форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Технадзор: ТОО "КАЗУСЛУГИ"

Подрядчик: ТОО "Қазығұрт-Сервис"

Наименование стройки: «Строительство скотомогильника в селе Кумколь район Аксуат, области Абай»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 142	14.08.2023г	№ 142/01	28.08.2023г			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрата в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Всего с начала строительство по отчетный месяц	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2021г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2021г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство скотомогильника в селе Кумколь район Аксуат, области Абай»	25 884 932	23 111 547	25 884 932	25 884 932					2 773 386	25 884 932
Удержание аванса 30%										7 765 479,73
Сумма к оплате										18 119 452,71

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Руководитель _____ Смагулов С.С.

Технический надзор:

ТОО "КАЗУСЛУГИ"

Руководитель _____ Жумагулов К.Ж.

Подрядчик:

ТОО "Қазығұрт-Сервис"

Руководитель _____ Курбанов А.Ж.

Форма-2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шынар Проект и Компания"
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗУСЛУГИ""
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қазығұрт-Сервис"
Договор: №142 от 14.08.2023г. доп.соглашение №142/01 от 28.08.2023г
Наименование стройки: «Строительство скотомогильника в селе Кумколь район Аксуат, области Абай»

А К Т №1 от 03.11.2023г

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 год.

Составлен(а) 2022.11.2022г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта		460	316,16	316,16	145434	145433	--	28083	187400
		НР - 72%; СП - 8%				--	84,79	--	39003		13883	
2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта		380	81,23	81,23	30867	30868	--	6764	40641
		НР - 72%; СП - 8%				--	24,72	--	9394		3010	
3	1101-0105-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Отвал. Устройство грейдер-элеваторами. Группа грунтов 2	м³ грунта		70	322,64	322,64	22585	22585	--	5049	29845
		НР - 72%; СП - 8%				--	100,18	--	7013		2211	
4	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта		10	265,74	265,74	2657	2658	--	486	3395
		НР - 72%; СП - 8%				--	67,56	--	676		252	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта		273	38,96	38,96	10636	10636	--	2293	13964

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,67	--	3186		1035	
6	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		273	17,23	17,23	4704	4704	--	1016	6178
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,16	--	1409		459	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		117	1395,63	--	163289	--	--	117567	303325
		НР - 72%; СП - 8%				1395,63	--	163289	--		22469	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		273	257,38	121,30	70265	33115	--	37838	116751
		НР - 72%; СП - 8%				136,08	56,42	37150	15403		8649	
9	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта		90	265,74	265,74	23917	23916	--	4378	30558
		НР - 72%; СП - 8%				--	67,56	--	6080		2264	
10	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1	т·км		74,25	212,00	--	15741	--		--	17000
		СП - 8%				--	--	--	--		1259	
		Водопонижение										
11	1104-0101-2302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Скважины глубиной бурения до 10 м. Бурение шнековое станками типа ЛБУ-50. Грунты 2 группы	м бурения		272	2940,71	1736,06	799873	472209	23669	441660	1340857
		НР - 85%; СП - 8%				1117,63	792,66	303995	215604		99324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	1101-0208-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Иглофильтры, длина до 7 м. Установка в предварительно пробуренные скважины без устройства обсыпки	иглофильтр		32	6643,17	1444,65	212581	46229	8298	127473	367258
		НР - 72%; СП - 8%				4939,20	593,46	158054	18991		27204	
13	325-101-0103 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 15 до 17 кВт	маш.-ч		240	791,00	791,00	189840	189840		--	205027
		СП - 8%				--	403,00	--	96720		15187	
14	211-102-0101 РСНБ РК 2022	Глина природная	$м^3$		0,48	170,00	--	82	--	82	--	89
		СП - 8%				--	--	--	--		7	
15	1101-0208-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора		50	7915,65	727,68	395783	36384	336570	25457	454939
		НР - 72%; СП - 8%				456,58	250,56	22829	12528		33699	
16	1101-0208-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора		50	728,94	437,87	36447	21894	--	16204	56863
		НР - 72%; СП - 8%				291,07	159,04	14554	7952		4212	
17	1101-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение	иглофильтр		32	4272,30	2221,76	136714	71096	--	70665	223969
		НР - 72%; СП - 8%				2050,54	1016,50	65617	32528		16590	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2261415	1111567	368619	884933	3398059
								765488	466487	--	251714	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2261415				
	Материалы		Тенге					368537				
	Всего заработная плата		Тенге						1231975			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					82				
	Транспортные расходы		Тенге					15741				
		Накладные расходы	Тенге					884933				
		Сметная прибыль	Тенге					251714				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3398062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									694
		Сметная заработная плата	Тенге						1231975			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3398062				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									694
		Сметная заработная плата	Тенге						1231975			
		РАЗДЕЛ 2.БИОЯМА										
18	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания		0,82	14893,95	2703,50	12213	2217	8845	1981	15329
		НР - 93%; СП - 8%				1403,25	1194,21	1151	979		1136	
19	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$		1,6	41728,37	1595,86	66765	2553	60961	3526	75914
		НР - 91%; СП - 8%				2032,13	389,66	3251	623		5623	
20	212-101-1801 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$		1,632	38191,00	--	62328	--	62328	--	67314
		СП - 8%				--	--	--	--		4986	
21	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности		15,21	4522,89	10,48	68793	159	63299	5003	79699
		НР - 93%; СП - 8%				350,77	2,91	5335	44		5904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		15,21	1292,69	35,65	19662	542	11107	7841	29703
		НР - 94%; СП - 8%				526,80	21,62	8013	329		2200	
23	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$		35	21157,75	4463,65	740521	156227	110147	488213	1327033
		НР - 91%; СП - 8%				13547,05	1781,47	474147	62351		98299	
24	212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$		35,525	40759,00	--	1447963	--	1447963	--	1563800
		СП - 8%				--	--	--	--		115837	
25	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		4,1002	349794,00	--	1434225	--	1434225	--	1548963
		СП - 8%				--	--	--	--		114738	
26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,5696	376202,00	--	214285	--	214285	--	231428

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		17143	
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		9	1292,69	35,65	11634	321	6572	4640	17576
		НР - 94%; СП - 8%				526,80	21,62	4741	195		1302	
28	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки		9	-389,68	-12,10	-3507	-109	-3281	-171	-3972
		НР - 94%; СП - 8%				-13,02	-7,15	-117	-64		-294	
29	1108-0101-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	оштукатуриваемой поверхности		242,4	2262,54	8,98	548440	2176	66622	447037	1075115
		НР - 93%; СП - 8%				1978,72	4,30	479642	1042		79638	
30	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности		320	4232,52	10,93	1354406	3497	1117143	218269	1698489
		НР - 93%; СП - 8%				730,52	2,91	233766	931		125814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	1108-0101-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки	$м^2$ поверхности		149,8	2537,35	8,98	380095	1345	82338	276263	708866
		НР - 93%; СП - 8%				1978,72	4,30	296412	644		52508	
32	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания		0,92	14893,95	2703,50	13702	2488	9923	2222	17198
		НР - 93%; СП - 8%				1403,25	1194,21	1291	1099		1274	
33	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$		4,4	53975,27	2667,90	237491	11739	99828	117308	383183
		НР - 91%; СП - 8%				28619,14	678,60	125924	2986		28384	
34	212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$		4,466	40759,00	--	182030	--	182030	--	196592
		СП - 8%				--	--	--	--		14562	
35	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,55822	349794,00	--	195262	--	195262	--	210883
		СП - 8%				--	--	--	--		15621	
36	1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$		14,4	10745,62	1891,13	154737	27232	45137	81581	255223
		НР - 91%; СП - 8%				5720,00	505,64	82368	7281		18905	
37	212-101-1801 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$		14,688	38191,00	--	560949	--	560949	--	605825
		СП - 8%				--	--	--	--		44876	
38	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности		8	520,13	46,46	4161	372	--	3735	8528
		НР - 94%; СП - 8%				473,67	23,00	3789	184		632	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3		0,824	34911,00	--	28767	--	28767	--	31068
		СП - 8%				--	--	--	--		2301	
40	1111-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы бетонные толщиной 100 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования	м^2 пола		16	4650,52	43,00	74408	688	63858	9479	90598
		НР - 94%; СП - 8%				616,35	13,90	9862	222		6711	
		ОТМОСТКА										
41	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя		0,525	20580,88	2611,67	10805	1371	6776	3050	14964
		НР - 94%; СП - 8%				5062,31	1118,78	2658	587		1108	
42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя		0,525	48488,31	9,16	25456	5	22449	2822	30540
		НР - 94%; СП - 8%				5718,53	--	3002	--		2262	
		Крышка										
43	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций		0,03314	157385,83	7184,18	5216	238	84	3447	9356
		НР - 69%; СП - 8%				147674,91	3073,78	4894	102		693	
44	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У	т		0,02227	493273,00	--	10985	--	10985	--	11864
		СП - 8%				--	--	--	--		879	
45	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,00014	479350,00	--	67	--	67	--	72
		СП - 8%				--	--	--	--		5	
46	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т		0,00487	425657,00	--	2073	--	2073	--	2239
		СП - 8%				--	--	--	--		166	
47	214-206-0203 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т		0,00586	461676,00	--	2705	--	2705	--	2921
		СП - 8%				--	--	--	--		216	
48	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^3 изоляции		0,9	520,13	46,46	468	42	--	420	959
		НР - 94%; СП - 8%				473,67	23,00	426	21		71	
49	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3		0,07416	34911,00	--	2589	--	2589	--	2796
		СП - 8%				--	--	--	--		207	
50	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций		0,01058	102503,52	36322,82	1084	384	336	364	1564
		НР - 69%; СП - 8%				34377,84	15529,70	364	164		116	
51	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,0101	479350,00	--	4841	--	4841	--	5228

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		387	
52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00048	376202,00	--	181	--	181	--	195
		СП - 8%				--	--	--	--		14	
53	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		1,26788	119,04	3,15	151	4	61	60	228
		НР - 69%; СП - 8%				68,14	0,41	86	1		17	
54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		1,26788	98,04	2,29	124	3	71	35	172
		НР - 69%; СП - 8%				39,82	0,41	50	1		13	
		Устройство для обмена воздуха										
55	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,0021934	164938,57	7895,03	362	17	26	221	630
		НР - 69%; СП - 8%				145410,05	681,70	319	1		47	
56	214-105-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,25 до 0,45 мм	т		0,0000334	702722,00	--	23	--	23	--	25
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
57	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т		0,00064	490233,00	--	314	--	314	--	339
		СП - 8%				--	--	--	--		25	
58	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00124	376202,00	--	466	--	466	--	503
		СП - 8%				--	--	--	--		37	
59	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00028	349794,00	--	98	--	98	--	106
		СП - 8%				--	--	--	--		8	
60	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		0,07506	37379,86	15368,79	2806	1153	242	1242	4372
		НР - 69%; СП - 8%				18797,24	5185,79	1411	389		324	
61	241-102-0232 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м		3,5	11153,00	--	39036	--	39036	--	42159
		СП - 8%				--	--	--	--		3123	
62	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,00583	1148692,05	9171,74	6697	54	6066	696	7984
		НР - 118%; СП - 8%				98900,03	2213,76	577	13		591	
63	1146-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны. Обетонирование	$м^3$		0,36	124397,44	1938,33	44783	697	25238	16083	65735
		НР - 84%; СП - 8%				52355,52	829,09	18848	298		4869	
64	212-401-0202 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$		0,0324	16092,00	--	521	--	521	--	563
		СП - 8%				--	--	--	--		42	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		2,4094186	119,04	3,15	287	8	115	114	433
		НР - 69%; СП - 8%				68,14	0,41	164	1		32	
66	1113-0301-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-759	$м^2$		2,4094186	284,94	2,29	687	6	600	57	803
		НР - 69%; СП - 8%				33,66	0,41	81	1		59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7972155	215429	5994271	1695538	10441105
								1762455	80425	--	773413	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7962687				
	Материалы		Тенге					1803876				
	Всего заработная плата		Тенге						1835236			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4189708				
		Накладные расходы	Тенге					1690264				
		Сметная прибыль	Тенге					772233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10425184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1022
		Сметная заработная плата	Тенге						1835236			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					9468				
	Материалы		Тенге					687				
	Всего заработная плата		Тенге						7644			
		Накладные расходы	Тенге					5274				
		Сметная прибыль	Тенге					1180				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					15922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						7644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					10441106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1026
		Сметная заработная плата	Тенге						1842880			
		РАЗДЕЛ 3.Навес										
67	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций		0,201	40305,00	17197,85	8101	3457	2351	2366	11305
		НР - 69%; СП - 8%				11406,26	5656,77	2293	1137		837	
68	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т		0,201	446725,00	--	89792	--	89792	--	96975
		СП - 8%				--	--	--	--		7183	
69	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,01872	1148692,05	9171,74	21504	171	19482	2234	25637
		НР - 118%; СП - 8%				98900,03	2213,76	1851	41		1899	
70	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,1352	46231,12	14164,78	6250	1915	772	2905	9888
		НР - 69%; СП - 8%				26356,85	4785,02	3563	647		732	
71	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0,0486	437427,00	--	21259	--	21259	--	22960

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1701	
72	214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т		0,0866	394960,00	--	34204	--	34204	--	36940
		СП - 8%				--	--	--	--		2736	
73	1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,03306	115902,05	18973,00	3832	628	108	2278	6599
		НР - 69%; СП - 8%				93650,93	6217,66	3096	206		489	
74	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т		0,0282	437427,00	--	12335	--	12335	--	13322
		СП - 8%				--	--	--	--		987	
75	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т		0,00486	578162,00	--	2810	--	2810	--	3035
		СП - 8%				--	--	--	--		225	
76	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		1	1148692,05	9171,74	1148692	9172	1040620	119314	1369447
		НР - 118%; СП - 8%				98900,03	2213,76	98900	2214		101441	
77	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт		33	236,46	1,35	7803	44	--	5368	14225
		НР - 69%; СП - 8%				235,11	0,64	7759	21		1054	
78	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг		2,31	308,00	--	711	--	711	--	768
		СП - 8%				--	--	--	--		57	
79	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции		0,3	201639,15	1176,42	60492	353	48590	10522	76695
		НР - 90%; СП - 8%				38498,23	470,96	11549	141		5681	
80	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции		0,3	11919,69	90,31	3576	27	3120	397	4291
		НР - 90%; СП - 8%				1430,96	41,15	429	12		318	
81	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности		30	416,06	4,19	12482	125	10731	1515	15117
		НР - 90%; СП - 8%				54,21	1,91	1626	57		1120	
82	1112-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли		30	3650,68	117,52	109520	3525	82659	22573	142660
		НР - 92%; СП - 8%				777,85	40,01	23336	1200		10568	
83	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		11,25142	119,04	3,15	1339	36	536	532	2021
		НР - 69%; СП - 8%				68,14	0,41	767	5		150	
84	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		11,25142	98,04	2,29	1103	26	629	312	1529
		НР - 69%; СП - 8%				39,82	0,41	448	5		113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1545805	19479	1370709	170316	1853414

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								155617	5686	--	137291	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1519819				
	Материалы		Тенге					1206364				
	Всего заработная плата		Тенге						142581			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					161111				
		Накладные расходы	Тенге					157399				
		Сметная прибыль	Тенге					134179				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1811397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									73
		Сметная заработная плата	Тенге						142581			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					25986				
	Материалы		Тенге					3232				
	Всего заработная плата		Тенге						18722			
		Накладные расходы	Тенге					12917				
		Сметная прибыль	Тенге					3112				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					42015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						18722			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1853412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									82
		Сметная заработная плата	Тенге						161303			
		РАЗДЕЛ 4.Подсобное помещение										
85	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта		7,76	216,22	216,22	1678	1678	--	307	2144
		НР - 72%; СП - 8%				--	54,97	--	427		159	
86	1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 2 м	м^3 грунта		0,24	4047,49	--	971	--	--	699	1804
		НР - 72%; СП - 8%				4047,49	--	971	--		134	
87	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м^3 грунта		3,5	28,11	28,11	98	98	--	22	129
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,55	--	30		10	
88	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта		1,5	1395,63	--	2093	--	--	1507	3888
		НР - 72%; СП - 8%				1395,63	--	2093	--		288	
89	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта		3,5	257,38	121,30	901	424	--	485	1497
		НР - 72%; СП - 8%				136,08	56,42	476	197		111	
90	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м^3		0,65	6243,87	2458,55	4059	1598	368	2276	6841
		НР - 91%; СП - 8%				3219,71	627,60	2093	408		507	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
91	212-101-1801 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$		0,663	38191,00	--	25321	--	25321	--	27347
		СП - 8%				--	--	--	--		2026	
92	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$		6,9	46773,60	1954,22	322738	13484	273557	35558	386960
		НР - 91%; СП - 8%				5173,46	489,55	35697	3378		28664	
93	212-101-1901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$		7,0035	38549,00	--	269978	--	269978	--	291576
		СП - 8%				--	--	--	--		21598	
94	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности		3,6	4522,89	10,48	16282	37	14982	1184	18863
		НР - 93%; СП - 8%				350,77	2,91	1263	10		1397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		33,82	1234,20	28,59	41741	966	25598	14250	60470
		НР - 93%; СП - 8%				448,76	4,30	15177	145		4479	
96	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки		9,5	14891,26	4524,66	141467	42984	14	101755	262679
		НР - 93%; СП - 8%				10365,19	1152,01	98469	10944		19458	
97	212-401-0202 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$		2,052	16092,00	--	33021	--	33021	--	35663
		СП - 8%				--	--	--	--		2642	
98	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.		2,7797	72130,00	--	200500	--	200500	--	216540
		СП - 8%				--	--	--	--		16040	
99	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		2	991,99	350,31	1984	701	730	854	3066
		НР - 118%; СП - 8%				276,28	85,76	553	172		227	
100	222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$		0,052	145655,00	--	7574	--	7574	--	8180
		СП - 8%				--	--	--	--		606	
101	1110-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	$м^2$ перекрытия		9	10270,44	335,69	92434	3022	74716	14418	115400
		НР - 90%; СП - 8%				1632,89	147,06	14696	1324		8548	
102	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$		0,08	120534,00	--	9643	--	9643	--	10414
		СП - 8%				--	--	--	--		771	
103	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$		0,474	120534,00	--	57133	--	57133	--	61704
		СП - 8%				--	--	--	--		4571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м^2 потолка	9	4154,54	20,81	37391	187	19510	15996	57658
		НР - 90%; СП - 8%			1965,97	8,87	17694	80		4271	
105	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стропила. Установка с изготовлением	м^3 древесины в конструкции	0,19	201639,15	1176,42	38311	223	30773	6664	48573
		НР - 90%; СП - 8%			38498,23	470,96	7315	89		3598	
106	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	0,19	11919,69	90,31	2265	17	1976	252	2718
		НР - 90%; СП - 8%			1430,96	41,15	272	8		201	
107	1126-0301-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м^2 поверхности покрытия	10	3261,69	11,23	32617	113	14570	13671	49991
		НР - 76%; СП - 8%			1793,39	5,37	17934	54		3703	
108	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты на базальтовой основе	м^2 утепляемого покрытия	10	1509,30	76,38	15093	764	5798	8029	24972
		НР - 92%; СП - 8%			853,07	19,68	8531	197		1850	
109	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м^3	1,03	58760,00	--	60523	--	60523	--	65365
		СП - 8%			--	--	--	--		4842	
110	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м^2 стяжки	10	1336,65	155,36	13367	1554	8155	3749	18485
		НР - 92%; СП - 8%			365,78	41,70	3658	417		1369	
111	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м^2 стяжки	10	177,13	11,58	1771	116	1587	92	2012
		НР - 92%; СП - 8%			6,78	3,22	68	32		149	
112	1112-0101-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м^2 кровли	20	3650,68	117,52	73014	2350	55107	15049	95108
		НР - 92%; СП - 8%			777,85	40,01	15557	800		7045	
113	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м^2 обработанной поверхности	20	416,06	4,19	8321	84	7153	1010	10078
		НР - 90%; СП - 8%			54,21	1,91	1084	38		747	
114	1110-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы оконные площадью до 2 м^2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м^2	1,44	5302,07	567,61	7635	817	2247	4323	12915
		НР - 90%; СП - 8%			3174,16	161,84	4571	233		957	
115	223-101-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	1,44	43030,00	--	61963	--	61963	--	66920
		СП - 8%			--	--	--	--		4957	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	527,00	--	2108	--	2108	--	2277
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
117	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1090,00	--	2180	--	2180	--	2354
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
118	223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	4	538,00	--	2152	--	2152	--	2324
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
119	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков	м^2	2,73	3942,36	1043,65	10763	2849	3000	5145	17181
		НР - 90%; СП - 8%			1799,91	294,28	4914	803		1273	
120	261-104-0203 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК	м^2	2,73	22691,00	--	61946	--	61946	--	66902
		СП - 8%			--	--	--	--		4956	
121	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	3390,00	--	3390	--	3390	--	3661
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
122	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		ОТМОСТКА									
123	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	0,525	20580,88	2611,67	10805	1371	6776	3050	14964
		НР - 94%; СП - 8%			5062,31	1118,78	2658	587		1108	
124	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	0,525	48488,31	9,16	25456	5	22449	2822	30540
		НР - 94%; СП - 8%			5718,53	--	3002	--		2262	
		ПОЛЫ									
125	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	0,45	20580,88	2611,67	9261	1175	5808	2615	12826
		НР - 94%; СП - 8%			5062,31	1118,78	2278	503		950	
126	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	0,9	49402,23	9,16	44462	8	39307	4838	53244
		НР - 94%; СП - 8%			5718,53	--	5147	--		3944	
127	1111-0101-1109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м^2 стяжки	9	1292,05	19,24	11628	173	6462	4748	17686
		НР - 94%; СП - 8%			554,80	6,42	4993	58		1310	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1767092	76798	1419129	265368	2195057
							271164	20934	--	162598	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1767092				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					620645				
	Всего заработная плата		Тенге						292098			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					798486				
		Накладные расходы	Тенге					265368				
		Сметная прибыль	Тенге					162598				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2195058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									173
		Сметная заработная плата	Тенге						292098			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2195058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									173
		Сметная заработная плата	Тенге						292098			
РАЗДЕЛ 5.Ограждения												
128	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$		4	44864,87	1595,86	179459	6384	164946	8815	203336
		НР - 91%; СП - 8%				2032,13	389,66	8129	1559		15062	
129	1107-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград		75	4905,84	2406,20	367938	180466	23155	282980	702991
		НР - 118%; СП - 8%				2190,89	1006,62	164317	75497		52073	
130	222-101-0101 РСНБ РК 2022	Панель ограды ГОСТ 13015-2012	$м^3$		9	139210,00	--	1252890	--	1252890	--	1353121
		СП - 8%				--	--	--	--		100231	
131	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$		6,93	69088,00	--	478780	--	478780	--	517082
		СП - 8%				--	--	--	--		38302	
132	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т		0,002	1029630,00	--	2059	--	2059	--	2224
		СП - 8%				--	--	--	--		165	
133	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$		0,3	69118,85	5243,96	20736	1573	15148	3985	26699
		НР - 91%; СП - 8%				13384,04	1213,58	4015	364		1978	
134	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0145	349794,00	--	5072	--	5072	--	5478
		СП - 8%				--	--	--	--		406	
135	1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.		1	1372,12	40,08	1372	40	55	1516	3119
		НР - 118%; СП - 8%				1277,09	7,31	1277	7		231	
136	1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		1	58460,28	7359,68	58460	7360	12105	49643	116752
		НР - 118%; СП - 8%				38994,82	3075,72	38995	3076		8648	
137	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т		0,0813	446725,00	--	36319	--	36319	--	39224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2905	
138	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1036	479350,00	--	49661	--	49661	--	53634
		СП - 8%			--	--	--	--		3973	
139	1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом	$м^2$	9,8	605,94	17,84	5938	175	181	3904	10630
		НР - 69%; СП - 8%			569,63	7,77	5582	76		787	
140	224-102-0208 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	9,8	4263,00	--	41777	--	41777	--	45119
		СП - 8%			--	--	--	--		3342	
141	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	527,00	--	3162	--	3162	--	3415
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
142	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2	5075,00	--	10150	--	10150	--	10962
		СП - 8%			--	--	--	--		812	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2513773	195998	2095460	350843	3093786
							222315	80579	--	229168	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2507835				
	Материалы		Тенге				215412				
	Всего заработная плата		Тенге					297236			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1879870				
		Накладные расходы	Тенге				346939				
		Сметная прибыль	Тенге				228381				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3083155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					297236			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5938				
	Материалы		Тенге				181				
	Всего заработная плата		Тенге					5658			
		Накладные расходы	Тенге				3904				
		Сметная прибыль	Тенге				787				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5658			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3093784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159
		Сметная заработная плата	Тенге					302894			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20981422
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3177039				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1619271			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					654111			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11248191		
		- Перевозка грузов	Тенге				15741				
		- Накладные расходы	Тенге							3366998	
		- Сметная прибыль	Тенге							1554184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					20 981 422				
		Оборудование					-				
		Всего прямые затраты					20 981 422				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%					608 461				
		Итого					21 589 883				
	НДЗ РК 8.04-06-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,89%					408 049				
		Итого					21 997 932				
	ГН ОССС	Непреведенные работы и затраты-2%					439 959				
		Итого					22 437 891				
	НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079					1 772 593				
		Итого					24 210 484				
		Понижающий коэффициент К=0,95					23 111 547				
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %					2 773 386				
		Всего к оплате					25 884 932				

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Смагулов С.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Технический надзор)

ТОО "КАЗУСЛУГИ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Жумагулов К.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Авторский надзор)

ТОО "Шынар Проект и Компания"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП _____ **Рсалиев Б. А.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Қазығұрт-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Колбанов А.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)