Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: «Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №6»

Справка №4
о стоимости выполненных работ за февраль м-ц 2023г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			151	19.09.2022г.				
			Доп.соглашение					
			1	18.10.2022г.				
			2	04.02.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	425 000 000		-	-	-	-	-	45 535 714	
За отчетный период:	**100 000 000**	**89 285 714**	-	-	-	-	-	**10 714 286**	**100 000 000**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____ _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор ТОО **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "MSK Engineering"
Технадзор _____ **Арыстанов О. А.**
(должность,фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ПроектСервис"

Авторский надзор_____ **Асанханов Г.К.**
М.П.(при наличии)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: «Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №6»

Составлен(а) 2022.7

А К Т №4
приемки выполненных работ
за февраль месяц 2023 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
			НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
1	1	**Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка стен из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, борозд, осадочных и температурных швов и архитектурных деталей 3. Изоляция стен с внутренней стороны теплоизоляционными плитами (вплотную к стене или с воздушной прослойкой) с установкой их на растворе и примораживанием к стене на марках и ленточных маяках 4. Расшивка швов	**м³ кладки**	**716,26255**		**18489,48** **10058,77**	**3579,53** **822,92**	**13243322,09** **7204720,25**	**2563883,29** **589426,78**	**3474718,55**	**7248555,52** **1639353,07**	**22131230,68**
2	2	**С1234-102-0101 234-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15** *СП - 8%*	**м³**	**162,56875**		**17422,00** **--**	**--** **--**	**2832272,76** **--**	**--** **--**	**2832272,76**	**--** **226581,82**	**3058854,58**
			СТЕНЫ ЛОДЖИЙ										
3	4	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	**м³ кладки**	**10**		**35541,93** **9231,13**	**4287,79** **1025,78**	**355419,30** **92311,30**	**42877,90** **10257,80**	**220230,10**	**95389,30** **36064,70**	**486873,30**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Расшивка швов кладки наружных стен									
			ПЕРЕГОРОДКИ ЛОДЖИЙ									
4	5	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**84,9**	**5584,49 2506,98**	**394,71 92,43**	**474123,20 212842,60**	**33510,88 7847,31**	**227769,72**	**205241,51 54349,58**	**733714,29**
			ПЕРЕГОРОДКИ В ПОДЪЕЗДЕ									
5	6	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**12,5**	**5584,49 2506,98**	**394,71 92,43**	**69806,13 31337,25**	**4933,88 1155,38**	**33535,00**	**30218,13 8002,00**	**108026,26**
			ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
6	7	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	**м³ кладки**	**394,93**	**34360,27 8757,93**	**4287,79 1025,78**	**13569901,43 3458769,29**	**1693376,91 405111,30**	**8417755,23**	**3593408,83 1373065,00**	**18536375,24**
7	8	**Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство выравнивающего слоя под первый ряд кладки 2. Кладка конструкций из кирпича	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**1453,96935**	**5584,49 2506,98**	**394,71 92,43**	**8119677,30 3645072,08**	**573896,25 134390,39**	**3900709,00**	**3514898,21 930773,02**	**12565348,52**
			АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
8	9	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ:	**т металлических изделий**	**0,4135**	**99044,21 95692,75**	**3351,46 1033,43**	**40954,78 39568,95**	**1385,83 427,32**	--	**37196,54 6252,10**	**84403,42**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Укладка арматурных сеток									
9	10	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**									
			СП - 8%	т	0,4135	481766,00	--	199210,24	--	199210,24	--	215147,06
						--	--	--	--		15936,82	
10	11	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Своды. Крепление стальными затяжками**									
			НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,0195	77768,27	6286,51	1516,48	122,58	126,07	1216,56	2951,68
			Состав работ:			65016,76	2066,86	1267,83	40,30		218,64	
			1. Крепление сводов стальными затяжками									
			2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз									
11	12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
			СП - 8%	т	0,0195	399352,00	--	7787,36	--	7787,36	--	8410,35
						--	--	--	--		622,99	
			ГИЛЬЗЫ									
12	13	С1241-102-0121 241-102-0121 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм**									
			СП - 8%	м	52,5	-1035,00	--	-54337,50	--	-54337,50	--	-58684,50
						--	--	--	--		-4347,00	
13	14	С1241-102-0115 241-102-0115 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм**									
			СП - 8%	м	303,75	-764,00	--	-232065,00	--	-232065,00	--	-250630,20
						--	--	--	--		-18565,20	
14	15	С1241-102-0135 241-102-0135 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм**									
			СП - 8%	м	101,25	-1528,00	--	-154710,00	--	-154710,00	--	-167086,80
						--	--	--	--		-12376,80	
15	16	С1241-102-0217 241-102-0217 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм**									
			СП - 8%	м	33,75	-5822,00	--	-196492,50	--	-196492,50	--	-212211,90
						--	--	--	--		-15719,40	
16	17	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**									
			НР - 90%; СП - 8%	м³ древесины в конструкции	0,41	194539,88	1587,02	79761,35	650,68	64833,69	13103,51	100294,04
			Состав работ:			34821,90	688,95	14276,98	282,47		7429,19	
			1. Заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок									
			2. Постановка креплений									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				38356147,42	4914638,20	18741342,69	14739228,09	57343016,03
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14700166,53	1148939,05	--	4247640,52	
		Материалы		Тенге				38356147,42				
		Всего заработная плата		Тенге				16339677,34				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					15849105,58			
			Накладные расходы	Тенге				2401665,36				
			Сметная прибыль	Тенге				14739228,10				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4247640,51				
								57343016,03				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15849105,58			10049,00
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				57343016,03				
			Сметная заработная плата	Тенге								
									15849105,58			10049,00
			РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
17	18	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**467**	790,21 246,14	353,61 76,36	369028,07 114947,38	165135,87 35660,12	88944,82	177716,85 43739,22	590484,14
18	19	**Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка перемычек	**шт. сборных конструкций**	**30**	3305,30 1353,94	1914,30 413,37	99159,00 40618,20	57429,00 12401,10	1111,80	62562,90 12937,80	174659,70
19	20	**С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	**м³**	**4,893**	220245,00 --	-- --	1077658,78 --	-- --	1077658,78	-- 86212,70	1163871,48
20	21	**С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	**м³**	**3,685**	188560,00 --	-- --	694843,60 --	-- --	694843,60	-- 55587,49	750431,09
21	22	**С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2022**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	**м³**	**2,1**	148166,00 --	-- --	311148,60 --	-- --	311148,60	-- 24891,89	336040,49
22	23	**С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2022**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	**м³**	**0,415**	115113,00 --	-- --	47771,90 --	-- --	47771,90	-- 3821,75	51593,65
23	24	**С1222-102-0107 222-102-0107 РСНБ РК 2022**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	**м³**	**4,275**	217656,00 --	-- --	930479,40 --	-- --	930479,40	-- 74438,35	1004917,75
24	25	**С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	**м³**	**10,12**	148793,00 --	-- --	1505785,16 --	-- --	1505785,16	-- 120462,81	1626248,00
25	26	**Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление прогонов	**т конструкций**	**0,883**	42477,41 23481,58	13362,64 4260,73	37507,55 20734,24	11799,21 3762,22	4974,10	16902,55 4352,81	58762,91

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
26	27	С1214-203-0203 214-203-0203 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П** *СП - 8%*	т	0,74	553868,00 --	-- --	409862,32 --	-- --	409862,32	-- 32788,99	442651,31
27	28	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** *СП - 8%*	т	0,168	463375,00 --	-- --	77847,00 --	-- --	77847,00	-- 6227,76	84074,76
28	29	Е11-070202-0104 1107-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Балки. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Замоноличивание стыков бетоном 2. Установка монтажных изделий 3. Сварка закладных и монтажных изделий	шт. сборных конструкций	60	6306,96 4078,76	1747,95 566,59	378417,60 244725,60	104877,00 33995,40	28815,00	328890,60 56584,80	763893,00
29	30	С1222-202-0101 222-202-0101 РСНБ РК 2022	**Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012** *СП - 8%*	м³	11,25	185277,00 --	-- --	2084366,25 --	-- --	2084366,25	-- 166749,30	2251115,55
30	31	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	40	2448,51 1812,10	85,08 18,37	97940,40 72484,00	3403,20 734,80	22053,20	86398,00 14747,20	199085,60
31	32	С1222-203-0101 222-203-0101 РСНБ РК 2022	**Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 4.4** *СП - 8%*	шт.	50	11111,00 --	-- --	555550,00 --	-- --	555550,00	-- 44444,00	599994,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				8677365,63	342644,28	7841211,93	672470,90	10097823,40
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				493509,42	86553,64	--	747986,87	
			Материалы	Тенге				8639858,08				
			Всего заработная плата	Тенге				140924,82				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					555566,60			
			Накладные расходы	Тенге				7695313,00				
			Сметная прибыль	Тенге				655568,35				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				743634,06				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10039060,49				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					555566,60			323,00
			Материалы	Тенге				37507,55				
			Всего заработная плата	Тенге				4974,11				
			Накладные расходы	Тенге					24496,46			
			Сметная прибыль	Тенге				16902,55				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4352,81				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				58762,91				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					24496,46			15,00
								10097823,40				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					580063,06			338,00
			РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ ПБ,ПБ,ПБК,КВ, ПТ, ППУ									
			Торцевая левая блок-секция. Типовой этаж									
32	33	**Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	**6**	**3765,90** **1009,21**	**1111,63** **233,29**	**22595,40** **6055,26**	**6669,78** **1399,74**	**9870,36**	**8796,90** **2511,36**	**33903,66**
33	34	**Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	**шт. сборных конструкций**	**44**	**5020,52** **1223,37**	**1308,50** **270,03**	**220902,88** **53828,28**	**57574,00** **11881,32**	**109500,60**	**77537,24** **23875,28**	**322315,40**
34	37	**Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	**шт. сборных конструкций**	**4**	**18459,18** **8497,52**	**9539,15** **2050,98**	**73836,72** **33990,08**	**38156,60** **8203,92**	**1690,04**	**49788,92** **9890,04**	**133515,68**
35	39	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором	**шт. сборных конструкций**	**4**	**790,21** **246,14**	**353,61** **76,36**	**3160,84** **984,56**	**1414,44** **305,44**	**761,84**	**1522,20** **374,64**	**5057,68**
36	41	**Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	**0,0896**	**1137402,00** **88035,44**	**8746,28** **1971,17**	**101911,22** **7887,98**	**783,67** **176,62**	**93239,57**	**9516,22** **8914,19**	**120341,63**
			Рядовая левая блок-секция. Типовой этаж									

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	44	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	шт. сборных конструкций	2	3765,90 1009,21	1111,63 233,29	7531,80 2018,42	2223,26 466,58	3290,12	2932,30 837,12	11301,22
38	45	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	шт. сборных конструкций	36	5020,52 1223,37	1308,50 270,03	180738,72 44041,32	47106,00 9721,08	89591,40	63439,56 19534,32	263712,60
39	46	Е11-070505-0101 1107-0505-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 15 м². Установка с опиранием по контуру** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором 3. Заполнение шпонок бетоном	шт. сборных конструкций	4	13999,31 6838,60	2301,39 506,19	55997,24 27354,40	9205,56 2024,76	19437,28	34667,40 7253,16	97917,80
40	48	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором	шт. сборных конструкций	4	790,21 246,14	353,61 76,36	3160,84 984,56	1414,44 305,44	761,84	1522,20 374,64	5057,68
41	50	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,07796	1137402,00 88035,44	8746,28 1971,17	88671,86 6863,24	681,86 153,67	81126,76	8279,96 7756,15	104707,97
			Рядовая СРЕДНЯЯ блок-секция. Типовой этаж									
42	53	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ:	шт. сборных конструкций	6	3765,90 1009,21	1111,63 233,29	22595,40 6055,26	6669,78 1399,74	9870,36	8796,90 2511,36	33903,66

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия									
43	54	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	шт. сборных конструкций	44	5020,52 1223,37	1308,50 270,03	220902,88 53828,28	57574,00 11881,32	109500,60	77537,24 23875,28	322315,40
44	57	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	шт. сборных конструкций	4	18459,18 8497,52	9539,15 2050,98	73836,72 33990,08	38156,60 8203,92	1690,04	49788,92 9890,04	133515,68
45	59	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства 3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором	шт. сборных конструкций	4	790,21 246,14	353,61 76,36	3160,84 984,56	1414,44 305,44	761,84	1522,20 374,64	5057,68
46	61	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,0896	1137402,00 88035,44	8746,28 1971,17	101911,22 7887,98	783,67 176,62	93239,57	9516,22 8914,19	120341,63
			Рядовая правая блок-секция. Типовой этаж									
47	64	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	шт. сборных конструкций	2	3765,90 1009,21	1111,63 233,29	7531,80 2018,42	2223,26 466,58	3290,12	2932,30 837,12	11301,22

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	65	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	шт. сборных конструкций	36	5020,52 1223,37	1308,50 270,03	180738,72 44041,32	47106,00 9721,08	89591,40	63439,56 19534,32	263712,60
49	70	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,07796	1137402,00 88035,44	8746,28 1971,17	88671,86 6863,24	681,86 153,67	81126,76	8279,96 7756,15	104707,97
			Торцевая правая блок-секция. Типовой этаж									
50	73	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	шт. сборных конструкций	6	3765,90 1009,21	1111,63 233,29	22595,40 6055,26	6669,78 1399,74	9870,36	8796,90 2511,36	33903,66
51	74	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка, строповка и подача плиты перекрытия 2. Подготовка растворной постели 3. Укладка, выверка и расстроповка плиты перекрытия 4. Заделка швов плиты перекрытия 5. Заделка гнезд петлей плиты перекрытия	шт. сборных конструкций	44	5020,52 1223,37	1308,50 270,03	220902,88 53828,28	57574,00 11881,32	109500,60	77537,24 23875,28	322315,40
52	77	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м². Установка в зданиях кирпичных и блочных** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий с опорными деталями стен	шт. сборных конструкций	4	18459,18 8497,52	9539,15 2050,98	73836,72 33990,08	38156,60 8203,92	1690,04	49788,92 9890,04	133515,68
53	79	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка постели из раствора 2. Строповка пакета с перемычками и подача на этаж производства	шт. сборных конструкций	4	790,21 246,14	353,61 76,36	3160,84 984,56	1414,44 305,44	761,84	1522,20 374,64	5057,68

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3. Строповка перемычки и подача их к месту укладки 4. Прием и укладка перемычки 5. Заделка стыков и швов раствором									
54	81	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,0896	1137402,00 88035,44	8746,28 1971,17	101911,22 7887,98	783,67 176,62	93239,57	9516,22 8914,19	120341,63
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1880264,00	424437,71	1013402,91	626977,68	2707821,21
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				442423,40	88913,98	--	200579,51	
		Материалы		Тенге				1880264,00				
		Всего заработная плата		Тенге				1013402,94				
			Накладные расходы	Тенге					531337,38			
			Сметная прибыль	Тенге				626977,68				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				200579,51				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2707821,21				
			Сметная заработная плата	Тенге								317,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					531337,38			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2707821,21				
			Сметная заработная плата	Тенге								317,00
			РАЗДЕЛ 6. ОКНА									
55	196	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	м²	10,2	5037,15 2169,97	239,94 116,69	51378,93 22133,69	2447,39 1190,24	26797,85	20991,50 5789,62	78160,05
56	197	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка блока к предварительной установке в проем 2. Установка коробки в проем с выставлением по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскостях и закреплением 3. Устройство монтажных швов 4. Установка стеклопакетов и фурнитуры 5. Регулировка запорных механизмов	м²	104,96	4234,19 1852,05	241,02 118,29	444420,58 194391,17	25297,46 12415,72	224731,95	186126,62 50443,78	680990,97
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				495799,51	27744,85	251529,80	207118,12	759151,02

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				216524,86	13605,96	--	56233,40	
			Материалы	Тенге				495799,51				
			Всего заработная плата	Тенге				251529,81				
			Накладные расходы	Тенге					230130,82			
			Сметная прибыль	Тенге				207118,12				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				56233,40				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				759151,03				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					230130,82			149,00
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				759151,03				
			Сметная заработная плата	Тенге					230130,82			149,00
			РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
			СТЕНЫ									
57	259	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**1696**	**1925,10** **1320,63**	**102,23** **85,44**	**3264969,60** **2239788,48**	**173382,08** **144906,24**	**851799,04**	**1907762,56** **413824,00**	**5586556,16**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**3264969,60**	**173382,08**	**851799,04**	**1907762,56**	**5586556,16**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2239788,48**	**144906,24**	--	**413824,00**	
			Материалы	Тенге				**3264969,60**				
			Всего заработная плата	Тенге				**851799,04**				
			Накладные расходы	Тенге					**2384694,72**			
			Сметная прибыль	Тенге				**1907762,56**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**413824,00**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5586556,16**				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					**2384694,72**			**1403,00**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5586556,16**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**1403,00**
			РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦЫ									
			НА ОДИН ПОДЪЕЗД С ВХОДОМ В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 2 шт									
58	272	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	**м³**	**0,96**	**28129,96** **1553,59**	**1740,40** **389,64**	**27004,76** **1491,45**	**1670,78** **374,05**	**23842,53**	**1697,61** **2296,19**	**30998,55**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	273	Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	18	8607,74 4318,05	4145,27 896,02	154939,32 77724,90	74614,86 16128,36	2599,56	110746,80 21254,94	286941,06
60	274	Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	16	8090,17 3870,50	4117,76 894,68	129442,72 61928,00	65884,16 14314,88	1630,56	89966,56 17552,80	236962,08
61	275	С1222-301-0201 222-301-0201 РСНБ РК 2022	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015** *СП - 8%*	м²	57,6	10298,00 --	-- --	593164,80 --	-- --	593164,80	-- 47453,18	640617,98
62	276	С1222-301-0301 222-301-0301 РСНБ РК 2022	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015** *СП - 8%*	м²	65,52	8125,00 --	-- --	532350,00 --	-- --	532350,00	-- 42588,00	574938,00
63	277	Е11-070518-0101 1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка ступеней на цементном растворе	м ступеней	19,2	2017,73 1900,07	77,37 32,97	38740,42 36481,34	1485,50 633,02	773,58	43795,01 6602,88	89138,31
64	278	С1222-301-0101 222-301-0101 РСНБ РК 2022	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84** *СП - 8%*	м	19,2	6979,00 --	-- --	133996,80 --	-- --	133996,80	-- 10719,74	144716,54
			НА ОДИН ПОДЪЕЗД БЕЗ ВХОДА В ТЕХПОДПОЛЬЕ - 1 шт									
65	280	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	м³	0,26	28129,96 1553,59	1740,40 389,64	7313,79 403,93	452,51 101,31	6457,35	459,77 621,88	8395,44
66	281	Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сварка закладных изделий 2. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	9	8607,74 4318,05	4145,27 896,02	77469,66 38862,45	37307,43 8064,18	1299,78	55373,40 10627,47	143470,53

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	282	Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	шт. сборных конструкций	8	8090,17 3870,50	4117,76 894,68	64721,36 30964,00	32942,08 7157,44	815,28	44983,28 8776,40	118481,04
68	283	С1222-301-0201 222-301-0201 РСНБ РК 2022	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015** *СП - 8%*	м²	28,8	10298,00 --	-- --	296582,40 --	-- --	296582,40	-- 23726,59	320308,99
69	284	С1222-301-0301 222-301-0301 РСНБ РК 2022	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015** *СП - 8%*	м²	32,76	8125,00 --	-- --	266175,00 --	-- --	266175,00	-- 21294,00	287469,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2321901,00	214357,32	1859687,64	347022,42	2882437,53
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				247856,07	46773,24	--	213514,08	
			Материалы	Тенге				2321901,00				
			Всего заработная плата	Тенге				37418,63				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					294629,31			
			Накладные расходы	Тенге				1822269,00				
			Сметная прибыль	Тенге				347022,43				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				213514,07				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2882437,53				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					294629,31			175,00
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2882437,53				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					294629,31			175,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18340269,00				79376805,00
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6097204,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1529692,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30558974,00		
			- Накладные расходы	Тенге							18500580,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							5879778,00	
			Глава 2. Основные объекты строительства									
1		2-4	50 кв жилой дом № 6			79 376 805			--		79 376 805	
			Всего по главе			**79 376 805**		**0**	--		**79 376 805**	
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7			**79 376 805**		**0**	--		**79 376 805**	
			Глава 8. Временные здания и сооружения									
2		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%			714 391		--	--		714 391	
			Всего по главе			**714 391**		--	--		**714 391**	
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			**80 091 196**		**0**	--		**80 091 196**	
			Глава 9. Прочие работы и затраты									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3			НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42%			336 383		--	--	336 383	
4			Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			--		--	7 896 993	7 896 993	
				Всего по главе			**336 383**			**7 896 993**	**8 233 376**	
				ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			**80 427 579**		**0**	**7 896 993**	**88 324 573**	
5			ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%			1 608 552		--	--	1 608 552	
				ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			**82 036 131**		**0**	**7 896 993**	**89 933 124**	
6			Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539			85 732 178		0	8 252 784	93 984 962	
0,95				Итого с пониж коэф			81 445 570		0	7 840 144	89 285 714	
7			Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			--		--	10 714 286	10 714 286	
				ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			**81 445 570**		**0**	**18 554 430**	**100 000 000**	

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "MSK Engineering"
Технадзор_____ **Арыстанов О. А.**
(должность, фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ПроектСервис"

Авторский надзор_____ **Асанханов Г.К.**

М.П.(при наличий)