ЗАКАЗЧИК: **ТОО "АС Құрылыс"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "АС Құрылыс"**
Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 6-ГО ЭТАЖА И МАНСАРДЫ В ДОПОЛНЕНИЕ К СТРОЯЩЕМУСЯ ПЯТИЭТАЖНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ ПО ПРОЕКТУ "СТРОИТЕЛЬСТВО АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ В Г.ЖАНАОЗЕН ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-УЯЗВИМЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ (КОРРЕКТИРОВКА)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог. №15	15.04.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2021 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 6-ГО ЭТАЖА И МАНСАРДЫ В ДОПОЛНЕНИЕ К СТРОЯЩЕМУСЯ ПЯТИЭТАЖНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ ПО ПРОЕКТУ "СТРОИТЕЛЬСТВО АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ В Г.ЖАНАОЗЕН ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-УЯЗВИМЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ (КОРРЕКТИРОВКА)	**310 309 120,00**	**277 061 714,29**								
За отчетный месяц		**277 061 714,29**							**33 247 405,71**	**310 309 120,00**
Всего к оплате		**277 061 714,29**							**33 247 405,71**	**310 309 120,00**
Готовность										**100%**

Заказчик: ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "АС Құрылыс" БИН 060440002060

Директор _____ **Адилбеков Ж.З.**
(должность фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Маңғыстау Инжиниринг» БИН 160240021784
Место печати (при наличии)

_____ **Әбіш М.Қ.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "АС Құрылыс", 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 17 микрорайон, 46, БИН 060440002060

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АС Құрылыс", 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 17 микрорайон, 46, БИН 060440002060

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО 6-ГО ЭТАЖА И МАНСАРДЫ В ДОПОЛНЕНИЕ К СТРОЯЩЕМУСЯ ПЯТИЭТАЖНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ ПО ПРОЕКТУ "СТРОИТЕЛЬСТВО АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ В Г.ЖАНАОЗЕН ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-УЯЗВИМЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ (КОРРЕКТИРОВКА)

(наименование, адрес)

Объект : СТРОИТЕЛЬСТВО 6-ГО ЭТАЖА И МАНСАРДЫ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №15 от 15.04.2023 года

Акт выполненных работ

за декабрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. СТЕНЫ										
1	1	Е11-080301-0201 Изм. и доп. вып. 9	Стены (наружные t=390мм) из камней известняковых.Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	791	8974,44	2403,89	7098782	1901477	1953968	3506233	11453416	
						4100,3	666	3243337	526806		848401		
2	2	Е11-080301-0201 Изм. и доп. вып. 9	Стены (внутренние несущие стены t=390мм) из камней известняковых.Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	680	8974,44	2403,89	6102619	1634645	1679770	3014208	9846173	
						4100,3	666	2788204	452880		729346		
3	3	Е11-080301-0201 Изм. и доп. вып. 9	Стены (внутренние t=190мм) из камней известняковых.Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	289	8974,44	2403,89	2593613	694724	713902	1281038	4184623	
						4100,3	666	1184987	192474		309972		
4	4	С121-030401-0204	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	1584	8333		13199472		13199472		14255430	
											1055958		
5	5	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,28	13474,72	1703,68	17248	2181	4522	10400	29860	
						8238,23	498,42	10545	638		2212		
6	6	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	472	2814,11	118,1	1328260	55743	159753	1050357	2568906	
						2357,55	35,28	1112764	16652		190289		
7	7	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100,размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	24,2752	52532		1275225		1275225		1377243	
											102018		
8	8	Е11-080301-0201 Изм. и доп. вып. 9	Стены (ограждение лоджий t=190мм) из камней известняковых.Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	8,51	8974,44	2403,89	76372	20457	21022	37722	123222	
						4100,3	666	34894	5668		9128		
9	9	С121-030401-0204	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	7,659	8333		63822		63822		68928	
											5106		
10	10	Е11-080301-0201 Изм. и доп. вып. 9	Стены из камней известняковых.Кладка обычная при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	45	8974,44	2403,89	403850	108175	111161	199470	651586	
						4100,3	666	184514	29970		48266		
11	11	С121-030401-0204	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	40,5	8333		337486		337486		364485	
											26999		
12	12	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	6,852	390716,09	2485,69	2677187	17032	2043376	579798	3517544	
						90014,4	972	616779	6660		260559		
			Итого по разделу: 1. СТЕНЫ									48441416	
			Раздел: 2. ПЕРЕМЫЧКИ,БАЛКИ,ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ (АС.Лист 16,17)										
13	13	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки,масса до 0,3 т.Укладка	шт.сборных конструкций	226	648,92	259,23	146656	58586	35762	80876	245735	
						231,45	71,82	52308	16231		18203		
14	14	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15		21,49	68489		1471829		1471829		1589575	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							117746		
			Итого по разделу: 2. ПЕРЕМЫЧКИ,БАЛКИ,ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ (АС.Лист 16,17)									1835310	
			Раздел: 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (АС.Лист 18,19)										
15	15	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	236	3259,42	965,37	769223	227827	269875	391122	1253173	
						1150,51	253,98	271520	59939		92828		
16	16	С121-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,высотой 220 мм,под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1681,2	6923		11638948		11638948		12570064	
17	17	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,2542848	98131,95	6970,19	24953	1772	2117	931116		
						82838	1854	21064	471		25412	54394	
18	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2542848	236952		60253		60253	4029		
												65073	
19	19	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1157,76	53434,03	1974,16	61863783	2285603	31818336	4820		
						23977,2	568,32	27759843	657978		25860217	94741920	
20	20	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,03808	227607		463881		463881	7017920		
												500992	
			Итого по разделу: 3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (АС.Лист 18,19)								37111		
												109185616	
			Раздел: 4. КРОВЛЯ (АС.Лист20)										
21	21	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1296	675,36	13,58	875267	17599	716818	134553	1090606	
						108,68	4,17	140849	5404		80786		
22	22	Е11-120101-1303	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	1296	1106,49	56,45	1434011	73159	434834	871586	2490045	
						714,52	16,48	926018	21358		184448		
23	23	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	133,488	30668		4093810		4093810		4421315	
24	24	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м2 стяжки	1296	728,15	111,36	943682	144322	402240	327505		
						306,42	34,92	397120	45256		406987	1458723	
25	25	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1296	268,17	24,78	347548	32115	293466	108054		
						16,95	8,1	21967	10498		29868	407609	
26	26	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,864	20152,68	1607,72	17412	1389	27	30193		
						18513,6	807,52	15996	698		15191	35211	
27	27	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,864	248802		214965		214965	2608		
												232162	
28	28	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила.Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	34,87	106226,64	1623,37	3704123	56607	2544749	17197		
						31625,1	781,8	1102767	27261		1017026	5098841	
29	29	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м3	34,87	9160,87	66,63	319440	2324	275312	377692		
						1198,86	34,46	41804	1202		38705	386797	
30	30	Е11-120101-0705	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1855,4	3644,89	109,39	6762729	202963	1683275	28652		
						2628,27	37,34	4876492	69281		4550111	12217867	
31	31	С121-100101-0701	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,70 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	2052,0724	3091		6342956		6342956	905027		
												6850392	
32	32	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам	м2	1855,4	320,06	3,09	593839	5734	503852	507436		
						45,41	1,6	84254	2969		78500	726126	
33	33	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Устройство карнизов	м2 стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	157	4227,61	28,95	663735	4545	320853	53787		
						2155,01	16,2	338337	2543		306792	1048169	
34	34	Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16	Карниз.Подшивка по дереву		157	358,4	3,52	56269	553	1689	77642		
											48904	113587	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 потолков		344,12	1,98	54027	311		8414		
35	35	С121-050108-0705	Металолсайдинг,толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	161,71	1323		213942		213942		231057	
											17115		
36	36	Е11-120101-2201 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель.Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	314	3170,44	4,34	995518	1363	657463	310277	1410259	
						1072,27	1,8	336693	565		104464		
37	37	Е11-120101-2202 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель.Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	41,28	1828,35	4,37	75474	181	55946	17875	100817	
						468,7	1,98	19348	82		7468		
38	38	С121-100302-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	8	3989		31912		31912		34465	
											2553		
39	39	Е11-120101-1201	Кровли.Ограждение перилами	м ограждения	314	2057,44	25,66	646036	8057	608413	29682	729775	
						94,16	8,59	29566	2697		54057		
40	40	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	153,708	1161,06	1,22	178464	187	19801	126866	329756	
						1031,02	0,69	158476	106		24426		
			Итого по разделу: 4. КРОВЛЯ (АС.Лист20)									39413579	
			Раздел: 5. ОКНА,ВИТРАЖИ (АС.Лист 23)										
41	41	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	(ОК-1) Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	180	2962,51	202,57	533252	36462	208314	277874	876016	
						1602,64	112,63	288475	20273		64890		
42	42	С121-090201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	180	20513		3692340		3692340		3987727	
											295387		
43	43	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	(ОК-2) Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	21,6	3860,32	196,19	83383	4238	32391	44212	137803	
						2164,53	109,77	46754	2371		10208		
44	44	С121-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	21,6	13929		300866		300866		324935	
											24069		
45	45	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	501,6	1291,74	5,83	647937	2924	484837	145648	857072	
						319,33	3,3	160176	1655		63487		
46	46	С121-090205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	200,64	1615		324034		324034		349957	
											25923		
47	47	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	281,6	111		31258		31258		33759	
											2501		
48	48	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.Устройство	м	501,6	1629,12	5,88	817167	2949	505909	247265	1149587	
						614,65	1,54	308308	772		85155		
49	49	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м.Установка витражных блоков из ПВХ	м2	16	3250	2,63	52000	42	29471	20238	78017	
						1405,43	0	22487	0		5779		
50	50	С121-090201-0501	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	16	14636		234176		234176		252910	
											18734		
			Итого по разделу: 5. ОКНА,ВИТРАЖИ (АС.Лист 23)									8047783	
			Раздел: 6. ДВЕРИ (АС.Лист 23)										
51	51	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах,площадь проема до 3 м2	м2	249,48	3183,96	593,56	794334	148081	268560	382807	1271312	
						1513,92	190,99	377693	47648		94171		
52	52	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	249,48	4466		1114178		1114178		1203312	
											89134		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	м2	94,08	2010,02	205,94	189103	19375	44472	122267	336280	
						1331,38	112,63	125256	10596		24910		
54	54	С121-090202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7,однопольные,с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	94,08	29341		2760401		2760401		2981233	
											220832		
55	55	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2.Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	283,36	4239,23	209,8	1201228	59449	570418	543528	1884336	
						2016,38	114,9	571361	32558		139580		
56	56	С121-090203-0103	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 23-22,остекленная однокамерным стеклопакетом,с поворотным устройством,с импостом ГОСТ 23166-99	м2	283,36	21743		6161096		6161096		6653984	
											492888		
			Итого по разделу: 6. ДВЕРИ (АС.Лист 23)									14330457	
			Раздел: 7. ЛЕСТНИЦЫ (АС.Лист 27)										
57	57	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	8,2028	91323,36	28900,49	749107	237065	98845	349254	1186230	
						50372,7	11333,7	413197	92968		87869		
58	58	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	3,0653584	582024		1784112		1784112		1926841	
											142729		
59	59	С121-060208-0401	Косоуры	т	4,894448	506683		2479934		2479934		2678329	
											198395		
60	60	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,54914	582024		319613		319613		345182	
											25569		
61	61	Е11-130301-0409 К=5	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	237,8812	4551,49	15,72	1082714	3739	1023905	38589	1211007	
						231,5	3,6	55069	856		89704		
62	62	Е11-130301-1701	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ЭП-525	м2	237,8812	124,1	1,8	29521	429	23779	3726	35907	
						22,34	0,36	5314	86		2660		
			Итого по разделу: 7. ЛЕСТНИЦЫ (АС.Лист 27)									7383496	
			Раздел: 8. ПОЛЫ (АС.Лист 20)										
63	63	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция из пенобетона.Устройство	м2 изолируемой поверхности	784	455,22	35,97	356892	28200	0	323968	735329	
						419,25	20,35	328692	15954		54469		
64	64	С121-110401-0501	Пенобетон,толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м3	39,2	27815		1090348		1090348		1177576	
											87228		
65	65	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	784	805,2	34,05	631277	26695	238955	357794	1068197	
						466,36	19,14	365626	15006		79126		
66	66	Е11-110101-1102	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	784	86,99	5,75	68200	4508	59176	6574	80756	
						5,76	3,16	4516	2477		5982		
67	67	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	784	859,59	25	673919	19600	225753	413368	1174270	
						546,64	14,27	428566	11188		86983		
68	68	С122-060101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подосновe ГОСТ 7251-77	м2	799,68	2263		1809676		1809676		1954450	
											144774		
69	69	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1251,6	303,25	2,53	379548	3166	231095	137945	558892	
						116,08	1,17	145286	1464		41399		
70	70	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	114,95	805,2	34,05	92558	3914	35036	52460	156619	
						466,36	19,14	53608	2200		11601		
71	71	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	114,95	2038,99	86,2	234382	9908	33661	184354	452235	
						1659,96	46,18	190812	5308		33499		
72	72	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	117,249	1873		219607		219607		237176	
											17569		
73	73	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических.Устройство	м плинтусов	42,6	442,56	1,92	18853	82	946	16799	38504	
						418,43	1,08	17825	46		2852		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	74	С122-060301-0659	(Плинтус) Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	2,13	1873		3989		3989		4308	
75	75	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	56,7	805,2	34,05	45655	1930	17282	319		
						466,36	19,14	26443	1085		25876	77253	
76	76	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	56,7	1837,91	89,31	104209	5064	47396	5722		
						912,7	16,5	51750	936		49525	166033	
77	77	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	56,7	1121,82	44,54	63607	2526	29858	12299		
						550,69	9,41	31224	534		29852	100936	
78	78	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	56,7	805,2	34,05	45655	1930	17282	7477		
						466,36	19,14	26443	1085		25876	77253	
79	79	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	56,7	2038,99	86,2	115611	4887	16603	5722		
						1659,96	46,18	94120	2618		90934	223069	
80	80	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	57,834	1873		108323		108323	16524		
												116989	
81	81	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	60,2	303,25	2,53	18256	152	11115	8666		
						116,08	1,17	6988	70		6635	26882	
82	82	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	71,675	805,2	34,05	57713	2441	21846	1991		
						466,36	19,14	33426	1372		32710	97657	
83	83	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	м2 покрытия	71,675	2038,99	86,2	146145	6178	20989	7234		
						1659,96	46,18	118978	3310		114950	281983	
84	84	С122-060301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	73,1085	1873		136932		136932	20888		
												147887	
			Итого по разделу: 8. ПОЛЫ (АС.Лист 20)								10955		
												8954254	
			Раздел: 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА (АС.Лист 21)										
85	85	Е11-150206-0103 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	1596,5	111,56	2,83	178106	4518	23580	122126		
						93,96	1,66	150007	2650		24019	324251	
86	86	Е11-150401-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	1596,5	110,89	1,22	177036	1948	32585	114884		
						89,26	0,69	142504	1102		23354	315274	
87	87	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	5070,4	1439,91	94,54	7300920	479356	1367081	4688781		
						1075,75	80,17	5454483	406494		959176	12948877	
88	88	Е11-150401-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	3935,95	110,89	1,22	436457	4802	80333	283231		
						89,26	0,69	351323	2716		57575	777263	
89	89	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	551,325	70,82	0,9	39045	496	5023	27046		
						60,81	0,51	33526	281		5287	71378	
90	90	Е11-150403-0108 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям,подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	583,125	490,57	1,86	286064	1084	109651	140752		
						300,67	1,05	175328	612		34145	460961	
91	91	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	231	3879,32	53,02	896123	12247	175153	572714		
						3068,06	31,04	708722	7170		117507	1586344	
92	92	Е11-150401-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	231	110,89	1,22	25616	281	4715	16623		
						89,26	0,69	20619	159		3379	45618	
			Итого по разделу: 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА (АС.Лист 21)									16529966	
			Раздел: 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС.Лист 21)										
93	93	Е11-150213-0103 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания.Стены из бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	1250,255	5004,7	30,38	6257151	37983	1635659	3675550		
						3666,06	8,74	4583510	10927		794616	10727317	
94	94	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130		102,020808	23056		2352192		2352192		2540367	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							188175		
95	95	Е11-150207-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены.Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1250,255	3446,96	47,17	4309579	58974	1054953	2582557	7443507	
						2556	26,03	3195652	32544		551371		
96	96	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады.Окраска с лесов с подготовкой поверхности,перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	1250,255	809,9	3,9	1012582	4876	724835	228457	1340322	
						226,25	2,16	282870	2701		99283		
97	97	Е11-150111-0103 Изм. и доп. вып. 18	Фасады.Отделка декоративными элементами из полимерных материалов	м	678,75	511,53	3,51	347201	2383	88597	205857	597303	
						377,49	1,62	256221	1100		44245		
98	98	С122-070103-0106	Декоративный элемент из пенополистирола рельефный шириной от 100 до 160 мм	м	678,75	397		269464		269464		291021	
			Итого по разделу: 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС.Лист 21)								21557		
												22939837	
			ИТОГО:					195815239	8804202	121533401	60723382	277 061 714,29	
								65477631	2899490		20523093		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		33 247 405,71					
			Итого с НДС									310 309 120,00	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АС Құрылыс"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Адилбеков Ж.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Маңғыстау Инжиниринг»

Принял (Заказчик)

ТОО "АС Құрылыс"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Адилбеков Ж.З.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Әбіш М.Қ.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)