Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Объект: «Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №6»

Справка №8
о стоимости выполненных работ за август м-ц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		151	19.09.2022г.				
		Доп.соглашение					
		1	18.10.2022г.				
		2	04.02.2023г.				
		3	14.04.2023г.				
		4	22.05.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	875 934 711		-	-	-	-	-	93 850 148	
За отчетный период:	70 443 381	62 895 876	-	-	-	-	-	7 547 505	70 443 381

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "MSK Engineering"
Технадзор_____ **Арыстанов О. А.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ПроектСервис"

Авторский надзор_____ **Асанханов Г.К.**
М.П.(при наличии)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: «Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №6»

А К Т №8
приемки выполненных работ
за август месяц 2023 г.

Составлен(а) 2022.7

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ.										
			ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ1, ФОМ-2										
1	66	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	м³	0,58		32089,39 6195,57	1342,79 520,65	18611,85 3593,43	778,82 301,98	14239,60	3544,82 1772,53	23929,20
			Фундамент под стенки лестницы										
2	67	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	м³	9,75		24894,52 1553,59	1740,40 389,64	242721,57 15147,50	16968,90 3798,99	210605,17	17241,31 20797,04	280759,93
			Вход в тепловой узел										
3	68	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Укладка бетонной смеси	м³	0,21		24894,52 1553,59	1740,40 389,64	5227,85 326,25	365,48 81,82	4536,12	371,35 447,94	6047,14

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	69	Е11-061301-0301 1106-1301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Лотки в сооружениях. Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м³	7,14	100326,03	9878,01	716327,85	70528,99	273631,64	363617,92	1166341,42
			Состав работ:			52124,26	3839,34	372167,22	27412,89		86395,64	
			1. Раскрой и установка бревен и досок									
			2. Установка щитов опалубки									
			3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными									
			4. Установка арматуры									
			5. Укладка бетонной смеси									
			Фундамент под перегородки теплового узла									
5	70	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**									
			НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	16	2724,10	1678,21	43585,60	26851,36	7512,00	17864,48	66366,08
			Состав работ:			576,39	369,82	9222,24	5917,12		4916,00	
			1. Проверка, строповка блока и очистка его нижний плоскости									
			2. Подача блока к месту укладки									
			3. Укладка растворной постели									
			4. Прием и укладка блока на место									
			5. Выверка блока и расстроповка блока									
			6. Заделка стыков и швов									
6	71	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**									
			СП - 8%	м³	3,12	57872,00	--	180560,64	--	180560,64	--	195005,49
7	72	ССЦ РК 8.04-08-2021, техчасть	**Надбавка на сульфатостойкость**			--	--	--	--		14444,85	
			СП - 8%	м³	3,12	284,00	--	886,08	--	886,08	--	956,97
			ШВЕЛЛЕР			--	--	--	--		70,89	
8	80	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,05507	37095,38	1908,98	2042,84	105,13	--	1804,02	4154,61
			Состав работ:			35186,40	812,07	1937,72	44,72		307,75	
			1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
9	81	С1214-203-0201 214-203-0201 РСНБ РК 2022	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П**									
			СП - 8%	т	0,05507	470485,00	--	25909,61	--	25909,61	--	27982,38
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			--	--	--	--		2072,77	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1235873,89	115598,68	717880,86	404443,91	1771543,21
		Материалы		Тенге				402394,36	37557,52	--	131225,41	
		Всего заработная плата		Тенге				1235873,89				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				510524,53				
		Местные материалы		Тенге					439951,88			
			Накладные расходы	Тенге				206470,25				
			Сметная прибыль	Тенге				886,08				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				404443,90				
				Тенге				131225,41				
								1771543,20				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224,00
			Сметная заработная плата	Тенге					439951,88			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1771543,20				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								224,00
			Сметная заработная плата	Тенге					439951,88			
			РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ									
10	85	**Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков**	м²	9,18	3733,08	1039,59	34269,67	9543,44	10009,22	15410,19	53654,25
			НР - 90%; СП - 8%			1603,16	262,03	14717,01	2405,44		3974,39	
			Состав работ:									
			1. Установка блоков									
			2. Установка приборов									
11	86	**С1261-104-0301 261-104-0301 РСНБ РК 2022**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	м²	9,18	43643,00	–	400642,74	–	400642,74	–	432694,16
			СП - 8%			–	–	–	–		32051,42	
12	87	**С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022**	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	12	527,00	–	6324,00	–	6324,00	–	6829,92
			СП - 8%			–	–	–	–		505,92	
13	88	**С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2022**	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания**	пара	6	4001,00	–	24006,00	–	24006,00	–	25926,48
			СП - 8%			–	–	–	–		1920,48	
14	89	**С1223-502-0308 223-502-0308 РСНБ РК 2022**	**Замок ГОСТ 5089-2011 замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ**	шт.	6	1861,00	–	11166,00	–	11166,00	–	12059,28
			СП - 8%			–	–	–	–		893,28	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				476408,41	9543,44	452147,96	15410,19	531164,09
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				14717,01	2405,44	–	39345,49	
			Материалы	Тенге				476408,41				
			Всего заработная плата	Тенге				10009,23				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					17122,45			
			Накладные расходы	Тенге				442138,74				
			Сметная прибыль	Тенге				15410,19				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				39345,49				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				531164,09				
			Сметная заработная плата	Тенге								10,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					17122,45			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				531164,09				
			Сметная заработная плата	Тенге								10,00
									17122,45			
			РАЗДЕЛ 9. ОТМОСТКА									
15	146	**Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м³ подстилающего слоя	27,96	20850,27	2526,46	582973,55	70639,82	389649,16	141962,71	782931,17
			НР - 94%; СП - 8%			4387,86	1013,58	122684,57	28339,70		57994,91	
			Состав работ:									
			1. Планировка основания									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением									
16	147	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м² покрытия	186,4	2021,08	4,32	376729,31	805,25	327020,16	53118,41	464234,79
			НР - 108%; СП - 8%			262,36	1,50	48903,90	279,60		34387,07	
			Состав работ:									
			1. Очистка основания									
			2. Смазка вяжущими разжиженными материалами стыков и мест примыканий									
			3. Укладка асфальтобетонной смеси с разравниванием и уплотнением									
			4. Засыпка песком									
			5. Уплотнение асфальтобетонной смеси валиком									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				959702,86	71445,07	716669,32	195081,11	1247166,00
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				171588,47	28619,30	--	92381,98	
		Материалы		Тенге				959702,86				
		Всего заработная плата		Тенге				716669,32				
			Накладные расходы	Тенге					200207,77			
			Сметная прибыль	Тенге				195081,12				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92381,98				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1247166,00				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					200207,77			135,00
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1247166,00				
			Сметная заработная плата	Тенге					200207,77			135,00
			СЛУХОВЫЕ ОКНА СО-2-10 ШТ		**РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ**							
17	169	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркас из брусьев. Установка**	м³	0,2	234680,24	1910,93	46936,05	382,19	31331,69	13841,20	65639,43
			НР - 90%; СП - 8%			76110,84	784,73	15222,17	156,95		4862,18	
			Состав работ:									
			1. Установка каркаса из брусьев без устройства обвязки с креплением соединительными деталями									
18	170	Е11-150501-0103 1115-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	м² площади проемов по наружному обводу коробок	1,5	1873,32	25,56	2809,98	38,34	2274,25	407,42	3474,78
			НР - 80%; СП - 8%			331,59	7,92	497,39	11,88		257,38	
			Состав работ:									
			1. Нарезка стекол частично									
			2. Снятие и навеска при необходимости оконных створок									
			3. Очистка фальцев от грязи и коррозии и частичная их проолифка									
			4. Вставка стекол на штапиках по замазке (или на двойной замазке)									
			5. Установка штапиков									
			6. Протирка стекол									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				49746,03	420,53	33605,94	14248,62	69114,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15719,56	168,83	--	5119,57	
		Материалы	Тенге				49746,03				
		Всего заработная плата	Тенге				33605,95				
		Накладные расходы	Тенге					15888,39			
		Сметная прибыль	Тенге				14248,62				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5119,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				69114,22				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					15888,39			8,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				69114,22				
		Сметная заработная плата	Тенге								8,00
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА									
		ЛОДЖИИ									
19	204	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м² покрытия	43,8	4876,48	20,69	213589,82	906,23	144495,75	62941,04	298653,36
			НР - 92%; СП - 8%			1556,80	5,17	68187,84	226,45		22122,50	
			Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
		ВИТРАЖИ ВН-1-5 шт									
20	207	**Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м² покрытия	1,95	4876,48	20,69	9509,14	40,34	6433,04	2802,17	13296,22
			НР - 92%; СП - 8%			1556,80	5,17	3035,76	10,08		984,91	
			Состав работ: 1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				223098,96	946,57	150928,79	65743,21	311949,58
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				71223,60	236,53	--	23107,41	
		Материалы	Тенге				223098,96				
		Всего заработная плата	Тенге				150928,79				
		Накладные расходы	Тенге					71460,13			
		Сметная прибыль	Тенге				65743,21				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23107,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				311949,58				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					71460,13			48,00
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				311949,58				
		Сметная заработная плата	Тенге								48,00
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ									
21	209	**С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м²	13,335	55181,00	--	735838,64	--	735838,64	--	794705,73
			СП - 8%			--	--	--	--		58867,09	
22	210	**ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Система домофонной связи на 10 квартир в комплекте**	компл	5	140031,43	--	700157,15	--	700157,15	--	756169,70
			СП - 8%			--	--	--	--		56012,55	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	221	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	820	527,00	--	432140,00	--	432140,00	--	466711,20
			СП - 8%			--	--	--	--		34571,20	
24	222	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	шт.	415	5075,00	--	2106125,00	--	2106125,00	--	2274615,00
			СП - 8%			--	--	--	--		168490,00	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3974260,79	--	3974260,79	--	4292201,63
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	--	--	317940,84	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3974260,79				
		Местные материалы		Тенге				3274103,64				
			Сметная прибыль	Тенге				700157,15				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				317940,84				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				4292201,63				
								4292201,63				
			РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88									
			ДЕТАЛЬ 132-555,12 М2									
25	231	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из линолеума. Устройство**	м² покрытия	555,12	2166,08	58,50	1202434,33	32474,52	970582,91	199898,71	1514517,24
			НР - 94%; СП - 8%			359,16	23,92	199376,90	13278,47		112184,20	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Нанесение грунтовки на основание 3. Приготовление клеевого состава 4. Нанесение клеевого состава на основание 5. Укладка линолеума 6. Разглаживание линолеума									
			ДЕТАЛЬ 61 - 2220,48 М2									
26	234	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из линолеума. Устройство**	м² покрытия	2220,48	2166,08	58,50	4809737,32	129898,08	3882331,64	799594,85	6058069,00
			НР - 94%; СП - 8%			359,16	23,92	797507,60	53113,88		448736,80	
			Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Нанесение грунтовки на основание 3. Приготовление клеевого состава 4. Нанесение клеевого состава на основание 5. Укладка линолеума 6. Разглаживание линолеума									
			ДЕТАЛЬ 138 - 59,42 М2									
27	242	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м²	60,6084	1863,00	--	112913,45	--	112913,45	--	121946,53
			СП - 8%			--	--	--	--		9033,08	
			ДЕТАЛЬ 62 - 456,15 М2									
28	243	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м² покрытия	130,15	4047,83	93,23	526825,07	12133,88	293449,20	213750,55	799821,20
			НР - 94%; СП - 8%			1699,90	47,27	221241,99	6152,19		59245,58	
			Состав работ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Подготовка оснований 2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором 3. Уход за покрытиями 4. Очистка и промывка покрытий									
29	244	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**									
			СП - 8%	м²	465,273	1863,00	--	866803,60	--	866803,60	--	936147,89
						--	--	--	--		69344,29	
30	255	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**									
			НР - 94%; СП - 8%	м плинтусов	4600,5	377,93	1,22	1738667,00	5612,62	955799,87	732997,67	2669394,13
			Состав работ: 1. Подготовка поверхности мест установки плинтусов 2. Нарезка плинтусов по размеру 3. Нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов 4. Установка плинтусов			168,95	0,55	777254,48	2530,28		197729,49	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9257380,74	180119,10	7081880,67	1946241,78	12099895,96
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1995381,00	75074,82	--	896273,44	
		Материалы		Тенге				9257380,74				
		Всего заработная плата		Тенге				6102163,64				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2070455,79			
			Накладные расходы	Тенге				979717,05				
			Сметная прибыль	Тенге				1946241,78				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				896273,44				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12099895,96				
			Сметная заработная плата	Тенге								1304,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					2070455,79			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12099895,96				
			Сметная заработная плата	Тенге								1304,00
			РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
31	258	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**									
			НР - 80%; СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	342,5	140,26	1,07	48039,05	366,48	3072,22	35822,07	90570,70
			СТЕНЫ			130,22	0,52	44600,35	178,10		6709,57	
32	263	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**									
			НР - 80%; СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	1634,7	1337,19	4,74	2185904,49	7748,48	882067,77	1039718,24	3483676,47
						792,86	2,18	1296088,24	3563,65		258053,74	
33	264	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**									
			НР - 80%; СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	567,8	914,80	6,62	519423,44	3758,84	147185,11	296175,84	880845,17
						648,96	3,07	368479,49	1743,15		65245,90	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2753367,00	11873,80	1032325,10	1371716,15	4455092,35
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1709168,08	5484,90	--	330009,21	
								2753367,00				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Материалы	Тенге				1032325,12				
			Всего заработная плата	Тенге					1714653,00			
			Накладные расходы	Тенге				1371716,16				
			Сметная прибыль	Тенге				330009,22				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4455092,36				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1062,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1714653,00			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4455092,36				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1062,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1714653,00			
			РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
34	267	**Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка поверхностей 2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя 4. Очистка маяков от раствора 5. Уход за штукатуркой	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**100**	**5244,40** **4405,44**	**47,50** **41,64**	**524440,00** **440544,00**	**4750,00** **4164,00**	**79146,00**	**355766,00** **70416,00**	**950622,00**
35	268	**Е11-150201-0201 1115-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка поверхностей 2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя 4. Очистка маяков от раствора 5. Уход за штукатуркой	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**800**	**2589,26** **1933,79**	**42,07** **37,02**	**2071408,00** **1547032,00**	**33656,00** **29616,00**	**490720,00**	**1261320,00** **266616,00**	**3599344,00**
36	269	**Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная** *НР - 80%; СП - 8%*	**м² окрашиваемой поверхности**	**700**	**224,90** **108,43**	**2,09** **0,92**	**157430,00** **75901,00**	**1463,00** **644,00**	**80066,00**	**61236,00** **17493,00**	**236159,00**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**2753278,00**	**39869,00**	**649932,00**	**1678322,00**	**4786125,00**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2063477,00**	**34424,00**	--	**354525,00**	
			Материалы	Тенге				**2753278,00**				
			Всего заработная плата	Тенге				**649932,00**				
			Накладные расходы	Тенге					**2097901,00**			
			Сметная прибыль	Тенге				**1678322,00**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**354525,00**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4786125,00**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**1116,00**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					**2097901,00**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4786125,00**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**1116,00**
									2097901,00			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦЫ									
			СТРЕМЯНКА									
37	299	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**									
			НР - 118%; СП - 8%	м ограждения	65,6	18695,52	124,66	1226426,11	8177,69	1148828,53	85994,38	1417413,95
			Состав работ:			1058,23	52,69	69419,89	3456,46		104993,46	
			1. Установка ограждений и поручней									
			МАРШ ИЗ МОНОЛИТНОГО Ж/БЕТОНА В25-5ШТ									
38	308	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**									
			НР - 80%; СП - 8%	м² окрашиваемой поверхности	105,915	1200,51	1,47	127152,02	155,70	15207,27	89491,82	233975,77
						1055,46	0,71	111789,05	75,20		17331,93	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1353578,13	8333,39	1164035,80	175486,20	1651389,72
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				181208,94	3531,66	--	122325,39	
			Материалы	Тенге				1353578,13				
			Всего заработная плата	Тенге				1164035,81				
			Накладные расходы	Тенге					184740,60			
			Сметная прибыль	Тенге				175486,20				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				122325,39				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1651389,72				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					184740,60			113,00
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1651389,72				
			Сметная заработная плата	Тенге					184740,60			113,00
			РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
			ТАМБУРЫ									
39	309	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**									
			НР - 90%; СП - 8%	м² потолка	21,6	3938,47	19,64	85070,95	424,22	46823,62	34194,31	128806,41
			Состав работ:			1751,07	7,90	37823,11	170,64		9541,15	
			1. Разметка проектного положения направляющего профиля									
			2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль									
			3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с креплением дюбелями									
			4. Установка прямого подвеса с наклейкой уплотнительными лентами и креплением дюбелями к потолку									
			5. Наращивание основного профиля удлинителем									
			6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль									
			7. Установка основного потолочного профиля									
			8. Крепление прямого подвеса к основному профилю шурупами									
			9. Установка несущего потолочного профиля с креплением одноуровневыми соединителями									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			10. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в местах примыкания потолка к стенам 11. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты									
40	310	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м³ изоляции	2,16	32311,16 26965,01	2167,58 976,02	69792,11 58244,42	4681,97 2108,20	6865,72	45867,99 9252,81	124912,91
41	311	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50** *СП - 8%*	м³	22,248	19969,00 --	-- --	444270,31 --	-- --	444270,31	-- 35541,63	479811,93
42	312	С1235-102-0303 235-102-0303 РСНБ РК 2022	**Фольгоизол ГОСТ 20429-84 СРФ 0,1-200** *СП - 8%*	м²	22,032	2486,00 --	-- --	54771,55 --	-- --	54771,55	-- 4381,72	59153,27
			УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРОВ									
43	313	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами	м³ изоляции	3,8	32311,16 26965,01	2167,58 976,02	122782,41 102467,04	8236,81 3708,88	12078,56	80693,68 16278,10	219754,19
44	314	С1234-101-0202 234-101-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50** *СП - 8%*	м³	3,914	19969,00 --	-- --	78158,67 --	-- --	78158,67	-- 6252,69	84411,36
			ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА-МОБ1-60ШТ									
45	321	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	84,18	1200,51 1055,46	1,47 0,71	101058,93 88848,62	123,75 59,77	12086,56	71127,05 13775,22	185961,19
			КРЕПЛЕНИЕ АНТЕННЫ									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	322	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	т стальных элементов	0,04185	1137402,00 88035,44	8746,28 1971,17	47600,27 3684,28	366,03 82,49	43549,96	4444,80 4163,61	56208,67
			КРЫЛЬЦО-5 ШТ									
47	323	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки	м² покрытия	41,12	3166,12 378,83	236,55 70,46	130190,85 15577,49	9726,94 2897,32	104886,42	17366,21 11804,73	159361,79
48	324	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м³	7,2	28840,83 2866,94	2470,87 558,82	207653,98 20641,97	17790,26 4023,50	169221,75	22445,57 18407,95	248507,50
49	325	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82** *СП - 8%*	т	0,0865	399352,00 --	-- --	34543,95 --	-- --	34543,95	-- 2763,52	37307,47
50	326	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями	м² покрытия	33,5	1575,94 483,94	136,58 49,84	52793,99 16211,99	4575,43 1669,64	32006,57	16808,63 5568,37	75170,99
			РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ									
51	327	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Решетки приямков металлические. Установка** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка конструкций на место с закреплением их 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т металлических изделий	0,03875	1100890,97 71769,56	13739,48 4765,26	42659,53 2781,07	532,40 184,65	39346,06	2758,12 3633,41	49051,07
			Почтовые ящики									
52	328	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка**	изделие	10	1696,75	149,41	16967,50	1494,10	5873,30	9314,90	28385,00

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 90%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка штучных изделий с креплением, уплотнением швов примыкания раскладками			960,01	74,98	9600,10	749,80		2102,60	
53	329	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящики навесные для почты - 5 секций**	шт	10	12567,86	--	125678,60	--	125678,60	--	135732,90
			СП - 8%			--	--	--	--		10054,30	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1613993,60	47951,91	1210161,60	305021,26	2072536,66
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				355880,09	15654,89	--	153521,81	
			Материалы	Тенге				1613993,60				
			Всего заработная плата	Тенге				472738,51				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					371534,98			
			Местные материалы	Тенге				611744,48				
			Накладные расходы	Тенге				125678,60				
			Сметная прибыль	Тенге				305021,26				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				153521,80				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2072536,66				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					371534,98			232,00
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2072536,66				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)						371534,98			232,00
54	16	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	92	119,95	1,31	11035,40	120,52	163,76	10535,84	23297,16
			НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса			116,86	--	10751,12	--		1725,92	
55	17	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	5	123,70	1,31	618,50	6,55	27,65	572,60	1286,40
			НР - 98%; СП - 8% Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса			116,86	--	584,30	--		95,30	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	18	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	км трубопровода	0,005	86568,72 82484,46	– –	432,84 412,42	– –	20,42	408,30 67,29	908,43
			Теплоизоляция трубопроводов									
57	19	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка цилиндров и полуцилиндров с подгонкой их по месту 2. Заполнение швов отходами изделий 3. Закрепление изделий бандажами 4. Изготовление и установка диафрагм 5. Изготовление бандажей 6. Изготовление и закрепление пряжек	м³ изоляции	0,86	107826,64 33037,31	1610,56 708,09	92730,91 28412,09	1385,08 608,96	62933,74	22055,99 9182,95	123969,85
58	20	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Обертывание насухо с промазкой швов 3. Крепление покрытия	м² поверхности покрытия изоляции	19,83	710,56 490,21	20,98 8,23	14090,40 9720,86	416,03 163,20	3953,51	7511,80 1728,18	23330,39
59	21	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 м²	0,0228045	552642,00 –	– –	12602,72 –	– –	12602,72	– 1008,22	13610,94
60	22	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м²	10	112,56 61,72	3,09 0,37	1125,60 617,20	30,90 3,70	477,50	428,40 124,30	1678,30
61	23	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ:	м²	10	157,82 27,10	4,00 0,55	1578,20 271,00	40,00 5,50	1267,20	190,80 141,50	1910,50

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**134214,57**	**1999,08**	**81446,50**	**41703,73**	**189991,97**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**50768,99**	**781,36**	--	**14073,66**	
			Материалы	Тенге				**122560,67**				
			Всего заработная плата	Тенге				**68652,37**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**40214,93**			
			Накладные расходы	Тенге				**12602,72**				
			Сметная прибыль	Тенге				**30595,29**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**12252,44**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**165408,40**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**23,00**
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					**40214,93**			
			Материалы	Тенге				**11653,90**				
			Всего заработная плата	Тенге				**191,41**				
			Накладные расходы	Тенге					**11335,42**			
			Сметная прибыль	Тенге				**11108,44**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1821,22**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**24583,56**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**5,00**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**11335,42**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**189991,96**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**28,00**
			РАЗДЕЛ 2. Водоснабжение(холодная вода). Выше 0.000									
62	**30**	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе	**счетчик (водомер)**	**50**	**791,99** **731,70**	**40,79** **18,43**	**39599,50** **36585,00**	**2039,50** **921,50**	**975,00**	**36756,50** **6108,50**	**82464,50**
63	**36**	**Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка цилиндров и полуцилиндров с подгонкой их по месту 2. Заполнение швов отходами изделий 3. Закрепление изделий бандажами 4. Изготовление и установка диафрагм 5. Изготовление бандажей 6. Изготовление и закрепление пряжек	**м² изоляции**	**1,48**	**107826,64** **33037,31**	**1610,56** **708,09**	**159583,43** **48895,22**	**2383,63** **1047,97**	**108304,58**	**37956,82** **15803,22**	**213343,47**
64	**37**	**Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала	**м² поверхности покрытия изоляции**	**42,84**	**710,56** **490,21**	**20,98** **8,23**	**30440,39** **21000,60**	**898,78** **352,57**	**8541,01**	**16228,22** **3733,51**	**50402,12**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Обертывание насухо с промазкой швов 3. Крепление покрытия									
65	38	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 м²	0,049266	552642,00 --	-- --	27226,46 --	-- --	27226,46	-- 2178,12	29404,58
66	39	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м²	5,8	112,56 61,72	3,09 0,37	652,85 357,98	17,93 2,15	276,94	248,47 72,09	973,42
67	40	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м²	5,8	157,82 27,10	4,00 0,55	915,36 157,18	23,20 3,19	734,98	110,66 82,07	1108,09
68	41	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	м трубопровода	380	119,95 116,86	1,31 --	45581,00 44406,80	497,80 --	676,40	43517,60 7128,80	96227,40
69	42	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	км трубопровода	0,3	84302,22 82484,46	-- --	25290,67 24745,34	-- --	545,33	24497,89 3983,09	53771,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**329289,66**	**5860,84**	**147280,70**	**159316,16**	**527695,21**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**176148,12**	**2327,38**	--	**39089,39**	
		Материалы	Тенге				**244109,16**				
		Всего заработная плата	Тенге				**118402,85**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**96562,20**			
		Накладные расходы	Тенге				**27226,46**				
		Сметная прибыль	Тенге				**79042,06**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**25852,10**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**349003,32**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**61,00**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**96562,20**			
		Материалы	Тенге				**85180,50**				
		Всего заработная плата	Тенге				**1651,40**				
		Накладные расходы	Тенге					**81913,30**			
		Сметная прибыль	Тенге				**80274,10**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**13237,30**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**178691,90**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**42,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**81913,30**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**527695,22**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**103,00**
		РАЗДЕЛ 3. Водоснабжение(горячая вода) ниже 0.000									
70	**53**	**Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**								
		НР - 98%; СП - 8%	**насос**	**1**	**30508,85**	**569,49**	**30508,85**	**569,49**	**6446,87**	**23211,35**	**58017,82**
		Состав работ:			**23492,49**	**192,56**	**23492,49**	**192,56**		**4297,62**	
		1. Установка анкерных болтов									
		2. Установка агрегатов на готовое основание									
		3. Насадка и приварка фланцев на концы труб									
		4. Соединение фланцев на болтах и прокладках									
		5. Опробование насосов на холостом ходу									
71	**54**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Насосы циркуляционные модели Stratos 30/7, типа WILO**								
			шт.	**2**	**54584,75**	--	**109169,50**	--		--	**109169,50**
					--	--	--	--	**109169,50**	--	
72	**55**	**Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**								
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**1**	**4109,78**	**31,75**	**4109,78**	**31,75**	**2126,57**	**1405,05**	**5956,02**
		Состав работ:			**1951,46**	--	**1951,46**	--		**441,19**	
		1. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску									
		2. Оконцевание и присоединение жил к зажимам									
		3. Установка гибкой перемычки									
73	**66**	**Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**								
		НР - 76%; СП - 8%	**м³ изоляции**	**1,26**	**107826,64**	**1610,56**	**135861,57**	**2029,30**	**92205,26**	**32314,59**	**181630,25**
		Состав работ:			**33037,31**	**708,09**	**41627,01**	**892,19**		**13454,09**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1. Укладка цилиндров и полуцилиндров с подгонкой их по месту 2. Заполнение швов отходами изделий 3. Закрепление изделий бандажами 4. Изготовление и установка диафрагм 5. Изготовление бандажей 6. Изготовление и закрепление пряжек									
74	67	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Обертывание насухо с промазкой швов 3. Крепление покрытия	м² поверхности покрытия изоляции	38,21	710,56 490,21	20,98 8,23	27150,50 18730,92	801,65 314,47	7617,93	14474,33 3330,00	44954,83
75	68	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 м²	0,0439415	552642,00 --	-- --	24283,92 --	-- --	24283,92	-- 1942,71	26226,63
76	69	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м²	11	112,56 61,72	3,09 0,37	1238,16 678,92	33,99 4,07	525,25	471,24 136,73	1846,13
77	70	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м²	11	157,82 27,10	4,00 0,55	1736,02 298,10	44,00 6,05	1393,92	209,88 155,65	2101,55
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				334058,30	3510,18	134599,72	72086,44	429902,74
			Стоимость оборудования	Тенге				86778,90	1409,34	109169,50	23758,00	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				109169,50				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				109169,50				
			Материалы	Тенге				4109,78				
			Всего заработная плата	Тенге				2126,57				
			Накладные расходы	Тенге					1951,46			
			Сметная прибыль	Тенге				1405,05				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				441,19				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5956,02				
			Сметная заработная плата	Тенге								1,00
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1951,46			
			Материалы	Тенге				190270,17				
			Всего заработная плата	Тенге				101742,35				
									62551,73			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24283,92				
		Накладные расходы	Тенге				47470,04				
		Сметная прибыль	Тенге				19019,18				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				256759,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					62551,73			38,00
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				30508,85				
		Материалы	Тенге				6446,87				
		Всего заработная плата	Тенге					23685,05			
		Сдача и испытание	Тенге				700,84				
		Накладные расходы	Тенге				23211,35				
		Сметная прибыль	Тенге				4297,62				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				58017,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					23685,05			14,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				429902,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					88188,24			53,00
		РАЗДЕЛ 4. Водоснабжение(горячая вода) выше 0.000									
78	79	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**100**	791,99	40,79	79199,00	4079,00	1950,00	73513,00	164929,00
			НР - 98%; СП - 8%			731,70	18,43	73170,00	1843,00		12217,00	
			Состав работ: 1. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе									
79	89	**Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м³ изоляции**	**1,9**	107826,64	1610,56	204870,62	3060,06	139039,67	48728,35	273886,89
			НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	62770,89	1345,37		20287,92	
			Состав работ: 1. Укладка цилиндров и полуцилиндров с подгонкой их по месту 2. Заполнение швов отходами изделий 3. Закрепление изделий бандажами 4. Изготовление и установка диафрагм 5. Изготовление бандажей 6. Изготовление и закрепление пряжек									
80	90	**Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м² поверхности покрытия изоляции**	**46,24**	710,56	20,98	32856,29	970,12	9218,86	17516,17	54402,28
			НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	22667,31	380,56		4029,82	
			Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Обертывание насухо с промазкой швов 3. Крепление покрытия									
81	91	**С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м²**	**0,04624**	552642,00	--	25554,17	--	25554,17	--	27598,50
			СП - 8%			--	--	--	--		2044,33	
82	92	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м²**	**9,5**	112,56	3,09	1069,32	29,36	453,62	406,98	1594,38

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	586,34	3,52		118,08	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
83	93	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м²	9	157,82	4,00	1420,38	36,00	1140,48	171,72	1719,45
			НР - 69%; СП - 8%			27,10	0,55	243,90	4,95		127,35	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				344969,78	8174,54	177356,80	140336,22	524130,50
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				159438,44	3577,40	--	38824,50	
		Материалы		Тенге				265770,78				
		Всего заработная плата		Тенге				149852,64				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					88002,84			
			Накладные расходы	Тенге				25554,17				
			Сметная прибыль	Тенге				66823,22				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26607,51				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				359201,51				
			Сметная заработная плата	Тенге								54,00
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					88002,84			
		Материалы		Тенге				79199,00				
		Всего заработная плата		Тенге				1950,00				
			Накладные расходы	Тенге					75013,00			
			Сметная прибыль	Тенге				73513,00				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12217,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				164929,00				
			Сметная заработная плата	Тенге								44,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					75013,00			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				524130,51				
			Сметная заработная плата	Тенге								98,00
			РАЗДЕЛ 5. Внутренняя канализация выше 0.000						163015,84			
84	98	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	м	211,576	1784,00	--	377451,58	--	377451,58	--	407647,71
			СП - 8%			--	--	--	--		30196,13	
85	99	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	234,53	314,00	--	73642,42	--	73642,42	--	79533,81
			СП - 8%			--	--	--	--		5891,39	
86	100	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	30	846,00	--	25380,00	--	25380,00	--	27410,40
			СП - 8%			--	--	--	--		2030,40	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	101	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**									
			НР - 98%; СП - 8%	комплект	50	3984,53	122,39	199226,50	6119,50	13426,00	179056,50	408545,50
			Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам			3593,62	60,59	179681,00	3029,50		30262,50	
88	105	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Мойки на одно отделение. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	комплект	50	1962,51	25,04	98125,50	1252,00	14261,00	81511,50	194008,00
			Состав работ: 1. Установка и заделка креплений 2. Установка санитарных приборов 3. Присоединение приборов к трубопроводам			1652,25	11,25	82612,50	562,50		14371,00	
89	109	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Унитазы напольные. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	комплект	50	17995,42	80,46	899771,00	4023,00	754159,00	140584,00	1123583,50
			Состав работ: 1. Установка и заделка креплений 2. Установка санитарных приборов 3. Сборка и регулировка смывной арматуры 4. Присоединение приборов к трубопроводам			2831,78	37,28	141589,00	1864,00		83228,50	
90	111	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**									
			СП - 8%	комплект	50	14807,00	--	740350,00	--	740350,00	--	799578,00
						--	--	--	--		59228,00	
91	112	Е11-170101-0101 1117-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ванны купальные чугунные. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	комплект	50	6241,77	596,07	312088,50	29803,50	15067,50	275882,00	635008,00
			Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам			5344,35	285,90	267217,50	14295,00		47037,50	
92	115	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Смесители. Установка**									
			НР - 98%; СП - 8%	шт.	50	1325,78	0,12	66289,00	6,00	1782,00	63211,00	139860,00
			Состав работ: 1. Установка смесителей и присоединение их к трубопроводам			1290,02	--	64501,00	--		10360,00	
93	117	С1241-209-0105 241-209-0105 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм**									
			СП - 8%	шт.	50	1014,00	--	50700,00	--	50700,00	--	54756,00
						--	--	--	--		4056,00	
94	118	С1241-209-0109 241-209-0109 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**									
				шт.	50	3022,00	--	151100,00	--	151100,00	--	163188,00

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		12088,00	
95	119	С1241-210-0121 241-210-0121 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50 мм**	шт.	50	1343,00	–	67150,00	–	67150,00	–	72522,00
			СП - 8%			–	–	–	–		5372,00	
96	120	С1241-208-0305 241-208-0305 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм**	шт.	50	552,00	–	27600,00	–	27600,00	–	29808,00
			СП - 8%			–	–	–	–		2208,00	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3088874,50	41204,00	2312069,50	740245,00	4135448,92
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				735601,00	19751,00	–	306329,42	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1513374,00				
			Сметная прибыль	Тенге				1513374,00				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				121069,92				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1634443,92				
			Материалы	Тенге				1575500,50				
			Всего заработная плата	Тенге				798695,50				
			Накладные расходы	Тенге					755352,00			
			Сметная прибыль	Тенге				740245,00				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				185259,50				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2501005,00				
			Сметная заработная плата	Тенге								436,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					755352,00			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4135448,92				
			Сметная заработная плата	Тенге								436,00
									755352,00			
			РАЗДЕЛ 7.КАНАЛИЗАЦИЯ К3 НИЖЕ 0,00									
97	135	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трапы диаметром 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам	комплект	25	13087,57	48,27	327189,25	1206,75	304789,50	21334,00	376405,00
						847,72	23,06	21193,00	576,50		27881,75	
98	136	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка анкерных болтов 2. Установка агрегатов на готовое основание 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках 5. Опробование насосов на холостом ходу	насос	2	30508,85	569,49	61017,70	1138,98	12893,74	46422,70	116035,64
						23492,49	192,56	46984,98	385,12		8595,24	
99	137	Прайс-лист	**Погружной дренажный насос ТОР 1**	ШТ	2	75990,36	–	151980,72	–		–	151980,72
						–	–	–	–	151980,72	–	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	138	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	2	4109,78	31,75	8219,56	63,50	4253,14	2810,10	11912,04
			НР - 72%; СП - 8%			1951,46	--	3902,92	--		882,38	
			Состав работ:									
			1. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску									
			2. Оконцевание и присоединение жил к зажимам									
			3. Установка гибкой перемычки									
101	139	С1241-512-0101 241-512-0101 РСНБ РК 2022	**Прочистка ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм**	шт.	6	3232,00	--	19392,00	--	19392,00	--	20943,36
			СП - 8%			--	--	--	--		1551,36	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				567799,23	2409,23	341328,38	70566,80	677276,76
			Стоимость оборудования	Тенге				72080,90	961,62	151980,72	38910,73	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				151980,72				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				151980,72				
			Материалы	Тенге				8219,56				
			Всего заработная плата	Тенге				4253,14				
			Накладные расходы	Тенге					3902,92			
			Сметная прибыль	Тенге				2810,10				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				882,38				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11912,04				
			Сметная заработная плата	Тенге								2,00
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					3902,92			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19392,00				
			Сметная прибыль	Тенге				19392,00				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1551,36				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				20943,36				
			Материалы	Тенге				388206,95				
			Всего заработная плата	Тенге				317683,24				
			Сдача и испытание	Тенге					69139,60			
			Накладные расходы	Тенге				1401,68				
			Сметная прибыль	Тенге				67756,70				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				36476,99				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				492440,64				
			Сметная заработная плата	Тенге								40,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					69139,60			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				677276,76				
			Сметная заработная плата	Тенге								42,00
			РАЗДЕЛ 1.Узел управления						73042,52			
102	19	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	2	791,99	40,79	1583,98	81,58	39,00	1470,26	3298,58
			НР - 98%; СП - 8%			731,70	18,43	1463,40	36,86		244,34	
			Состав работ:									
			1. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе									
103	20	С1245-710-0324 245-710-0324 РСНБ РК 2022	**Тепловычислитель модели ТСР 034, Q 29 м³/ч, на один расходомер, DN 32**	комплект	2	261048,00	--	522096,00	--	522096,00	--	563863,68

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		41767,68	
104	31	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м²	8,5	112,56 61,72	3,09 0,37	956,76 524,62	26,27 3,15	405,87	364,14 105,66	1426,56
105	32	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м²	8,5	157,82 27,10	4,00 0,55	1341,47 230,35	34,01 4,68	1077,11	162,18 120,28	1623,92
106	33	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка цилиндров и полуцилиндров с подгонкой их по месту 2. Заполнение швов отходами изделий 3. Закрепление изделий бандажами 4. Изготовление и установка диафрагм 5. Изготовление бандажей 6. Изготовление и закрепление пряжек	м³ изоляции	1	107826,64 33037,31	1610,56 708,09	107826,64 33037,31	1610,56 708,09	73178,77	25646,50 10677,85	144150,99
107	34	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Обертывание насухо с промазкой швов 3. Крепление покрытия	м² поверхности покрытия изоляции	22	710,56 490,21	20,98 8,23	15632,32 10784,62	461,56 181,06	4386,14	8333,82 1917,30	25883,44
108	35	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 м²	0,0253	552642,00 --	-- --	13981,84 --	-- --	13981,84	-- 1118,55	15100,39
109	37	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка анкерных болтов 2. Установка агрегатов на готовое основание 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб	насос	1	30508,85 23492,49	569,49 192,56	30508,85 23492,49	569,49 192,56	6446,87	23211,35 4297,62	58017,82

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4. Соединение фланцев на болтах и прокладках 5. Опробование насосов на холостом ходу									
110	38	ПРАЙС-ЛИСТ	**Насосы циркуляционные RS25/15G, типа Greenpro**	шт.	2	32438,21 --	-- --	64876,42 --	-- --	64876,42	-- --	64876,42
111	39	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	1	4109,78 1951,46	31,75 --	4109,78 1951,46	31,75 --	2126,57	1405,05 441,19	5956,02
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску 2. Оконцевание и присоединение жил к зажимам 3. Установка гибкой перемычки									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				762914,06	2815,22	623738,17	60593,30	884197,82
			Стоимость оборудования	Тенге				71484,25	1126,40	64876,42	60690,46	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				64876,42				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				64876,42				
			Материалы	Тенге				4109,78				
			Всего заработная плата	Тенге				2126,57				
			Накладные расходы	Тенге					1951,46			
			Сметная прибыль	Тенге				1405,05				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				441,19				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5956,02				
			Сметная заработная плата	Тенге								1,00
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					1951,46			
			Материалы	Тенге				661835,03				
			Всего заработная плата	Тенге				79047,91				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					45473,88			
			Накладные расходы	Тенге				536077,84				
			Сметная прибыль	Тенге				34506,64				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				55707,32				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				752048,99				
			Сметная заработная плата	Тенге								27,00
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					45473,88			
			Материалы	Тенге				32092,83				
			Всего заработная плата	Тенге				6485,87				
			Сдача и испытание	Тенге					25185,31			
			Накладные расходы	Тенге				700,84				
			Сметная прибыль	Тенге				24681,61				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4541,96				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				61316,40				
			Сметная заработная плата	Тенге								15,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25185,31			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				884197,83				
			Сметная заработная плата	Тенге								43,00
			РАЗДЕЛ 2.Узел управления						72610,65			
112	58	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	2	791,99 731,70	40,79 18,43	1583,98 1463,40	81,58 36,86	39,00	1470,26 244,34	3298,58
			НР - 98%; СП - 8%									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ: 1. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе									
113	59	С1245-710-0324 245-710-0324 РСНБ РК 2022	**Тепловычислитель модели ТСР 034, Q 29 м³/ч, на один расходомер, DN 32**									
			СП - 8%	комплект	2	261048,00	--	522096,00	--	522096,00	--	563863,68
114	70	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**			--	--	--	--		41767,68	
			НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м²	8,5	112,56 61,72	3,09 0,37	956,76 524,62	26,27 3,15	405,87	364,14 105,66	1426,56
115	71	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**									
			НР - 69%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м²	8,5	157,82 27,10	4,00 0,55	1341,47 230,35	34,01 4,68	1077,11	162,18 120,28	1623,92
116	72	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**									
			НР - 76%; СП - 8% Состав работ: 1. Укладка цилиндров и полуцилиндров с подгонкой их по месту 2. Заполнение швов отходами изделий 3. Закрепление изделий бандажами 4. Изготовление и установка диафрагм 5. Изготовление бандажей 6. Изготовление и закрепление пряжек	м³ изоляции	1	107826,64 33037,31	1610,56 708,09	107826,64 33037,31	1610,56 708,09	73178,77	25646,50 10677,85	144150,99
117	73	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**									
			НР - 76%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Обертывание насухо с промазкой швов 3. Крепление покрытия	м² поверхности покрытия изоляции	22	710,56 490,21	20,98 8,23	15632,32 10784,62	461,56 181,06	4386,14	8333,82 1917,30	25883,44
118	74	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**									
			СП - 8%	1000 м²	0,0253	552642,00	--	13981,84	--	13981,84	--	15100,39
						--	--	--	--		1118,55	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	76	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	1	30508,85	569,49	30508,85	569,49	6446,87	23211,35	58017,82
			НР - 98%; СП - 8%			23492,49	192,56	23492,49	192,56		4297,62	
			Состав работ: 1. Установка анкерных болтов 2. Установка агрегатов на готовое основание 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках 5. Опробование насосов на холостом ходу									
120	77	ПРАЙС-ЛИСТ	**Насосы циркуляционные RS25/4G, типа Greenpro**	шт.	2	14908,93	--	29817,86	--		--	29817,86
						--	--	--	--	29817,86	--	
121	78	Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети**	шт.	1	4109,78	31,75	4109,78	31,75	2126,57	1405,05	5956,02
			НР - 72%; СП - 8%			1951,46	--	1951,46	--		441,19	
			Состав работ: 1. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску 2. Оконцевание и присоединение жил к зажимам 3. Установка гибкой перемычки									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				727855,50	2815,22	623738,17	60593,30	849139,26
		Стоимость оборудования		Тенге				71484,25	1126,40	29817,86	60690,46	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				29817,86				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				29817,86				
		Материалы		Тенге				4109,78				
		Всего заработная плата		Тенге				2126,57				
			Накладные расходы	Тенге					1951,46			
			Сметная прибыль	Тенге				1405,05				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				441,19				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5956,02				
			Сметная заработная плата	Тенге								1,00
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1951,46			
		Материалы		Тенге				661835,03				
		Всего заработная плата		Тенге				79047,91				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					45473,88			
			Накладные расходы	Тенге				536077,84				
			Сметная прибыль	Тенге				34506,64				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55707,32				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				752048,99				
			Сметная заработная плата	Тенге								27,00
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					45473,88			
		Материалы		Тенге				32092,83				
		Всего заработная плата		Тенге				6485,87				
		Сдача и испытание		Тенге					25185,31			
			Накладные расходы	Тенге				700,84				
			Сметная прибыль	Тенге				24681,61				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4541,96				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				61316,40				
			Сметная заработная плата	Тенге								15,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				849139,27	25185,31			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43,00
			Сметная заработная плата	Тенге					72610,65			
			РАЗДЕЛ 3.Отопление ниже отм. 0.000									
122	97	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	34,5	112,56	3,09	3883,32	106,61	1647,37	1477,98	5790,14
			НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	2129,34	12,77		428,83	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
123	98	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м²	34,5	157,82	4,00	5444,79	138,01	4371,83	658,26	6591,23
			НР - 69%; СП - 8%			27,10	0,55	934,95	18,98		488,18	
			Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
124	99	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м³ изоляции	2,7	107826,64	1610,56	291131,93	4348,51	197582,68	69245,55	389207,67
			НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	89200,74	1911,84		28830,19	
			Состав работ: 1. Укладка цилиндров и полуцилиндров с подгонкой их по месту 2. Заполнение швов отходами изделий 3. Закрепление изделий бандажами 4. Изготовление и установка диафрагм 5. Изготовление бандажей 6. Изготовление и закрепление пряжек									
125	100	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м² поверхности покрытия изоляции	98	710,56	20,98	69634,88	2056,04	19538,26	37123,38	115298,96
			НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	48040,58	806,54		8540,70	
			Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Обертывание насухо с промазкой швов 3. Крепление покрытия									
126	101	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м²	0,1127	552642,00	--	62282,75	--	62282,75	--	67265,37
			СП - 8%			--	--	--	--		4982,62	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				432377,67	6649,17	285422,89	108505,17	584153,37
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				140305,61	2750,13	--	43270,53	
			Материалы	Тенге				432377,67				
			Всего заработная плата	Тенге				223140,16				
									143055,74			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				62282,75				
			Накладные расходы	Тенге				108505,17				
			Сметная прибыль	Тенге				43270,54				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				584153,38				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					143055,74			89,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				584153,38				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					143055,74			89,00
			РАЗДЕЛ 4. Вентиляция									
127	102	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок	м² поверхности воздуховодов	28	8890,47 2374,25	57,93 23,14	248933,16 66479,00	1622,04 647,92	180832,12	65784,32 25177,32	339894,80
128	103	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	45	2498,64 1869,50	46,37 19,35	112438,80 84127,50	2086,65 870,75	26224,65	83298,15 15659,10	211396,05
129	104	Е11-200302-0101 1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка технологического отверстия вентиляционной системы 2. Разметка и сверление отверстий для креплений вентиляционной решетки 3. Установка вентиляционной решетки	решетка	133	474,65 463,92	3,66 0,39	63128,45 61701,36	486,78 51,87	940,31	60517,66 9891,21	133537,32
130	105	С1246-304-0108 246-304-0108 РСНБ РК 2022	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм** *СП - 8%*	шт.	107	2435,00 --	-- --	260545,00 --	-- --	260545,00	-- 20843,60	281388,60
131	106	С1246-304-0107 246-304-0107 РСНБ РК 2022	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 200 мм** *СП - 8%*	шт.	26	2253,00 --	-- --	58578,00 --	-- --	58578,00	-- 4686,24	63264,24
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				743623,41	4195,47	527120,08	209600,13	1029481,00
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				212307,86	1570,54	--	76257,47	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				319123,00				
			Сметная прибыль	Тенге				319123,00				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25529,84				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				344652,84				
								424500,41				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Материалы	Тенге				207997,08				
			Всего заработная плата	Тенге					213878,40			
			Сдача и испытание	Тенге				10310,22				
			Накладные расходы	Тенге				209600,13				
			Сметная прибыль	Тенге				50727,63				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				684828,17				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					213878,40			134,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1029481,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					213878,40			134,00
			РАЗДЕЛ 5. Отопление Выше 0,000									
132	113	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	м трубопровода	3845	119,95 116,86	1,31 --	461207,75 449326,70	5036,95 --	6844,10	440329,40 72132,20	973669,35
133	114	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции	км трубопровода	3,67	84302,22 82484,46	-- --	309389,15 302717,97	-- --	6671,18	299690,81 48726,41	657806,36
134	123	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе	счетчик (водомер)	50	791,99 731,70	40,79 18,43	39599,50 36585,00	2039,50 921,50	975,00	36756,50 6108,50	82464,50
135	129	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов	м²	23	112,56 61,72	3,09 0,37	2588,88 1419,56	71,07 8,51	1098,25	985,32 285,89	3860,09

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
136	130	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м²	23	157,82 27,10	4,00 0,55	3629,86 623,30	92,00 12,65	2914,56	438,84 325,45	4394,15
137	131	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Укладка цилиндров и полуцилиндров с подгонкой их по месту 2. Заполнение швов отходами изделий 3. Закрепление изделий бандажами 4. Изготовление и установка диафрагм 5. Изготовление бандажей 6. Изготовление и закрепление пряжек	м³ изоляции	1,8	107826,64 33037,31	1610,56 708,09	194087,95 59467,16	2899,01 1274,56	131721,78	46163,70 19220,13	259471,78
138	132	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Обертывание насухо с промазкой швов 3. Крепление покрытия	м² поверхности покрытия изоляции	67,5	710,56 490,21	20,98 8,23	47962,80 33089,17	1416,16 555,53	13457,47	25569,67 5882,63	79415,10
139	133	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В** *СП - 8%*	1000 м²	0,077625	552642,00 --	-- --	42898,84 --	-- --	42898,84	-- 3431,91	46330,75
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1101364,73	11554,69	206581,18	849934,24	2107412,08
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				883228,86	2772,75	--	156113,11	
			Материалы	Тенге				600557,48				
			Всего заработная плата	Тенге				155863,26				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					399168,41			
			Накладные расходы	Тенге				42898,84				
			Сметная прибыль	Тенге				372848,35				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				77872,42				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1051278,25				
			Сметная заработная плата	Тенге								264,00
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					399168,41			
			Материалы	Тенге				500807,25				
			Всего заработная плата	Тенге				7819,10				
			Накладные расходы	Тенге					486833,20			
			Сметная прибыль	Тенге				477085,90				
								78240,70				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1056133,85				222,00
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					486833,20			
			Сметная заработная плата	Тенге				2107412,10				486,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					886001,61			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование

140	1	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление деталей крепления шкафа (панели) 2. Установка крепежных конструкций 3. Установка шкафа (панели) 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов	шкаф	1	28367,91 11216,61	928,99 383,49	28367,91 11216,61	928,99 383,49	16222,31	8352,07 2937,60	39657,58
141	2	Прайс-лист	**Вводно-распределительное устройство с предохранителями ПН2 5х100 А**	шт.	1	263066,20 --	-- --	263066,20 --	-- --	263066,20	-- --	263066,20
142	5	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка трансформатора 2. Подготовка к включению 3. Присоединение проводов	шт.	3	2557,94 2290,66	112,53 46,48	7673,82 6871,98	337,59 139,44	464,25	5048,22 1017,75	13739,79
143	6	С1247-203-0101 247-203-0101 РСНБ РК 2022	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30** *СП - 8%*	шт.	3	15673,00 --	-- --	47019,00 --	-- --	47019,00	-- 3761,52	50780,52
144	7	Е11-210401-0201 1121-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Бра и плафоны до 2 ламп. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка бра 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет	шт.	110	2008,91 836,18	87,84 36,72	220980,10 91979,80	9662,40 4039,20	119337,90	69133,90 23208,90	313322,90
145	12	Е11-210401-0108 1121-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка деталей крепления	шт.	35	1069,97 1003,55	11,67 4,65	37448,95 35124,25	408,45 162,75	1916,25	25406,50 5028,45	67883,90

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет									
146	21	Е11-210401-0109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Патроны настенные или потолочные. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Подсоединение патронов 3. Проверка на свет	шт.	50	609,24 562,39	16,81 6,97	30462,00 28119,50	840,50 348,50	1502,00	20497,00 4076,50	55035,50
147	24	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Снятие крышек с приборов 2. Установка нижних частей (накладок) приборов 3. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением 4. Установка крышек на приборы 5. Опробование	шт.	12	333,21 320,03	0,41 0,17	3998,52 3840,36	4,92 2,04	153,24	2766,48 541,20	7306,20
148	26	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка коробок монтажных 2. Снятие крышек с приборов 3. Установка и крепление приборов 4. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением 5. Установка крышек на приборы 6. Опробование	шт.	1801	409,54 364,95	0,47 0,21	737581,54 657274,95	846,47 378,21	79460,12	473518,92 96893,80	1307994,26
149	30	Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка деревянной розетки 2. Установка кнопки 3. Установка звонка 4. Зарядка вилки 5. Присоединение 6. Опробование	комплект	50	1218,34 1194,29	2,51 1,13	60917,00 59714,50	125,50 56,50	1077,00	43035,00 8316,00	112268,00
150	31	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87** *СП - 8%*	шт.	50	2704,82 –	– –	135241,00 –	– –	135241,00	– 10819,50	146060,50

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	32	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Коробка Л-48 под выключатели и розетки** *СП - 8%*	шт.	1674	77,41 --	-- --	129584,34 --	-- --	129584,34	-- 10362,06	139946,40
152	33	Е11-210401-0104 1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет	шт.	5	1654,50 1580,42	66,19 27,89	8272,50 7902,10	330,95 139,45	39,45	5789,90 1125,00	15187,40
153	37	Е11-210101-0207 1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка труб 2. Соединение труб на сварке в раструб 3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в коробки 4. Крепление труб 5. Затягивание проволоки 6. Установка на концах труб заглушек	м	185	330,01 307,41	4,07 0,47	61051,85 56870,85	752,95 86,95	3428,05	41008,95 8164,05	110224,85
154	39	Е11-210101-0206 1121-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка труб 2. Соединение труб на сварке в раструб 3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в коробки 4. Крепление труб 5. Затягивание проволоки 6. Установка на концах труб заглушек	м	110	303,24 294,28	3,27 0,25	33356,40 32370,80	359,70 27,50	625,90	23326,60 4534,20	61217,20
155	40	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка труб 2. Соединение труб на сварке в раструб 3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в коробки 4. Крепление труб 5. Затягивание проволоки 6. Установка на концах труб заглушек	м	265	280,62 272,16	3,05 0,12	74364,30 72122,40	808,25 31,80	1433,65	51950,60 10104,45	136419,35
156	44	Е11-210103-0102 1121-0103-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах** *НР - 72%; СП - 8%*	м лотков	172	2620,05 757,80	4,98 1,91	450648,60 130341,60	856,56 328,52	319450,44	94082,28 43577,92	588308,80

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Состав работ: 1. Разметка трассы и разметка мест установки крепежных элементов для прокладки лотков 2. Заготовка крепежных элементов и лотков 3. Сверления отверстий 4. Установка крепежных элементов 5. Монтаж лотков 6. Соединение лотков с выверкой и закрепление болтами									
157	51	Е11-210201-0202 1121-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов 2. Прокладка проводов в коробах или кабель-каналах 3. Установка ответвительных коробок 4. Прозвон и соединение проводов	м	140	130,28 111,37	1,58 0,41	18239,20 15591,80	221,20 57,40	2426,20	11267,20 2360,40	31866,80
158	52	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Удаление заглушек 2. Продувание труб 3. Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов 4. Присоединение проводов к проволоке 5. Прокладка проводов в трубах вручную 6. Установка ответвительных коробок 7. Прозвон и соединение проводов	м	1740	129,81 115,85	1,36 0,07	225869,40 201579,00	2366,40 121,80	21924,00	145220,40 29684,40	400774,20
159	53	Е11-210201-0107 1121-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Удаление заглушек 2. Продувание труб 3. Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов 4. Присоединение проводов к проволоке 5. Установка втулок 6. Прокладка проводов в трубах вручную 7. Установка ответвительных коробок 8. Прозвон и соединение проводов	м	718	345,90 209,19	2,70 0,63	248356,20 150198,42	1938,60 452,34	96219,18	108468,26 28547,68	385372,14
160	54	Е11-210201-0109 1121-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава**	м	42	433,66	3,03	18213,72	127,26	7224,42	7843,92	28142,10

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Удаление заглушек 2. Продувание труб 3. Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов 4. Присоединение проводов к проволоке 5. Установка втулок 6. Прокладка проводов в трубах вручную 7. Установка ответвительных коробок 8. Прозвон и соединение проводов			258,62	0,77	10862,04	32,34		2084,46	
161	62	Ц13-080303-1001 1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**									
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка оборудования 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	2	8886,17 3576,44	134,10 45,62	17772,34 7152,88	268,20 91,24	10351,26	5215,76 1839,04	24827,14
162	63	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Пускатель магнитный ПМЛ 122002**									
			СП - 8%	шт	2	3106,45 --	-- --	6212,90 --	-- --	6212,90	-- 497,04	6709,94
163	64	Ц13-080202-1704 1308-0202-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Реле сигнальное. Монтаж оборудования**									
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Прокладка стальных труб 2. Затягивание проводов в трубы 3. Установка реле 4. Присоединение	шт.	2	211325,72 17574,80	216,56 91,24	422651,44 35149,60	433,12 182,48	387068,72	25439,10 35847,24	483937,78
164	65	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Реле тепловое типа РТЛ1004104**									
			СП - 8%	шт.	2	3207,54 --	-- --	6415,08 --	-- --	6415,08	-- 513,20	6928,28
165	66	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**									
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка 2. Установка перемычки заземления 3. Присоединение	шкаф	2	35625,03 24418,16	8662,32 3649,79	71250,06 48836,32	17324,64 7299,58	5089,10	40417,84 8933,44	120601,34
166	67	Прайс-лист	**Шкаф управления для двух циркуляционных насосов**									
				компл	2	500949,04 --	-- --	1001898,08 --	-- --	1001898,08	-- --	1001898,08

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	68	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	80	129,81	1,36	10384,80	108,80	1008,00	6676,80	18426,40
			НР - 72%; СП - 8%			115,85	0,07	9268,00	5,60		1364,80	
			Состав работ: 1. Удаление заглушек 2. Продувание труб 3. Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов 4. Присоединение проводов к проволоке 5. Прокладка проводов в трубах вручную 6. Установка ответвительных коробок 7. Прозвон и соединение проводов									
168	70	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	50	1003,13	--	50156,50	--	1370,00	36590,00	93686,00
			НР - 75%; СП - 8%			975,73	--	48786,50	--		6939,50	
169	71	С1247-204-2404 247-204-2404 РСНБ РК 2022	**Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 300 мА**	шт.	50	8145,00	--	407250,00	--	407250,00	--	439830,00
			СП - 8%			--	--	--	--		32580,00	
170	72	С1247-202-0503 247-202-0503 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм**	шт.	360	65,00	--	23400,00	--	23400,00	--	25272,00
			СП - 8%			--	--	--	--		1872,00	
171	73	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1843,31	108,28	1843,31	108,28	37,26	1255,24	3346,43
			НР - 72%; СП - 8%			1697,77	45,62	1697,77	45,62		247,88	
			Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование									
172	74	С1247-301-0214 247-301-0214 РСНБ РК 2022	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1**	шт.	1	15309,00	--	15309,00	--	15309,00	--	16533,72
			СП - 8%			--	--	--	--		1224,72	
173	75	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	50	409,54	0,47	20477,00	23,50	2206,00	13146,00	36313,00
			НР - 72%; СП - 8%			364,95	0,21	18247,50	10,50		2690,00	
			Состав работ: 1. Установка коробок монтажных 2. Снятие крышек с приборов 3. Установка и крепление приборов 4. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением 5. Установка крышек на приборы									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6. Опробование									
174	76	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** *СП - 8%*	шт.	50	459,00 --	-- --	22950,00 --	-- --	22950,00	-- 1836,00	24786,00
175	77	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление деталей крепления шкафа (панели) 2. Установка крепежных конструкций 3. Установка шкафа (панели) 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов	шкаф	2	28367,91 11216,61	928,99 383,49	56735,82 22433,22	1857,98 766,98	32444,62	16704,14 5875,20	79315,16
176	78	прайс-лист	**Шкаф управления насосами для отопления ШАЭН-220/3-ПП-IP65**	шт.	2	350000,00 --	-- --	700000,00 --	-- --	700000,00	-- --	700000,00
177	79	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Удаление заглушек 2. Продувание труб 3. Раскатка, отмеривание, отрезка и выравнивание проводов 4. Присоединение проводов к проволоке 5. Прокладка проводов в трубах вручную 6. Установка ответвительных коробок 7. Прозвон и соединение проводов	м	128	129,81 115,85	1,36 0,07	16615,68 14828,80	174,08 8,96	1612,80	10682,88 2183,68	29482,24
178	80	С1243-106-0511 243-106-0511 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,04386	726183,00 --	-- --	31850,39 --	-- --	31850,39	-- 2548,03	34398,42
179	81	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,0867	574495,00 --	-- --	49808,72 --	-- --	49808,72	-- 3984,70	53793,42
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5773693,67	41215,29	1989132,55	1292844,00	7474659,94
			Стоимость оборудования	Тенге				1778381,55	15199,19	1964964,28	408122,31	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1964964,28				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1964964,28				
			Материалы	Тенге				624590,65				
			Всего заработная плата	Тенге				404993,34				
			Накладные расходы	Тенге					209012,99			
			Сметная прибыль	Тенге				151952,94				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				62123,10				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				838666,69				
			Сметная заработная плата	Тенге					209012,99			116,00

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3184138,74				
			Материалы	Тенге				709098,78				
			Всего заработная плата	Тенге					1584567,75			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				875040,43				
			Накладные расходы	Тенге				1140891,00				
			Сметная прибыль	Тенге				345999,21				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4671029,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								984,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1584567,75			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7474659,94				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1100,00
			Сметная заработная плата	Тенге					1793580,74			
			РАЗДЕЛ 1. Внутреннее газоснабжение									
180	1	**Е11-190101-0102 1119-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	прибор	50	4968,86	351,24	248443,00	17562,00	133467,00	103445,50	380039,50
			НР - 98%; СП - 8%			1948,28	162,85	97414,00	8142,50		28151,00	
			Состав работ: 1. Установка плиты с присоединением к газопроводу									
181	7	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	50	791,99	40,79	39599,50	2039,50	975,00	36756,50	82464,50
			НР - 98%; СП - 8%			731,70	18,43	36585,00	921,50		6108,50	
			Состав работ: 1. Установка счетчиков (водомеров) с присоединением на резьбе									
			Узел прохода через стену и перекрытия									
182	16	**Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,24	1276299,90	1068444,92	306311,98	256426,78	2743,20	87222,26	425016,98
			НР - 91%; СП - 8%			196425,00	202944,31	47142,00	48706,63		31482,74	
			Состав работ: 1. Установка и демонтаж инвентарных узлов подключения (патрубков со сферическими заглушками) 2. Прокладка и разборка трубопровода и арматуры присоединения компрессорных установок 3. Заполнение трубопровода воздухом с пропуском очистных устройств (для трубопровода диаметром 200-300 мм) 4. Продувка трубопровода после выхода поршня 5. Испытание трубопровода на прочность и проверка на герметичность 6. Наблюдение за состоянием трубопровода во время продувки и испытания									
183	17	**Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	240	765,68	--	183763,20	--	4231,20	175941,60	388480,80
			НР - 98%; СП - 8%			748,05	--	179532,00	--		28776,00	
			Состав работ: 1. Присоединение ручного насоса и манометра с отсоединением их после испытания									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2. Испытание системы воздухом 3. Осмотр газопровода с обмыливанием стыков 4. Устранение дефектов									
184	18	Ц13-110302-0101 1311-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования** *НР - 75%; СП - 8%*	комплект	50	9606,17 7661,68	1659,48 684,34	480308,50 383084,00	82974,00 34217,00	14250,50	312976,00 63463,00	856747,50
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1258426,18	359002,28	155666,90	716341,86	2132749,28
			Стоимость монтажных работ	Тенге				743757,00	91987,63	--	157981,24	
			Материалы	Тенге				480308,50				
			Всего заработная плата	Тенге				14250,50				
			Накладные расходы	Тенге					417301,00			
			Сметная прибыль	Тенге				312976,00				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				63463,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				856747,50				
			Сметная заработная плата	Тенге								228,00
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					417301,00			
			Материалы	Тенге				306311,98				
			Всего заработная плата	Тенге				2743,20				
			Накладные расходы	Тенге					95848,63			
			Сметная прибыль	Тенге				87222,26				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				31482,74				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				425016,98				
			Сметная заработная плата	Тенге								49,00
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					95848,63			
			Материалы	Тенге				471805,70				
			Всего заработная плата	Тенге				138673,20				
			Накладные расходы	Тенге					322595,00			
			Сметная прибыль	Тенге				316143,60				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				63035,50				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				850984,80				
			Сметная заработная плата	Тенге								170,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					322595,00			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2132749,28				
			Сметная заработная плата	Тенге								447,00
									835744,63			
			ОТДЕЛ 1.Слаботочные устройства									
			РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
185	1	Ц13-100904-0203 1310-0904-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода** *НР - 61%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка каналов (затягивание штанг в трубопровод, протягивание стального или пенькового каната, затягивание проволоки) 2. Подготовка кабеля (разделка кабеля, крепление чулка и наконечника, крепление проволоки, установка колен и направляющих блоков) 3. Протягивание кабеля (затягивание кабеля вручную, снятие чулка и наконечника, укладка кабеля на консоли с установкой прокладок)	м кабеля	365	376,96 288,49	87,24 55,41	137590,40 105298,85	31842,60 20224,65	448,95	76569,70 17133,10	231293,20

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	2	С1243-501-0129 243-501-0129 РСНБ РК 2022	**Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-12-G.652.D-CF-7,0-3006**	км	0,015	433408,00	--	6501,12	--	6501,12	--	7021,21
			СП - 8%			--	--	--	--		520,09	
187	3	С1243-501-0204 243-501-0204 РСНБ РК 2022	**Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-8-G.652.D-CF-7,0-3203**	км	0,35	343699,00	--	120294,65	--	120294,65	--	129918,22
			СП - 8%			--	--	--	--		9623,57	
188	4	Ц13-080201-2804 1308-0201-2804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования**	шт.	1	7656,13	--	7656,13	--	142,85	5409,56	14110,95
			НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Разделка концов кабелей 2. Соединение жил кабелей 3. Изолирование жил кабелей 4. Установка трубки-чулка на место соединения 5. Бандажирование чулка 6. Обмотка киперной и поливинилхлоридной лентой			7513,28	--	7513,28	--		1045,26	
189	5	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Муфта GJS-M96**	комплект	1	19580,36	--	19580,36	--	19580,36	--	21146,79
			СП - 8%			--	--	--	--		1566,43	
190	6	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	шт.	32	6496,20	--	207878,40	--	6664,96	122740,16	357068,16
			НР - 61%; СП - 8%			6287,92	--	201213,44	--		26449,60	
191	7	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Коробка оптическая на 16 подключений ОРК-16/4х4с**	шт.	2	14929,34	--	29858,68	--	29858,68	--	32247,38
			СП - 8%			--	--	--	--		2388,70	
192	8	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Коробка оптическая на 16 подключений ОРК-16/3х4с**	шт.	2	14929,34	--	29858,68	--	29858,68	--	32247,38
			СП - 8%			--	--	--	--		2388,70	
193	9	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Коробка оптическая с калибилетром**	шт.	25	1924,34	--	48108,50	--	48108,50	--	51957,25
			СП - 8%			--	--	--	--		3848,75	
194	10	Ц13-100904-0303 1310-0904-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по занятому каналу трубопровода**	м канала	73	318,89	84,29	23278,97	6153,17	--	12830,48	38998,06
			НР - 61%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка каналов 2. Раскатка, разметка и резка трубы 3. Устройство наконечника 4. Затягивание трубы в трубопровод 5. Резка трубы в колодце 6. Установка противоугонов и колпачков на концах трубы			234,60	53,53	17125,80	3907,69		2888,61	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	11	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	48	31,00	--	1488,00	--	1488,00	--	1607,04
			СП - 8%			--	--	--	--		119,04	
196	12	С1241-201-0503 241-201-0503 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм**	м	25	281,00	--	7025,00	--	7025,00	--	7587,00
			СП - 8%			--	--	--	--		562,00	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				639118,89	37995,77	269971,75	217549,90	925202,64
		Стоимость монтажных работ		Тенге				331151,37	24132,34	--	68533,85	
		Материалы		Тенге				376403,90				
		Всего заработная плата		Тенге				7256,76				
			Накладные расходы	Тенге					355283,71			
			Сметная прибыль	Тенге				217549,90				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				47516,57				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				641470,37				
			Сметная заработная плата	Тенге								216,00
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					355283,71			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				262714,99				
			Сметная прибыль	Тенге				262714,99				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21017,28				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				283732,27				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				925202,64				
			Сметная заработная плата	Тенге								216,00
									355283,71			
			РАЗДЕЛ 2.МОЛНИЕЗАЩИТА									
197	13	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	5059,88	203,02	30359,28	1218,12	21501,54	5776,44	39026,58
			НР - 72%; СП - 8%			1273,27	63,87	7639,62	383,22		2890,86	
			Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка									
198	14	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	30	972,08	30,16	29162,40	904,80	20618,10	5717,40	37670,10
			НР - 72%; СП - 8%			254,65	10,04	7639,50	301,20		2790,30	
			Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				59521,68	2122,92	42119,64	11493,84	76696,68
		Стоимость монтажных работ		Тенге				15279,12	684,42	--	5681,16	
		Материалы		Тенге				59521,68				
		Всего заработная плата		Тенге				42119,64				
			Накладные расходы	Тенге					15963,54			
			Сметная прибыль	Тенге				11493,84				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5681,16				
								76696,68				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,00
			Сметная заработная плата	Тенге					15963,54			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				76696,68				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,00
			Сметная заработная плата	Тенге					15963,54			
			РАЗДЕЛ 3. ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
199	15	Ц13-100410-0102 1310-0410-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%*	устройство	1	36175,90 26296,48	5265,40 1427,52	36175,90 26296,48	5265,40 1427,52	4614,02	16911,64 4247,00	57334,54
200	16	Ц13-100501-0116 1310-0501-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал** *НР - 61%; СП - 8%*	усилитель	5	5707,97 5707,97	-- --	28539,85 28539,85	-- --	--	17409,30 3675,95	49625,10
201	17	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка, регулировка и тренировка переговорных устройств	шт.	1	25208,51 20205,72	3048,39 826,46	25208,51 20205,72	3048,39 826,46	1954,40	12829,63 3043,05	41081,19
202	18	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку** *НР - 61%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка каналов 2. Раскатка, разметка и резка трубы 3. Устройство наконечника 4. Затягивание трубы в трубопровод 5. Резка трубы в колодце 6. Установка противоугонов и колпачков на концах трубы	м канала	107	211,99 149,29	62,70 39,82	22682,93 15974,03	6708,90 4260,74	--	12343,52 2802,33	37828,78
203	19	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм** *СП - 8%*	м	32	44,00 --	-- --	1408,00 --	-- --	1408,00	-- 112,64	1520,64
204	20	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм** *СП - 8%*	м	75	31,00 --	-- --	2325,00 --	-- --	2325,00	-- 186,00	2511,00
205	21	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной** *НР - 61%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка трассы под прокладку кабеля по деревянной (кирпичной или бетонной) стене 2. Прокладка кабеля 3. Проверка состояния изоляции кабеля (до и после прокладки)	м кабеля	520	858,80 569,82	106,54 28,74	446576,00 296306,40	55400,80 14944,80	94868,80	189862,40 50913,20	687351,60

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	22	Ц13-080502-0902 1308-0502-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах**									
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	35	406,20	89,78	14217,00	3142,30	2583,70	6757,45	22652,35
			Состав работ: 1. Подкатка барабана с кабелем к месту работы 2. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 3. Подвеска барабана с кабелем на тали и снятие его 4. Прокладка кабеля 5. Доставка и обратная отвозка кабельного барабана по горизонтальным выработкам и подъем его в клети с погрузкой и разгрузкой 6. Установка и снятие роликов 7. Маркировка			242,60	25,55	8491,00	894,25		1677,90	
207	23	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2022	**Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**									
			СП - 8%	км	0,52	268465,00	--	139601,80	--	139601,80	--	150769,94
208	14	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**			--	--	--	--		11168,14	
			СП - 8%	км	0,035	574495,00	--	20107,33	--	20107,33	--	21715,92
209	25	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Антенны офисная**			--	--	--	--		1608,59	
			СП - 8%	компл	1	96682,42	--	96682,42	--	96682,42	--	104417,01
210	26	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Конвектор KU-BAND**			--	--	--	--		7734,59	
			СП - 8%	ШТ	1	14338,24	--	14338,24	--	14338,24	--	15485,30
211	27	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Устройство ввода питания SAT**			--	--	--	--		1147,06	
			СП - 8%	ШТ	1	1908,26	--	1908,26	--	1908,26	--	2060,92
212	28	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Блок питания DY55**			--	--	--	--		152,66	
			СП - 8%	ШТ	1	44205,18	--	44205,18	--	44205,18	--	47741,59
213	29	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Усилитель VS93**			--	--	--	--		3536,41	
			СП - 8%	ШТ	6	55479,69	--	332878,14	--	332878,14	--	359508,42
214	30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ответвитель DM54**			--	--	--	--		26630,28	
			СП - 8%	ШТ	25	4227,94	--	105698,50	--	105698,50	--	114154,50
215	31	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Разъем обжимной F11C**			--	--	--	--		8456,00	
			СП - 8%	ШТ	170	131,30	--	22321,00	--	22321,00	--	24106,00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	--	--		1785,00	
		Стоимость монтажных работ						1354874,06	73565,79	885494,79	256113,94	1739864,80
				Тенге				395813,48	22353,77	--	128876,80	
								573400,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				104020,92				
		Всего заработная плата	Тенге					418167,25			
		Накладные расходы	Тенге				256113,94				
		Сметная прибыль	Тенге				66359,43				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				895873,56				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246,00
		Сметная заработная плата	Тенге					418167,25			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				781473,87				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				781473,87				
		Сметная прибыль	Тенге				62517,37				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				843991,24				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1739864,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246,00
		Сметная заработная плата	Тенге					418167,25			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				2053514,63	113684,48	25986896,55	11179538,42	57576181,32
		Стоимость монтажных работ	Тенге				742243,97	47170,53	2320808,78	4092978,62	
		Материалы	Тенге				1009325,77				
		Всего заработная плата	Тенге				153397,32				
		Накладные расходы	Тенге					789414,50			
		Сметная прибыль	Тенге				485157,68				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				119557,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1614040,61				
		Сметная заработная плата	Тенге								470,00
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					789414,50			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1044188,86				
		Сметная прибыль	Тенге				1044188,86				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				83534,65				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1127723,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2741764,12				
		Сметная заработная плата	Тенге								470,00
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					789414,50			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									57576181,00
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12904768,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1091191,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					395670,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25986897,00		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2320809,00		
		- Накладные расходы	Тенге							11179538,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							4092979,00	
		Глава 2. Основные объекты строительства									
1		2-4	50 кв жилой дом № 6			55 255 372		2 320 809	--	57 576 181	
			Всего по главе			**55 255 372**		**2 320 809**	**--**	**57 576 181**	
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7			**55 255 372**		**2 320 809**	**--**	**57 576 181**	
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
2		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%			497 298		--	--	497 298	
			Всего по главе			**497 298**		**--**	**--**	**497 298**	
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8			**55 752 670**		**2 320 809**	**--**	**58 073 479**	
		Глава 9. Прочие работы и затраты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42%			234 161		--	--	234 161	
4		Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			--		--	3 924 556	3 924 556	
			Всего по главе			**234 161**			**3 924 556**	**4 158 718**	
			ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			**55 986 832**		**2 320 809**	**3 924 556**	**62 232 197**	
5		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%			1 119 737		--	--	1 119 737	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			**57 106 568**		**2 320 809**	**3 924 556**	**63 351 934**	
6		Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539			59 679 442		2 425 370	4 101 373	66 206 185	
1			Итого с пониж коэф			56 695 470		2 304 102	3 896 304	62 895 876	
7		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			--		--	7 547 505	7 547 505	
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			**56 695 470**		**2 304 102**	**11 443 809**	**70 443 381**	

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "MSK Engineering"
Технадзор_____ **Арыстанов О. А.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ПроектСервис"

Авторский надзор_____ **Асаиханов Г.К.**

М.П.(при наличий)