Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: «Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №6»

Справка №9
о стоимости выполненных работ за октябрь м-ц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		151	19.09.2022г.				
		Доп.соглашение					
		1	18.10.2022г.				
		2	04.02.2023г.				
		3	14.04.2023г.				
		4	22.05.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	879 642 257,48		-	-	-	-	-	94 247 384,73	
За отчетный период:	**3 707 546,48**	**3 310 309,36**	-	-	-	-	-	**397 237,12**	**3 707 546,48**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____ _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "MSK Engineering"
Технадзор_____ **Арыстанов О.А.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
М.П.(при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора: ТОО "ПроектСервис"

Авторский надзор_____ **Асанханов Г.Ж.**
М.П.(при наличии)

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Объект: «Строительство 5-ти этажных 10 жилых домов в микрорайоне №2 левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда. (Без наружных инженерных сетей). 50 кв. жилой дом №6»

А К Т №9
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2023 г.

Составлен(а) 2022.7

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
1	267	**Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**24,58**		**5244,40**	**47,50**	**128907,35**	**1167,55**	**19454,08**	**87447,28**	**233662,89**
			НР - 80%; СП - 8%				**4405,44**	**41,64**	**108285,72**	**1023,51**		**17308,25**	
			Состав работ: 1. Подготовка поверхностей 2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя 4. Очистка маяков от раствора 5. Уход за штукатуркой										
2	268	**Е11-150201-0201 1115-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**409,7**		**2589,26**	**42,07**	**1060819,82**	**17236,07**	**251309,99**	**645953,51**	**1843314,00**
			НР - 80%; СП - 8%				**1933,79**	**37,02**	**792273,76**	**15167,09**		**136540,72**	
			Состав работ: 1. Подготовка поверхностей 2. Устройство из раствора или установка инвентарных маяков 3. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и обработкой накрывочного слоя 4. Очистка маяков от раствора 5. Уход за штукатуркой										
3	269	**Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м² окрашиваемой поверхности**	**1332,28**		**224,90**	**2,09**	**299629,77**	**2784,47**	**152386,18**	**116547,85**	**449471,30**
			НР - 80%; СП - 8%				**108,43**	**0,92**	**144459,12**	**1225,70**		**33293,68**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	270	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	608,35	751,82	0,94	457369,70	571,85	98041,69	287007,36	803928,44
			НР - 80%; СП - 8%			589,72	–	358756,16	–		59551,38	
			Состав работ: 1. Оштукатуривание откосов									
5	271	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	м² окрашиваемой поверхности	122,27	224,90	2,09	27498,52	255,55	13985,23	10696,18	41250,23
			НР - 80%; СП - 8%			108,43	0,92	13257,74	112,49		3055,53	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**1974225,16**	**22015,49**	**535177,17**	**1147652,18**	**3371626,90**
								1417032,50	**17528,79**	--	**249749,56**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1974225,16**				
		Материалы		Тенге				**535177,19**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1434561,29**			
			Накладные расходы	Тенге				**1147652,18**				
			Сметная прибыль	Тенге				**249749,56**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3371626,90**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**789,00**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1434561,29**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**3371626,90**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**789,00**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1434561,29**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2971627,00**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1417033,00**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**22015,00**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**17529,00**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**535177,00**		
			- Накладные расходы	Тенге							**747652,00**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**249750,00**	

Глава 2. Основные объекты строительства									
1,00			2-4	50 кв жилой дом № 6	2 971 627,00	0,00	--	2 971 627,00	
				Всего по главе	**2 971 627,00**	**0,00**	--	**2 971 627,00**	
				ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2 971 627,00**	**0,00**	--	**2 971 627,00**	
Глава 8. Временные здания и сооружения									
2,00			НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 0,9%	26 744,64	--	--	26 744,64	
				Всего по главе	**26 744,64**	--	--	**26 744,64**	
				ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2 998 371,64**	**0,00**	--	**2 998 371,64**	
Глава 9. Прочие работы и затраты									
3,00			НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,42%	12 593,16	--	--	12 593,16	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4,00			Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			--		--	410 149,18	410 149,18	
				Всего по главе			**12 593,16**			**410 149,18**	**422 742,34**	
				ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9			**3 010 964,80**		**0,00**	**410 149,18**	**3 421 113,99**	
5,00			ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%			60 219,30		--	--	60 219,30	
				ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			**3 071 184,10**		**0,00**	**410 149,18**	**3 481 333,28**	
6,00			Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539			3 209 552,92		0,00	428 628,00	3 638 180,92	
0,95				Итого с пониж коэф			2 920 693,16		0,00	389 616,20	3 310 309,36	
7,00			Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %			--		--	397 237,12	397 237,12	
				ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ			**2 920 693,16**		**0,00**	**786 853,32**	**3 707 546,48**	

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
БИН: 0601 4001 4281
(бизнес-идентификационный номер)

_____ _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "MSK Engineering"
Технадзор_____ **Арыстанов О. А.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Разработчики проекта строительства или экспертизы авторского надзора: ТОО "ПроектСервис"

Авторский надзор_____ **Асаиханов Г.К.**

М.П.(при наличий)