«Алматы жылу жүйесі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі		Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматинские тепловые сети»
ХАТТАМА 03.01. 2024 ж., № 47 Алматы қаласы		**ПРОТОКОЛ** 03.01.2024 г. № 47 город Алматы

Заседания технического совета

Председатель: Шаграев К. А. - главный инженер;
Заместитель председателя: Волох Д. В. – заместитель главного инженера по эксплуатации;
Секретарь технического совета: Туйтебаев Е. К. – начальник ТО ПТУ;
Члены технического совета:
Жакипов Е. С.- заместитель главного инженера по диспетчеризации и автоматизации;
Поляничкина Е. В. – начальник ОПР ПТУ;
Ахзам Н. – начальник УКСиР;

Списочный состав членов технического совета: 12 человек;
Присутствовало членов технического совета: 6 человек.
Правомочность заседания: **кворум имеется.**

На заседание технического совета приглашены:
Темирхан А.К. – технический директор;
Кукарин Э.В.- зам. начальник ВЭР;
Абилтаев А.А.- начальник ПКС.

Повестка заседания:
1. О корректировке ПСД по объекту «Реконструкция тепловых сетей ТМ-3 от ТК 3-20 до ТК 3-20/12».

СЛУШАЛИ:
Кукарин Э.В. пояснил, что за последние 5 лет произошло 29 порывов. Тепловая сеть в эксплуатации 53 года, требуется реконструкция тепловых сетей. На сегодняшний день, в связи с интенсивной застройкой данного района, требуется увеличение существующей сети с Ду=200 мм на Ду=250 мм. Существующая тепловая сеть Ду=200 мм не выдерживает тепловую нагрузку, которая планируется при дальнейшей застройке. Данная тепловая сеть проложена в районе, где расположены жилые дома в ветхом состоянии, а также много частного сектора т.е. район, подлежащий сносу. В ближайшей перспективе будет осуществлена дальнейшая застройка этого района высотными жилыми домами.

ВЫСТУПИЛИ:
Ахзам Н. пояснил, что ПСД по объекту «Реконструкция тепловых сетей ТМ-3 от ТК 3-20 до ТК 3-20/12» была разработана в 2020 году, проектировщиком является ТОО «Камила». Заключение экспертизы получено от 14.05.2021 г. № ЭЦЛИС-0075/21. Реализация данного проекта по утвержденному плану инвестиционной программы планируется за счет собственных средств в 2024 году.

Абилтаев А.А. пояснил, что на сегодняшний день получено коммерческое предложение от проектировщика ТОО «Камила» 12 468 760 тг. (с НДС) (корректировка). При этом, согласно ст.60 п.7 пп7-1 Закона об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан договор на разработку ПСД необходимо заключить с автором проекта.

Стороны, обменявшись мнением, единогласно решили:

1. Выполнить корректировку ПСД объекта «Реконструкция тепловых сетей ТМ-3 от ТК 3-20 до ТК 3-20/12» с увеличением диаметров трубопроводов для проведения последующей реконструкции.

Ответственный: Абилтаев А. А.

Председатель _____ **Шаграев К. А.**

Секретарь _____ **Туйтебаев Е. К.**

Визы:

Волох Д.В.

Жакипов Е.С.

Темирхан А.К.

Ахзам Н.

Поляничкина Е.В.

Кукарин Э.В.

Абилтаев А.А.

Рассылается: членам технического совета, ВЭР, ПКС, в дело

Отметка об исполнении: