Зказчик: КГУ "Аппарат Акима сельского округа Иркуль"
Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Строительство гравийной дороги №3 участка 24 квартала в сельском округе Жахаев Шиелийском районе Кызылординской области
Меморандум: №21 от 02.11.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Земляные работы**				
1	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	113	110	12430
2	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м /30м/ бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	309	110	33990
3	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	309	174	53766
4	1101-0103-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 $м^3$ при перемещении грунта до 300 м	$м^3$ грунта	80	919	73520
5	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	76	249	18924
6	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	76	86	6536
7	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	76	199	15124
8	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	680	18	12240
	Раздел 2.	**Дорожная одежда по основной дороге**				
9	7101-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=1,4*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, толщина 10 см /14см/	$м^2$	1 300	817	1062100
	Раздел 3.	**Укрепление обочин**				
10	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,8*	Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см /8см/	$м^2$	200	426	85200
11	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	19,52	1 536	29983
	Раздел 4.	**Обустройство**				
12	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	1	17 667	17667
13	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	1	10 026	10026

14	251-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	1	7 484	7484
15	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,08	62 947	5036
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			1444026
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					96750
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			155947
	Итого		Тенге			1696723
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			77039
	Непредвиденные работы и затраты-3%					50902
	Итого в сметных ценах		Тенге			1824663
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075		Тенге			1961513
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			235382
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			2196895

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима сельского округа Иркуль"
Аким_____Ержан.О

Технический надзор:
ТОО "Экспертнадзор"
Эксперт_____Сисенбеков К.
KZ32VJE00070431 от 05.11.2021 г; KZ59VJE00070430 от 05.11.2021 г; KZ86VJE00070429 от 05.11.2021 г;

Подрядчик:
ТОО "Кызылорда жолдары"
Директор _____Шоманов А.

Авторский надзор
ТОО "GeoProKZ"
Директор_____Жусупов Б.