Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: **ТОО "Нұрай-Ақжол РГ"**

Наименование стройки: **Строительство канализационных сетей по пр. Астана, Кошербаева, ул.Пазылов, ул. Женис от Ж. Абдрашева до КНС №29 г. Кызылорда**

Форма КС-3

Утверждена

приказом министерств национальной экономики Республики Казахстанот "19" марта 2015г. №229

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2023г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		137	29.05.2023г.				
		Дополнительные соглашения					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	26089796,53								2795335,34	
в т.ч. за отчетный месяц	26089796,53	23294461,19							2795335,34	**26 089 796,53**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
БИН:060140014281

_____ Бобетаев М

Подрядчик: ТОО "Нұрай-Ақжол РГ"

БИН: 070640006230

Директор_____ Оспанов Е.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Шебер Құрылысшы"

_____ Кулмагамбетов Е

Авторский надзор:

ТОО "КазакЖобаҚұрылыс"

_____ Аскаров Т

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Нурай-Акжол РГ"
Наименование стройки -"Строительство канализационных сетей по пр. Астана, Кошербаева, ул.Пазылов, ул. Женис от Ж. Абдрашева до КНС №29 г. Кызылорда"
Договор: №137 от 29-05-2023г.

АКТ
выполненных работ за июль месяц 2023 г.

Составлен(а) 2022.8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**										
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	1598,6		160,85	152,58	257135	243914	--	50500	332253
						8,27	35,60	13220	56910		24618	
2	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**										
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	177,8		176,94	167,84	31460	29842	--	6179	40650
						9,10	39,16	1618	6963		3012	
3	1101-0205-0202	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в**										
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	2,59		3606,00	--	9340	--	--	6724	17350
						3606,00	--	9340	--		1285	
4	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м**										
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	1,46		4581,01	--	6688	--	--	4816	12424
						4581,01	--	6688	--		920	
5	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м³ грунта	68,23		5268,17	--	359447	--	--	258802	667709

		НР - 72%; СП - 8%										
		ТРУБОПРОВОДЫ				5268,17	--	359447	--		49460	
9	1122-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 225 мм. Укладка**	км трубопровода	0,100								
		НР - 99%; СП - 8%				271081,27	11730,57	27108	1173	190	25965	57319
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				257453,61	4822,17	25745	482		4246	
6.1	261-107-0432	**Ветошь**	кг	4	0,4	119,00				48		
6.2	261-107-0832	**Мыло твердое хозяйственное 72%**	шт.	8,5	0,85	167,00				142		
10	241-204-0106 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	198,204								
		СП - 8%				4743,00	--	940082	--	940082	--	1015289
						--	--	--	--		75207	
12	241-204-0110 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 315 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	941,22								
		СП - 8%				11742,00	--	11051805	--	11051805	--	11935949
						--	--	--	--		884144	
14	241-102-0255 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм**	м	39,156								
		СП - 8%				57288,00	--	2243169	--	2243169	--	2422623
						--	--	--	--		179454	
		КОЛОДЦЫ										
22	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	$м^3$ конструкций колодца	2,3								
		НР - 99%; СП - 8%				65347,06	15436,99	150298	35505	50584	77869	246420
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				27916,89	6281,08	64209	14446		18253	
10.1	212-101-0101	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,125	0,2875	18956,00				5450		
10.2	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	0,07645	0,175835	16707,00				2938		
10.3	212-501-0206	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I**	т	0,021	0,0483	25515,00				1232		
10.4	216-201-0103	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,01	0,023	194261,00				4468		
10.5	261-107-0447	**Каболка**	т	0,0072	0,01656	1789060,00				29627		
23	225-101-0601 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	7								
		СП - 8%				22543,00	--	157801	--	157801	--	170425
						--	--	--	--		12624	
24	225-101-0105 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	3								
		СП - 8%				15121,00	--	45363	--	45363	--	48992
						--	--	--	--		3629	
25	225-101-0106 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	10								
		СП - 8%				18071,00	--	180710	--	180710	--	195167
						--	--	--	--		14457	

26	225-101-0606 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	шт.	7	31202,00	--	218414	--	218414	--	235887
		СП - 8%			--	--	--	--		17473	
27	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	7	6870,00	--	48090	--	48090	--	51937
		СП - 8%			--	--	--	--		3847	
28	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	7	25559,00	--	178913	--	178913	--	193226
		СП - 8%			--	--	--	--		14313	
31	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	21	34990,00	--	734790	--	734790	--	793573
		СП - 8%			--	--	--	--		58783	
32	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	40	19970,00	--	798800	--	798800	--	862704
		СП - 8%			--	--	--	--		63904	
33	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	25	23048,00	--	576200	--	576200	--	622296
		СП - 8%			--	--	--	--		46096	
34	225-101-0610 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	21	30592,00	--	642432	--	642432	--	693827
		СП - 8%			--	--	--	--		51395	
35	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	21	6870,00	--	144270	--	144270	--	155812
		СП - 8%			--	--	--	--		11542	
36	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	16	8457,00	--	135312	--	135312	--	146137
		СП - 8%			--	--	--	--		10825	
37	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	3	25559,00	--	76677	--	76677	--	82811
		СП - 8%			--	--	--	--		6134	
38	244-202-0102 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	18	35152,00	--	632736	--	632736	--	683355
		СП - 8%			--	--	--	--		50619	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									21684135
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				480267				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					310434			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					78801			
		- Накладные расходы	Тенге						18856338		
		- Сметная прибыль	Тенге							430855	
										1606240	

			Строит. монтажные работы	Оборудование,тенге	Прочие затраты,тенге	Всего, тенге
		Тенге	21684135			21684135
	Итого по локальным сметам:	Тенге	**21684135**			**21684135**
	Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге	281894			281894
	Итого	Тенге	21966029			21966029

	Удоражание строительства в зимнее время -0,67%	Тенге	147172			147172
	Доп.оплаты труда в зоне экологического кризиса	Тенге			907904	907904
	Итого в ценах 2023г.	Тенге	**22113201**		**907904**	**23021105**
Пост МРК	Итого в текущих ценах	Тенге	23109487		948809	24058296
	Итого по главам	Тенге	23109487		948809	24058296
	Доп затраты 2%		462190			462190
	Итого		23571677		948809	24520485
	Итого с пониж.коэффициентом	Тенге	22393093		901368	23294461,19
Пост Правительства	НДС -12%	Тенге			2795335	2795335,34
	Стоимость строительства	Тенге	**22393093**		**3696704**	**26089796,53**

Заказчик :

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города

_____ **Бобетаев М**

Авторский надзор
ТОО "КазакЖобаКурылыс"

_____ **Аскаров Т**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Нұрай-Ақжол РГ"

_____ **Осканов Е.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Шебер Құрылысшы"

_____ **Кулмагамбетов Е**