Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: **ТОО "Нұрай-Ақжол РГ"**

Наименование стройки: **Строительство канализационных сетей по пр. Астана, Кошербаева, ул.Пазылов, ул. Женис от Ж. Абдрашева до КНС №29 г. Кызылорда**

Форма КС-3

Утверждена

приказом министерств национальной экономики Республики Казахстанот "19" марта 2015г. №229

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		137	29.05.2023г.				
		Дополнительные соглашения					
		1	07.08.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	50 746 602,60								5437135,99	
в т.ч. за отчетный месяц	23 119 713	20 642 601							2 477 112	**23 119 713**

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

БИН:060140014281

_____

Подрядчик: ТОО "Нұрай-Ақжол РГ"

БИН: 070640006230

Директор_____ Оспанов Е.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Шебер құрылысшы"

_____ Кулмагамбетов Е

Авторский надзор:

ТОО "КазакЖобаҚұрылыс"

_____Аскаров Т

20030

Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Нурай-Акжол РГ"

Наименование стройки -"Строительство канализационных сетей по пр. Астана, Кошербаева, ул.Пазылов, ул. Женис от Ж. Абдрашева до КНС №29 г. Кызылорда"

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2023 г.

Составлен(а) 2022.8

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**										
		НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	3521,25		160,85	152,58	566393	537273	--	111236	731857
						8,27	35,60	29121	125357		54227	
2	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**										
		НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	391,66		176,94	167,84	69300	65736	--	13610	89545
						9,10	39,16	3564	15337		6635	
3	1101-0205-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 2 м**										
		НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	11,44		3606,00	--	41253	--	--	29702	76631
						3606,00	--	41253	--		5676	
4	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 3 м**										
		НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	3,235		4581,01	--	14820	--	--	10670	27529
						4581,01	--	14820	--		2039	
5	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**										
		НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	150,3		5268,17	--	791806	--	--	570100	1470858
						5268,17	--	791806	--		108952	

6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	3800		36,71	36,71	139498	139498	--	28424	181374
		ТРУБОПРОВОДЫ										
9	1122-0501-0303	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), *НР - 99%; СП - 8%*	трубопровода	0,099		271081,27	11730,57	26837	1161	188	25706	56746
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				257453,61	4822,17	25488	477		4208	
7.1	261-107-0432	Ветошь	кг	4	0,396	119,00				47		
7.2	261-107-0832	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	8,5	0,8415	167,00				141		
11	1122-0501-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 315 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,684		423252,98	159229,94	289505	108914	1893	220513	550819
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				261254,80	64388,53	178698	44042		40801	
8.1	261-107-0432	Ветошь	кг	5	3,42	119,00				407		
8.2	261-107-0832	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	13	8,892	167,00				1485		
12	241-204-0110 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	95,616		11742,00	--	1122723	--	1122723	-	1212541
		КОЛОДЦЫ				--	--	--	--		89811	
22	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ конструкций колодца	2		65347,06	15436,99	130694	30874	43986	67712	214278
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				27916,89	6281,08	55834	12562		15877	
10.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,125	0,25	18956,00				4739		
10.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,07645	0,1529	16707,00				2555		
10.3	212-501-0206	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I	т	0,021	0,042	25515,00				1072		
10.4	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	0,02	194261,00				3885		
10.5	261-107-0447	Каболка	т	0,0072	0,0144	1789060,00				25762		
		РАЗДЕЛ 1.Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия										
43	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	$м^3$ конструкции	600		4207,53	1848,86	2524518	1109316	--	201750	4905444
44	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания щебеночные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	$м^3$ конструкции	720		2358,67	754,85	1415202	452910		36336	
45	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания или покрытия	600		495,44	338,62	356717	243806	--	18368	583632
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				156,82	79,40	112910	57168		4322	
						909,67	193,49	545802	116094	391080	7856	674316
						64,38	56,86	38628	34116		4993	

13.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	0,149	89,4	4373,00				390946			
46	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	600		2734,72	230,64	1640832	138384	1483110	43428	1819002	
		НР - 108%; СП - 8%				32,23	34,79	19338	20874		134742		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
14.1	212-501-0206	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I	т	0,0968	58,08	25515,00				1481911			
14.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,001	0,6	21,00				13			
47	212-501-0104 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	58,08		25493,00	--	1480633	--	1480633	--	1599084	
		СП - 8%				--	--	--	--		118451		
48	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	600		2766,37	241,88	1659822	145128	1495356	42876	1838916	
		НР - 108%; СП - 8%				32,23	33,94	19338	20364		136218		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
16.1	212-501-0206	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I	т	0,0976	58,56	25515,00				1494158			
16.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,001	0,6	21,00				13			
49	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	58,56		25017,00	--	1464996	--	1464996	--	1582196	
		СП - 8%				--	--	--	--		117200		
50	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	600		1247,36	0,09	748416	54	741570	7338	816216	
		НР - 108%; СП - 8%				11,32	--	6792	--		60462		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
18.1	212-501-0206	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I	т	0,0484	29,04	25515,00				740956			
51	212-501-0204 РСНБ РК 2022 К=4	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	29,04		25017,00	--	726494	--	726494	--	784613	
		СП - 8%				--	--	--	--		58119		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11148230	1752782	8952029	3451125	19215597	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1612208	585432	--	1423412		
		Материалы	Тенге					11148230					
		Всего заработная плата	Тенге					4111116					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						2197640				
		Накладные расходы	Тенге					3672123					
		Сметная прибыль	Тенге					2373452					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1081737					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					14603419					
		Сметная заработная плата	Тенге										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						2197640				1463
								14603419					

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							1463
		Сметная заработная плата	Тенге				2197640			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							19215596
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			2752792				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2636238			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				822689			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					8952029		
		- Накладные расходы	Тенге						3451125	
		- Сметная прибыль	Тенге						1423412	

			Строит. монтажные работы	Оборудование,тенге	Прочие затраты,тенге	Всего, тенге
	Итого по локальным сметам:	Тенге	19215596			19215596
	Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге	**19215596**			**19215596**
	Итого	Тенге	249803			249803
	Удоражание строительства в зимнее время -0,67%	Тенге	19465399			19465399
	Доп.оплаты труда в зоне экологического кризиса	Тенге	130418			130418
	Итого в ценах 2023г.	Тенге			804547	804547
Пост МРК	Итого в текущих ценах	Тенге	**19595817**		**804547**	**20400364**
	Итого по главам	Тенге	20478685		840795	21319480
	Доп затраты 2%		20478685		840795	21319480
	Итого		409574			409574
	Итого с пониж.коэффициентом		20888259		840795	21729054
Пост Правительства	НДС -12%	Тенге	19843845,66		798755,23	20642601
	Стоимость строительства	Тенге			2477112,11	2477112
			19843845,66		**3275867,34**	**23119713**

Заказчик :

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города

_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Нұрай-Ақжол РГ"

_____Оспанов Е.А.

Авторский надзор
ТОО "КазакЖобаҚұрылыс"

_____**Аскаров Т**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ШебелиҚұрылысшы"

_____ Кулмагамбетов Е