Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: **ТОО "Нұрай-Ақжол РГ"**

Наименование стройки: **Строительство канализационных сетей по пр. Астана, Кошербаева, ул.Пазылов, ул. Женис от Ж. Абдрашева до КНС №29 г. Кызылорда**

Форма КС-3

Утверждена

приказом министерств национальной экономики Республики Казахстанот "19" марта 2015г. №229

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2023г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		137	29.05.2023г.				
		Дополнительные соглашения					
		1	07.08.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	62 046 461,60								6647835,17	
в т.ч. за отчетный месяц	11 299 859	10 089 160							1 210 699	**11 299 859**

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

БИН:060140014281

_____

Подрядчик: ТОО "Нұрай-Ақжол РГ"

БИН: 070640006230

Директор_____Оспанов Е

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Шебер құрылысшы"

_____Кулмагамбетов Е

Авторский надзор:

ТОО "КазакЖобаКурылыс"

_____Аскаров Т

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Нурай-Акжол РГ"

Форма 4

Наименование стройки -"Строительство канализационных сетей по пр. Астана, Кошербаева, ул.Пазылов, ул. Женис от Ж. Абдрашева до КНС №29 г. Кызылорда"

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2023 г.

Составлен(а) 2022.8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу по проекту	зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м^3 грунта**	**2817**	**160,85**	**152,58**	**453114**	**429818**	**--**	**88989**	**585485**
					8,27	**35,60**	**23297**	**100285**		**43382**	
2	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м^3 грунта**	**313,328**	**176,94**	**167,84**	**55440**	**52589**	**--**	**10888**	**71636**
					9,10	**39,16**	**2851**	**12270**		**5308**	
4	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 3 м**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м^3 грунта**	**2,588**	**4581,01**	**--**	**11856**	**--**	**--**	**8536**	**22023**
					4581,01	**--**	**11856**	**--**		**1631**	
5	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**									
		НР - 72%; СП - 8%	**м^3 грунта**	**120,24**	**5268,17**	**--**	**633445**	**--**	**--**	**456080**	**1176687**
					5268,17	**--**	**633445**	**--**		**87162**	

6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	4241,776	36,71	36,71	155716	155716	--	31728	202460
		ТРУБОПРОВОДЫ			--	10,39	--	44072		15016	
11	1122-0501-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 315 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,218	423252,98	159229,94	92269	34712	603	70280	175553
6.1	261-107-0432	Ветошь	кг	5 1,09	261254,80 119,00	64388,53	56954	14037		13004	
6.2	261-107-0832	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	13 2,834	167,00				130		
		КОЛОДЦЫ							473		
30	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ конструкций колодца	29,107	49649,39	10597,94	1445145	308475	565183	691827	2307929
7.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0858 2,497381	19634,01 16707,00	4374,47	571487	127328		170958	
7.2	212-501-0206	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I	т	0,019 0,553033	25515,00				41724		
7.3	261-107-0447	Каболка	т	0,006 0,174642	1789060,00				14111		
7.4	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019 0,055303	1668129,00				312445		
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия							92253		
43	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	$м^3$ конструкции	384,8	-4207,53	-1848,86	-1619058	-711441	--	-1293928	-3146025
44	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания щебеночные. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	$м^3$ конструкции	461,76	-2358,67 -495,44	-754,85 -338,62	-907616 -228774	-290466 -156361	--	-233039 -117804	-374302
45	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ основания или покрытия	600	-156,82 909,67	-79,40 193,49	-72413 545802	-36664 116094	391080	-27724 78564	674316
10.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,149 89,4	64,38 4373,00	56,86	38628	34116	390946	49950	
46	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ покрытия	600	2734,72	230,64	1640832	138384	1483110	43428	1819002
11.1	212-501-0206	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I	т	0,0968 58,08	32,23 25515,00	34,79	19338	20874	1481911	134742	

11.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,001	0,6	21,00				13			
47	212-501-0104 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	58,08		25493,00	--	1480633	--	1480633	--	118451	1599084
		СП - 8%				--	--	--	--				
48	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	600		2766,37	241,88	1659822	145128	1495356	42876	136218	1838916
		НР - 108%; СП - 8%				32,23	33,94	19338	20364				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
13.1	212-501-0206	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I	т	0,0976	58,56	25515,00				1494158			
13.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,001	0,6	21,00				13			
49	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	58,56		25017,00	--	1464996	--	1464996	--	117200	1582196
		СП - 8%				--	--	--	--				
50	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м² покрытия	600		1247,36	0,09	748416	54	741570	7338	60462	816216
		НР - 108%; СП - 8%				11,32	--	6792	--				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
15.1	212-501-0206	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I	т	0,0484	29,04	25515,00				740956			
51	212-501-0204 РСНБ РК 2022 К=4	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1,5		25017,00	--	37526	--	37526	--	3002	40528
		СП - 8%				--	--	--	--				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**										**9391705**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					403957					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						513168				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						46216				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							7660057			
		- Накладные расходы	Тенге									118802	
		- Сметная прибыль	Тенге									695723	

			Строит. монтажные работы	Оборудование,тенге	Прочие затраты,тенге	Всего, тенге
		Тенге	9391705			9391705
	Итого по локальным сметам:	Тенге	**9391705**			**9391705**
	Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге	122092			122092
	Итого	Тенге	9513797			9513797
	Удоражание строительства в зимнее время -0,67%	Тенге	63742			63742
	Доп.оплаты труда в зоне экологического кризиса	Тенге			393226	393226
	Итого в ценах 2023г.	Тенге	**9577540**		**393226**	**9970766**
Пост МРК	Итого в текущих ценах	Тенге	10009045		410942	10419987

	Итого по главам	Тенге	10009045		410942	10419987
	Доп затраты 2%		200181			200181
	Итого		10209226		410942	10620168
	Итого с пониж.коэффициентом	Тенге	9698765		390395	10089160
Пост Правительства	НДС -12%	Тенге			1210699	1210699
	Стоимость строительства	Тенге	**9698765**		**1601094**	**11299859**

20000

Заказчик :

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда.

_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Нұрай-Ақжол РГ"

_____Оспанов Е.А.

Авторский надзор
ТОО "Қазақ Жобақұрылыс"

_____Аскаров Т

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Шебер құрылысшы"

_____Кулмагамбетов Е