Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: **ТОО "Нұрай-Ақжол РГ"**

Наименование стройки: **Строительство канализационных сетей по пр. Астана, Кошербаева, ул.Пазылов, ул. Женис от Ж. Абдрашева до КНС №29 г. Кызылорда**

Форма КС-3

Утверждена

приказом министерств национальной экономики Республики Казахстанот "19" марта 2015г. №229

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2023г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		137	29.05.2023г.				
		Дополнительные соглашения					
		2	27.11.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	92 422 750,60								9902437,56	
в т.ч. за отчетный месяц	30 376 289	27 121 687							3 254 602	**30 376 289**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
БИН:060140014281

_____

Подрядчик: ТОО "Нұрай-Ақжол РГ"
БИН: 070640006230

Директор_____Оспанов Е.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Шебер құрылысшы"

_____Кулмагамбетов Е

Авторский надзор:
ТОО "ҚазақЖобаҚұрылыс"

_____Асқаров Т

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Нурай-Акжол РГ"

20040
Форма 4

Наименование стройки -"Строительство канализационных сетей по пр. Астана, Кошербаева, ул.Пазылов, ул. Женис от Ж. Абдрашева до КНС №29 г. Кызылорда"

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2023 г.

Составлен(а) 2022.8

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	704,25		160,85	152,58	113279	107454	--	22247	146372
		НР - 72%; СП - 8%				8,27	35,60	5824	25071		10845	
2	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	78,332		176,94	167,84	13860	13147	--	2722	17909
		НР - 72%; СП - 8%				9,10	39,16	713	3067		1327	
4	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	0,647		4581,01	--	2964	--	--	2134	5506
		НР - 72%; СП - 8%				4581,01	--	2964	--		408	
5	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м³ грунта	30,06		5268,17	--	158361	--	--	114020	294171
		НР - 72%; СП - 8%				5268,17	--	158361	--		21790	
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1060,444		36,71	36,71	38929	38929	--	7932	50615
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,39	--	11018		3754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	390,79	1242,92	--	485721	--	--	349718	902276
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	485721	--		66837	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	9102,22	235,38	114,19	2142481	1039383	--	1123487	3527202
		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	1103098	457296		261234	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
11	1122-0501-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 315 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	423252,98	159229,94	42325	15923	277	32239	80529
		НР - 99%; СП - 8%			261254,80	64388,53	26125	6439		5965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	261-107-0432	Ветошь	кг	5 0,5	119,00				60		
8.2	261-107-0832	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	13 1,3	167,00				217		
13	1122-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,039	3645650,24	1664832,54	142180	64928	7080	90835	251656
		НР - 99%; СП - 8%			1799288,64	553337,40	70172	21580		18641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	70 2,73	962,00				2626		
9.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,15 0,00585	278998,00				1632		
9.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	318 12,402	134,00				1662		
15	1122-1401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	39	2446,03	18,15	95395	708	26992	67240	175646
		НР - 99%; СП - 8%			1735,78	5,74	67695	224		13011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,742 28,938	819,00				23700		
16	1122-0601-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,039	9980243,09	1485273,63	389229	57926	304207	42639	466417
		НР - 99%; СП - 8%			694768,32	409577,13	27096	15974		34549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	16200 631,8	347,00				219235		
11.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 $м^2$	405 15,795	4844,00				76511		
17	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	199	140,45	1,31	27950	261	4434	22789	54799
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	23255	--		4060	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002 0,0398	579,00				23		
12.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005 0,0995	474,00				47		
18	1116-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1041	201,69	1,31	209959	1364	86944	119215	355512

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				116,86	–	121651	–		26337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	236-104-0101	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0002	0,2082	579,00				121		
13.2	236-202-1014	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,0005	0,5205	474,00				247		
19	1122-1501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м²**	м короба	18		16756,02	1769,03	301608	31843	224214	56594	386858
		НР - 99%; СП - 8%				2530,59	645,28	45551	11615		28656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	215-204-0303	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м³	0,081	1,458	114336,00				166702		
20	1146-0302-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2**	отверстие	1		907,14	399,05	907	399	–	571	1597
		НР - 84%; СП - 8%				508,09	172,05	508	172		118	
21	1122-1401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м	50		25053,82	10899,30	1252691	544965	619809	181944	1549406
		НР - 99%; СП - 8%				1758,33	1917,30	87917	95865		114771	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	218-202-0101	**Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов**	кг	18,92	946	375,00				354750		
16.2	218-202-0201	**Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород**	кг	1,504	75,2	3488,00				262298		
		КОЛОДЦЫ										
29	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,1328		1004968,00	–	133460	–	133460	–	144137
		СП - 8%				–	–	–	–		10677	
30	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	м³ конструкций колодца	3,08		49649,39	10597,94	152920	32641	59806	73207	244217
		НР - 99%; СП - 8%				19634,01	4374,47	60473	13473		18090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м³	0,0858	0,264264	16707,00				4415		
18.2	212-501-0206	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I**	т	0,019	0,05852	25515,00				1493		
18.3	261-107-0447	**Каболка**	т	0,006	0,01848	1789060,00				33062		
18.4	222-519-0402	**Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017**	т	0,0019	0,005852	1668129,00				9762		
39	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,8916		1004968,00	–	896029	–	896029	–	967711
		СП - 8%				–	–	–	–		71682	
40	212-101-2001 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,9947		22602,00	–	22482	–	22482	–	24281
		СП - 8%				–	–	–	–		1799	
		Монтажный котлован - 2 шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	29,7	279,08	279,08	8289	8289	--	1468	10537
					--	68,64	--	2039		781	
42	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	29,7	53,62	53,62	1593	1593	--	330	2077
					--	15,42	--	458		154	
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия									
45	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	м² основания или покрытия	1072	909,67	193,49	975166	207421	698730	140368	1204778
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			64,38	56,86	69015	60954		89244	
23.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	0,149 159,728	4373,00				698491		
46	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	м² покрытия	1072	2734,72	230,64	2931620	247246	2649823	77591	3249950
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			32,23	34,79	34551	37295		240739	
24.1	212-501-0206	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I	т	0,0968 103,7696	25515,00				2647681		
24.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,001 1,072	21,00				23		
47	212-501-0104 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II									
		СП - 8%	т	103,7696	25493,00	--	2645398	--	2645398	--	2857030
					--	--	--	--		211632	
48	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5–2,9 т/м³. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	м² покрытия	1152	2766,37	241,88	3186858	278646	2871083	82322	3530718
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			32,23	33,94	37129	39099		261539	
26.1	212-501-0206	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I	т	0,0976 112,4352	25515,00				2868784		
26.2	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,001 1,152	21,00				24		
49	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II									
		СП - 8%	т	112,4352	25017,00	--	2812791	--	2812791	--	3037814
					--	--	--	--		225023	
50	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301									
		НР - 108%; СП - 8%	м² покрытия	1152	1247,36	0,09	1436959	104	1423814	14089	1567135
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,32	--	13041	--		116087	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.1	212-501-0206	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I**	т	0,0484 55,7568	25515,00				1422635		
51	212-501-0204 РСНБ РК 2022 К=4	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	5,1792	25017,00	--	129568	--	129568	--	139933
		СП - 8%			--	--	--	--		10365	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								25246788
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2440860				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2693170			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					801639			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15616945		
		- Накладные расходы	Тенге							2625701	
		- Сметная прибыль	Тенге							1870115	

			Строит. монтажные работы	Оборудование,тенге	Прочие затраты,тенге	Всего, тенге
	Итого по локальным сметам:	Тенге	25246788			25246788
	Временные здания и сооружения -1,3%	Тенге	**25246788**			**25246788**
	Итого	Тенге	328208			328208
	Удоражание строительства в зимнее время -0,67%	Тенге	25574996			25574996
	Доп.оплаты труда в зоне экологического кризиса	Тенге	171352			171352
	Итого в ценах 2023г.	Тенге			1057070	1057070
Пост МРК	Итого в текущих ценах	Тенге	**25746349**		**1057070**	**26803419**
	Итого по главам	Тенге	26906322		1104695	28011017
	Доп затраты 2%	Тенге	26906322		1104695	28011017
	Итого		538126			538126
	Итого с пониж.коэффициентом		27444449		1104695	28549144
Пост Правительства	НДС -12%	Тенге	26072226		1049460	27121687
	Стоимость строительства	Тенге			3254602	3254602
			26072226		**4304063**	**30376289**

Заказчик :

КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

_____

Подрядчик:
Директор
ТОО "Нұрай-Ақжол РГ"

_____Оспанов Е.А.

Авторский надзор
ТОО "КазакЖобаКурылыс"

_____Аскаров Т

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Шебер курылысшы"

_____Кулмагамбетов Е