Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Филиал РГП на ПХВ Национальный центр экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК по Костанайской области,Костанай, пр Аль-Фараби, 113** — **150741018479**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО ЖилСтройСервис-98,Республика Казахстан, Костанайская, Костанай, Дружбы, дом № 25А** — **980940003277**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о госзакупках работ в сфере строительства

Номер документа	Дата составления
11	19.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт системы вентиляции административно-лабораторного корпуса филиала РГП на ПХВ НЦЭ КСЭК МЗ РК по Костанайской области по адресу г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 113			Работа	1	116 203 168,26	116 203 168,26	12 450 339,46
				Итого	1	x	116 203 168,26	12 450 339,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / [подпись] / Алмаскаров Ч.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / [подпись] / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.10.2023

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйтсва от2 мая 2012г.№170

Заказчик: Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Костанайской области

Подрядчик: ТОО «ЖилСтройСервис-98»

Наименование строительства и его адрес:: Капитальный ремонт системы вентиляции административно-лабораторного корпуса-филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК по Костанайской области, по адресу: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, 113

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1
за август месяц 2023г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		385	02.05.2023г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетной месяце, без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		ст-ть прочих затрат не входящих в СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов (аванс)	другие дополн. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт системы вентиляции административно-лабораторного корпуса Филиала РГП на ПХВ «НЦЭ» КСЭК МЗ РК по Костанайской области	116 203 168,26	103 752 828,80					34 860 950,48		12 450 339,46	116 203 168,26
Итого	**116 203 168,26**	**103 752 828,80**					**34 860 950,48**		**12 450 339,46**	**116 203 168,26**

«Заказчик»
Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по Костанайской области
БИН 150741018479

Директор _____ **Копжасаров Б.Г.**

«Подрядчик»
Товарищество с ограниченной ответственность «ЖилСтройСервис-98»
БИН 980940003277

Директор _____ **Алиаскаров Ч.Б.**

Заказчик: РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического окнтроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройСервис-98"

Наименование объекта: Капитальный ремонт системы вентиляции административно-лабораторного корпуса Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗРК по Костанайской области, по адресу: город Костанай, проспект Аль-Фараби, 113

Договор: № 385 от 02.05.2023 г.

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август 2023г

№ акта	№ лок.сметы	Наименование акта	Сумма	НДС	Итого по акту, тенге
1	1-1	вентиляция	85 013 315,00	10 201 597,80	95 214 912,80
2	1-2	отделочные работы	12 373 876,35	1 484 865,17	13 858 741,52
3	1-3	силовое электрооборудование	6 365 637,45	763 876,49	7 129 513,94
		ИТОГО по актам:	**103 752 828,80**	**12 450 339,46**	**116 203 168,26**

Составил: Алиаскаров Ч.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Филиал РГП на ХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт системы вентиляции административно-лабораторного корпуса Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗРК по Костанайской области по адресу: город Костанай, проект Аль-Фараби,113

Объект : Капитальный ремонт системы вентиляции административно-лабораторного корпуса Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗРК по Костанайской области по адресу: город Костанай, проект Аль-Фараби,113

Договор подряда (контракт) № 385 от 02.05.2023

Акт выполненных работ №1-1

за август 2023 (месяц, год) **на** Вентиляцию **по смете** 02-01-01

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е12-150103-0301	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка		54	806,91	20,17	43573	1089	0	31068	80612	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		786,74	12,34	42484	666		5971		
2	2	Е12-150103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка		516	676,88	20,17	349270	10408	0	248565	645662	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		656,71	12,34	338862	6367		47827		
3	3	Е12-150103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка		108	548,5	20,17	59238	2178	0	42042	109383	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		528,33	12,34	57060	1333		8102		
4	4	Е12-150103-0304	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка		496,8	426,71	20,17	211990	10020	0	149832	390768	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		406,54	12,34	201969	6131		28946		
5	5	Е12-150103-0305	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка		396	388,85	20,17	153985	7987	0	108636	283631	
				$м^2$ поверхности воздуховодов		368,68	12,34	145997	4887		21010		
6	6	Е12-150103-0401	Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж		10	9363,94	20,17	93639	202	0	67364	173883	
				шт.		9343,77	12,34	93438	123		12880		
7	7	Е11-200302-0101 к=0,3	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Демонтаж		135	159,57	1,45	21542	196	0	15383	39879	
				решетка		158,12	0,14	21346	19		2954		
8	8	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		12	170		2040				2203	
				т							163		
9	9	С3412-102-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км		48	82		3936				4251	
				т·км							315		
10	10	С3412-102-0206	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км		72	49		3528				3810	
				т·км							282		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			итого									**1734082**	
			ВЕНТИЛЯЦИЯ										
11	11	Е11-202501-0101	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка**	**камера**	**1**	**82995,68**	**4262,01**	**82996**	**4262**	**6984**	**52547**	**146386**	
						71750,13	**1232**	**71750**	**1232**		**10843**		
12	13	Е11-200101-0310	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м^2 поверхности воздуховодов**	**20,95**	**9942,06**	**57,8**	**208286**	**1211**	**164540**	**30970**	**258396**	
						2030,32	**22,86**	**42535**	**479**		**19140**		
13	14	Е11-200301-0101	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка**	**решетка**	**1**	**2124,3**	**78,78**	**2124**	**79**	**198**	**1344**	**3746**	
						1847,61	**19,12**	**1848**	**19**		**278**		
14	15	С1246-304-0708	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 250 мм**	**шт.**	**1**	**9099**		**9099**		**9099**		**9827**	**Казахстан**
											728		
15	16	Е11-200101-0301	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м^2 поверхности воздуховодов**	**3,14**	**9546,08**	**72,81**	**29975**	**229**	**21699**	**5859**	**38701**	
						2562,87	**29,12**	**8047**	**91**		**2867**		
16	17	Е11-200301-0101	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка**	**решетка**	**8**	**2124,3**	**78,78**	**16994**	**630**	**1583**	**10752**	**29966**	
						1847,61	**19,12**	**14781**	**153**		**2220**		
17	18	С296-300-5000	**Решетка вентиляционная ОГРК д.100**	**шт**	**8**	**1709,82**		**13679**		**13679**		**14773**	
											1094		
18	19	Е11-200101-0704	**Воздуховоды алюминиевые гибкие неизолированные диаметром до 355 мм. Прокладка**	**м воздуховодов**	**5**	**2463,59**	**2,63**	**12318**	**13**	**5754**	**4720**	**18401**	
						1310,21	**0,96**	**6551**	**5**		**1363**		
19	20	Е11-201401-0101	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**10797,56**	**222,18**	**10798**	**222**	**972**	**6948**	**19166**	
						9603,6	**46,44**	**9604**	**46**		**1420**		
20	22	Е11-200101-0310	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м^2 поверхности воздуховодов**	**24,3**	**9942,06**	**57,8**	**241592**	**1405**	**190851**	**35922**	**299715**	
						2030,32	**22,86**	**49337**	**555**		**22201**		
21	23	Е11-200101-0301	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м^2 поверхности воздуховодов**	**4,867**	**9546,08**	**72,81**	**46461**	**354**	**33633**	**9083**	**59987**	
						2562,87	**29,12**	**12473**	**142**		**4443**		
22	24	Е11-200301-0101	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка**	**решетка**	**13**	**2124,3**	**78,78**	**27616**	**1024**	**2573**	**17473**	**48696**	
						1847,61	**19,12**	**24019**	**249**		**3607**		
23	25	С296-300-5000	**Решетка вентиляционная ОГРК д.100**	**шт**	**13**	**1709,82**		**22228**		**22228**		**24006**	
											1778		
24	26	Е11-200101-0312	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	**м^2 поверхности воздуховодов**	**40,3**	**9096,99**	**48,09**	**366609**	**1938**	**314907**	**36291**	**435132**	
						1234,84	**15,87**	**49764**	**640**		**32232**		
25	27	Е11-200701-0501	**Зонты. Установка над оборудованием**	**м^2 поверхности зонта**	**0,77**	**10260,22**	**230,33**	**7900**	**177**	**6362**	**1033**	**9648**	
						1767,56	**95,61**	**1361**	**74**		**715**		
26	28	Е11-200401-0106	**Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка**	**клапан**	**1**	**2942,95**	**82,74**	**2943**	**83**	**365**	**1814**	**5138**	
						2494,95	**23,9**	**2495**	**24**		**381**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	29	С1246-302-0202	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОп-02-500х250-50-УГ20	шт.	1	35807		35807		35807		38672	Казахстан
											2865		
28	30	Е11-200101-0704	Воздуховоды алюминиевые гибкие неизолированные диаметром до 355 мм. Прокладка	м воздуховодов	5	2463,59	2,63	12318	13	5754	4720	18401	
						1310,21	0,96	6551	5		1363		
29	31	С1234-304-3003	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 100 мм, длиной 50 м	рулон	1	7219		7219		7219		7797	
											578		
30	32	Е11-202501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	82995,68	4262,01	82996	4262	6984	52547	146386	
						71750,13	1232	71750	1232		10843		
31	34	Е11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	48,2	9942,06	57,8	479207	2786	378560	71253	594497	
						2030,32	22,86	97861	1102		44037		
32	35	Е11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка	решетка	1	2124,3	78,78	2124	79	198	1344	3746	
						1847,61	19,12	1848	19		278		
33	36	С1246-304-0709	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 300 мм	шт.	1	9779		9779		9779		10561	Казахстан
											782		
34	37	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	4,867	9546,08	72,81	46461	354	33633	9083	59987	
						2562,87	29,12	12473	142		4443		
35	38	Е11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка	решетка	17	2124,3	78,78	36113	1339	3364	22848	63678	
						1847,61	19,12	31409	325		4717		
36	39	С296-300-5000	Решетка вентиляционная ОГРК д.100	шт	17	1709,82		29067		29067		31392	
											2325		
37	40	Е11-200101-0704	Воздуховоды алюминиевые гибкие неизолированные диаметром до 355 мм. Прокладка	м воздуховодов	9	2463,59	2,63	22172	24	10357	8497	33123	
						1310,21	0,96	11792	9		2454		
38	41	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10797,56	222,18	10798	222	972	6948	19166	
						9603,6	46,44	9604	46		1420		
39	43	Е11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	21,6	9418,09	53,89	203431	1164	169268	24090	245723	
						1527,74	21,28	32999	460		18202		
40	44	Е11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	33,4	9942,06	57,8	332065	1931	262322	49375	411955	
						2030,32	22,86	67813	764		30515		
41	45	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	12,246	9546,08	72,81	116901	892	84625	22854	150935	
						2562,87	29,12	31385	357		11180		
42	46	Е11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка	решетка	24	2124,3	78,78	50983	1891	4750	32257	89899	
						1847,61	19,12	44343	459		6659		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	47	С296-300-5000	Решетка вентиляционная ОГРК д.100	шт	24	1709,82		41036		41036		44319	
											3283		
44	48	Е11-200401-0107	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1	4588,74	181,78	4589	182	684	2722	7896	
						3722,94	58,05	3723	58		585		
45	49	С1246-302-0203	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОп-02-600х300-50-УГ20	шт.	1	43881		43881		43881		47391	Казахстан
											3510		
46	50	Е11-200101-0704	Воздуховоды алюминиевые гибкие неизолированные диаметром до 355 мм. Прокладка	м воздуховодов	9	2463,59	2,63	22172	24	10357	8497	33123	
						1310,21	0,96	11792	9		2454		
47	51	Е11-202501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	82995,68	4262,01	82996	4262	6984	52547	146386	
						71750,13	1232	71750	1232		10843		
48	53	Е11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	41,8	9942,06	57,8	415578	2416	328295	61793	515561	
						2030,32	22,86	84867	956		38190		
49	54	Е11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	20,7	9229,05	72,26	191041	1496	133687	40645	250221	
						2698,5	28,58	55859	592		18535		
50	55	Е11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка	решетка	1	2124,3	78,78	2124	79	198	1344	3746	
						1847,61	19,12	1848	19		278		
51	56	С1246-304-0709	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 300 мм	шт.	1	9779		9779		9779		10561	Казахстан
											782		
52	57	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	13,188	9546,08	72,81	125894	960	91134	24612	162546	
						2562,87	29,12	33799	384		12040		
53	58	Е11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка	решетка	34	2124,3	78,78	72226	2679	6729	45698	127358	
						1847,61	19,12	62819	650		9434		
54	59	С296-300-5000	Решетка вентиляционная ОГРК д.100	шт	34	1709,82		58134		58134		62785	
											4651		
55	60	Е11-200101-0704	Воздуховоды алюминиевые гибкие неизолированные диаметром до 355 мм. Прокладка	м воздуховодов	12	2463,59	2,63	29563	32	13809	11329	44163	
						1310,21	0,96	15723	12		3271		
56	61	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10797,56	222,18	10798	222	972	6948	19166	
						9603,6	46,44	9604	46		1420		
57	63	Е11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	25,2	9418,09	53,89	237336	1358	197479	28105	286676	
						1527,74	21,28	38499	536		21235		
58	64	Е11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	37,8	9942,06	57,8	375810	2185	296879	55879	466224	
						2030,32	22,86	76746	864		34535		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	65	Е11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	9,6	9229,05	72,26	88599	694	62000	18850	116045	
						2698,5	28,58	25906	274		8596		
60	66	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	7,85	9546,08	72,81	74937	572	54247	14651	96755	
						2562,87	29,12	20119	229		7167		
61	67	Е11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка	решетка	26	2124,3	78,78	55232	2048	5146	34945	97391	
						1847,61	19,12	48038	497		7214		
62	68	С296-300-5000	Решетка вентиляционная ОГРК д.100	шт	26	1709,82		44455		44455		48011	
											3556		
63	69	Е11-200401-0107	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	1	4588,74	181,78	4589	182	684	2722	7896	
						3722,94	58,05	3723	58		585		
64	70	С1246-302-0203	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОп-02-600х300-50-УГ20	шт.	1	43881		43881		43881		47391	Казахстан
											3510		
65	71	Е11-200101-0704	Воздуховоды алюминиевые гибкие неизолированные диаметром до 355 мм. Прокладка	м воздуховодов	12	2463,59	2,63	29563	32	13809	11329	44163	
						1310,21	0,96	15723	12		3271		
66	72	Е11-202501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	82995,68	4262,01	82996	4262	6984	52547	146386	
						71750,13	1232	71750	1232		10843		
67	74	Е11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	56,15	9942,06	57,8	558247	3245	440999	83006	692553	
						2030,32	22,86	114002	1284		51300		
68	75	Е11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4	9229,05	72,26	36916	289	25833	7854	48352	
						2698,5	28,58	10794	114		3582		
69	76	Е11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка	решетка	1	2124,3	78,78	2124	79	198	1344	3746	
						1847,61	19,12	1848	19		278		
70	77	С1246-304-0708	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 250 мм	шт.	1	9099		9099		9099		9827	Казахстан
											728		
71	78	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,454	9546,08	72,81	32972	251	23869	6446	42571	
						2562,87	29,12	8852	101		3153		
72	79	Е11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка	решетка	7	2124,3	78,78	14870	551	1385	9408	26220	
						1847,61	19,12	12933	134		1942		
73	80	С296-300-5000	Решетка вентиляционная ОГРК д.100	шт	7	1709,82		11969		11969		12927	
											958		
74	81	Е11-200101-0704	Воздуховоды алюминиевые гибкие неизолированные диаметром до 355 мм. Прокладка	м воздуховодов	12	2463,59	2,63	29563	32	13809	11329	44163	
						1310,21	0,96	15723	12		3271		
75	82	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		1	10797,56	222,18	10798	222	972	6948	19166	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				вентилятор		9603,6	46,44	9604	46		1420		
76	84	Е11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	46,25	9942,06	57,8	459820	2673	363245	68370	570445	
						2030,32	22,86	93902	1057		42255		
77	85	Е11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	14,4	9229,05	72,26	132898	1041	92999	28274	174066	
						2698,5	28,58	38858	412		12894		
78	86	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,256	9546,08	72,81	11990	91	8679	2344	15481	
						2562,87	29,12	3219	37		1147		
79	87	Е11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	7	2124,3	78,78	14870	551	1385	9408	26220	
						1847,61	19,12	12933	134		1942		
80	88	С296-300-5000	Решетка вентиляционная ОГРК д.100	шт	7	1709,82		11969		11969		12927	
											958		
81	89	Е11-200401-0106	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	2942,95	82,74	2943	83	365	1814	5138	
						2494,95	23,9	2495	24		381		
82	90	С1246-302-0202	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОп-02-500х250-50-УГ20	шт.	1	35807		35807		35807		38672	Казахстан
											2865		
83	91	Е11-200101-0704	Воздуховоды алюминиевые гибкие неизолированные диаметром до 355 мм. Прокладка	м воздуховодов	12	2463,59	2,63	29563	32	13809	11329	44163	
						1310,21	0,96	15723	12		3271		
84	92	Е11-202501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка	камера	1	82995,68	4262,01	82996	4262	6984	52547	146386	
						71750,13	1232	71750	1232		10843		
85	94	Е11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	46,9	9942,06	57,8	466283	2711	368350	69332	578464	
						2030,32	22,86	95222	1072		42849		
86	95	Е11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	12,8	9229,05	72,26	118132	925	82666	25133	154726	
						2698,5	28,58	34541	366		11461		
87	96	Е11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2124,3	78,78	2124	79	198	1344	3746	
						1847,61	19,12	1848	19		278		
88	97	С1246-304-0708	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 500 мм х 250 мм	шт.	1	9099		9099		9099		9827	Казахстан
											728		
89	98	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	5,024	9546,08	72,81	47960	366	34718	9376	61923	
						2562,87	29,12	12876	146		4587		
90	99	Е11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	17	2124,3	78,78	36113	1339	3364	22848	63678	
						1847,61	19,12	31409	325		4717		
91	100	С296-300-5000	Решетка вентиляционная ОГРК д.100	шт	17	1709,82		29067		29067		31392	
											2325		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	101	Е11-200101-0704	Воздуховоды алюминиевые гибкие неизолированные диаметром до 355 мм. Прокладка	м воздуховодов	12	2463,59	2,63	29563	32	13809	11329	44163	
						1310,21	0,96	15723	12		3271		
93	102	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10797,56	222,18	10798	222	972	6948	19166	
						9603,6	46,44	9604	46		1420		
94	104	Е11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	46,9	9942,06	57,8	466283	2711	368350	69332	578464	
						2030,32	22,86	95222	1072		42849		
95	105	Е11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	12,8	9229,05	72,26	118132	925	82666	25133	154726	
						2698,5	28,58	34541	366		11461		
96	106	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	4,867	9546,08	72,81	46461	354	33633	9083	59987	
						2562,87	29,12	12473	142		4443		
97	107	Е11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	15	2124,3	78,78	31865	1182	2969	20161	56188	
						1847,61	19,12	27714	287		4162		
98	108	С296-300-5000	Решетка вентиляционная ОГРК д.100	шт	15	1709,82		25647		25647		27699	
											2052		
99	109	Е11-200401-0106	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	2942,95	82,74	2943	83	365	1814	5138	
						2494,95	23,9	2495	24		381		
100	110	С1246-302-0202	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОп-02-500х250-50-УГ20	шт.	1	35807		35807		35807		38672	Казахстан
											2865		
101	111	Е11-200101-0704	Воздуховоды алюминиевые гибкие неизолированные диаметром до 355 мм. Прокладка	м воздуховодов	12	2463,59	2,63	29563	32	13809	11329	44163	
						1310,21	0,96	15723	12		3271		
102	112	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7347,19	304,13	7347	304	63	5100	13443	
						6979,68	103,81	6980	104		996		
103	114	Е11-201001-0104	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1	38016,4	71,46	38016	71	35335	1893	43102	
						2610,21	19,12	2610	19		3193		
104	115	Е11-200101-0308	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	19,78	10059,74	75,39	198982	1491	162739	25363	242293	
						1756,89	24	34751	475		17948		
105	116	Е11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	5,495	9948,71	91,01	54668	500	37973	11804	71790	
						2947,3	36,4	16195	200		5318		
106	117	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	5,024	9546,08	72,81	47960	366	34718	9376	61923	
						2562,87	29,12	12876	146		4587		
107	118	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2115	61,68	2115	62	308	1271	3657	
						1745,79	19,12	1746	19		271		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
108	119	С1246-302-1312	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 315 мм	шт.	1	22010		22010		22010		23771	Казахстан
											1761		
109	120	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	$м^2$ поверхности зонта	1	10260,22	230,33	10260	230	8262	1342	12530	
						1767,56	95,61	1768	96		928		
110	121	Е11-200101-0801	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	4	1999,48	2,18	7998	9	3812	3010	11889	
						1044,28	0,76	4177	3		881		
111	122	С1234-304-3003	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 100 мм, длиной 50 м	рулон	0,5	7219		3610		3610		3899	
											289		
112	123	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7347,19	304,13	7347	304	63	5100	13443	
						6979,68	103,81	6980	104		996		
113	125	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	8,0384	9546,08	72,81	76735	585	55549	15001	99075	
						2562,87	29,12	20601	234		7339		
114	126	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2115	61,68	2115	62	308	1271	3657	
						1745,79	19,12	1746	19		271		
115	127	С1246-302-1305	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм	шт.	1	15578		15578		15578		16824	Казахстан
											1246		
116	128	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	$м^2$ поверхности зонта	0,25	10260,22	230,33	2565	58	2066	336	3133	
						1767,56	95,61	442	24		232		
117	129	С1234-304-3003	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 100 мм, длиной 50 м	рулон	0,5	7219		3610		3610		3899	
											289		
118	130	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7347,19	304,13	7347	304	63	5100	13443	
						6979,68	103,81	6980	104		996		
119	132	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	9,0432	9546,08	72,81	86327	658	62492	16877	111460	
						2562,87	29,12	23177	263		8256		
120	133	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2115	61,68	2115	62	308	1271	3657	
						1745,79	19,12	1746	19		271		
121	134	С1246-302-1305	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм	шт.	1	15578		15578		15578		16824	Казахстан
											1246		
122	135	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	$м^2$ поверхности зонта	0,25	10260,22	230,33	2565	58	2066	336	3133	
						1767,56	95,61	442	24		232		
123	136	С1234-304-3003	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 100 мм, длиной 50 м	рулон	0,5	7219		3610		3610		3899	
											289		
124	137	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка		1	7347,19	304,13	7347	304	63	5100	13443	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				вентилятор		6979,68	103,81	6980	104		996		
125	139	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	9,0432	9546,08	72,81	86327	658	62492	16877	111460	
						2562,87	29,12	23177	263		8256		
126	140	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2115	61,68	2115	62	308	1271	3657	
						1745,79	19,12	1746	19		271		
127	141	С1246-302-1305	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм	шт.	1	15578		15578		15578		16824	Казахстан
											1246		
128	142	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	м^2 поверхности зонта	0,25	10260,22	230,33	2565	58	2066	336	3133	
						1767,56	95,61	442	24		232		
129	143	С1234-304-3003	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 100 мм, длиной 50 м	рулон	0,5	7219		3610		3610		3899	
											289		
130	144	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7347,19	304,13	7347	304	63	5100	13443	
						6979,68	103,81	6980	104		996		
131	146	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	11,0528	9546,08	72,81	105511	805	76379	20627	136229	
						2562,87	29,12	28327	322		10091		
132	147	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2115	61,68	2115	62	308	1271	3657	
						1745,79	19,12	1746	19		271		
133	148	С1246-302-1305	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм	шт.	1	15578		15578		15578		16824	Казахстан
											1246		
134	149	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	м^2 поверхности зонта	0,5	10260,22	230,33	5130	115	4131	671	6265	
						1767,56	95,61	884	48		464		
135	150	С1234-304-3003	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 100 мм, длиной 50 м	рулон	0,5	7219		3610		3610		3899	
											289		
136	151	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10797,56	222,18	10798	222	972	6948	19166	
						9603,6	46,44	9604	46		1420		
137	153	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	10,8016	9546,08	72,81	103113	786	74643	20159	133134	
						2562,87	29,12	27683	315		9862		
138	154	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2115	61,68	2115	62	308	1271	3657	
						1745,79	19,12	1746	19		271		
139	155	С1246-302-1307	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 200 мм	шт.	1	16787		16787		16787		18130	Казахстан
											1343		
140	156	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	м^2 поверхности зонта	0,25	10260,22	230,33	2565	58	2066	336	3133	
						1767,56	95,61	442	24		232		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	157	Е11-200101-0801	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	2	2182,18	2,18	4364	4	2271	1506	6340	
						1044,28	0,76	2089	2		470		
142	158	С1234-304-3003	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 100 мм, длиной 50 м	рулон	0,5	7219		3610		3610		3899	
											289		
143	159	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7347,19	304,13	7347	304	63	5100	13443	
						6979,68	103,81	6980	104		996		
144	161	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	7,0336	9546,08	72,81	67143	512	48605	13126	86691	
						2562,87	29,12	18026	205		6422		
145	162	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2115	61,68	2115	62	308	1271	3657	
						1745,79	19,12	1746	19		271		
146	163	С1246-302-1305	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм	шт.	1	15578		15578		15578		16824	Казахстан
											1246		
147	164	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	$м^2$ поверхности зонта	0,25	10260,22	230,33	2565	58	2066	336	3133	
						1767,56	95,61	442	24		232		
148	165	С1234-304-3003	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 100 мм, длиной 50 м	рулон	0,5	7219		3610		3610		3899	
											289		
149	166	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10797,56	222,18	10798	222	972	6948	19166	
						9603,6	46,44	9604	46		1420		
150	168	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	11,0528	9546,08	72,81	105511	805	76379	20627	136229	
						2562,87	29,12	28327	322		10091		
151	169	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2115	61,68	2115	62	308	1271	3657	
						1745,79	19,12	1746	19		271		
152	170	С1246-302-1307	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 200 мм	шт.	1	16787		16787		16787		18130	Казахстан
											1343		
153	171	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	$м^2$ поверхности зонта	0,75	10260,22	230,33	7695	173	6197	1007	9398	
						1767,56	95,61	1326	72		696		
154	172	С1234-304-3003	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 100 мм, длиной 50 м	рулон	0,5	7219		3610		3610		3899	
											289		
155	173	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7347,19	304,13	7347	304	63	5100	13443	
						6979,68	103,81	6980	104		996		
156	175	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,0288	9546,08	72,81	57551	439	41661	11251	74306	
						2562,87	29,12	15451	176		5504		
157	176	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка		1	2115	61,68	2115	62	308	1271	3657	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				клапан		1745,79	19,12	1746	19		271		
158	177	С1246-302-1305	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм	шт.	1	15578		15578		15578		16824	Казахстан
											1246		
159	178	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	$м^2$ поверхности зонта	0,25	10260,22	230,33	2565	58	2066	336	3133	
						1767,56	95,61	442	24		232		
160	179	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7347,19	304,13	7347	304	63	5100	13443	
						6979,68	103,81	6980	104		996		
161	181	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,512	9546,08	72,81	23980	183	17359	4688	30961	
						2562,87	29,12	6438	73		2293		
162	182	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	$м^2$ поверхности зонта	0,25	10260,22	230,33	2565	58	2066	336	3133	
						1767,56	95,61	442	24		232		
163	183	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7347,19	304,13	7347	304	63	5100	13443	
						6979,68	103,81	6980	104		996		
164	185	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,5072	9546,08	72,81	14388	110	10415	2813	18577	
						2562,87	29,12	3863	44		1376		
165	186	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	$м^2$ поверхности зонта	0,25	10260,22	230,33	2565	58	2066	336	3133	
						1767,56	95,61	442	24		232		
166	187	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7347,19	304,13	7347	304	63	5100	13443	
						6979,68	103,81	6980	104		996		
167	189	Е11-200101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	9,42	9685,92	73,65	91241	694	66405	17582	117529	
						2562,87	29,5	24142	278		8706		
168	190	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,5168	9546,08	72,81	33572	256	24302	6563	43346	
						2562,87	29,12	9013	102		3211		
169	191	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2115	61,68	2115	62	308	1271	3657	
						1745,79	19,12	1746	19		271		
170	192	С1246-302-1309	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 250 мм	шт.	1	18457		18457		18457		19934	Казахстан
											1477		
171	193	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	$м^2$ поверхности зонта	0,25	10260,22	230,33	2565	58	2066	336	3133	
						1767,56	95,61	442	24		232		
172	194	Е11-200101-0801	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	2	2422,63	2,18	4845	4	2752	1506	6859	
						1044,28	0,76	2089	2		508		
173	195	С1234-304-3003	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 100 мм, длиной 50 м	рулон	0,5	7219		3610		3610		3899	
											289		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	196	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7347,19	304,13	7347	304	63	5100	13443	
						6979,68	103,81	6980	104		996		
175	198	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,355	9546,08	72,81	22481	171	16274	4396	29027	
						2562,87	29,12	6036	69		2150		
176	199	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2115	61,68	2115	62	308	1271	3657	
						1745,79	19,12	1746	19		271		
177	200	С1246-302-1302	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм	шт.	1	14480		14480		14480		15638	Казахстан
											1158		
178	201	Е11-200101-0801	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	2	1883,98	2,18	3768	4	1675	1506	5696	
						1044,28	0,76	2089	2		422		
179	202	С1234-304-3003	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 100 мм, длиной 50 м	рулон	0,5	7219		3610		3610		3899	
											289		
180	203	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7347,19	304,13	7347	304	63	5100	13443	
						6979,68	103,81	6980	104		996		
181	205	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,57	9546,08	72,81	14987	114	10849	2930	19350	
						2562,87	29,12	4024	46		1433		
182	206	Е11-200101-0801	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	2	1883,98	2,18	3768	4	1675	1506	5696	
						1044,28	0,76	2089	2		422		
183	207	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7347,19	304,13	7347	304	63	5100	13443	
						6979,68	103,81	6980	104		996		
184	209	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,57	9546,08	72,81	14987	114	10849	2930	19350	
						2562,87	29,12	4024	46		1433		
185	210	Е11-200101-0801	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	2	1883,98	2,18	3768	5	1675	1505	5695	
						1044,28	0,76	2089	2		422		
186	211	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7347,19	304,13	7347	304	63	5100	13443	
						6979,68	103,81	6980	104		996		
187	213	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,512	9546,08	72,81	23980	183	17359	4688	30961	
						2562,87	29,12	6438	73		2293		
188	214	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2115	61,68	2115	62	308	1271	3657	
						1745,79	19,12	1746	19		271		
189	215	С1246-302-1305	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм	шт.	1	15578		15578		15578		16824	Казахстан
											1246		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
190	216	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием		0,25	10260,22	230,33	2565	58	2066	336	3133	
			м^2 поверхности зонта			1767,56	95,61	442	24		232		
191	217	С1234-304-3003	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 100 мм, длиной 50 м	рулон	0,5	7219		3610		3610	289	3899	
192	218	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10797,56	222,18	10798	222	972	6948	19166	
						9603,6	46,44	9604	46		1420		
193	220	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		3,768	9546,08	72,81	35970	274	26038	7032	46442	
			м^2 поверхности воздуховодов			2562,87	29,12	9657	110		3440		
194	221	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2115	61,68	2115	62	308	1271	3657	
						1745,79	19,12	1746	19		271		
195	222	С1246-302-1307	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 200 мм	шт.	1	16787		16787		16787	1343	18130	Казахстан
196	223	Е11-200101-0801	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	2	2182,18	2,18	4364	4	2271	1506	6340	
						1044,28	0,76	2089	2		470		
197	224	С1234-304-3003	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 100 мм, длиной 50 м	рулон	0,5	7219		3610		3610	289	3899	
198	225	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10797,56	222,18	10798	222	972	6948	19166	
						9603,6	46,44	9604	46		1420		
199	227	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		4,396	9546,08	72,81	41965	320	30378	8204	54182	
			м^2 поверхности воздуховодов			2562,87	29,12	11266	128		4013		
200	228	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2115	61,68	2115	62	308	1271	3657	
						1745,79	19,12	1746	19		271		
201	229	С1246-302-1307	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 200 мм	шт.	1	16787		16787		16787	1343	18130	Казахстан
202	230	Е11-200101-0801	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	4	1883,98	2,18	7536	9	3350	3010	11390	
						1044,28	0,76	4177	3		844		
203	231	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		0,785	9546,08	72,81	7494	57	5425	1465	9676	
			м^2 поверхности воздуховодов			2562,87	29,12	2012	23		717		
204	233	Е11-200101-0307	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка		73,79	10329,06	53,8	762181	3970	608394	108697	940548	
			м^2 поверхности воздуховодов			2030,32	15,6	149817	1151		69670		
205	234	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием		0,4	10260,22	230,33	4104	92	3305	536	5011	
			м^2 поверхности зонта			1767,56	95,61	707	38		371		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
206	235	С1234-304-3003	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 100 мм, длиной 50 м	рулон	2	7219		14438		14438		15593	
											1155		
207	236	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7347,19	304,13	7347	304	63	5100	13443	
						6979,68	103,81	6980	104		996		
208	238	Е11-201001-0105	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-5 диаметром обечайки 400 мм. Установка	глушитель шума	1	50392,87	118,85	50393	119	47189	2249	56853	
						3084,79	38,24	3085	38		4211		
209	239	Е11-200101-0306	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	40,192	9098,15	53,89	365673	2166	281904	59370	459046	
						2030,32	21,28	81603	855		34003		
210	240	Е11-200101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	8,4152	9535,71	91,01	80245	766	54677	18078	106189	
						2947,3	36,4	24802	306		7866		
211	241	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	$м^2$ поверхности зонта	2,25	9983,6	184,26	22463	415	18590	2614	27083	
						1537,01	76,49	3458	172		2006		
212	242	Е11-200101-0801	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	2	2182,07		4364		2276	1506	6340	
						1044,28	0,76	2089	2		470		
213	243	Е11-200101-0801	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	4	2422,52		9690		5513	3010	13716	
						1044,28	0,76	4177	3		1016		
214	244	Е11-200401-0102	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка	клапан	1	2600,97	66,19	2601	66	365	1576	4511	
						2169,52	19,12	2170	19		334		
215	245	С1246-302-1316	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 400 мм	шт.	1	35151		35151		35151		37963	Казахстан
											2812		
216	246	С1234-304-3003	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 100 мм, длиной 50 м	рулон	1	7219		7219		7219		7797	
											578		
217	247	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7347,19	304,13	7347	304	63	5100	13443	
						6979,68	103,81	6980	104		996		
218	249	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	8,0384	9546,08	72,81	76735	585	55549	15001	99075	
						2562,87	29,12	20601	234		7339		
219	250	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2115	61,68	2115	62	308	1271	3657	
						1745,79	19,12	1746	19		271		
220	251	С1246-302-1305	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм	шт.	1	15578		15578		15578		16824	Казахстан
											1246		
221	252	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	$м^2$ поверхности зонта	0,25	9973,17		2493		2109	290	3006	
						1537,01	76,49	384	19		223		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
222	253	С1234-304-3003	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 100 мм, длиной 50 м	рулон	0,5	7219		3610		3610		3899	
											289		
223	254	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7347,19	304,13	7347	304	63	5100	13443	
						6979,68	103,81	6980	104		996		
224	256	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	8,5408	9546,08	72,81	81531	622	59020	15939	105268	
						2562,87	29,12	21889	249		7798		
225	257	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2115	61,68	2115	62	308	1271	3657	
						1745,79	19,12	1746	19		271		
226	258	С1246-302-1305	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 160 мм	шт.	1	15578		15578		15578		16824	Казахстан
											1246		
227	259	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	$м^2$ поверхности зонта	0,25	9973,17		2493		2109	290	3006	
						1537,01	76,49	384	19		223		
228	260	С1234-304-3003	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 100 мм, длиной 50 м	рулон	0,5	7219		3610		3610		3899	
											289		
229	261	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10797,56	222,18	10798	222	972	6948	19166	
						9603,6	46,44	9604	46		1420		
230	263	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	11,932	9546,08	72,81	113904	869	82455	22267	147065	
						2562,87	29,12	30580	347		10894		
231	264	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2115	61,68	2115	62	308	1271	3657	
						1745,79	19,12	1746	19		271		
232	265	С1246-302-1307	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 200 мм	шт.	1	16787		16787		16787		18130	Казахстан
											1343		
233	266	Е11-200101-0801	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	4	2182,18	2,18	8729	9	4543	3010	12678	
						1044,28	0,76	4177	3		939		
234	267	С1234-304-3003	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 100 мм, длиной 50 м	рулон	0,5	7219		3610		3610		3899	
											289		
235	268	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10797,56	222,18	10798	222	972	6948	19166	
						9603,6	46,44	9604	46		1420		
235	270	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	12,56	9546,08	72,81	119899	914	86795	23440	154806	
						2562,87	29,12	32190	366		11467		
236	271	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2115	61,68	2115	62	308	1271	3657	
						1745,79	19,12	1746	19		271		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
237	272	С1246-302-1307	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 200 мм	шт.	1	16787		16787		16787		18130	Казахстан
											1343		
238	273	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,5072	9546,08	72,81	14388	110	10415	2813	18577	
						2562,87	29,12	3863	44		1376		
239	274	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	м² поверхности зонта	0,5	9973,17		4987		4218	581	6013	
						1537,01	76,49	769	38		445		
240	275	С1234-304-3003	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 100 мм, длиной 50 м	рулон	0,5	7219		3610		3610		3899	
											289		
241	276	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7347,19	304,13	7347	304	63	5100	13443	
						6979,68	103,81	6980	104		996		
242	278	Е11-200101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	11,775	9685,92	73,65	114052	867	83007	21978	146912	
						2562,87	29,5	30178	347		10882		
243	279	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,198	9546,08	72,81	20982	160	15189	4102	27091	
						2562,87	29,12	5633	64		2007		
244	280	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2115	61,68	2115	62	308	1271	3657	
						1745,79	19,12	1746	19		271		
245	281	С1246-302-1309	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 250 мм	шт.	1	18457		18457		18457		19934	Казахстан
											1477		
246	282	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	м² поверхности зонта	0,25	9973,17		2493		2109	290	3006	
						1537,01	76,49	384	19		223		
247	283	Е11-200101-0801	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	4	2182,18	2,18	8729	9	4543	3010	12678	
						1044,28	0,76	4177	3		939		
248	284	С1234-304-3003	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 100 мм, длиной 50 м	рулон	0,5	7219		3610		3610		3899	
											289		
249	285	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7347,19	304,13	7347	304	63	5100	13443	
						6979,68	103,81	6980	104		996		
250	287	Е11-200101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	10,99	9685,92	73,65	106448	809	77473	20513	137118	
						2562,87	29,5	28166	324		10157		
251	288	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,7584	9546,08	72,81	16786	128	12151	3282	21673	
						2562,87	29,12	4507	51		1605		
252	289	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2115	61,68	2115	62	308	1271	3657	
						1745,79	19,12	1746	19		271		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
253	290	С1246-302-1309	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 250 мм	шт.	1	18457		18457		18457		19934	Казахстан
											1477		
254	291	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	$м^2$ поверхности зонта	0,25	9973,17		2493		2109	290	3006	
						1537,01	76,49	384	19		223		
255	292	Е11-200101-0801	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	4	2422,63	2,18	9691	9	5505	3010	13717	
						1044,28	0,76	4177	3		1016		
256	293	С1234-304-3003	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 100 мм, длиной 50 м	рулон	0,5	7219		3610		3610		3899	
											289		
257	294	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7347,19	304,13	7347	304	63	5100	13443	
						6979,68	103,81	6980	104		996		
258	296	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,0144	9546,08	72,81	28776	219	20831	5626	37154	
						2562,87	29,12	7726	88		2752		
259	297	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	$м^2$ поверхности зонта	0,25	9973,17		2493		2109	290	3006	
						1537,01	76,49	384	19		223		
260	298	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7347,19	304,13	7347	304	63	5100	13443	
						6979,68	103,81	6980	104		996		
261	300	Е11-200101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	10,99	9685,92	73,65	106448	809	77473	20513	137118	
						2562,87	29,5	28166	324		10157		
262	301	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,5216	9546,08	72,81	43164	329	31246	8438	55730	
						2562,87	29,12	11588	132		4128		
263	302	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2115	61,68	2115	62	307	1271	3657	
						1745,79	19,12	1746	19		271		
264	303	С1246-302-1309	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 250 мм	шт.	1	18457		18457		18457		19934	Казахстан
											1477		
265	304	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	$м^2$ поверхности зонта	0,5	9973,17		4987		4218	581	6013	
						1537,01	76,49	769	38		445		
266	305	Е11-200101-0801	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	2	2422,63	2,18	4845	4	2752	1506	6859	
						1044,28	0,76	2089	2		508		
267	306	С1234-304-3003	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 100 мм, длиной 50 м	рулон	0,5	7219		3610		3610		3899	
											289		
268	307	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	4	7347,19	304,13	29389	1217	254	20400	53772	
						6979,68	103,81	27919	415		3983		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
269	309	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	17,27	9546,08	72,81	164861	1257	119343	32230	212858	
						2562,87	29,12	44261	503		15767		
270	310	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	4	2115	61,68	8460	246	1230	5082	14625	
						1745,79	19,12	6983	76		1083		
271	311	С1246-302-1302	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм	шт.	4	14480		57920		57920		62554	Казахстан
											4634		
272	312	Е11-200101-0801	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	8	1883,98	2,18	15072	17	6700	6019	22778	
						1044,28	0,76	8354	6		1687		
273	313	С1234-304-3003	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 100 мм, длиной 50 м	рулон	2	7219		14438		14438		15593	
											1155		
274	314	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7347,19	304,13	7347	304	63	5100	13443	
						6979,68	103,81	6980	104		996		
275	316	Е11-200101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	8,635	9685,92	73,65	83638	636	60872	16117	107735	
						2562,87	29,5	22130	255		7980		
276	317	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,5024	9546,08	72,81	4796	37	3472	938	6193	
						2562,87	29,12	1288	15		459		
277	318	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2115	61,68	2115	62	308	1271	3657	
						1745,79	19,12	1746	19		271		
278	319	С1246-302-1309	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 250 мм	шт.	1	18457		18457		18457		19934	Казахстан
											1477		
279	320	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	м^2 поверхности зонта	0,25	9973,17		2493		2109	290	3006	
						1537,01	76,49	384	19		223		
280	321	Е11-200101-0801	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	6	1883,98	2,18	11304	13	5025	4515	17085	
						1044,28	0,76	6266	5		1266		
281	322	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	3,925	9546,08	72,81	37468	286	27123	7325	48376	
						2562,87	29,12	10059	114		3583		
282	323	С1234-304-3003	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 100 мм, длиной 50 м	рулон	0,5	7219		3610		3610		3899	
											289		
283	324	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7347,19	304,13	7347	304	63	5100	13443	
						6979,68	103,81	6980	104		996		
284	326	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	1,57	9546,08	72,81	14987	114	10849	2930	19350	
						2562,87	29,12	4024	46		1433		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
285	327	Е11-200101-0801	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	2	1883,98	2,18	3768	4	1675	1506	5696	
						1044,28	0,76	2089	2		422		
286	328	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10797,56	222,18	10798	222	972	6948	19166	
						9603,6	46,44	9604	46		1420		
287	330	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,57	9546,08	72,81	14987	114	10849	2930	19350	
						2562,87	29,12	4024	46		1433		
288	331	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,7584	9546,08	72,81	16786	128	12151	3282	21673	
						2562,87	29,12	4507	51		1605		
289	332	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	$м^2$ поверхности зонта	0,25	9973,17		2493		2109	290	3006	
						1537,01	76,49	384	19		223		
290	333	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,1775	9546,08	72,81	11241	86	8137	2197	14513	
						2562,87	29,12	3018	34		1075		
291	334	Е11-200101-0801	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	4	1883,98	2,18	7536	9	3350	3010	11390	
						1044,28	0,76	4177	3		844		
292	335	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7347,19	304,13	7347	304	63	5100	13443	
						6979,68	103,81	6980	104		996		
293	337	Е11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,355	9546,08	72,81	22481	171	16274	4396	29027	
						2562,87	29,12	6036	69		2150		
294	338	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	1	2115	61,68	2115	62	308	1271	3657	
						1745,79	19,12	1746	19		271		
295	339	С1246-302-1302	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм	шт.	1	14480		14480		14480		15638	Казахстан
											1158		
296	340	Е11-200101-0801	Воздуховоды алюминиевые гибкие изолированные диаметром до 250 мм. Прокладка	м воздуховодов	2	1883,98	2,18	3768	4	1675	1506	5696	
						1044,28	0,77	2089	2		422		
297	342	Е11-200101-0307	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	91,06	10329,06	53,8	940564	4899	750785	134137	1160677	
						2030,32	15,6	184881	1421		85976		
298	343	Е11-200701-0501	Зонты. Установка над оборудованием	$м^2$ поверхности зонта	0,4	9973,17		3989		3374	465	4810	
						1537,01	76,49	615	31		356		
299	344	С1234-304-3003	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77 шириной 100 мм, длиной 50 м	рулон	2	7219		14438		14438		15593	
			итого								1155		
			НУЛЕВАЯ СМЕТА № 1									17641808	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
301	**50**	**Тпрайс**	**Компактная приточная установка в комплекте (вентилятор ВКП 60-35-4D, электронагреватель ЕО-60-35/30, кассета сменная фильтрующая для ФЯГ 60-35 EU3, клапан воздушный АВК 600х350, модуль шкаф автоматики в сборе)**	**к-т**	**1**	**2611053,26**		**2611053**				**2611053**	
			Отпускная цена							**2611053**			
			Сметная стоимость оборудования			2611053		2611053					
302	**51**	**Тпрайс**	**Вентилятор КВП 50-25-4D**	**шт**	**1**	**137208,37**		*2611053*					
								137208		**137208**		**148185**	
303	**52**	**Тпрайс**	**Компактная приточная установка в комплекте (вентилятор ВКП 60-35-4D, электронагреватель ЕО-60-35/36, кассета сменная фильтрующая для ФЯГ 60-35 EU3, клапан воздушный АВК 600х350, модуль шкаф автоматики в сборе)**	**к-т**	**1**	**2711053,57**		**2711054**			**10977**		
			Отпускная цена							**2711054**		**2711054**	
			Сметная стоимость оборудования			2711054		2711054					
304	**53**	**Тпрайс**	**Вентилятор КВП 60-30-4D**	**шт**	**1**	**269457,58**		*2711054*					
								269458		**269458**		**291015**	
305	**54**	**Тпрайс**	**Компактная приточная установка в комплекте (вентилятор ВКП 60-35-4D, электронагреватель ЕО-60-35/36, кассета сменная фильтрующая для ФЯГ 60-35 EU3, клапан воздушный АВК 600х350, модуль шкаф автоматики в сборе)**	**к-т**	**1**	**2711053,57**		**2711054**			**21557**		
			Отпускная цена							**2711054**		**2711054**	
			Сметная стоимость оборудования			2711054		2711054					
306	**55**	**Тпрайс**	**Вентилятор КВП 60-30-4D**	**шт**	**1**	**269457,58**		*2711054*					
								269458		**269458**		**291015**	
307	**56**	**Тпрайс**	**Компактная приточная установка в комплекте (вентилятор ВКП 60-35-4D, электронагреватель ЕО-60-35/30, кассета сменная фильтрующая для ФЯГ 60-35 EU3, клапан воздушный АВК 600х350, модуль шкаф автоматики в сборе)**	**к-т**	**1**	**2611053,26**		**2611053**			**21557**		
			Отпускная цена							**2611053**		**2611053**	
			Сметная стоимость оборудования			2611053		2611053					
308	**57**	**Тпрайс**	**Вентилятор КВП 40-20-4D**	**шт**	**1**	**97635,76**		*2611053*					
								97636		**97636**		**105447**	
309	**58**	**Тпрайс**	**Компактная приточная установка в комплекте (вентилятор ВКП 60-35-4D, электронагреватель ЕО-60-35/36, кассета сменная фильтрующая для ФЯГ 60-35 EU3, клапан воздушный АВК 600х350, модуль шкаф автоматики в сборе)**	**к-т**	**1**	**2711053,57**		**2711054**			**7811**		
			Отпускная цена							**2711054**		**2711054**	
			Сметная стоимость оборудования			2711054		2711054					
310	**59**	**Тпрайс**	**Вентилятор КВП 60-30-4D**	**шт**	**1**	**269457,58**		*2711054*					
								269458		**269458**		**291015**	
311	**60**	**Тпрайс**	**Вентилятор ВКК 315М**	**шт**	**1**	**72577,38**		**72577**		**72577**	**21557**		
												78383	
312	**61**	**Тпрайс**	**Вентилятор ВКК 160М**	**шт**	**1**	**40006,64**		**40007**		**40007**	**5806**		
												43208	
											3201		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
313	62	Тпрайс	Вентилятор ВКК 160М	шт	1	40006,64		40007		40007		43208	
314	63	Тпрайс	Вентилятор ВКК 160М	шт	1	40006,64		40007		40007	3201	43208	
315	64	Тпрайс	Вентилятор ВКК 160М	шт	1	40006,64		40007		40007	3201	43208	
316	65	Тпрайс	Вентилятор ВКК 200М	шт	1	59678,06		59678		59678	3201	64452	
317	66	Тпрайс	Вентилятор ВКК 160М	шт	1	40006,64		40007		40007	4774	43208	
318	67	Тпрайс	Вентилятор ВКК 200М	шт	1	59678,06		59678		59678	3201	64452	
319	68	Тпрайс	Вентилятор ВКК 160М	шт	1	40006,64		40007		40007	4774	43208	
320	69	Тпрайс	Вентилятор ВКК 160М	шт	1	40006,64		40007		40007	3201	43208	
321	70	Тпрайс	Вентилятор ВКК 160М	шт	1	40006,64		40007		40007	3201	43208	
322	71	Тпрайс	Вентилятор ВКК 250М	шт	1	61290,47		61290		61290	3201	66193	
323	72	Тпрайс	Вентилятор ВКК 125М	шт	1	30654,66		30655		30655	4903	33107	
324	73	Тпрайс	Вентилятор ВКК 125М	шт	1	30654,66		30655		30655	2452	33107	
325	74	Тпрайс	Вентилятор ВКК 125М	шт	1	30654,66		30655		30655	2452	33107	
326	75	Тпрайс	Вентилятор ВКК 160М	шт	1	40006,64		40007		40007	2452	43208	
327	76	Тпрайс	Вентилятор ВКК 250М	шт	1	61290,47		61290		61290	3201	66193	
328	77	Тпрайс	Вентилятор ВКК 250М	шт	1	61290,47		61290		61290	4903	66193	
329	78	Тпрайс	Канальная система очистки воздуха Азролайф кфу2-150-8000	шт	1	21236607,14		21236607		21236607	4903	22935536	
330	79	Тпрайс	Вентилятор ВКК 60-30-4Е	шт	1	269457,59		269458		269458	1698929	291015	
331	80	Тпрайс	Вентилятор ВКК 160М	шт	1	40006,64		40007		40007	21557	43208	
332	81	Тпрайс	Вентилятор ВКК 160М	шт	1	40006,64		40007		40007	3201	43208	
333	82	Тпрайс	Вентилятор ВКК 250М	шт	1	61290,47		61290		61290	3201	66193	
334	83	Тпрайс	Вентилятор ВКК 250М	шт	1	61290,47		61290		61290	4903	66193	
335	84	Тпрайс	Вентилятор ВКК 250М	шт	1	61290,47		61290		61290	4903	66193	
336	85	Тпрайс	Вентилятор ВКК 250М	шт	1	61290,47		61290		61290	4903	66193	
337	86	Тпрайс	Вентилятор ВКК 160М	шт	1	40006,64		40007		40007	4903	43208	
338	87	Тпрайс	Вентилятор ВКК 250М	шт	1	61290,47		61290		61290	3201	66193	
339	88	Тпрайс	Вентилятор ВКК 125М	шт	1	30654,66		30655		30655	4903	33107	
340	89	Тпрайс	Вентилятор ВКК 125М	шт	1	30654,66		30655		30655	2452	33107	
341	90	Тпрайс	Вентилятор ВКК 125М	шт	1	30654,66		30655		30655	2452	33107	
342	91	Тпрайс	Вентилятор ВКК 200М		1	59678,06		59678		59678	2452	64452	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							4774		
343	92	Тпрайс	Вентилятор ВКК 125М		1	30654,66		30655		30655		33107	
				шт							2452		
344	93	Тпрайс	Канальная система очистки воздуха Азролайф кфу2-150-8000		1	21236607,14		21236607		21236607		22935536	
				шт							1698929		
			итого									62195560	
			ИТОГО:					73184577	151565	55096894	3334447	81571450	
								4570731	60452	13355268	5053065		
			Стоимость оборудования, всего							13355268			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1364324					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									82935774	
			Итого на 2023год к=1,079									89487700	
			Итого со скидкой К=0,95									85013315,00	
			НДС			12 %		10201597,8					
			Итого с НДС									95214912,8	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИН 980940003277

Директор **Алиаскаров Ч.Б.**

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Костанайской области

БИН 150741018479

Директор **Копжасаров Б.Г.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Кокшетау-2015" **Мизев С.Ю.**

KZ48VJE00044438 от 28.01.2013

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Директор ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц." **Жаханов Ф.Б.**

Государственная лицензия № 14015527 от 15.10.2014г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Филиал РГП на ХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт системы вентиляции административно-лабораторного корпуса Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗРК по Костанайской области по адресу: город Костанай, проект Аль-Фараби,113

Объект : Капитальный ремонт системы вентиляции административно-лабораторного корпуса Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗРК по Костанайской области по адресу: город Костанай, проект Аль-Фараби,113

Договор подряда (контракт) № 385 от 02.05.2023

Акт выполненных работ № 1-2

за **август 2023** (месяц, год) на **Отделочные работы** по смете 02-01-02

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Демонтажные работы										
1	1	Е11-150108-1401 к=0,8	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж	$м^2$	120,3	1959,98	213,71	235786	25709	0	159894	427334	
						1746,27	99,74	210076	11999		31654		
2	2	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 25 к=0,8	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Демонтаж	$м^2$ потолка	172,4	1721,52	20,64	296790	3559	0	212164	549670	
						1700,88	8,34	293232	1438		40716		
3	3	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	$м^2$	121,6	2734,94	213,86	332569	26005	0	232186	609935	
						2521,08	130,9	306563	15917		45180		
4	4	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	40	170		6800			544	7344	
5	5	С3412-102-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	160	82		13120			1050	14170	
6	6	С3412-102-0206	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	240	49		11760			941	12701	
			Проемы										
7	7	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	121,6	3564,85	314,76	433486	38275	194438	158225	639048	
						1651,09	156,12	200773	18984		47337		
8	8	С1223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	121,6	32647,68		3969958		3969958		4287554	
9	9	Е12-130101-0511	Смена стеклопакета на сэндвич с отверстиями	$м^2$ остекления	20,62	2746,87	17,55	56640	362	6198	317597		
10	10	С1217-402-0111	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 24	$м^2$	20,62	2428,69	9,03	50080	186		36192	100259	
11	11	С291-111-1112	Сэндвич-панель 20 мм	$м^2$	20,62	12738,96		-262677		-262677	7427		
12	12	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	64,6	8322,32		171606		171606	-21014	-283691	
13	13	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	22,75	4352,92	9,17	281199	592	256182	13729	185335	
						378,09	4,39	24425	284		17789	322908	
						5516,74	27,73	125506	631	81868	23919		
						1890,43	6,82	43007	155		31077	169110	
											12527		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м³ изоляции	5,472	36378,44	2846,24	199063	15575	4285	134101	359817	
						32749,2	1288,06	179204	7048		26653		
15	15	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м²	5,90976	19969		118012		118012		127453	Казахстан
											9441		
16	16	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	106,4	2593,08	35,2	275904	3745	94753	128661	436930	
						1667,34	12,13	177405	1291		32365		
17	17	Е11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	106,4	448,43	4,54	47713	483	18073	21155	74377	
						274,03	2,11	29157	225		5509		
			Отделочные работы										
18	18	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м²	120,3	9280,59	267,15	1116455	32138	821721	199869	1421630	
						2182,84	124,69	262596	15000		105306		
19	19	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 25 поз.19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м² потолка	172,1	4319,67	25,8	743415	4440	373073	264742	1088810	
						2126,1	10,42	365902	1793		80653		
20	20	Е11-150206-0207 поз.20	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	172,1	1063,37	3,03	183006	522	34207	106882	313078	
						861,58	0,98	148278	169		23190		
21	21	Е11-150405-0106 поз.21	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	172,1	747,17	5,59	128588	962	38771	64297	208315	
						516,3	2,59	88855	446		15430		
22	22	С1261-201-0336 поз.22	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	2,37498	170		404		404		437	
											33		
23	23	Е11-150206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	178	824,23	7,8	146713	1388	54237	65935	229660	
						511,73	2,74	91086	488		17012		
24	24	Е11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	178	670,16	5,59	119288	995	36643	59120	192681	
						458,71	2,59	81650	461		14273		
			Прочие										
25	25	Е12-030101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,12694	284165,83	3246,85	36072	412	314	25569	66572	
						278446,17	1317,46	35346	167		4931		
26	26	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11002	479350		52738		52738		56957	Казахстан
											4219		
27	27	С1214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01692	414392		7012		7012		7573	
											561		
28	28	С1261-102-0248	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м²	1,82	1777		3234		3234		3493	
											259		
29	29	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	18	783		14094		14094		15222	Казахстан
											1128		
30	30	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,09	24165		2175		2175		2349	Казахстан
											174		
31	31	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	3,1735	125,45	4,02	398	13	152	170	614	
						73,68	0,48	234	2		46		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	3,1735	101,9	2,93	323	9	177	100	457	
						43,04	0,48	137	2		34		
33	33	Е12-110103-0404	Основание под штукатурку обертывание балок металлической сеткой. Устройство	м^2	1,02	2283,61	3,48	2329	4	1958	266	2803	
						360,97	1,57	368	2		208		
34	34	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м^3 изоляции	0,8	38941,18	2846,24	31153	2277	2677	19605	54819	
						32749,2	1288,06	26199	1030		4061		
35	35	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м^3	0,864	19969		17253		17253		18633	Казахстан
			Итого								1380		
			НУЛЕВАЯ СМЕТА № 1									11724357	
36	10	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м^2	9,345	9280,59	267,15	86727	2496	63832	15526	110433	
			Итого			2182,84	124,69	20399	1165		8180		
			ИТОГО:									110433	
			В том числе :					9004612	160180	6113132	1953525	11834790	
			Стоимость оборудования, всего					2634972	77222		876653		
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Непредвиденные работы и затраты							0			
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		236696		0			
			Итого на 2023год к=1,079									12071486	
			Итого со скидкой К=0,95									13025133,000	
			НДС									12373876,35	
			Итого с НДС			12 %		1484865,17				13858741,52	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЖилСтройСервис-98"
БИН 980940003277
Директор Алиаскаров Ч.Б.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Костанайской области
БИН 150741018479
Директор Копжасаров Б.Г.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Кокшетау-2015"
KZ48VJE00044338(от 24.01.2013
Мизев С.Ю.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Директор ТОО "Павлодарский проектный и.ц."
Государственная лицензия № 14015527 от 15.10.2014г.
Жауханов Ф.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Филиал РГП на ХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт системы вентиляции административно-лабораторного корпуса Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗРК по Костанайской области по адресу: город Костанай, проект Аль-Фараби,113

Объект : Капитальный ремонт системы вентиляции административно-лабораторного корпуса Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗРК по Костанайской области по адресу: город Костанай, проект Аль-Фараби,113

Договор подряда (контракт) № 385 от 02.05.2023

Акт выполненных работ № 1-3

за август 2023 **(месяц, год) на** Силовое оборудование **по смете 02-01-03**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ДО 1000В										
1	1	Ц13-080304-0501 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	2058,92	0	2059	0	16	1471	3812	
						2042,66	0	2043	0		282		
2	2	С1247-204-3419	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 160А 35кА	шт.	1	16855		16855		16855		18203	
											1348		
3	3	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6222,98	1971,55	6223	1972	166	3493	10493	
						4085,32	766,88	4085	767		777		
4	4	С1247-201-0905	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41	шт.	1	10685		10685		10685		11540	
											855		
5	5	Ц13-080304-0501 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	15	2058,92	0	30884	0	244	22061	57181	
						2042,66	0	30640	0		4236		
6	6	С1247-204-3418	Выключатель автоматический типа ВА88 33 3Р 125А 35кА	шт.	1	17021		17021		17021		18383	
											1362		
7	7	С1247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"	шт.	3	7334		22002		22002		23762	
											1760		
8	8	С1247-204-1833	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 63А 10 кА "С"	шт.	1	7334		7334		7334		7921	
											587		
9	9	С1247-204-1832	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"	шт.	1	7334		7334		7334		7921	
											587		
10	10	С1247-204-0616	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	722		722		722		780	
											58		
11	11	С1247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	5	658		3290		3290		3553	
											263		
12	12	С1247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	710		710		710		767	
											57		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1247-204-0607	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 4А 4,5 кА "В"	шт.	1	857		857		857		926	
14	14	С293-333-0001	Расцепитель независимый РН-125/160 (РН-32/33) ЕК	шт	1	5160,18		5160		5160	69	5573	
15	15	Ц13-080304-0501 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	41	2058,92	0	84416	0	667	413		
						2042,66	0	83749	0		60299	156292	
16	16	С1247-208-0201	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	36	8718		313848		313848	11577	338956	
17	17	С1247-208-0202	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	5	10579		52895		52895	25108	57127	
			ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								4232		
18	18	С1247-202-0403	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-01, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	шт.	39	347		13533		13533		14616	
			КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								1083		
19	19	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1404	275,48	2,58	386774	3622	12425	267013	706090	
						264,05	0,09	370726	126		52303		
20	20	С1243-106-0914	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х70 (мк)-0,66	км	0,005	18561834		92809		92809	7425	100234	Казахстан
21	21	С1243-106-0907	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66	км	0,251	9128051		2291141		2291141	183291	2474432	Казахстан
22	22	С1243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,066	5840912		385500		385500	30840	416340	Казахстан
23	23	С1243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,081	3620918		293294		293294	23464	316758	Казахстан
24	24	С1243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,04	956170		38247		38247	3060	41307	Казахстан
25	25	С1243-106-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,04	1317184		52687		52687	4215	56902	Казахстан
26	26	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,921	574495		529110		529110	42329	571439	Казахстан
			ПРОЧИЕ										
27	27	Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1404	256,39	1,54	359972	2162	0	257622	666701	
			ИТОГО:			254,85	0	357809	0		49407		
								5025361	7756	4168553	611959	6088309	
			В том числе :					849052	893		450988		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**121766**				**6210075**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6700671**	
			Итого на 2023год к=1,079									**6365637,45**	
			Итого со скидкой К=0,95									**7129513,94**	
			НДС			**12 %**		**763876,49**					
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"
БИИ 980940003277
Директор **Алиаскаров Ч.Б.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Костанайской области
БИИ 150741018479
директор
Копжасаров Б.Г.

Место печати (при наличии)

Эксперт ТОО "Кокшетау-2015"
KZ48VJE00044438 от 28.01.2013 **Мизев С.Ю.**

Директор ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц." **Кауханов Ф.Б.**
Государственная лицензия № 14015527 от 15.10.2014г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Филиал РГП на ХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Подрядчик : ТОО "ЖилСтройСервис-98"

Стройка : Капитальный ремонт системы вентиляции административно-лабораторного корпуса Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗРК по Костанайской области по адресу: город Костанай, проект Аль-Фараби,113

Объект : Капитальный ремонт системы вентиляции административно-лабораторного корпуса Филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗРК по Костанайской области по адресу: город Костанай, проект Аль-Фараби,113

Договор подряда (контракт) № 385 от 02.05.2023

Акт выполненных работ №2-2

за август 2023 (месяц, год) - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-- БЕЗ ОПЛАТЫ

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м^2	77,155	9280,59	267,15	716044	20612	527015	128187	911769	
						2182,84	124,69	168417	9620		67538		
2	2	Е12-120101-1604 Изм. и доп. вып. 27	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м^2	747,95	597,77	5,29	447102	3957	190907	183136	680657	
						337,24	2,83	252239	2117		50419		
3	3	Е11-210301-0101	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	150	524,24	3,39	78636	509	6859	51363	140399	
						475,12	0,46	71268	69		10400		
4	4	С1243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,153	244050		37340		37340		40327	Казахстан
											2987		
5	5	Ц13-080305-0319 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	40	1997,68	22,48	79907	899	1877	55810	146574	
						1928,28	9,55	77131	382		10857		
6	6	С1247-102-0104	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	40	5392		215680		215680		232934	
											17254		
7	7	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	15	262,87	2,15	3943	32	0	2830	7315	
						260,72	1,32	3911	20		542		
8	8	Е12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	150	35	0	5250	0	0	3780	9753	
						35	0	5250	0		723		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					1583902	26009	979678	425106	2169728	
			В том числе :					578216	12208		160720		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты							0			
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		43395					
												2213123	
			Итого на 2023год к=1,079										
												2387960	
			Итого со скидкой К=0,95										
			НДС									2268562,00	
			Итого с НДС			12 %		272227,44					
												2540789,44	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИИ 980940003277

Директор **Алиаскаров Ч.Б.**

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Костанайской области

БИИ 150741018479

Директор **Копжасаров Б.Г.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Кокшетау-2015" **Мизев С.Ю.**

КЗ48УТК00044438 от 28.01.2013

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Директор ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц." **Жауханов Ф.Б.**

Государственная лицензия № 14015527 от 15.10.2014г.