Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РСП ЭТАЛОН" , БИН/ИИН 001040000379 г.Алматы, Улица Майбороды, 29**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция административного здания с сейсмоусилением, г.Алматы, Бостандыкский район ул.Ауэзова, 82."**
наименование, адрес

Объект : **Реконструкция административного здания с сейсмоусилением, г.Алматы, Бостандыкский район ул.Ауэзова, 82**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№40** от **13.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ

№1

за сентябрь 2020 года
на 1-1 Демонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	№ п/п сметной позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	166	1593,46	61,57	264514	10221	--	186863	487487
			НР - 72%; СП - 8%			1531,89	31,56	254293	5239		36110	
2	3	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 примен.	Бетонные подоконники толщиной 20 мм. Демонтаж	м2 стяжки	279,3	256,53	18,05	71650	5041	--	65209	147808
			НР - 94%; СП - 8%			238,49	9,89	66609	2762		10949	
3	4	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные пластиковые в зданиях каменных. Снятие	м2	8,16	1090,26	--	8896	--	--	6405	16526
			НР - 72%; СП - 8%			1090,26	--	8896	--		1224	
4	5	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	221	2374,68	124,26	524804	27461	--	367879	964098
			НР - 72%; СП - 8%			2250,42	61,54	497344	13599		71415	
5	6	Е12-180101-2601 1218-0101-2601 РСНБ РК 2015	Ворота. Разборка	м2 забора	10,8	170,89	--	1846	--	--	1329	3428
			НР - 72%; СП - 8%			170,89	--	1846	--		254	
6	7	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	1156,66	40,94	--	47356	--	--	34096	87969
			НР - 72%; СП - 8%			40,94	--	47356	--		6516	
7	8	Е12-070101-0202 1207-0101-0202 РСНБ РК 2015	Полы из щитового паркета. Разборка покрытия	м2	398,93	455,87	15,50	181860	6182	--	128986	335714
			НР - 72%; СП - 8%			440,37	8,70	175678	3469		24868	
8	9	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	535,1	940,22	33,31	503112	17823	--	356609	928499
			НР - 72%; СП - 8%			906,91	18,69	485289	10002		68778	
9	10	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1753,3	126,70	3,01	222147	5272	--	158280	410862
			НР - 72%; СП - 8%			123,70	1,69	216875	2959		30434	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	11	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж	м2 стяжки	3387,33	259,38	18,44	878613	62467	--	798670	1811466
			НР - 94%; СП - 8%			240,94	9,89	816146	33503		134183	
11	12	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Демонтаж. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3387,33	9,22	6,25	31246	21158	--	19897	55234
			НР - 94%; СП - 8%			2,98	3,27	10087	11080		4091	
12	13	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	393,01	881,93	59,43	346607	23356	--	241219	634852
			НР - 72%; СП - 8%			822,50	29,96	323251	11776		47026	
13	14	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из декоративных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	86,07	102,58	5,87	8829	505	--	6185	16215
			НР - 72%; СП - 8%			96,71	3,10	8324	267		1201	
14	15	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки из ДВП. Разборка	м2 перегородок	128,1	2043,11	210,34	261723	26944	--	178647	475600
			НР - 72%; СП - 8%			1832,78	104,16	234779	13343		35230	
15	16	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	828	102,58	5,87	84936	4859	--	59504	155994
			НР - 72%; СП - 8%			96,71	3,10	80077	2567		11555	
16	17	Е11-080401-0301 1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Демонтаж	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3256,02	1047,89	82,17	3411939	267562	--	2987916	6911843
			НР - 93%; СП - 8%			965,71	21,02	3144378	68435		511988	
17	18	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей внутренних	м2	5914,31	247,83	--	1465715	--	--	1231201	2912669
			НР - 84%; СП - 8%			247,83	--	1465715	--		215753	
18	19	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты банные остекленные. Снятие	м2	11,6	550,85	21,51	6390	250	--	4522	11785
			НР - 72%; СП - 8%			529,34	12,07	6140	140		873	
19	20	Е12-040101-0302 1204-0101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки Армстронг	м2 подшивки	746,77	162,70	2,08	121500	1555	--	86989	225168
			НР - 72%; СП - 8%			160,62	1,17	119946	872		16679	
20	21	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	374	207,23	1,85	77503	692	--	55584	143734
			НР - 72%; СП - 8%			205,38	1,04	76811	388		10647	
21	22	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	766	63,42	--	48582	--	--	34979	90245
			НР - 72%; СП - 8%			63,42	--	48582	--		6685	
22	23	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	3600	27,58	--	99304	--	--	71499	184467
			НР - 72%; СП - 8%			27,58	--	99304	--		13664	
23	24	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Слаботочные приборы. Демонтаж	шт.	230	63,42	--	14587	--	--	10503	27097
			НР - 72%; СП - 8%			63,42	--	14587	--		2007	
24	25	Е12-170101-0706 1217-0101-0706 РСНБ РК 2015	Электрощик. Демонтаж	шт.	55	335,46	1,62	18451	89	--	13256	34243
			НР - 72%; СП - 8%			333,85	0,91	18362	50		2537	
25	26	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Проводка слаботочная. Демонтаж	м	3000	27,58	--	82753	--	--	59582	153722
			НР - 72%; СП - 8%			27,58	--	82753	--		11387	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	27	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	360	104,92	0,23	37772	83	--	27169	70137
			НР - 72%; СП - 8%			104,69	0,13	37689	47		5195	
27	28	Е12-170101-0706 1217-0101-0706 РСНБ РК 2015	Электрический распределительный шкаф. Демонтаж	шт.	7	335,46	1,62	2348	11	--	1687	4358
			НР - 72%; СП - 8%			333,85	0,91	2337	6		323	
28	29	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	30	835,35	6,71	25061	201	--	17980	46484
			НР - 72%; СП - 8%			828,64	3,76	24859	113		3443	
29	30	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	21	671,89	6,01	14110	126	--	10119	26167
			НР - 72%; СП - 8%			665,87	3,37	13983	71		1938	
30	31	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	832,9	462,72	3,17	385397	2641	27098	256852	693628
			НР - 72%; СП - 8%			427,01	1,30	355658	1081		51380	
31	32	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	111	1094,12	7,40	121448	822	--	87183	225321
			НР - 72%; СП - 8%			1086,72	4,15	120626	461		16690	
32	34	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Ящики и краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж	кран	5	3135,91	49,31	15680	247	12643	2825	19985
			НР - 98%; СП - 8%			558,00	18,60	2790	93		1480	
33	35	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	245,4	1012,98	7,70	248584	1891	15771	166860	448680
			НР - 72%; СП - 8%			941,00	3,37	230922	828		33236	
34	36	Е12-150103-0302 1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	15,3	535,25	17,35	8189	265	--	5812	15122
			НР - 72%; СП - 8%			517,90	9,74	7924	149		1120	
35	37	Е12-090101-0501 1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные хромированные. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	42,8	580,36	1,22	24839	52	1951	16442	44583
			НР - 72%; СП - 8%			533,54	--	22836	--		3302	
36	38	Е12-090101-0601 1209-0101-0601 РСНБ РК 2015	Поручни. Разборка прямой части	м поручня	41,5	111,27	--	4618	--	--	3325	8578
			НР - 72%; СП - 8%			111,27	--	4618	--		635	
37	39	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Ступени и площадки из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	203,5	940,22	33,31	191335	6778	--	135619	353111
			НР - 72%; СП - 8%			906,91	18,69	184557	3804		26156	
38	40	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Ступени и площадки цементные. Разборка покрытия	м2	203,5	2085,97	642,59	424495	130768	--	258511	737646
			НР - 72%; СП - 8%			1443,38	320,96	293727	65316		54640	
39	41	Е12-150101-0309 1215-0101-0309 РСНБ РК 2015	Прибор учета диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	1	1153,42	28,06	1153	28	--	820	2132
			НР - 72%; СП - 8%			1125,37	13,90	1125	14		158	
40	42	Е12-150101-0303 1215-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки, трубы, крепления, приборы учета и т.п. диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	1	660,83	15,73	661	16	--	471	1222
			НР - 72%; СП - 8%			645,11	8,83	645	9		91	
41	43	Ц13-030501-0108 1303-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 6, высота шахты 18 м. Демонтаж оборудования	лифт	1	427614,27	9102,24	427614	9102	1226	255741	738024

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 61%; СП - 8%			417285,90	1961,75	417286	1962		54668	
42	44	Ц13-030402-0101 1303-0402-0101 РСНБ РК 2015	Очистка лифтовой шахты от оборудования на 6 этажей. Демонтаж оборудования	т	1	109914,20	54986,18	109914	54986	10558	39324	161178
			НР - 61%; СП - 8%			44370,00	20096,02	44370	20096		11939	
43	48	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	1100	2327,52	--	2560267	--	--	1843392	4755951
			НР - 72%; СП - 8%			2327,52	--	2560267	--		352293	
44	49	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	1100	657,00	--	722700	--		--	780516
			СП - 8%			--	--	--	--		57816	
45	50	С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1100	607,00	--	667700	--		--	721116
			СП - 8%			--	--	--	--		53416	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27080664
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12629645				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					689452			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					274501			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						69247		
			- Перевозка грузов	Тенге				1390400				
			- Накладные расходы	Тенге							10295941	
			- Сметная прибыль	Тенге							2005973	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:			1						27 080 664
			Оборудование:									-
			Итого с временными зданиями и сооружениями			1,8%			487 452			27 568 116
			Итого с зимними удорожаниями			1,34%			369 413			27 937 529
			Итого с непридвиденными затратами			2%			558 751			28 496 279
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1									28 496 279
			Итого с НДС			12%			3 419 554			31 915 833
			Итого к оплате с учетом скидки			10%						**28 724 250**

Заказчик:
Управление комфортной городской среды города Алматы
(наименование организации)

Главный специалист отдела строительства социальных объектов

Галиев С.А. _____
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Отдел сметной работы _____
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Саркулов Г.Б. _____
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сметчик технического надзора _____
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:
ТОО "РСП ЭТАЛОН" ҚЖК/РСП
(наименование организации)

Главный инженер

Шакиров С.Ш. _____
М.П (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор ТОО "ПСК Архат 2"

Ченгелбаев А.Б _____
М.П (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «02» апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РСП ЭТАЛОН" , БИН/ИИН 001040000379 г.Алматы, Улица Майбороды, 29**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция административного здания с сейсмоусилением, г.Алматы, Бостандыкский район ул.Ауэзова, 82."**
наименование, адрес

Объект : **Реконструкция административного здания с сейсмоусилением, г.Алматы, Бостандыкский район ул.Ауэзова, 82**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№40** от **13.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
№2

за сентябрь 2020 года
на 2-1 Усиление здания

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	№ п/п сметной позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Усиление колон									
1	18	Е11-460101-0701 1146-0101-0701 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами	т усиления	7,6360942	86905,65	18921,44	663620	144486	36290	453150	1206111
						63231,84	7414,74	482844	56620		89342	
2	9	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	7,6360942	226291,00	--	1727979	--	1727979	--	1866218
						--	--	--	--		138238	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3072329
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				482844				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					144486			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56620			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1764269		
			- Накладные расходы	Тенге							453150	
			- Сметная прибыль	Тенге							227580	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:			1						3 072 329
			Оборудование:									
			Итого с временными зданиями и сооружениями			1,8%			55 302			3 127 631
			Итого с зимними удорожаниями			1,34%			41 910			3 169 541
			Итого с непридвиденными затратами			2%			63 391			3 232 932

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1									3 232 932
			Итого с НДС			12%			387 952			3 620 884
			Итого к оплате с учетом скидки			10%						**3 258 795**

Заказчик:
Управление комфортной городской среды города Алматы
(наименование организации)

Главный специалист отдела строительства социальных объектов

Галиев С.А. _____
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Отдел сметной работы _____
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Саркулов Г.Б. _____
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сметчик технического надзора _____
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:
ТОО "РСП "ЭТАЛОН"
(наименование организации)

Главный инженер

Шакиров С.Ш. _____
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор ТОО "ПСК Архат 2"

Чепелбаев А.Б. _____
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «02» апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РСП ЭТАЛОН" , БИН/ИИН 001040000379 г.Алматы, Улица Майбороды, 29**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция административного здания с сейсмоусилением, г.Алматы, Бостандыкский район ул.Ауэзова, 82."**
наименование, адрес

Объект : **Реконструкция административного здания с сейсмоусилением, г.Алматы, Бостандыкский район ул.Ауэзова, 82**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№40** от **13.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ

№3

за сентябрь 2020 года
на 2-2 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	№ п/п сметной позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки									
1	4	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	164,8	22806,60	500,73	3758528	82520	2582254	1038096	5180355
						6636,86	136,40	1093754	22479		383730	
2	5	Е11-100402-0105 1110-0402-0105 РСНБ РК 2015	Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм в зданиях промышленных предприятий. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	733,5	8038,50	75,14	5896241	55114	3132708	2460701	9025497
						3692,46	35,03	2708419	25693		668555	
3	6	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1082,3	423,00	--	457813	--	457813	--	494438
						--	--	--	--		36625	
4	7	С122-030201-0205 2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	120,5	534,00	--	64347	--	64347	--	69495
						--	--	--	--		5148	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	8	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	76,7	2153,69	15,15	165188	1162	77736	78103	262754
						1125,04	6,40	86290	491		19463	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10342117	138796	6314858	3576900	15032539
								3888464	48662	--	1113521	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10342117				
		Материалы		Тенге				5792698				
		Всего заработная плата		Тенге					3937126			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				522160				
			Накладные расходы	Тенге				3576900				
			Сметная прибыль	Тенге				1113521				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15032539				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2676
			Сметная заработная плата	Тенге					3937126			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15032539				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2676
			Сметная заработная плата	Тенге					3937126			
			РАЗДЕЛ 2.Наружняя отделка									
6	33	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	1369,4	2977,02	17,70	4076726	24235	1750477	1845540	6396047
						1681,04	3,59	2302014	4912		473781	
7	34	Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	1369,4	1969,44	12,62	2696950	17277	1335162	1028765	4023772
						981,83	6,67	1344511	9127		298057	
8	35	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	1369,4	820,29	2,84	1123302	3896	476277	515813	1770245
						469,64	1,20	643129	1637		131129	
9	36	С121-060901-1601 2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	Панели фасадные алюминиевые (кассетные)	м2	1369,4	9014,00	--	12343772	--	12343772	--	13331273
						--	--	--	--		987502	
10	37	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности гранитной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	175,8	7086,86	95,19	1245871	16734	110779	898828	2316275
						6361,54	29,45	1118358	5177		171576	
11	38	С122-010101-0303 2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	184,59	11068,00	--	2043042	--	2043042	--	2206485
						--	--	--	--		163443	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23529662	62141	18059509	4288946	30044097
								5408013	20852	--	2225488	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				11185891				
		Материалы		Тенге				3672694				
		Всего заработная плата		Тенге					5428865			
		Местные материалы		Тенге				2043042				
			Накладные расходы	Тенге				4288947				
			Сметная прибыль	Тенге				1237987				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16712824				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3822
			Сметная заработная плата	Тенге					5428865			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12343772				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12343772				
			Сметная прибыль	Тенге				987502				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13331273				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				30044098				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3822
			Сметная заработная плата	Тенге					5428865			
			РАЗДЕЛ 3.Витраж									
12	39	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	275,6	8178,57	110,90	2254014	30563	13745	1533366	4090370
						8017,80	45,59	2209706	12563		302990	
13	40	С121-090304-0101 2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	275,6	24952,00	--	6876771	--	6876771	--	7426913
	41					--	--	--	--		550142	
14		С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	138	1422,00	--	196236	--	196236	--	211935
						--	--	--	--		15699	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9327021	30563	7086752	1533366	11729218
								2209706	12563	--	868831	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				196236				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				196236				
			Сметная прибыль	Тенге				15699				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				211935				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9130785				
		Материалы		Тенге				13745				
		Всего заработная плата		Тенге					2222269			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6876771				
			Накладные расходы	Тенге				1533366				
			Сметная прибыль	Тенге				853132				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11517282				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1426
			Сметная заработная плата	Тенге					2222269			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11729217				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1426
			Сметная заработная плата	Тенге					2222269			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4.Окна									
15	42	Е11-090403-0104 1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	244,8	14591,97	1331,59	3572113	325974	1744511	1098405	5044159
						6134,10	368,72	1501628	90263		373641	
16	43	С121-090301-0212 2109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	244,8	37418,00	--	9159926	--	9159926	--	9892721
						--	--	--	--		732794	
17	44	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	72,8	2264,19	182,36	164833	13276	71430	78393	262684
						1100,64	95,83	80127	6977		19458	
18	45	С121-090201-0803 2109-0201-0803 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	72,8	26166,00	--	1904885	--	1904885	--	2057276
						--	--	--	--		152391	
19	46	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	280	1422,00	--	398160	--	398160	--	430013
						--	--	--	--		31853	
20	47	Е11-100106-0803 1110-0106-0803 РСНБ РК 2015	Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема более 2 м	м2 проемов	98,5	804,29	18,47	79222	1820	25015	47505	136866
						531,85	4,03	52387	397		10138	
21	48	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	391,7	1133,00	--	443796	--	443796	--	479300
						--	--	--	--		35504	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15722935	341070	13747723	1224303	18303019
								1634141	97637	--	1355779	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2990896				
		Материалы		Тенге				96446				
		Всего заработная плата		Тенге					139887			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2746841				
			Накладные расходы	Тенге				125898				
			Сметная прибыль	Тенге				249344				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3366138				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
			Сметная заработная плата	Тенге					139887			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12732040				
		Материалы		Тенге				1744511				
		Всего заработная плата		Тенге					1591891			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9159926				
			Накладные расходы	Тенге				1098405				
			Сметная прибыль	Тенге				1106436				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14936880				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								974
			Сметная заработная плата	Тенге					1591891			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18303017				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1078
			Сметная заработная плата	Тенге					1731778			
			РАЗДЕЛ 5.Полы									
			на отм.3,570									
			Тип П7									
22	66	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 80мм)	м2 стяжки	310	753,73	30,74	233656	9528	99642	121821	383915
						401,57	16,48	124486	5110		28438	
23	67	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	310	1083,05	62,46	335744	19364	297917	26887	391642
						59,56	32,71	18463	10140		29010	
			Тип П8									
24	72	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 85мм)	м2 стяжки	36,4	753,73	30,74	27436	1119	11700	14304	45079
						401,57	16,48	14617	600		3339	
25	73	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	36,4	1173,30	67,67	42708	2463	37896	3420	49818
						64,52	35,44	2349	1290		3690	
			Тип П10									
26	80	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 85мм)	м2 стяжки	202	753,73	30,74	152253	6209	64927	79380	250164
						401,57	16,48	81117	3330		18531	
27	81	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	202	1173,30	67,67	237006	13669	210304	18980	276465
						64,52	35,44	13033	7158		20479	
			Тип П6									
28	84	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 15мм)	м2 стяжки	50	753,73	30,74	37686	1537	16071	19648	61922
						401,57	16,48	20078	824		4587	
29	85	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. исключить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	50	-90,25	-5,21	-4513	-260	-4005	-361	-5264
						-4,96	-2,73	-248	-136		-390	
			на отм.7,140									
			Тип П7									
30	90	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 80мм)	м2 стяжки	127	753,73	30,74	95724	3903	40822	49907	157281
						401,57	16,48	50999	2094		11650	
31	91	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	127	1083,05	62,46	137547	7933	122050	11015	160447
						59,56	32,71	7564	4154		11885	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тип П8									
32	96	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 85мм)	м2 стяжки	33	753,73	30,74	24873	1014	10607	12968	40868
						401,57	16,48	13252	544		3027	
33	97	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	33	1173,30	67,67	38719	2233	34357	3101	45165
						64,52	35,44	2129	1169		3346	
			Тип П10									
34	103	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 85мм)	м2 стяжки	352	753,73	30,74	265313	10819	113142	138325	435929
						401,57	16,48	141352	5803		32291	
35	104	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	352	1173,30	67,67	413001	23819	366470	33074	481761
						64,52	35,44	22712	12473		35686	
			Тип П6									
36	109	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 15мм)	м2 стяжки	50	753,73	30,74	37686	1537	16071	19648	61922
						401,57	16,48	20078	824		4587	
37	110	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. исключить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	50	-90,25	-5,21	-4513	-260	-4005	-361	-5264
						-4,96	-2,73	-248	-136		-390	
			на отм.10,710									
			Тип П7									
38	115	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 80мм)	м2 стяжки	112	753,73	30,74	84418	3442	36000	44013	138705
						401,57	16,48	44976	1846		10274	
39	116	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	112	1083,05	62,46	121301	6996	107634	9714	141496
						59,56	32,71	6671	3663		10481	
			Тип П8									
40	121	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 85мм)	м2 стяжки	33	753,73	30,74	24873	1014	10607	12968	40868
						401,57	16,48	13252	544		3027	
41	122	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	33	1173,30	67,67	38719	2233	34357	3101	45165
						64,52	35,44	2129	1169		3346	
			Тип П10									
42	128	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 85мм)	м2 стяжки	402	753,73	30,74	302999	12356	129213	157974	497851
						401,57	16,48	161430	6627		36878	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	129	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	402	1173,30	67,67	471666	27203	418525	37772	550193
						64,52	35,44	25938	14245		40755	
			Тип П6									
44	132	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 15мм)	м2 стяжки	50	753,73	30,74	37686	1537	16071	19648	61922
						401,57	16,48	20078	824		4587	
45	133	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. исключить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	50	-90,25	-5,21	-4513	-260	-4005	-361	-5264
						-4,96	-2,73	-248	-136		-390	
			на отм.14,280									
			Тип П7									
46	138	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 80мм)	м2 стяжки	126	753,73	30,74	94970	3873	40499	49514	156043
						401,57	16,48	50598	2077		11559	
47	139	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	126	1083,05	62,46	136464	7870	121090	10928	159183
						59,56	32,71	7504	4121		11791	
			Тип П8									
48	144	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 85мм)	м2 стяжки	33	753,73	30,74	24873	1014	10607	12968	40868
						401,57	16,48	13252	544		3027	
49	145	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	33	1173,30	67,67	38719	2233	34357	3101	45165
						64,52	35,44	2129	1169		3346	
			Тип П10									
50	151	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 85мм)	м2 стяжки	385,6	753,73	30,74	290638	11852	123941	151529	477541
						401,57	16,48	154845	6356		35373	
51	152	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	385,6	1173,30	67,67	452424	26093	401451	36231	527747
						64,52	35,44	24880	13664		39092	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4185567	212082	2914313	1100856	5709333
								1059165	111956	--	422912	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4185567				
			Материалы	Тенге				2914319				
			Всего заработная плата	Тенге					1171121			
			Накладные расходы	Тенге				1100854				
			Сметная прибыль	Тенге				422914				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5709334				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								972
			Сметная заработная плата	Тенге					1171121			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5709334				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								972
			Сметная заработная плата	Тенге					1171121			
			РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы									
			на отм.-3,320									
52	155	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	567,3	1355,17	7,68	768785	4357	239208	421443	1285446
						925,82	2,79	525220	1583		95218	
53	156	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	567,3	876,68	5,16	497342	2926	105526	312355	874473
						685,51	2,74	388890	1554		64776	
54	157	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1121,27	1592,78	20,09	1785938	22526	539047	985977	2993669
						1091,94	7,23	1224365	8106		221753	
55	158	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1121,27	1219,42	7,68	1367302	8611	464331	717991	2252116
						797,63	2,79	894360	3129		166823	
56	159	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1121,27	768,91	4,86	862158	5453	244929	491739	1462209
						545,61	2,58	611776	2898		108312	
			на отм.0,000									
57	160	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	133,9	1355,17	7,68	181457	1028	56461	99473	303404
						925,82	2,79	123968	374		22474	
58	161	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	133,9	876,68	5,16	117388	691	24907	73725	206402
						685,51	2,74	91790	367		15289	
59	162	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	889,69	1592,78	20,09	1417082	17874	427716	782340	2375375
						1091,94	7,23	971492	6432		175954	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	163	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	889,69	1219,42	7,68	1084908	6833	368430	569702	1786978
						797,63	2,79	709645	2483		132369	
61	164	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	889,69	768,91	4,86	684093	4327	194342	390179	1160213
						545,61	2,58	485424	2299		85942	
62	165	Е11-150107-0107 1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	84,6	5841,42	27,28	494184	2308	298057	156518	702758
						2291,00	21,62	193819	1829		52056	
			на отм.3,570									
63	166	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	133,9	1355,17	7,68	181457	1028	56461	99473	303404
						925,82	2,79	123968	374		22474	
64	167	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	133,9	876,68	5,16	117388	691	24907	73725	206402
						685,51	2,74	91790	367		15289	
65	168	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1098,96	1592,78	20,09	1750403	22078	528321	966359	2934103
						1091,94	7,23	1200004	7945		217341	
66	169	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1098,96	1219,42	7,68	1340096	8440	455091	703705	2207306
						797,63	2,79	876565	3067		163504	
67	170	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1098,96	768,91	4,86	845003	5345	240054	481955	1433115
						545,61	2,58	599604	2840		106157	
68	171	Е11-150107-0107 1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	103,29	5841,42	27,28	603360	2818	363905	191096	858013
						2291,00	21,62	236637	2233		63557	
			на отм.7,140									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	172	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	133,9	1355,17	7,68	181457	1028	56461	99473	303404
						925,82	2,79	123968	374		22474	
70	173	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	133,9	876,68	5,16	117388	691	24907	73725	206402
						685,51	2,74	91790	367		15289	
71	174	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	962,94	1592,78	20,09	1533753	19345	462931	846751	2570945
						1091,94	7,23	1051477	6962		190440	
72	175	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	879,7	1219,42	7,68	1072726	6756	364294	563305	1766913
						797,63	2,79	701676	2455		130882	
73	176	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	879,7	768,91	4,86	676412	4279	192160	385797	1147186
						545,61	2,58	479973	2274		84977	
74	177	Е11-150107-0107 1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	83,04	5841,42	27,28	485072	2265	292562	153632	689800
						2291,00	21,62	190245	1795		51096	
			на отм.10,710									
75	178	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	133,9	1355,17	7,68	181457	1028	56461	99473	303404
						925,82	2,79	123968	374		22474	
76	179	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	133,9	876,68	5,16	117388	691	24907	73725	206402
						685,51	2,74	91790	367		15289	
77	180	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1101,72	1592,78	20,09	1754800	22134	529649	968786	2941472
						1091,94	7,23	1203017	7965		217887	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	181	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1022,38	1219,42	7,68	1246713	7852	423379	654668	2053492
						797,63	2,79	815482	2853		152110	
79	182	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1022,38	768,91	4,86	786120	4972	223327	448371	1333250
						545,61	2,58	557821	2642		98759	
80	183	Е11-150107-0107 1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	68,9	5841,42	27,28	402474	1880	242744	127472	572341
						2291,00	21,62	157850	1490		42396	
			на отм.14,280									
81	184	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	55,9	1355,17	7,68	75754	429	23571	41528	126664
						925,82	2,79	51754	156		9383	
82	185	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	55,9	876,68	5,16	49007	288	10399	30779	86168
						685,51	2,74	38320	153		6383	
83	186	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	913,42	1592,78	20,09	1454879	18351	439124	803206	2438732
						1091,94	7,23	997404	6604		180647	
84	187	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	727,9	1219,42	7,68	887617	5590	301431	466102	1462017
						797,63	2,79	580596	2031		108298	
85	188	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	727,9	768,91	4,86	559691	3540	159001	319225	949229
						545,61	2,58	397150	1881		70313	
86	189	Е11-150107-0107 1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	68,9	5841,42	27,28	402474	1880	242744	127472	572341
						2291,00	21,62	157850	1490		42396	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				26083522	220334	8701745	13801245	43075548
								17161446	90111	--	3190781	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				26083522				
		Материалы		Тенге				8701742				
		Всего заработная плата		Тенге					17251557			
			Накладные расходы	Тенге				13801246				
			Сметная прибыль	Тенге				3190781				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43075549				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11766
			Сметная заработная плата	Тенге					17251557			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				43075549				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11766
			Сметная заработная плата	Тенге					17251557			
			РАЗДЕЛ 7.Ограждения лестниц									
			Лестница Л1									
87	190	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения хромированное. Монтаж	т конструкций	0,378692	130029,85	1613,22	49241	611	3622	31202	86879
						118851,00	560,18	45008	212		6435	
88	191	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные хромированные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	89,4	808,00	--	72235	--	72235	--	78014
						--	--	--	--		5779	
89	192	С123-010201-0127 2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные хромированные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,2	646,00	--	3359	--	3359	--	3628
						--	--	--	--		269	
90	193	С123-010201-0103 2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные хромированные, D 14 мм, толщина стенки 1,6 мм ГОСТ 10705-80	м	120	292,00	--	35040	--	35040	--	37843
						--	--	--	--		2803	
91	194	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0988	775,00	--	77	--	77	--	83
						--	--	--	--		6	
92	195	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,001612	283556,34	1406,34	457	2	--	415	942
						282150,00	657,60	455	1		70	
93	196	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) для закладных деталей	т	0,001612	271831,00	--	438	--	438	--	473
						--	--	--	--		35	
94	197	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,227552	399488,58	2402,58	90904	547	--	82459	187232
						397086,00	1127,00	90358	256		13869	
95	198	С121-130205-0702 2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,208	14229,00	--	2960	--	2960	--	3196
						--	--	--	--		237	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Лестница Л1									
96	199	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения хромированное. Монтаж	т конструкций	0,737081	130029,85	1613,22	95843	1189	7051	60731	169099
						118851,00	560,18	87603	413		12526	
97	200	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные хромированные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	173,95	808,00	--	140552	--	140552	--	151796
						--	--	--	--		11244	
98	201	С123-010201-0127 2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные хромированные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,1	646,00	--	6525	--	6525	--	7047
						--	--	--	--		522	
99	202	С123-010201-0103 2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные хромированные, D 14 мм, толщина стенки 1,6 мм ГОСТ 10705-80	м	234	292,00	--	68328	--	68328	--	73794
						--	--	--	--		5466	
100	203	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,1919	775,00	--	149	--	149	--	161
						--	--	--	--		12	
101	204	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,003131	283556,34	1406,34	888	4	--	806	1829
						282150,00	657,60	883	2		135	
102	205	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) для закладных деталей	т	0,003131	271831,00	--	851	--	851	--	919
						--	--	--	--		68	
103	206	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,441976	399488,58	2402,58	176564	1062	--	160161	363663
						397086,00	1127,00	175502	498		26938	
104	207	С121-130205-0702 2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,404	14229,00	--	5749	--	5749	--	6208
						--	--	--	--		460	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				750159	3415	346936	335774	1172806
								399809	1383	--	86874	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				279036				
		Всего заработная плата		Тенге					267956			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10223				
			Накладные расходы	Тенге				243840				
			Сметная прибыль	Тенге				41830				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				564707				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
			Сметная заработная плата	Тенге					267956			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				145084				
		Материалы		Тенге				10673				
		Всего заработная плата		Тенге					133236			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				91933				
			Сметная прибыль	Тенге				18961				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				255978				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
			Сметная заработная плата	Тенге					133236			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				326039				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				326039				
			Сметная прибыль	Тенге				26083				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				352122				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1172806				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
			Сметная заработная плата	Тенге					401192			
			РАЗДЕЛ 8.Входная группа. Козырек									
105	208	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Входная группа. Разборка	м3	14,9	20252,18	8889,20	301757	132449	--	197314	538998
						11362,98	4402,00	169308	65590		39926	
			Козырек Кс-1 - АР-37									
106	217	Е11-150108-1001 1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	7,7	29022,42	3574,83	223473	27526	16768	162138	416459
						23270,00	3051,05	179179	23493		30849	
107	218	С122-010101-0427 2201-0101-0427 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	3,7	25972,00	--	96096	--	96096	--	103784
						--	--	--	--		7688	
108	219	С122-010101-0526 2201-0101-0526 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	2,4	23241,00	--	55778	--	55778	--	60241
						--	--	--	--		4462	
109	220	С122-010101-0427 2201-0101-0427 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	1,6	25972,00	--	41555	--	41555	--	44880
						--	--	--	--		3324	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				718660	159975	210197	359452	1164362
								348487	89083	--	86249	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				718660				
		Материалы		Тенге				16767				
		Всего заработная плата		Тенге					437570			
		Местные материалы		Тенге				193430				
			Накладные расходы	Тенге				359452				
			Сметная прибыль	Тенге				86249				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1164361				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
			Сметная заработная плата	Тенге					437570			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1164361				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								281
			Сметная заработная плата	Тенге					437570			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								126230922
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				32109231				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1168377			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					472247			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						57382033		
			- Накладные расходы	Тенге							26220842	
			- Сметная прибыль	Тенге							9350435	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:			1						126 230 922
			Оборудование:									
			Итого с временными зданиями и сооружениями			1,8%			2 272 157			128 503 079
			Итого с зимними удорожаниями			1,34%			1 721 941			130 225 020
			Итого с непридвиденными затратами			2%			2 604 500			132 829 520
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1									132 829 520
			Итого с НДС			12%			15 939 542			148 769 063
			Итого к оплате с учетом скидки			10%						**133 892 156**

Заказчик:
Управление комфортной городской среды города Алматы
(наименование организации)

Главный специалист отдела строительства социальных объектов

Галиев С.А. _____
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Отдел сметной работы _____
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Саркулов Г.Е. _____
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сметчик технического надзора _____
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:
ТОО "РСП ЭТАЛОН"
(наименование организации)

Исполнительный директор ТОО "РСП ЭТАЛОН"

Шакиров С.Ш. _____
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор ТОО "ПСК Архат 2"

Ченгелбаев А.Б. _____
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)