Генеральный подрядчик : **ТОО "РСП ЭТАЛОН" , БИН/ИИН 001040000379 г.Алматы, Улица Майбороды, 29**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Атрикс-Строй" , БИН/ИИН 021240006160 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 58а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция административного здания с сейсмоусилением, г.Алматы, Бостандыкский район ул.Ауэзова, 82."**
наименование, адрес

Объект : **Реконструкция административного здания с сейсмоусилением, г.Алматы, Бостандыкский район ул.Ауэзова, 82**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№44/20** от **14.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ

№1

за сентябрь 2020 года

на 1-1 Демонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	№ п/п сметной позиции	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72% СП - 8%	шт.	166	1593,46 1531,89	61,57 31,56	264514 254293	10221 5239	--	186863 36110	487487
2	3	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 примен	Бетонные подоконники толщиной 20 мм. Демонтаж НР - 74% СП - 8%	м2 стяжки	279,3	256,53 238,49	18,05 9,89	71650 66609	5041 2762	--	65209 10949	147808
3	4	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные пластиковые в зданиях каменных. Снятие НР - 72% СП - 8%	м2	8,16	1090,26 1090,26	-- --	8896 8896	-- --	--	6405 1224	16526
4	5	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 74% СП - 8%	шт.	221	2374,68 2250,42	124,26 61,54	524804 497344	27461 13599	--	367879 71415	964098
5	6	Е12-180101-2601 1218-0101-2601 РСНБ РК 2015	Ворота. Разборка НР - 72% СП - 8%	м2 забора	10,8	170,89 170,89	-- --	1846 1846	-- --	--	1329 254	3428
6	7	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР - 72% СП - 8%	м	1156,66	40,94 40,94	-- --	47356 47356	-- --	--	34096 6516	87969
7	8	Е12-070101-0202 1207-0101-0202 РСНБ РК 2015	Полы из щитового паркета. Разборка покрытия НР - 72% СП - 8%	м2	398,93	455,87 440,37	15,50 8,70	181860 175678	6182 3469	--	128986 24868	335714
8	9	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР - 72% СП - 8%	м2	535,1	940,22 906,91	33,31 18,69	503112 485289	17823 10002	--	356609 68778	928499
9	10	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР - 72% СП - 8%	м2	1753,3	126,70 123,70	3,01 1,69	222147 216875	5272 2959	--	158280 30434	410862

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	11	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Демонтаж									
			НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	3387,33	259,38 240,94	18,44 9,89	878613 816146	62467 33503	--	798670 134183	1811466
11	12	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Демонтаж. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
			НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	3387,33	9,22 2,98	6,25 3,27	31246 10087	21158 11080	--	19897 4091	55234
12	13	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка									
			НР - 72%, СП - 8%	м2 облицовки	393,01	881,93 822,50	59,43 29,96	346607 323251	23356 11776	--	241219 47026	634852
13	14	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из декоративных листов стен и перегородок. Разборка									
			НР - 72%, СП - 8%	м2 облицовки	86,07	102,58 96,71	5,87 3,10	8829 8324	505 267	--	6185 1201	16215
14	15	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки из ДВП. Разборка									
			НР - 72%, СП - 8%	м2 перегородок	128,1	2043,11 1832,78	210,34 104,16	261723 234779	26944 13343	--	178647 35230	475600
15	16	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка									
			НР - 72%, СП - 8%	м2 облицовки	828	102,58 96,71	5,87 3,10	84936 80077	4859 2567	--	59504 11555	155994
16	17	Е11-080401-0301 1108-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Демонтаж									
			НР - 95%, СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3256,02	1047,89 965,71	82,17 21,02	3411939 3144378	267562 68435	--	2987916 511988	6911843
17	18	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей внутренних									
			НР - 92%, СП - 8%	м2	5914,31	247,83 247,83	-- --	1465715 1465715	-- --	--	1231201 215753	2912669
18	19	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты банные остекленные. Снятие									
			НР - 72%, СП - 8%	м2	11,6	550,85 529,34	21,51 12,07	6390 6140	250 140	--	4522 873	11785
19	20	Е12-040101-0302 1204-0101-0302 РСНБ РК 2015	Потолки. Разборка подшивки Армстронг									
			НР - 72%, СП - 8%	м2 подшивки	746,77	162,70 160,62	2,08 1,17	121500 119946	1555 872	--	86989 16679	225168
20	21	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж									
			НР - 72%, СП - 8%	шт.	374	207,23 205,38	1,85 1,04	77503 76811	692 388	--	55584 10647	143734
21	22	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж									
			НР - 72%, СП - 8%	шт.	766	63,42 63,42	-- --	48582 48582	-- --	--	34979 6685	90245
22	23	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж									
			НР - 72%, СП - 8%	м	3600	27,58 27,58	-- --	99304 99304	-- --	--	71499 13664	184467
23	24	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Слаботочные приборы. Демонтаж									
			НР - 72%, СП - 8%	шт.	230	63,42 63,42	-- --	14587 14587	-- --	--	10503 2007	27097
24	25	Е12-170101-0706 1217-0101-0706 РСНБ РК 2015	Электроящик. Демонтаж									
			НР - 72%, СП - 8%	шт.	55	335,46 333,85	1,62 0,91	18451 18362	89 50	--	13256 2537	34243
25	26	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Проводка слаботочная. Демонтаж									
			НР - 72%, СП - 8%	м	3000	27,58 27,58	-- --	82753 82753	-- --	--	59582 11387	153722

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	27	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж НР - 72%, СП - 8%	м	360	104,92 104,69	0,23 0,13	37772 37689	83 47	--	27169 5195	70137
27	28	Е12-170101-0706 1217-0101-0706 РСНБ РК 2015	Электрический распределительный шкаф. Демонтаж НР - 72%, СП - 8%	шт.	7	335,46 333,85	1,62 0,91	2348 2337	11 6	--	1687 323	4358
28	29	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР - 72%, СП - 8%	прибор	30	835,35 828,64	6,71 3,76	25061 24859	201 113	--	17980 3443	46484
29	30	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж НР - 72%, СП - 8%	прибор	21	671,89 665,87	6,01 3,37	14110 13983	126 71	--	10119 1938	26167
30	31	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР - 72%, СП - 8%	м трубопроводов	832,9	462,72 427,01	3,17 1,30	385397 355658	2641 1081	27098	256852 51380	693628
31	32	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР - 72%, СП - 8%	м трубопровода с фасонными частями	111	1094,12 1086,72	7,40 4,15	121448 120626	822 461	--	87183 16690	225321
32	34	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Ящики и краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж НР - 90%, СП - 85%	кран	5	3135,91 558,00	49,31 18,60	15680 2790	247 93	12643	2825 1480	19985
33	35	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР - 72%, СП - 8%	м трубопроводов	245,4	1012,98 941,00	7,70 3,37	248584 230922	1891 828	15771	166860 33236	448680
34	36	Е12-150103-0302 1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР - 72%, СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	15,3	535,25 517,90	17,35 9,74	8189 7924	265 149	--	5812 1120	15122
35	37	Е12-090101-0501 1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные хромированные. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг НР - 72%, СП - 8%	м решетки	42,8	580,36 533,54	1,22 --	24839 22836	52 --	1951	16442 3302	44583
36	38	Е12-090101-0601 1209-0101-0601 РСНБ РК 2015	Поручни. Разборка прямой части НР - 72%, СП - 8%	м поручня	41,5	111,27 111,27	-- --	4618 4618	-- --	--	3325 635	8578
37	39	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Ступени и площадки из керамических плиток. Разборка покрытия НР - 72%, СП - 8%	м2	203,5	940,22 906,91	33,31 18,69	191335 184557	6778 3804	--	135619 26156	353111
38	40	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Ступени и площадки цементные. Разборка покрытия НР - 72%, СП - 8%	м2	203,5	2085,97 1443,38	642,59 320,96	424495 293727	130768 65316	--	258511 54640	737646
39	41	Е12-150101-0309 1215-0101-0309 РСНБ РК 2015	Прибор учета диаметром до 100 мм. Снятие НР - 72%, СП - 8%	шт. арматуры	1	1153,42 1125,37	28,06 13,90	1153 1125	28 14	--	820 158	2132
40	42	Е12-150101-0303 1215-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки, трубы, крепления, приборы учета и т.п. диаметром до 100 мм. Снятие НР - 72%, СП - 8%	шт. арматуры	1	660,83 645,11	15,73 8,83	661 645	16 9	--	471 91	1222
41	43	Ц13-030501-0108 1303-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 6, высота шахты 18 м. Демонтаж оборудования	лифт	1	427614,27	9102,24	427614	9102	1226	255741	738024

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР-61% СП-8%									
42	44	Ц13-030402-0101 1303-0402-0101 РСНБ РК 2015	Очистка лифтовой шахты от оборудования на 6 этажей. Демонтаж оборудования			417285.90	1961.75	417286	1962		54668	
			НР - 61% СП - 8%	т	1	109914.20	54986.18	109914	54986	10558	39324	161178
43	48	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора			44370.00	20096.02	44370	20096		11939	
			НР - 72% СП - 8%	т	1100	2327.52	--	2560267	--	--	1843392	4755951
44	49	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка			2327.52	--	2560267	--		352293	
			СП - 8%	т	1100	657.00	--	722700	--		--	780516
45	50	С341-020102-1030 4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км			--	--	--	--		57816	
			СП - 8%	т	1100	607.00	--	667700	--		--	721116
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:			--	--	--	--		53416	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								27080664
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12629645				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					689452			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					274501			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						69247		
			- Перевозка грузов	Тенге				1390400				
			- Накладные расходы	Тенге							10295941	
			- Сметная прибыль	Тенге							2005973	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:			1						27 080 664
			Оборудование:									
			ИТОГО СМР без оборудования:			1,8%			487 452			27 080 664
			Итого с временными зданиями и сооружениями			1,34%			369 413			27 568 116
			Итого с зимними удорожаниями			2%			558 751			27 937 529
			Итого с непридвиденными затратами									28 496 279
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1			12%			3 419 554			28 496 279
			Итого с НДС			10%			3 191 583			31 915 833
			Итого с учетом скидки									**28 724 250**

Генеральный подрядчик:

ТОО "РСП ЭТАЛОН"

(наименование организации)

Исполнительный директор

Шакиров С.Ш

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО "Атрикс-Строй"

(наименование организации)

Генеральный директор

Пабиев А.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генеральный подрядчик : **ТОО "РСП ЭТАЛОН" , БИН/ИИН 001040000379 г.Алматы, Улица Майбороды, 29**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Атрикс-Строй" , БИН/ИИН 021240006160 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 58а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция административного здания с сейсмоусилением, г.Алматы, Бостандыкский район ул.Ауэзова, 82."**
наименование, адрес

Объект : **Реконструкция административного здания с сейсмоусилением, г.Алматы, Бостандыкский район ул.Ауэзова, 82**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№44/20** от **14.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ
№2

за сентябрь 2020 года
на 2-1 Усиление здания

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	№ п/п сметной позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Усиление колон									
1	18	Е11-460101-0701 1146-0101-0701 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Усиление стальными обоймами	т усиления	7,6360942	86905,65	18921,44	663620	144486	36290	453150	1206111
						63231,84	7414,74	482844	56620		89342	
2	9	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	7,6360942	226291,00	--	1727979	--	1727979	--	1866218
						--	--	--	--		138238	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3072329
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				482844				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					144486			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56620			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1764269		
			- Накладные расходы	Тенге							453150	
			- Сметная прибыль	Тенге							227580	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:			1						3 072 329
			Оборудование:									
			ИТОГО СМР без оборудования:									3 072 329
			Итого с временными зданиями и сооружениями			1,8%			55 302			3 127 631
			Итого с зимними удорожаниями			1,34%			41 910			3 169 541

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2						6150
			Итого с непридвиденными затратами			2%			63 391			3 232 932
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1									3 232 932
			Итого с НДС			12%			387 952			3 620 884
			Итого с учетом скидки			10%			362 088			3 258 795

Генеральный подрядчик:

ТОО "РСП ЭТАЛОН"

(наименование организации)

Исполнительный директор

Шакиров С.Ш.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО "Атрикс-Строй"

(наименование организации)

Генеральный директор

Набиев А.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генеральный подрядчик : **ТОО "РСП ЭТАЛОН" , БИН/ИИН 001040000379 г.Алматы, Улица Майбороды, 29**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Атрикс-Строй" , БИН/ИИН 021240006160 г.Алматы, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, 58а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция административного здания с сейсмоусилением, г.Алматы, Бостандыкский район ул.Ауэзова, 82."**
наименование, адрес

Объект : **Реконструкция административного здания с сейсмоусилением, г.Алматы, Бостандыкский район ул.Ауэзова, 82**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№44/20** от **14.05.2020г.**

Акт приемки выполненных работ

№3

за сентябрь 2020 года
на 2-2 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	№ п/п сметной позиции	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки									
1	4	Е11-080301-0303 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	164,8	22806,60	500,73	3758528	82520	2582254	1038096	5180355
						6636,86	136,40	1093754	22479		383730	
2	5	Е11-100402-0105 1110-0402-0105 РСНБ РК 2015	Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм в зданиях промышленных предприятий. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	733,5	8038,50	75,14	5896241	55114	3132708	2460701	9025497
						3692,46	35,03	2708419	25693		668555	
3	6	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1082,3	423,00	--	457813	--	457813	--	494438
						--	--	--	--		36625	
4	7	С122-030201-0205 2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	120,5	534,00	--	64347	--	64347	--	69495
						--	--	--	--		5148	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	8	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	76,7	2153,69 1125,04	15,15 6,40	165188 86290	1162 491	77736	78103 19463	262754
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10342117	138796	6314858	3576900	15032539
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3888464	48662	--	1113521	
		Материалы		Тенге				10342117				
		Всего заработная плата		Тенге				5792698				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3937126			
			Накладные расходы	Тенге				522160				
			Сметная прибыль	Тенге				3576900				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1113521				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15032539				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3937126			2676
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15032539				
			Сметная заработная плата	Тенге								
									3937126			2676
			РАЗДЕЛ 2.Наружняя отделка									
6	33	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	1369,4	2977,02 1681,04	17,70 3,59	4076726 2302014	24235 4912	1750477	1845540 473781	6396047
7	34	Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм	м2 поверхности	1369,4	1969,44 981,83	12,62 6,67	2696950 1344511	17277 9127	1335162	1028765 298057	4023772
8	35	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	1369,4	820,29 469,64	2,84 1,20	1123302 643129	3896 1637	476277	515813 131129	1770245
9	36	С121-060901-1601 2106-0901-1601 РСНБ РК 2015	Панели фасадные алюминиевые (кассетные)	м2	1369,4	9014,00 --	-- --	12343772 --	-- --	12343772	-- 987502	13331273
10	37	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности гранитной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	175,8	7086,86 6361,54	95,19 29,45	1245871 1118358	16734 5177	110779	898828 171576	2316275
11	38	С122-010101-0303 2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	184,59	11068,00 --	-- --	2043042 --	-- --	2043042	-- 163443	2206485

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23529662	62141	18059509	4288946	30044097
								5408013	20852	--	2225488	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				11185891				
			Материалы	Тенге				3672694				
			Всего заработная плата	Тенге					5428865			
			Местные материалы	Тенге				2043042				
			Накладные расходы	Тенге				4288947				
			Сметная прибыль	Тенге				1237987				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16712824				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3822
			Сметная заработная плата	Тенге					5428865			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				12343772				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12343772				
			Сметная прибыль	Тенге				987502				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				13331273				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				30044098				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3822
			Сметная заработная плата	Тенге					5428865			
			РАЗДЕЛ 3.Витраж									
12	39	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	275,6	8178,57	110,90	2254014	30563	13745	1533366	4090370
						8017,80	45,59	2209706	12563		302990	
13	40 41	С121-090304-0101 2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	275,6	24952,00	--	6876771	--	6876771	--	7426913
						--	--	--	--		550142	
14		С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	138	1422,00	--	196236	--	196236	--	211935
						--	--	--	--		15699	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9327021	30563	7086752	1533366	11729218
								2209706	12563	--	868831	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				196236				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				196236				
			Сметная прибыль	Тенге				15699				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				211935				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				9130785				
			Материалы	Тенге				13745				
			Всего заработная плата	Тенге					2222269			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6876771				
			Накладные расходы	Тенге				1533366				
			Сметная прибыль	Тенге				853132				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				11517282				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1426
			Сметная заработная плата	Тенге					2222269			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11729217				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1426
			Сметная заработная плата	Тенге					2222269			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						4						5600
			РАЗДЕЛ 4.Окна									
15	42	Е11-090403-0104 1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	244,8	14591,97 6134,10	1331,59 368,72	3572113 1501628	325974 90263	1744511	1098405 373641	5044159
16	43	С121-090301-0212 2109-0301-0212 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм двухстворчатые одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	244,8	37418,00 --	-- --	9159926 --	-- --	9159926	-- 732794	9892721
17	44	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	72,8	2264,19 1100,64	182,36 95,83	164833 80127	13276 6977	71430	78393 19458	262684
18	45	С121-090201-0803 2109-0201-0803 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	72,8	26166,00 --	-- --	1904885 --	-- --	1904885	-- 152391	2057276
19	46	С121-100502-1901 2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	280	1422,00 --	-- --	398160 --	-- --	398160	-- 31853	430013
20	47	Е11-100106-0803 1110-0106-0803 РСНБ РК 2015	Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема более 2 м	м2 проемов	98,5	804,29 531,85	18,47 4,03	79222 52387	1820 397	25015	47505 10138	136866
21	48	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	391,7	1133,00 --	-- --	443796 --	-- --	443796	-- 35504	479300
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				15722935	341070	13747723	1224303	18303019
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1634141	97637	--	1355779	
			Материалы	Тенге				2990896				
			Всего заработная плата	Тенге				96446				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					139887			
			Накладные расходы	Тенге				2746841				
			Сметная прибыль	Тенге				125898				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				249344				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3366138				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					139887			104
			Материалы	Тенге				12732040				
			Всего заработная плата	Тенге				1744511				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1591891			
			Накладные расходы	Тенге				9159926				
			Сметная прибыль	Тенге				1098405				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1106436				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14936880				
			Сметная заработная плата	Тенге					1591891			974

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												5600
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18303017				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1731778			1078
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 5.Полы									
			на отм.3,570									
			Тип П7									
22	66	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 80мм)	м2 стяжки	310	753,73 401,57	30,74 16,48	233656 124486	9528 5110	99642	121821 28438	383915
23	67	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	310	1083,05 59,56	62,46 32,71	335744 18463	19364 10140	297917	26887 29010	391642
			Тип П8									
24	72	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 85мм)	м2 стяжки	36,4	753,73 401,57	30,74 16,48	27436 14617	1119 600	11700	14304 3339	45079
25	73	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	36,4	1173,30 64,52	67,67 35,44	42708 2349	2463 1290	37896	3420 3690	49818
			Тип П10									
26	80	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 85мм)	м2 стяжки	202	753,73 401,57	30,74 16,48	152253 81117	6209 3330	64927	79380 18531	250164
27	81	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	202	1173,30 64,52	67,67 35,44	237006 13033	13669 7158	210304	18980 20479	276465
			Тип П6									
28	84	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 15мм)	м2 стяжки	50	753,73 401,57	30,74 16,48	37686 20078	1537 824	16071	19648 4587	61922
29	85	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. исключить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	50	-90,25 -4,96	-5,21 -2,73	-4513 -248	-260 -136	-4005	-361 -390	-5264
			на отм.7,140									
			Тип П7									
30	90	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 80мм)	м2 стяжки	127	753,73 401,57	30,74 16,48	95724 50999	3903 2094	40822	49907 11650	157281
31	91	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	127	1083,05 59,56	62,46 32,71	137547 7564	7933 4154	122050	11015 11885	160447

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						6						5600
			Тип П8									
32	96	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 85мм)	м2 стяжки	33	753,73 401,57	30,74 16,48	24873 13252	1014 544	10607	12968 3027	40868
33	97	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	33	1173,30 64,52	67,67 35,44	38719 2129	2233 1169	34357	3101 3346	45165
			Тип П10									
34	103	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 85мм)	м2 стяжки	352	753,73 401,57	30,74 16,48	265313 141352	10819 5803	113142	138325 32291	435929
35	104	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	352	1173,30 64,52	67,67 35,44	413001 22712	23819 12473	366470	33074 35686	481761
			Тип П6									
36	109	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 15мм)	м2 стяжки	50	753,73 401,57	30,74 16,48	37686 20078	1537 824	16071	19648 4587	61922
37	110	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. исключить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	50	-90,25 -4,96	-5,21 -2,73	-4513 -248	-260 -136	-4005	-361 -390	-5264
			на отм.10,710									
			Тип П7									
38	115	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 80мм)	м2 стяжки	112	753,73 401,57	30,74 16,48	84418 44976	3442 1846	36000	44013 10274	138705
39	116	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	112	1083,05 59,56	62,46 32,71	121301 6671	6996 3663	107634	9714 10481	141496
			Тип П8									
40	121	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 85мм)	м2 стяжки	33	753,73 401,57	30,74 16,48	24873 13252	1014 544	10607	12968 3027	40868
41	122	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	33	1173,30 64,52	67,67 35,44	38719 2129	2233 1169	34357	3101 3346	45165
			Тип П10									
42	128	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 85мм)	м2 стяжки	402	753,73 401,57	30,74 16,48	302999 161430	12356 6627	129213	157974 36878	497851

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												5600
43	129	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	402	1173,30 64,52	67,67 35,44	471666 25938	27203 14245	418525	37772 40755	550193
			Тип П6									
44	132	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 15мм)	м2 стяжки	50	753,73 401,57	30,74 16,48	37686 20078	1537 824	16071	19648 4587	61922
45	133	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. исключить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	50	-90,25 -4,96	-5,21 -2,73	-4513 -248	-260 -136	-4005	-361 -390	-5264
			на отм.14,280									
			Тип П7									
46	138	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 80мм)	м2 стяжки	126	753,73 401,57	30,74 16,48	94970 50598	3873 2077	40499	49514 11559	156043
47	139	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	126	1083,05 59,56	62,46 32,71	136464 7504	7870 4121	121090	10928 11791	159183
			Тип П8									
48	144	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 85мм)	м2 стяжки	33	753,73 401,57	30,74 16,48	24873 13252	1014 544	10607	12968 3027	40868
49	145	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	33	1173,30 64,52	67,67 35,44	38719 2129	2233 1169	34357	3101 3346	45165
			Тип П10									
50	151	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 85мм)	м2 стяжки	385,6	753,73 401,57	30,74 16,48	290638 154845	11852 6356	123941	151529 35373	477541
51	152	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	385,6	1173,30 64,52	67,67 35,44	452424 24880	26093 13664	401451	36231 39092	527747
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4185567 1059165	212082 111956	2914313 --	1100856 422912	5709333
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4185567				
			Материалы	Тенге				2914319				
			Всего заработная плата	Тенге					1171121			
			Накладные расходы	Тенге				1100854				
			Сметная прибыль	Тенге				422914				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5709334				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								972
			Сметная заработная плата	Тенге					1171121			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5709334				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								972
			Сметная заработная плата	Тенге					1171121			
			РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы									
			на отм.-3,320									
52	155	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	567,3	1355,17 925,82	7,68 2,79	768785 525220	4357 1583	239208	421443 95218	1285446
53	156	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	567,3	876,68 685,51	5,16 2,74	497342 388890	2926 1554	105526	312355 64776	874473
54	157	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1121,27	1592,78 1091,94	20,09 7,23	1785938 1224365	22526 8106	539047	985977 221753	2993669
55	158	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1121,27	1219,42 797,63	7,68 2,79	1367302 894360	8611 3129	464331	717991 166823	2252116
56	159	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1121,27	768,91 545,61	4,86 2,58	862158 611776	5453 2898	244929	491739 108312	1462209
			на отм.0,000									
57	160	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	133,9	1355,17 925,82	7,68 2,79	181457 123968	1028 374	56461	99473 22474	303404
58	161	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	133,9	876,68 685,51	5,16 2,74	117388 91790	691 367	24907	73725 15289	206402
59	162	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	889,69	1592,78 1091,94	20,09 7,23	1417082 971492	17874 6432	427716	782340 175954	2375375

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						9						5600
60	163	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	889,69	1219,42 797,63	7,68 2,79	1084908 709645	6833 2483	368430	569702 132369	1786978
61	164	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	889,69	768,91 545,61	4,86 2,58	684093 485424	4327 2299	194342	390179 85942	1160213
62	165	Е11-150107-0107 1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	84,6	5841,42 2291,00	27,28 21,62	494184 193819	2308 1829	298057	156518 52056	702758
			на отм.3,570									
63	166	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	133,9	1355,17 925,82	7,68 2,79	181457 123968	1028 374	56461	99473 22474	303404
64	167	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	133,9	876,68 685,51	5,16 2,74	117388 91790	691 367	24907	73725 15289	206402
65	168	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1098,96	1592,78 1091,94	20,09 7,23	1750403 1200094	22078 7945	528321	966359 217341	2934103
66	169	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1098,96	1219,42 797,63	7,68 2,79	1340096 876565	8440 3067	455091	703705 163504	2207306
67	170	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1098,96	768,91 545,61	4,86 2,58	845003 599604	5345 2840	240054	481955 106157	1433115
68	171	Е11-150107-0107 1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	103,29	5841,42 2291,00	27,28 21,62	603360 236637	2818 2233	363905	191096 63557	858013
			на отм.7,140									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	172	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	133,9	1355,17 925,82	7,68 2,79	181457 123968	1028 374	56461	99473 22474	303404
70	173	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	133,9	876,68 685,51	5,16 2,74	117388 91790	691 367	24907	73725 15289	206402
71	174	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	962,94	1592,78 1091,94	20,09 7,23	1533753 1051477	19345 6962	462931	846751 190440	2570945
72	175	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	879,7	1219,42 797,63	7,68 2,79	1072726 701676	6756 2455	364294	563305 130882	1766913
73	176	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	879,7	768,91 545,61	4,86 2,58	676412 479973	4279 2274	192160	385797 84977	1147186
74	177	Е11-150107-0107 1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	83,04	5841,42 2291,00	27,28 21,62	485072 190245	2265 1795	292562	153632 51096	689800
			на отм.10,710									
75	178	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	133,9	1355,17 925,82	7,68 2,79	181457 123968	1028 374	56461	99473 22474	303404
76	179	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	133,9	876,68 685,51	5,16 2,74	117388 91790	691 367	24907	73725 15289	206402
77	180	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1101,72	1592,78 1091,94	20,09 7,23	1754800 1203017	22134 7965	529649	968786 217887	2941472

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						11						5600
78	181	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1022,38	1219,42 797,63	7,68 2,79	1246713 815482	7852 2853	423379	654668 152110	2053492
79	182	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1022,38	768,91 545,61	4,86 2,58	786120 557821	4972 2642	223327	448371 98759	1333250
80	183	Е11-150107-0107 1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	68,9	5841,42 2291,00	27,28 21,62	402474 157850	1880 1490	242744	127472 42396	572341
		на отм.14,280										
81	184	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	55,9	1355,17 925,82	7,68 2,79	75754 51754	429 156	23571	41528 9383	126664
82	185	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	55,9	876,68 685,51	5,16 2,74	49007 38320	288 153	10399	30779 6383	86168
83	186	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	913,42	1592,78 1091,94	20,09 7,23	1454879 997404	18351 6604	439124	803206 180647	2438732
84	187	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	727,9	1219,42 797,63	7,68 2,79	887617 580596	5590 2031	301431	466102 108298	1462017
85	188	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	727,9	768,91 545,61	4,86 2,58	559691 397150	3540 1881	159001	319225 70313	949229
86	189	Е11-150107-0107 1115-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	68,9	5841,42 2291,00	27,28 21,62	402474 157850	1880 1490	242744	127472 42396	572341
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				26083522 17161446	220334 90111	8701745 --	13801245 3190781	43075548

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				26083522				
			Материалы	Тенге				8701742				
			Всего заработная плата	Тенге					17251557			
			Накладные расходы	Тенге				13801246				
			Сметная прибыль	Тенге				3190781				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				43075549				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11766
			Сметная заработная плата	Тенге					17251557			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				43075549				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11766
			Сметная заработная плата	Тенге					17251557			
			РАЗДЕЛ 7.Ограждения лестниц									
			Лестница Л1									
87	190	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения хромированное. Монтаж	т конструкций	0,378692	130029,85 118851,00	1613,22 560,18	49241 45008	611 212	3622	31202 6435	86879
88	191	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные хромированные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	89,4	808,00 --	-- --	72235 --	-- --	72235	-- 5779	78014
89	192	С123-010201-0127 2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные хромированные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,2	646,00 --	-- --	3359 --	-- --	3359	-- 269	3628
90	193	С123-010201-0103 2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные хромированные, D 14 мм, толщина стенки 1,6 мм ГОСТ 10705-80	м	120	292,00 --	-- --	35040 --	-- --	35040	-- 2803	37843
91	194	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0988	775,00 --	-- --	77 --	-- --	77	-- 6	83
92	195	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,001612	283556,34 282150,00	1406,34 657,60	457 455	2 1	--	415 70	942
93	196	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) для закладных деталей	т	0,001612	271831,00 --	-- --	438 --	-- --	438	-- 35	473
94	197	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,227552	399488,58 397086,00	2402,58 1127,00	90904 90358	547 256	--	82459 13869	187232
95	198	С121-130205-0702 2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,208	14229,00 --	-- --	2960 --	-- --	2960	-- 237	3196

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Лестница Л1									
96	199	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения хромированное. Монтаж	т конструкций	0,737081	130029,85 118851,00	1613,22 560,18	95843 87603	1189 413	7051	60731 12526	169099
97	200	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные хромированные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	173,95	808,00 --	-- --	140552 --	-- --	140552	-- 11244	151796
98	201	С123-010201-0127 2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные хромированные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,1	646,00 --	-- --	6525 --	-- --	6525	-- 522	7047
99	202	С123-010201-0103 2301-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные хромированные, D 14 мм, толщина стенки 1,6 мм ГОСТ 10705-80	м	234	292,00 --	-- --	68328 --	-- --	68328	-- 5466	73794
100	203	С121-130201-0304 2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,1919	775,00 --	-- --	149 --	-- --	149	-- 12	161
101	204	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,003131	283556,34 282150,00	1406,34 657,60	888 883	4 2	--	806 135	1829
102	205	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) для закладных деталей	т	0,003131	271831,00 --	-- --	851 --	-- --	851	-- 68	919
103	206	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,441976	399488,58 397086,00	2402,58 1127,00	176564 175502	1062 498	--	160161 26938	363663
104	207	С121-130205-0702 2113-0205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,404	14229,00 --	-- --	5749 --	-- --	5749	-- 460	6208
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				750159	3415	346936	335774	1172806
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				399809	1383	--	86874	
			Всего заработная плата	Тенге				279036				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					267956			
			Накладные расходы	Тенге				10223				
			Сметная прибыль	Тенге				243840				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				41830				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				564707				
			Сметная заработная плата	Тенге								195
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					267956			
			Материалы	Тенге				145084				
			Всего заработная плата	Тенге				10673				
									133236			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				91933				
			Сметная прибыль	Тенге				18961				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				255978				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
			Сметная заработная плата	Тенге					133236			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				326039				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				326039				
			Сметная прибыль	Тенге				26083				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				352122				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1172806				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								292
			Сметная заработная плата	Тенге					401192			
			РАЗДЕЛ 8.Входная группа. Козырек									
105	208	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Входная группа. Разборка	м3	14,9	20252,18	8889,20	301757	132449	--	197314	538998
			Козырек Кс-1 - АР-37			11362,98	4402,00	169308	65590		39926	
106	217	Е11-150108-1001 1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	7,7	29022,42	3574,83	223473	27526	16768	162138	416459
						23270,00	3051,05	179179	23493		30849	
107	218	С122-010101-0427 2201-0101-0427 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	3,7	25972,00	--	96096	--	96096	--	103784
						--	--	--	--		7688	
108	219	С122-010101-0526 2201-0101-0526 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	2,4	23241,00	--	55778	--	55778	--	60241
						--	--	--	--		4462	
109	220	С122-010101-0427 2201-0101-0427 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	1,6	25972,00	--	41555	--	41555	--	44880
						--	--	--	--		3324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге				718660	159975	210197	359452	1164362
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				348487	89083	--	86249	
		Материалы		Тенге				718660				
		Всего заработная плата		Тенге				16767				
		Местные материалы		Тенге					437570			
			Накладные расходы	Тенге				193430				
			Сметная прибыль	Тенге				359452				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				86249				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1164361				
			Сметная заработная плата	Тенге								281
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					437570			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1164361				
			Сметная заработная плата	Тенге								281
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					437570			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				32109231				126230922

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1168377			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					472247			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						57382033		
			- Накладные расходы	Тенге							26220842	
			- Сметная прибыль	Тенге							9350435	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:			1						126 230 922
			Оборудование:									
			ИТОГО СМР без оборудования:									126 230 922
			Итого с временными зданиями и сооружениями			1,8%			2 272 157			128 503 079
			Итого с зимними удорожаниями			1,34%			1 721 941			130 225 020
			Итого с непридвиденными затратами			2%			2 604 500			132 829 520
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1									132 829 520
			Итого с НДС			12%			15 939 542			148 769 063
			Итого с учетом скидки			10%			14 876 906			**133 892 156**

Генеральный подрядчик:

ТОО "РСП ЭТАЛОН"

(наименование организации)

Исполнительный директор

Шакиров С.Ш. _____ М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик:

ТОО "Атрикс-Строй"

(наименование организации)

Генеральный директор

Набиев А.А. _____ М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)