Справка КС-3

Заказчик: ТОО "KDC Construction"
Подрядчик: ТОО "ЕЛҚҰРЫЛЫС"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Павлодарская область, Железинский район, с. Озерное /Корретировка/

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		2-104	23.10.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за декабрь 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Павлодарская область, Железинский район, с. Озерное /Корретировка/	**40 143 763**	**35 842 646**							**4 301 117**	**40 143 763**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Досмуратов К. Т.**
Директор ТОО "KDC Construction"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Курмангожин Б.Е.**
Директор ТОО "ЕЛҚҰРЫЛЫС"

SANA 2023.4.2 от 15.12.2023 г. Цена региона Павлодарская область Железинский район

Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: **ТОО "KDC Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ЕЛҚҰРЫЛЫС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Павлодарская область, Железинский район, с. Озерное /Корретировка/

Наименование объекта: Подготовительные работы

Договор подряда (контракт) №2-104 от 23 октября 2023г.

Заказ 7коррект

Акт приемки выполненных работ №1

за декабрь 2023 г

на Демонтажные работы

Основание: Локальная смета № 1-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 232 755**
		Раздел 1. Общестроительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 137 559**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 137 559**
1	1146-0401-1103 Кклим = 1,12	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	19	4767	90 573
2	1146-0401-1101 Кклим = 1,12	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	43,2	8219	355 061
3	1207-0101-0205 Кклим = 1,09	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	121,9	488	59 487
4	1207-0101-0207 Кклим = 1,09	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия из керамогранита**	м2	75,3	3611	271 908
5	1208-0101-0202 Кклим = 1,09	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	м2 кровли	310	442	137 020
6	1208-0101-0101 Кклим = 1,09	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	310	721	223 510
		Раздел 2. Электроосвещение и электрооборудование, ИТОГО:	тенге			**237 632**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**237 632**

1	2	3	4	5	6	7
7	6119-0501-0101 Кклим = 1,12 :К1трр=0,3;К1трм=0,3 :К1экс=0,3;К1мат=0;	Монтаж устройства вводно-распределительного.Демонтаж ВРУ	шт.	1	11605	11 605
8	1217-0101-0706 Кклим = 1,09	Электросчетчики. Демонтаж	шт.	1	1299	1 299
9	6119-0602-0102 Кклим = 1,12 :К1трр=0,3;К1трм=0,3 :К1экс=0,3;К1мат=0;	Демонтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	3	4852	14 556
10	1217-0101-0703 Кклим = 1,09	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	24	268	6 432
11	1217-0101-0701 Кклим = 1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	34	246	8 364
12	1217-0101-0704 Кклим = 1,09	Бра и плафоны. Демонтаж световых указателей	шт.	2	457	914
13	1217-0101-0512 Кклим = 1,09	Проводки трубные с трубами в борозде диаметром 25 мм. Демонтаж	м	8	1414	11 312
14	1217-0101-0601 Кклим = 1,09	Кабель. Демонтаж	м	450	407	183 150
		Раздел 3. Отопление и вентиляция, ИТОГО:	тенге			674 637
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			674 637
15	1215-0102-1603 Кклим = 1,09	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж котельного оборудования /прим./	шт.	1	48602	48 602
16	1215-0102-0801 Кклим = 1,09	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	15	4869	73 035
17	1215-0102-0303 Кклим = 1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	250	2212	553 000
		Раздел 4. Пожарная сигнализация, ИТОГО:	тенге			101 207
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			101 207
18	1217-0101-0601 Кклим = 1,09	Кабель. Демонтаж	м	185	407	75 295
19	6125-0601-0202 Кклим = 1,09 :К1трр=0,3;К1трм=0,3 :К1экс=0,3;К1мат=0;	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении.Демонтаж	шт.	8	3239	25 912
		Раздел 5. Прочее, ИТОГО:	тенге			81 720
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			81 720

1	2	3	4	5	6	7
20	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	40	1353	54 120
21	412-102-0110 Коб=10	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т.	1 т·км	400	69	27 600

Всего	**2 232 755**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	140 664
Итого с общеплощадочными затратами	**2 373 419**
Сметная прибыль (5%)	118 671
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**47 468**
Итого в текущих ценах с 01.07.2023 г.	**2 539 558**
понижающий коэффициент к=0,94874583	**2 409 395**
НДС (12%)	289 127
Итого по акту	**2 698 522**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЕЛҚҰРЫЛЫС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Курмангожин Б.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "KDC Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Досмуратов К. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2023.4.2 от 15.12.2023 г. Цена региона Павлодарская область Железинский район

Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик: **ТОО "KDC Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ЕЛҚҰРЫЛЫС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Павлодарская область, Железинский район, с. Озерное /Корретировка/

Наименование объекта: Подготовительные работы

Заказ 7коррект

Договор подряда (контракт) №2-104 от 23 октября 2023г.

Акт приемки выполненных работ №2

за декабрь 2023 г

на Капитальный ремонт ДК

Основание: Локальная смета № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**29 857 593**
		Раздел 1. Стены и перегородки, ИТОГО:	тенге			**221 964**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**221 964**
1	**1146-0201-0601** Кклим = 1,12	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3// кирпич утолщ. М100**	**м3**	**2,1**	**105697**	**221 964**
		Раздел 2. Полы, ИТОГО:	тенге			**4 597 179**
		Подраздел 2.1. Тип 1, ИТОГО	тенге			**2 875 850**
2	**6109-0102-0104** **Кклим = 1,06 Коб =0,2**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных толщ.200мм**	**м3**	**25,62**	**19563**	**501 204**
		неучтенные ресурсы				
2.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	7,4298	8549	63 517
2.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	2,3058	8427	19 431
2.3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	25,62	7875	201 758

1	2	3	4	5	6	7
3	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм, р-р М100**	**м2**	**128,1**	**1573**	**201 501**
		неучтенные ресурсы				
3.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,61324	28188	73 662
4	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4:К1мат=4;	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 40**	**м2**	**128,1**	**131**	**16 781**
		неучтенные ресурсы				
4.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,61324	28188	73 662
5	6109-0306-0102 Кклим = 1,06	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М50**	**м2**	**128,1**	**6074**	**778 079**
6	233-202-0203 Коб=1,02	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	**1 м2**	**130,662**	**7242**	**946 254**
		Подраздел 2.2. Тип 2, ИТОГО	тенге			**1 406 185**
7	6109-0102-0104 Кклим = 1,06 Коб =0,15	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных толщ.150мм**	**м3**	**11,28**	**19563**	**220 671**
		неучтенные ресурсы				
7.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	3,2712	8549	27 965
7.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1,0152	8427	8 555
7.3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	11,28	7875	88 830
8	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм, р-р М100**	**м2**	**75,2**	**1573**	**118 290**
		неучтенные ресурсы				
8.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,53408	28188	43 243
9	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4:К1мат=4;	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 40**	**м2**	**75,2**	**131**	**9 851**
		неучтенные ресурсы				
9.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,53408	28188	43 243
10	1207-0101-1106 Кклим = 1,09	**Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой толщ.20 мм. Площадь свыше 20 м2**	**м2**	**75,2**	**5009**	**376 677**
11	6109-0308-0102 Кклим = 1,06	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**м2**	**75,2**	**2112**	**158 822**
		неучтенные ресурсы				
11.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	76,704	4042	310 038
		Подраздел 2.3. Тип 3, ИТОГО	тенге			**85 215**

1	2	3	4	5	6	7
12	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм, р-р М100	м2	4,4	1573	6 921
		неучтенные ресурсы				
12.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,08976	28188	2 530
13	6109-0201-0102 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 30 мм	м2	4,4	66	290
		неучтенные ресурсы				
13.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,04488	28188	1 265
14	6109-0308-0301 Кклим = 1,06	Устройство покрытий из "Релина" на клее// коврик	м2	4,4	2297	10 107
15	233-101-0408 Коб=1,02	Коврик резиновый толщ.15 мм /прим.	1 м2	4,488	14283	64 102
		Подраздел 2.4. Плинтус, ИТОГО	тенге			171 093
16	6109-0401-0401 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	35	1384	48 440
17	233-202-0103 Коб=0,1	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	3,5	3065	10 728
18	6109-0401-0802 Кклим = 1,06	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	185	605	111 925
		Подраздел 2.5. Сцена, ИТОГО	тенге			58 836
19	6107-0102-0211 Кклим = 1,12	Обшивка досками стенок и ступеней сцены	м2	3	2320	6 960
20	215-204-0302 Коб=0,0143	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,0429	110133	4 725
21	6107-0102-0212 Кклим = 1,12	Обшивка стенок и ступеней сцены ламинатом	м2	3	955	2 865
22	233-201-0103 Коб=1,025	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	1 м2	3,075	5609	17 248
23	6107-0102-0207 Кклим = 1,12	Устройство элементов каркаса из брусьев// замена каркаса сцены	м3	0,1	130895	13 090
24	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,1	120675	12 068
25	6107-0115-0105 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	м3	0,1	18808	1 881
		Раздел 3. Проемы, ИТОГО:	тенге			3 342 471
		Подраздел 3.1. Окна, ИТОГО	тенге			2 432 952
26	6108-0102-0108 Кклим = 1,12	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	37,84	9301	351 950

1	2	3	4	5	6	7
27	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой//ОК1	1 м2	15,84	48321	765 405
28	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой //ОК2	1 м2	22	48321	1 063 062
29	6108-0105-0204 Кклим = 1,12	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	18,9	4383	82 839
30	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	1 м	18,9	2664	50 350
31	1208-0101-2501 Кклим = 1,09	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м	м	17,6	2141	37 682
32	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	7,04	3353	23 605
33	6108-0107-0201 Кклим = 1,12	Установка сетки антимоскитной	м2	10,32	5626	58 060
		Подраздел 3.2. Двери, ИТОГО	тенге			909 519
34	6108-0204-0101 Кклим = 1,12	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	5,67	12595	71 414
35	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный Д1	1 м2	5,67	64311	364 643
36	6108-0204-0301 Кклим = 1,12	Установка дверных доводчиков	шт.	3	5819	17 457
37	223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	1 комплект	3	5220	15 660
38	6108-0201-0106 Кклим = 1,12	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема более 3 м2	м2	3,84	5666	21 757
39	223-201-0118	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 24-16П	1 м2	3,84	15151	58 180
40	6108-0201-0105 Кклим = 1,12	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	13,23	6609	87 437
41	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П	1 м2	13,23	11629	153 852
42	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	18	508	9 144
43	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	1 шт.	8	4785	38 280

1	2	3	4	5	6	7
44	6108-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке или деревянной нерубленной стене, площадь проема до 3 м2/ фронтон	м2	1,05	8269	8 682
45	223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 15-7, однопольный	1 м2	1,05	60011	63 012
		Раздел 4. Отделка помещений, ИТОГО:	тенге			8 846 939
		Подраздел 4.1. Потолки, ИТОГО	тенге			2 323 877
46	6107-0203-0101 Кклим = 1,12	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах// подшивка гипсокартоном по дереву	м2	18,8	6658	125 170
47	6112-0301-0303 Кклим = 1,06	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	м2	18,8	2300	43 240
48	232-501-0301 Коб=1,374	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	1 кг	25,8312	112	2 893
49	6112-0302-0102 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	18,8	828	15 566
		неучтенные ресурсы				
49.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,010716	250310	2 682
50	6112-0501-0105 Кклим = 1,06	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	м2	207,7	6154	1 278 186
51	232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм// Армстронг в комплекте	1 м2	207,7	4122	856 139
		Подраздел 4.2. Стены, ИТОГО	тенге			5 862 226
52	6112-0202-0103 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена тлщ.20 мм	м2	689	4424	3 048 136
		неучтенные ресурсы				
52.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	12,8843	30232	389 518
52.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	38,1706	1069	40 804
53	6112-0202-0103 Кклим = 1,06	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена, толщ.25 мм	м2	56	4424	247 744
		неучтенные ресурсы				
53.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,4	30232	42 325
53.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	3,1024	1069	3 316

1	2	3	4	5	6	7
54	6112-0301-0202 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	689	1706	1 175 434
55	232-501-0301 Коб=4,123	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	1 кг	2840,747	112	318 164
56	6112-0302-0101 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	689	736	507 104
		неучтенные ресурсы				
56.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,35828	250310	89 681
		Подраздел 4.3. Откосы, ИТОГО	тенге			660 836
57	1126-0201-0108 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо//утепление откосов	м2	31,5	4234	133 371
58	234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	1 м3	1,63	11945	19 470
59	1134-0108-0703 Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Откос. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	21,6	8959	193 514
60	1211-0101-0701 Кклим = 1,09	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым толщ.20 мм. Поверхности прямолинейные	м2	12,5	21583	269 788
61	6112-0301-0202 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку откос, оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	12,5	1706	21 325
62	232-501-0301 Коб=4,123	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	1 кг	51,5375	112	5 772
63	6112-0302-0105 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	12,5	1250	15 625
64	236-202-0301 Коб=0,00063	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1 т	0,00788	250310	1 971
		Раздел 5. Кровля стропильная, ИТОГО:	тенге			7 451 533
		Подраздел 5.1. Основная кровля, ИТОГО	тенге			7 451 533
65	6107-0101-0214 Кклим = 1,12	Установка стропилы с изготовлением	м3	0,25	272235	68 059
66	6107-0115-0104 Кклим = 1,12	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,25	4262	1 066
		неучтенные ресурсы				
66.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000425	120106	51
66.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,001675	1629070	2 729

1	2	3	4	5	6	7
66.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00025	107485	27
67	**1208-0101-1402 Кклим = 1,09**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**310**	**2689**	**833 590**
68	**6107-0102-0205 Кклим = 1,12**	**Устройство карнизов// ветровая, лобовая доски**	**м2**	**46,5**	**11403**	**530 240**
69	**6107-0115-0106 Кклим = 1,12**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам// обрешетка, карниз**	**м2**	**356,5**	**164**	**58 466**
		неучтенные ресурсы				
69.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,02139	120106	2 569
69.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,081995	1629070	133 576
69.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,01426	107485	1 533
70	**6110-0101-0512 Кклим = 1,12**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**310**	**5802**	**1 798 620**
71	**224-103-0122 Коб=1,15**	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**1 м2**	**356,5**	**3514**	**1 252 741**
72	**6111-0402-0303 Кклим = 1,12**	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой пленки**	**м2**	**310**	**521**	**161 510**
73	**261-107-0510 Коб=1,1**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**1 м2**	**341**	**137**	**46 717**
74	**6110-0202-0203 Кклим = 1,12**	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**35**	**2364**	**82 740**
75	**224-105-0111**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**1 м**	**35**	**2042**	**71 470**
76	**6110-0201-0201 Кклим = 1,12**	**Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа**	**м**	**10**	**3030**	**30 300**
77	**224-105-0101**	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**1 м**	**10**	**2919**	**29 190**
78	**6110-0202-0201 Кклим = 1,12**	**Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)**	**м**	**30**	**6122**	**183 660**
79	**224-105-0104**	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**1 м**	**30**	**1357**	**40 710**
80	**6111-0402-0202 Кклим = 1,12**	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом**	**м3**	**24**	**34722**	**833 328**
81	**6111-0402-0103 Кклим = 1,12**	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**240**	**3661**	**878 640**
82	**234-101-0202 Коб=1,03**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**1 м3**	**12,36**	**22149**	**273 762**
83	**6105-0201-0101 Кклим = 1,12**	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых//кладка парапета**	**м3**	**1,7**	**36996**	**62 893**

1	2	3	4	5	6	7
84	212-401-0203 Коб=0,24	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	0,408	24078	9 824
85	213-101-0301	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,646	98333	63 523
		Раздел 6. Элементы пандуса, ИТОГО:	тенге			456 446
		Подраздел 6.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			456 446
86	6106-0304-0204 Кклим = 1,12	Установка ограждения металлического без поручня//Ог-1	м ограждения	8,4	3077	25 847
		неучтенные ресурсы				
86.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,17556	1145627	201 126
87	6103-0701-0807 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0128	1118713	14 320
		неучтенные ресурсы				
87.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0128	1093929	14 002
88	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	1 шт.	64	104	6 656
89	6101-0201-0202 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	1	7879	7 879
90	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	1	3744	3 744
91	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	1	19521	19 521
92	6103-0101-0211 Кклим = 1,12	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской.В12,5	м3	1,9	14400	27 360
		неучтенные ресурсы				
92.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,9285	32812	63 278
93	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01208	331813	4 007
94	1111-0101-2502 Кклим = 1,06 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе М150 с заполнением швов	м2 покрытия	5,8	8746	50 727
95	255-102-0601	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	5,8	3100	17 980
		Раздел 7. Отделка фасада, ИТОГО:	тенге			4 445 207
		Подраздел 7.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			4 445 207

1	2	3	4	5	6	7
96	**6112-0401-0116** Кклим = 1,06	**Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов// стены, цоколь, карниз**	**м2**	**330**	**6778**	**2 236 740**
		неучтенные ресурсы				
96.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	726	355	257 730
97	**231-303-0101 Коб=1,1**	**Металлический сайдинг**	**1 м2**	**363**	**3089**	**1 121 307**
98	**1134-0108-0703** Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	**Откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**	**м2 поверхности**	**20**	**8959**	**179 180**
99	**1111-0101-2502** Кклим = 1,06 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	**м2 покрытия**	**14**	**8746**	**122 444**
100	**255-102-0601**	**Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**1 м2**	**14**	**3100**	**43 400**
101	**1108-0701-0102** Кклим = 1,12 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**136**	**3183**	**432 888**
102	**6103-0701-0101** Кклим = 1,12	**Устройство бетонной подготовки, В7,5**	**м3**	**1,2**	**10388**	**12 466**
		неучтенные ресурсы				
102.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,224	31905	39 052
		Раздел 8. Отмостка, ИТОГО:	тенге			**495 854**
		Подраздел 8.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**495 854**
103	**6103-0701-0101** Кклим = 1,12 Коб =0,15	**Устройство бетонной подготовки, отмостка В7,5 толщ. 150 мм**	**м3**	**11,55**	**10388**	**119 981**
104	**212-101-0301 Коб=1,02**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**11,781**	**31905**	**375 873**

Всего	**29 857 593**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	1 881 028
Итого с общеплощадочными затратами	**31 738 621**
Сметная прибыль (5%)	1 586 931
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**634 772**
Итого в текущих ценах с 01.07.2023 г.	**33 960 324**
понижающий коэффициент к=0,94874583	**32 219 716**

1	2	3	4	5	6	7
НДС (12%)						
Итого по акту						3 866 366
						36 086 082

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЕЛҚҰРЫЛЫС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Курмангожин Б.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "KDC Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Досмуратов К. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2023.4.2 от 15.12.2023 г. Цена региона Павлодарская область Железинский район

Заказчик: **ТОО "KDC Construction"** Приложение Г к НДЦС РК

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ЕЛҚҰРЫЛЫС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Павлодарская область, Железинский район, с. Озерное /Корретировка/

Наименование объекта: Подготовительные работы

Договор подряда (контракт) №2-104 от 23 октября 2023г. Заказ 7коррект

Акт приемки выполненных работ №3

за декабрь 2023 г

на Отопление и вентиляция

Основание: Локальная смета № 2-01-00-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 183 922**
		Раздел 1. Обвязка котла, ИТОГО:	тенге			**1 183 608**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 183 608**
1	**6116-0101-0201 Кклим = 1,06**	**Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)**	**шт.**	**1**	**310699**	**310 699**
2	**513-104-0201**	**Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 30 кВт**	**1 комплект**	**1**	**327522**	**327 522**
3	**6114-0204-0102 Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.**	**шт.**	**3**	**2190**	**6 570**
4	**242-207-3704**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**1 шт.**	**3**	**10846**	**32 538**
5	**6114-0204-0101 Кклим = 1,06**	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.**	**шт.**	**2**	**1862**	**3 724**

1	2	3	4	5	6	7
6	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	2350	4 700
7	6116-0602-0210 Кклим = 1,06	Установка воздухоотводчиков	шт.	2	9851	19 702
8	245-405-1504	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	1 шт.	2	3338	6 676
9	6116-0501-0101 Кклим = 1,06	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	1	80325	80 325
10	511-204-0102	Насос центробежный моноблочный Q 20,0 м3/ч, Н 19,0 м вод. ст.	1 шт.	1	247483	247 483
11	6114-0202-0102 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9805	19 610
12	242-304-0201	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32	1 шт.	2	13570	27 140
13	6116-0605-0102 Кклим = 1,06	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм	шт.	1	4685	4 685
14	242-404-0104	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	1 шт.	1	23247	23 247
15	6116-0401-0101 Кклим = 1,06	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3	шт.	1	20918	20 918
16	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	1 шт.	1	13587	13 587
17	6116-0701-0102 Кклим = 1,06	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1379	2 758
18	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	1 комплект	2	2870	5 740
19	6116-0701-0104 Кклим = 1,06	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	2	1930	3 860
20	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	1 шт.	2	5585	11 170
21	1312-0901-0104 Кклим = 1,09	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	2	5477	10 954
		Раздел 2. Отопление, ИТОГО:	тенге			314
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			314
24	6114-0102-0104 Кклим = 1,06	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	0,1	3109	314

1	2	3	4	5	6	7
Всего						**1 183 922**
из них оборудование						**575 005**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)						38 362
Итого с общеплощадочными затратами						**1 222 284**
Сметная прибыль (5%)						32 364
Непредвиденные работы и затраты: (2%)						**24 446**
Итого в текущих ценах с 01.07.2023 г.						**1 279 094**
понижающий коэффициент к=0,94874583						**1 213 535**
НДС (12%)						145 624
Итого по акту						**1 359 159**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЕЛҚҰРЫЛЫС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Курмангожин Б.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "KDC Construction"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Досмуратов К. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)