Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Т[illegible]испортная, 8

Стройка: "Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного многоквартирного жилого дома №40 в микрорайоне «Сарыарка» в г. Павлодар» (без наружных инженерных сетей и благоустройства) Корректировка сметной документации"

Объект: "Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного многоквартирного жилого дома №40 в микрорайоне «Сарыарка» в г. Павлодар» (без наружных инженерных сетей и благоустройства) Корректировка сметной документации"

Договор №63/21 от 04.06.2021г.

Акт выполненных работ №6
от 5 сентября 2022 год.

Локальная смета № 2-1-1

Строительная часть на отм. ниже отм.0,000.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Блок секция №2.										
			2.3 Перегородки.										
1	138	1108-0401-0303	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**22,3**	5914,96	270,87	131904	6040	77998	45949	192081	
						2146,4	69,16	47865	1542	–	14228		
2	139	214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 3 мм**	**т**	**0,01498**	441876		6619		6619	–	7149	Казахстан
						–		–		–	530		
3	140	1107-0107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (крепление кирпичных перегородок) НР=118 %**	**т стальных элементов**	**0,0137**	988344,33	6869,25	13540	94	12544	1088	15798	

					65843,4	1474,96	902	20	–	1170	
4	141 1107-0503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**3**	628,59	245,46	1886	736	597	853	2958
					184,01	57,14	552	171	–	219	
5	142 222-102-0101	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,042**	122015		5125		5125	–	5535 Казахстан
					–		–		–	410	
		Итого по разделу 2					**223 521**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					49 319				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 870				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 733				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					102 883				
		- накладные расходы, тенге					47 890				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 310				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					16 557				
		Раздел 3 Блок секция №3.									
		3.1 Фундаменты.									
6	228 1106-0301-0602	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (верхняя сетка) НР=91 %**	**т**	**8,60203**	16376,09	969,33	140868	8338	2477	121069	282892
					15118,76	347,65	130052	2991	–	20955	
		3.2 Температурно-усадочный шов.									
7	230 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная толщиной 100 мм, бетон класса В7.5. Устройство НР=91 %**	**м3**	**1,65**	23376,35	1118,59	38571	1846	34491	2422	44272
					1354,05	259,62	2234	428	–	3279	

	1106-0101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские толщиной 600 мм, бетон класса В25, W6, F150. Устройство НР=91 %**										
8			м3	**9,9**	29773,41	1724,39	294757	17071	256456	23087	343272	
					2144,42	418,14	21230	4140	–	25428		
	232 214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**										
9			т	**0,5894**	335138		197530		197530	–	213332	Казахстан
					–		–		–	15802		
	233 1106-0301-0602	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (нижняя сетка) НР=91 %**										
10			т	**0,5894**	16376,09	969,33	9652	571	170	8296	19384	
					15118,76	347,65	8911	205	–	1436		
	234 214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 14 мм**										
11			т	**0,34007**	335138		113970		113970	–	123088	Казахстан
					–		–		–	9118		
	235 1106-0301-0602	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (верхняя сетка) НР=91 %**										
12			т	**0,34007**	16376,09	969,33	5569	330	98	4786	11183	
					15118,76	347,65	5141	118	–	828		
	236 214-401-0207	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**										
13			м2	**20**	2701		54020		54020	–	58342	Казахстан
					–		–		–	4322		

3.4 Перегородки.

	252 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
14				22,3	5914,96	270,87	131904	6040	77998	45949	192081
					2146,4	69,16	47865	1542	–	14228	
	253 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 3 мм	т								
15				0,01498	441876		6619		6619	–	7149 Казахстан
					–		–		–	530	
	254 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (крепление кирпичных перегородок) НР=118 %	т стальных элементов								
16				0,0137	988344,33	6869,25	13540	94	12544	1088	15798
					65843,4	1474,96	902	20	–	1170	
	255 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций								
17				3	628,59	245,46	1886	736	597	853	2958
					184,01	57,14	552	171	–	219	
	256 222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84									
18			м3	0,042	122015		5125		5125	–	5535 Казахстан
					–		–		–	410	
	3.5 Перекрытие.										
19	257 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	30	2575,15	776,17	77255	23285	31330	32895	118962
					754,66	174,56	22640	5237	–	8812	
20	258 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %	шт. сборных конструкций	30	3418,9	916,7	102567	27501	47622	39537	153472

					914,8	202,06	27444	6062	–	11368		
259	222-203-0303	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м2	**343,15**	9480 –		3253062 –		3253062 –	– 260245	3513307	Казахстан
22	260 214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм (накладки арматурные стыковые МС2, МС4, МС5, арматура диам.12AIII)**	т	**0,06886**	346394 –		23853 –		23853 –	– 1908	25761	Казахстан
23	261 1106-0801-0109	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР=91 %**	м3	**0,54**	39011,8 10032,62	2693,7 604,56	21066 5418	1455 326	14194 –	5227 2104	28397	
24	262 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	**0,03504**	349485 –		12246 –		12246 –	– 980	13226	Казахстан
25	263 214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	т	**0,13532**	346394 –		46874 –		46874 –	– 3750	50624	Казахстан
26	264 1106-0301-0601	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %**	т	**0,17036**	21530,27 20222,24	1020,03 347,65	3668 3445	174 59	49 –	3189 549	7406	
		Итого по разделу 3					**5 230 441**					

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	275 [illegible]4
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	87 [illegible]1
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 299
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 191 325
- накладные расходы, тенге	288 398
в т.ч. зарплата, тенге	25 956
- сметная прибыль (8 %), тенге	387 441

Итого по смете	**5 453 962**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	325 153
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	94 311
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 032
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 294 208
- накладные расходы, тенге	336 288
в т.ч. зарплата, тенге	30 266
- сметная прибыль (8 %), тенге	403 998

Всего по разделам, тенге	**5 453 962**
Временные здания и сооружения 0,9%	**49 086**
Итого:	**5 503 048**
Затраты на производство в зимнее время (1,87%)	**102 907**
Итого:	**5 605 955**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**112 119**
Итого в текущих ценах с 2021г.	**5 718 074**
Итого с понижающим коэффициентом (Кпониж. = 0,9):	**5 146 266**
НДС 12%	**617 552**
Всего :	**5 763 818**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942
директор Ахметов С. К. _____
подпись, М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382
Абдыгаликов Б.Ж.
_____
должность, Ф.И.О., подпись, М.П.

Койсарин Н. М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского

Сапарова А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати