"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8

Стройка: "Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного многоквартирного жилого дома №40 в микрорайоне «Сарыарка» в г. Павлодар» (без наружных инженерных сетей и благоустройства) Корректировка сметной документации"

Объект: "Строительство 9-ти этажного 3-х подъездного многоквартирного жилого дома №40 в микрорайоне «Сарыарка» в г. Павлодар» (без наружных инженерных сетей и благоустройства) Корректировка сметной документации"

Договор №63/21 от 04.06.2021г.

Акт выполненных работ №70
за декабрь 2023 год.

Локальная смета №2-1-1

Строительная часть на отм. ниже отм.0,000.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Блок секция №1.

	50 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	46,33	898,01 298,92	20,26 2,86	41605 13849	939 133	26817 –	13003 4369	58977
2	51 1116-0301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	3,5	1037,78 923,91	83,07 31,89	3632 3234	291 112	108 –	3279 553	7464
3	53 1108-0101-0202	Основание под плиту щебеночное толщиной 100 мм. Устройство НР=93 % К=0,100;	м3 основания	2,669	7547,75 934,15	1788,3 795,6	20145 2493	4773 2123	12879 –	4293 1955	26393

54	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство - бетон класса В15, W4, F50, сульфатостойкий НР=91 %	м3	4,45	33892,39	2128,09	150821	9470	119273	19433	183874
					4961,32	497,37	22078	2213	0	13620	
5	55 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0,13099	441876		57881		57881	–	62511
					–		–		–	4630	
6	56 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Зд-1, Зд-2 НР=91 %	т	0,1118	1107584,75	1422,75	123828	159	94537	26572	162432
					260568	607,47	29132	68	–	12032	
7	57 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118 %	м ограждения	50,8	745,96	87,51	37895	4446	4230	36650	80509
					575,19	36,2	29220	1839	–	5964	
8	58 222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,59533	645236		384128		384128	–	414858
					–		–		–	30730	

	59	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	16,07	94,51	2,66	1519	43	706	535	2218
						47,94	0,28	770	5	–	164	
10	60	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	16,07	161,96	3,77	2603	61	1641	628	3489
						56,06	0,58	901	9	–	258	
		1.6 Козырек Кр-1.										
11	80	1112-0101-0707	Водосток наружный. НР=92 %	м труб	4,2	1566,87	93,15	6581	391	236	5582	13136
						1417,52	26,8	5954	113	–	973	
		1.7 Спуск в подвал.										
12	87	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	3,08	38047,33	2579,61	117186	7945	74768	33084	162292
						11192,55	611,31	34473	1883	–	12022	

88	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство, бетон класса В15,F50, W4, сульфатостойкий НР=91 %	м3	4,45	33892,39	2128,09	150821	9470	119273	19433	183874
					4961,32	497,37	22078	2213	0	13620	
14	89 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0,02218	441876		9801		9801	–	10585
					–		–		–	784	
15	90 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19218	419679		80654		80654	–	87106
					–		–		–	6452	
16	91 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	8,56	898,01	20,26	7687	173	4955	2402	10896

17	92 1116-0301-0210				298,92	2,86	2559	24	–	807		
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	3	1037,78	83,07	3113	249	92	2811	6398
					923,91	31,89	2772	96	–	474		
	1.8 Приямки - 2 шт.											
18	94 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские, бетон класса В7.5. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	1,6	24149,29	1724,39	38639	2759	32449	3731	45760
					2144,42	418,14	3431	669	–	3390		
19	95 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,01474	447247		6592		6592	–	7119	
					–		–		–	527		

98	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=2,000;	м2 поверхности	3,8	898,01 298,92	20,26 2,86	3412 1136	77 11	2200 –	1067 358	4837
21	99 1116-0101-0103	Трубы хризолитовые, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР=98 % К=2,000;	м труб	6	1071,92 883,74	81,55 35,31	6432 5302	489 212	640 –	5404 947	12783
22	100 241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ К=2,000;	м	6	1138 –		6828 –		6828 –	– 546	7374
23	101 1108-0101-0202	Дренаж щебеночный под трубу. Устройство НР=93 % К=2,000;	м3 основания	2	7547,75 934,15	1788,3 795,6	15096 1868	3577 1591	9651 –	3217 1465	19778

102	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР=93 % К=2,000;	т металлических изделий	0,05438	98234,27 53678,7	9824,88 3565,68	5342 2919	534 194	1889 –	2895 659	8896
25	103 261-301-0261	Решетки для приямков стальные К=2,000;	т	0,05438	126599 –		6884 –		6884 –	– 551	7435
26	104 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=2,000;	м2	2,6	94,51 47,94	2,66 0,28	246 125	7 1	114 –	87 27	360
27	105 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,6	161,96 56,06	3,77 0,58	421 146	10 2	266 –	102 42	565
28	106 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство по уклону к дренажной трубе НР=94 % К=2,000;	м2 стяжки	1,96	813,58	31,34	1595	61	807	711	2490

29	107	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94 % К=2,000;	м2 покрытия	1,96	370,6 161,69 141	15,21 3,98 1,34	726 317 276	30 8 3	– 33 –	184 262 46	625
			Раздел 2 Блок секция №2.									
			2.1 Фундаменты.									
30	121	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	44,38	898,01 298,92	20,26 2,86	39854 13266	899 127	25688 –	12455 4185	56494
31	122	1107-0516-0101	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в два ряда НР=118 % К=0,500;	м шва	8,27	167,48 83,3	3,1 1,43	1385 689	26 12	671 –	827 177	2389
			2.2 Стены подвала.									

131	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	105,34	898,01	20,26	94596	2134	60974	29564	134093
					298,92	2,86	31488	301	–	9933	
133	137 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная толщиной 20 мм НР=93 %	м2 поверхности	77,14	980,55	12,4	75640	957	39381	33242	117593
					457,64	5,73	35302	442	–	8711	
	2.4 Перекрытие.										
134	153 1126-0201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов (торцы плит перекрытия: см.АС2.2, лист 11, сеч.А-А.) НР=76 %	м3 изоляции	0,55	15957,22	1930,9	8776	1062	–	6227	16203
					14026,32	873,52	7714	480	–	1200	

	154	234-101-0205									
		Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 К=1,030;	м3	0,5665	43126		24431		24431	–	26385
					–		–		–	1954	
36	155	261-107-0508									
		Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 К=1,100;	1000 м2	0,04605	81820		3768		3768	–	4069
					–		–		–	301	
		2.5 Крыльцо Кр-1 с пандусом.									
37	158	1108-0101-0307									
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	34,78	898,01	20,26	31233	705	20132	9760	44272
					298,92	2,86	10396	99	–	3279	

	159	1116-0301-0210									
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	3,5	1037,78	83,07	3632	291	108	3279	7464
					923,91	31,89	3234	112	–	553	
39	161	1108-0101-0202									
		Основание под плиту щебеночное толщиной 100 мм. Устройство НР=93 % К=0,100;	м3 основания	2,484	7547,75	1788,3	18749	4442	11986	3995	24564
					934,15	795,6	2320	1976	–	1820	
40	162	1106-0101-0118									
		Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство - бетон класса В15, W4, F50, сульфатостойкий НР=91 %	м3	4,03	33892,39	2128,09	136586	8576	108016	17598	166519
					4961,32	497,37	19994	2004	0	12335	
41	163	214-403-0101									
		Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0,11254	441876		49729		49729	–	53707
					–		–		–	3978	

	164	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Зд-1, Зд-2 НР=91 %	т	0,1038	1107584,75	1422,75	114967	148	87773	24670	150808
						260568	607,47	27047	63	–	11171	
43	165	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118 %	м ограждения	45,6	745,96	87,51	34016	3990	3797	32898	72267
						575,19	36,2	26229	1651	–	5353	
44	166	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,50655	645236		326844		326844	–	352992
						–		–		–	26148	
45	167	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	13,68	94,51	2,66	1293	36	601	455	1888
						47,94	0,28	656	4	–	140	
46	168	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	13,68	161,96	3,77	2216	52	1397	535	2971
						56,06	0,58	767	8	–	220	
47	188	1112-0101-0707	Водосток наружны. НР=92%	м2	4,2	1566,87	93,15	6581	391	236	5582	13136

		2.6 Козырек Кр-1.			1417,52	26,8	5954	113	–	973		
48	190	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м примыканий	12,96	663,87	15,43	8604	200	1539	6350	16150
						529,69	2,82	6865	37	–	1196	
49	191	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	28,5	813,58	31,34	23187	893	11732	10335	36204
						370,6	15,21	10562	433	–	2682	
		2.7 Спуск в подвал.										
50	195	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	3,08	38047,33	2579,61	117186	7945	74768	33084	162292
						11192,55	611,31	34473	1883	–	12022	
51	196	1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство, бетон класса В15, F50, W4, сульфатостойкий НР=91 %	м3	4,85	33892,39	2128,09	164378	10321	129995	21179	200402

					4961,32	497,37	24062	2412	0	14845	
52	197 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм (сетка С-1)	т	0,02144	441876		9474		9474	–	10232
					–		–		–	758	
53	198 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012 (сетка С-2)	т	0,19524	419679		81938		81938	–	88493
					–		–		–	6555	
54	199 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	8,09	898,01	20,26	7265	164	4683	2270	10298
					298,92	2,86	2418	23	–	763	

200	1116-0301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	3	1037,78	83,07	3113	249	92	2811	6398
					923,91	31,89	2772	96	–	474	
	2.8 Приямки - 2 шт.										
56	202 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские, бетон класса В7.5. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	1,6	24149,29	1724,39	38639	2759	32449	3731	45760
					2144,42	418,14	3431	669	–	3390	
57	203 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром 6 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,01474	447247		6592		6592	–	7119
					–		–		–	527	

	206	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=2,000;	м2 поверхности	3,8	898,01 298,92	20,26 2,86	3412 1136	77 11	2200 –	1067 358	4837
59	207	1116-0101-0103	Трубы хризолитовые, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР=98 % К=2,000;	м труб	6	1071,92 883,74	81,55 35,31	6432 5302	489 212	640 –	5404 947	12783
60	208	241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ К=2,000;	м	6	1138 –		6828 –		6828 –	– 546	7374
61	209	1108-0101-0202	Дренаж щебеночный под трубу. Устройство НР=93 % К=2,000;	м3 основания	2	7547,75 934,15	1788,3 795,6	15096 1868	3577 1591	9651 –	3217 1465	19778

62	210 1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР=93 % К=2,000;	т металлических изделий	0,05438	98234,27	9824,88	5342	534	1889	2895	8896
					53678,7	3565,68	2919	194	–	659	
63	211 261-301-0261	Решетки для приямков стальные К=2,000;	т	0,05438	126599		6884		6884	–	7435
					–		–		–	551	
64	212 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=2,000;	м2	2,6	94,51	2,66	246	7	114	87	360
					47,94	0,28	125	1	–	27	
65	213 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,6	161,96	3,77	421	10	266	102	565
					56,06	0,58	146	2	–	42	
66	214 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство по уклону к дренажной трубе НР=94 % К=2,000;	м2 стяжки	1,96	813,58	31,34	1595	61	807	711	2490

						370,6	15,21	726	30	–	184	
67	215	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94 % К=2,000;	м2 покрытия	1,96	161,69	3,98	317	8	33	262	625
						141	1,34	276	3	–	46	

Раздел 3 Блок секция №3.

3.1 Фундаменты.

68	229	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	44,16	898,01	20,26	39656	895	25561	12393	56213
						298,92	2,86	13200	126	–	4164	

3.3 Стены подвала.

69	245	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	105,34	898,01	20,26	94596	2134	60974	29564	134093
						298,92	2,86	31488	301	–	9933	

70	251	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная толщиной 20 мм НР=93 %	м2 поверхности	77,14	980,55	12,4	75640	957	39381	33242	117593
						457,64	5,73	35302	442	–	8711	
		3.5 Перекрытие.										
71	265	1126-0201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов (торцы плит перекрытия: см.АС2.3, лист 11, сеч.А-А.) НР=76 %	м3 изоляции	0,55	15957,22	1930,9	8776	1062	–	6227	16203
						14026,32	873,52	7714	480	–	1200	
72	266	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 К=1,030;	м3	0,5665	43126		24431		24431	–	26385
						–		–		–	1954	
73	267	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 К=1,100;	1000 м2	0,04605	81820		3768		3768	–	4069

					–		–		–	301	
	3.6 Крыльцо Кр-1 с пандусом.										
74	270 1108-0101-0307										
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	63,9	898,01	20,26	57383	1295	36987	17934	81342
					298,92	2,86	19101	183	–	6025	
75	271 1116-0301-0210										
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	3,5	1037,78	83,07	3632	291	108	3279	7464
					923,91	31,89	3234	112	–	553	
76	273 1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство - бетон класса В15, W4, F50, сульфатостойкий НР=91 %	м3	4,85	33892,39	2128,09	164378	10321	129995	21179	200402
					4961,32	497,37	24062	2412	0	14845	

77	274 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0,13755	441876 –		60780 –		60780 –	– 4862	65642
78	275 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Зд-1, Зд-2 НР=91 %	т	0,1142	1107584,75 260568	1422,75 607,47	126486 29757	162 69	96567 –	27142 12290	165918
79	276 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=118 %	м ограждения	49,5	745,96 575,19	87,51 36,2	36925 28472	4332 1792	4121 –	35712 5811	78448
80	277 222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,62769	645236 –		405008 –		405008 –	– 32401	437409
81	278 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	16,95	94,51 47,94	2,66 0,28	1602 813	45 5	744 –	564 173	2339

82	279	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	16,95	161,96	3,77	2745	64	1731	662	3680
						56,06	0,58	950	10	–	273	
		3.7 Козырек Кр-1.										
83	299	1112-0101-0707	Водосток наружный. НР=92 %	м труб	4,2	1566,87	93,15	6581	391	236	5582	13136
						1417,52	26,8	5954	113	–	973	
84	301	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м примыканий	12,96	663,87	15,43	8604	200	1539	6350	16150
						529,69	2,82	6865	37	–	1196	
85	302	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	28,5	813,58	31,34	23187	893	11732	10335	36204
						370,6	15,21	10562	433	–	2682	
		3.8 Спуск в подвал.										

86	306 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=91 %	м3	3,08	38047,33	2579,61	117186	7945	74768	33084	162292
					11192,55	611,31	34473	1883	–	12022	
87	307 1106-0101-0118	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство, бетон класса В15, F50,W4, сульфатостойкий НР=91 %	м3	4,1	33892,39	2128,09	138959	8725	109892	20366	172071
					4961,32	497,37	20341	2039	–	12746	
88	308 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм	т	0,02107	441876		9310		9310	–	10055
					–		–		–	745	
89	309 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром 8 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1713	419679		71891		71891	–	77642
					–		–		–	5751	

93	315 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=2,000;	м2 поверхности	3,8	898,01	20,26	3412	77	2200	1067	4837
					298,92	2,86	1136	11	–	358	
94	316 1116-0101-0103	Трубы хризолитовые, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР=98 % К=2,000;	м труб	6	1071,92	81,55	6432	489	640	5404	12783
					883,74	35,31	5302	212	–	947	
95	317 241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ К=2,000;	м	6	1138		6828		6828	–	7374
					–		–		–	546	
96	318 1108-0101-0202	Дренаж щебеночный под трубу. Устройство НР=93 % К=2,000;	м3 основания	2	7547,75	1788,3	15096	3577	9651	3217	19778
					934,15	795,6	1868	1591	–	1465	

97	319 1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР=93 % К=2,000;	т металлических изделий	0,05438	98234,27	9824,88	5342	534	1889	2895	8896
					53678,7	3565,68	2919	194	–	659	
98	320 261-301-0261	Решетки для приямков стальные К=2,000;	т	0,05438	126599		6884		6884	–	7435
					–		–		–	551	
99	321 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=2,000;	м2	2,6	94,51	2,66	246	7	114	87	360
					47,94	0,28	125	1	–	27	
100	322 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,6	161,96	3,77	421	10	266	102	565
					56,06	0,58	146	2	–	42	
101	323 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство по уклону к дренажной трубе НР=94 % К=2,000;	м2 стяжки	1,96	813,58	31,34	1595	61	807	711	2490

					370,6	15,21	726	30	–	184	
02	324 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР=94 % К=2,000;	м2 покрытия	1,96	161,69	3,98	317	8	33	262	625
					141	1,34	276	3	–	46	

Итого	**5 503 454**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	757 990
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	144 154
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 704
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 450 564
- накладные расходы, тенге	742 924
в т.ч. зарплата, тенге	66 863
- сметная прибыль (8 %), тенге	407 662

Всего по разделам, тенге	**5 503 454**
Временные здания и сооружения 0,9%	**49 531**
Итого:	**5 552 985**
Затраты на производство в зимнее время (1,87%)	**103 841**
Итого:	**5 656 826**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**113 137**
Итого в текущих ценах с 2021г.	**5 769 962**

Итого с понижающим коэффициентом (Кпониж. = 0,9):	5 192 966
НДС 12%	623 156
Всего :	5 816 122

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942

директор Ахметов С. К. _____
подпись, М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382

_____ **Мушкенов А.Т.**
должность, подпись, Ф.И.О., М.П.

_____ **Асылханов А.М.**
должность, подпись, Ф.И.О.

Эксперт(ы) технического надзора: _____ **Койсарин Н. М.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : _____ **Сапарова А.А.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)