Наименование объекта - Капремонт фасада жилых домов по Алашахан №20 мкр Деева в городе Жезказган
Заказчик: ГУ "ЖКХ " г. Жезказган
Подрядчик: ТОО "Астана Премиум Строй"

Акт приемки выполненных работ №67 ноябрь 2023г. Форма 2

Составлен(а) 2023.2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кровля									
1	Е11-470101-0104 1147-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Очистка участка от мусора	$м^2$	60	69,15	--	4149	--	--	2987	7708
					69,15	--	4149	--		571	
2	Е11-60801-102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Заливка бетона под козырки кровли В20. Устройство	$м^3$	3	100300,19	3288,16	300901	9864	190189	74332	405252
					33616,13	797,05	100848	2391		30019	
3	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,075	331233,00	--	24842	--	24842	--	26829
					--	--	--	--		1987	
4	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные (анкерные болты) массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,027	1206568,30	11662,52	32577	315	29956	1711	37031
					85423,07	2574,97	2306	70		2743	
5	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Изделия монтажные (анкерные болты) массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,16	1206568,30	11662,52	193051	1866	177517	10137	219443
					85423,07	2574,97	13668	412		16255	
6	Е11-90402-102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Обшивка карниза кровли из профилированного листа. Монтаж	$м^2$	136,87	2973,43	633,29	406973	86679	21726	234887	693208
					2181,40	202,11	298568	27663		51348	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1214-204-0610 214-204-0610 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	136,87	2895,00	--	396239	--	396239	--	427938
					--	--	--	--		31699	
8	Е11-120101-508 1112-0101-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Коньки кровельный оцинкованный с полимерным покрытием. Устройство	м конька	240,12	368,91	65,97	88583	15841	--	53852	153828
					302,94	8,55	72742	2053		11394	
9	Прайс СТПРАЙС	Конек кровельный оцинкованный с полимерным покрытием	м	240,12	2723,21	--	653897	--	--	--	653897
					--	--	--	--		--	
		Стены									
10	Е11-131001-0501 1113-1001-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности бетонные. Гидроизоляция резиновой краской	$м^2$ поверхности	24	1485,18	338,67	35644	8128	19447	9352	48596
					336,22	205,00	8069	4920		3600	
11	Е11-70516-104 1107-0516-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	120	101,53	11,92	12184	1430	--	8244	22062
					89,61	5,81	10753	697		1634	
12	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	14,4578313	1957,00	--	28294	--	28294	--	30558
					--	--	--	--		2264	
13	Е11-070516-0105 1107-0516-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	180	206,92	20,73	37246	3731	--	25439	67700
					186,19	10,10	33514	1818		5015	
14	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	21,686747	1957,00	--	42441	--	42441	--	45836
					--	--	--	--		3395	
15	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Промазка швов цементным раствором	м шва	1389	768,83	5,18	1067905	7195	15779	754866	1968588
					752,29	2,52	1044931	3500		145817	
16	Е12-120102-0703 1212-0102-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску тикурили красками: огрунтовка с люлек	$м^2$	2162,6	774,04	18,00	1673939	38927	1036339	431439	2273801
					276,83	0,25	598673	541		168423	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е12-110102-206 1211-0102-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Оштукатуривание стен фасада с лесов, толщ. слоя до 50 мм, высота до 6 м	м^2	43,56	7569,75	0,40	329738	17	35124	212110	585196
					6763,01	--	294597	--		43348	
18	Е12-120102-806 1212-0102-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Фасады простые. Окраска тикурили красками по подготовленной поверхности за 3 раза с люлек	м^2	2162,6	3383,91	99,85	7318044	215936	5483013	1171502	9168711
					748,68	3,69	1619095	7980		679165	
19	Е11-150207-101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены цокольные. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	178,7	4152,17	54,70	741993	9775	272804	334555	1162672
					2570,87	29,35	459414	5245		86124	
20	Е11-150402-201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Цоколь. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, тикурили	м^2 окрашиваемой поверхности	171,6	2804,43	5,98	481240	1026	428688	37453	560190
					300,27	2,87	51526	492		41496	
21	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Фасады простые. Очистка вручную от краски с земли и лесов	м^2	44	442,32	--	19462	--	--	14013	36153
					442,32	--	19462	--		2678	
22	Е12-120102-0701 1212-0102-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Нижний часть балкона. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м^2	44	570,27	9,27	25092	408	21085	2599	29906
					81,79	0,25	3599	11		2215	
23	Е12-120102-804 1212-0102-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Нижний часть балкона. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м^2	44	644,15	35,84	28343	1577	14955	8582	39879
					268,43	2,46	11811	108		2954	
24	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	144	1877,57	11,23	270370	1617	87643	130846	433313
					1257,71	4,30	181110	619		32098	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-150402-201 1115-0402-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	144	2138,32	5,98	307918	861	263818	31429	366496
					300,27	2,87	43239	413		27148	
26	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Облицовка стен из азбестоцементных листов. Разборка	$м^2$ облицовки	201,6	1128,19	85,72	227443	17281	--	158210	416505
					1042,47	47,49	210162	9574		30853	
27	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы из квадратных профилей. Монтаж	т конструкций	1,632	109144,59	4357,86	178124	7112	10282	116797	318515
					98486,30	912,42	160730	1489		23594	
28	С1214-205-0201 214-205-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	1,632	455917,00	--	744057	--	744057	--	803582
					--	--	--	--		59525	
29	Е11-90402-102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Обшивка ограждения балкона из профилированного листа. Монтаж	$м^2$	480	2953,68	633,29	1417766	303979	66715	823742	2420827
					2181,40	202,11	1047072	97013		179318	
30	С1214-204-0610 214-204-0610 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	480	2895,00	--	1389600	--	1389600	--	1500768
					--	--	--	--		111168	
31	Е12-110102-1101 1211-0102-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	$м^2$	40	8909,29	0,53	356372	21	53760	217865	620176
					7564,77	--	302591	--		45939	
32	Е12-120102-0701 1212-0102-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Откосы. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	$м^2$	126,1	570,27	9,27	71911	1169	60428	7449	85709
					81,79	0,25	10314	32		6349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е12-120102-804 1212-0102-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Откосы. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м^2	126,1	644,15	35,84	81227	4519	42859	24595	114288
					268,43	2,46	33849	310		8466	
		Проемы									
34	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение оконных проемов деревянное . Разборка	м^2	23	3158,79	271,77	72652	6250	--	50518	133024
					2887,02	163,58	66401	3762		9854	
35	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение оконных проемов деревянное . Разборка	м^2	11	3158,79	271,77	34747	2989	--	24161	63620
					2887,02	163,58	31757	1799		4713	
36	Е11-100501-103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	23	7122,98	304,76	163829	7010	90998	49941	230871
					2861,80	153,95	65821	3541		17102	
37	Е11-100501-103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	11	7122,98	304,76	78353	3352	43521	23885	110417
					2861,80	153,95	31480	1693		8179	
38	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	23	56804,00	--	1306492	--	1306492	--	1411011
					--	--	--	--		104519	
39	С1223-102-0102 223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	11	56804,00	--	624844	--	624844	--	674832
					--	--	--	--		49988	
40	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м^2 оштукатуриваемой поверхности	17,3	5449,51	68,46	94277	1185	22650	51232	157149
					4071,82	41,20	70442	713		11641	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	8,5	5449,51	68,46	46321	582	11129	25172	77212
					4071,82	41,20	34610	350		5719	
42	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная под полы (Устройство бетонного покрытия крылец входных групп (8 шт), толщ. 70 мм, 16$м^2$). Устройство	$м^3$	1,12	33149,04	2468,95	37127	2765	31287	2675	42987
					2745,57	572,11	3075	641		3184	
		Бетонные дорожки									
43	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание щебеночное под бетонные дорожки, толщ. 70 мм. Устройство	$м^3$ основания	6,2398	11045,13	3001,17	68919	18727	39909	13705	89234
					1647,91	1402,64	10283	8752		6610	
44	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Бетонирование дорожек ,толщ. слоя 70 мм,. Устройство	$м^3$	6,2398	6136,17	1975,16	38288	12325	11066	12782	55156
					2387,45	457,69	14897	2856		4086	
45	С1212-101-2001 212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,24	33505,00	--	209071	--	209071	--	225797
					--	--	--	--		16726	
		Решетка Р-2-20шт									
46	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Решетки металлические.Разборка	т металлических изделий	0,1876	66886,37	10092,02	12548	1894	--	8181	22387
					56794,35	3771,57	10655	708		1658	
47	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Решетки металлические. Установка	т металлических изделий	0,1876	1225484,67	16820,03	229901	3155	208988	13635	263018
					94657,25	6285,96	17758	1179		19483	
48	Е11-070512-0109 1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	2852,29	1569,80	68455	37675	8728	25414	101378
					918,85	551,85	22052	13244		7510	
49	С1222-302-0201 222-302-0201 РСНБ РК 2022	Плиты плоские сплошные СТ РК 961-93	$м^3$	0,768	173620,00	--	133340	--	133340	--	144007
					--	--	--	--		10667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	8	109,80	1,03	878	8	--	630	1629
					108,77	0,62	870	5		121	
51	Е12-170101-401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	80	43,72	--	3498	--	--	2518	6498
					43,72	--	3498	--		482	
52	Е12-170101-401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	220	43,72	--	9618	--	--	6926	17868
					43,72	--	9618	--		1324	
53	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	8	7695,03	1540,25	61560	12322	18618	28897	97694
					3827,54	1189,36	30620	9515		7237	
54	С1247-103-0812 247-103-0812 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 03-60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	8	21168,00	--	169344	--	169344	--	182892
					--	--	--	--		13548	
55	Е11-210301-101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	80	664,06	3,91	53125	313	4004	35176	95365
					610,10	0,59	48808	47		7064	
56	С1243-105-0403 243-105-0403 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х4,0 (ок)-1	км	0,08	660204,00	--	52816	--	52816	--	57041
					--	--	--	--		4225	
57	Е11-210301-101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	220	664,06	3,91	146093	860	11011	96734	262253
					610,10	0,59	134222	130		19426	
58	С1243-105-0403 243-105-0403 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х4,0 (ок)-1	км	0,22	660204,00	--	145245	--	145245	--	156865
					--	--	--	--		11620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-210401-109 1121-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фотореле. Установка	шт.	1	892,88	25,64	893	26	14	622	1637
					852,95	11,50	853	12		121	
60	Прайс СТПРАЙС	Фотореле	шт	1	3080,36	--	3080	--	--	--	3080
					--	--	--	--		--	
		Козырек КЗ-1									
61	Е11-60701-109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Демонтаж существующих бетонных козырьков входной группы.Демонтаж	$м^3$	3,064	78073,31	6571,38	239217	20134	219083	3759	262415
					--	1704,13	--	5221		19438	
62	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,75904	196350,26	11847,83	149038	8993	10402	93781	262244
					170799,10	800,62	129643	608		19425	
63	С1214-205-0201 214-205-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,495616	455917,00	--	225960	--	225960	--	244037
					--	--	--	--		18077	
64	Е11-90302-301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,53584	130560,20	3731,67	69959	1999	1466	48374	127799
					124092,08	1291,68	66494	692		9467	
65	С1214-205-0201 214-205-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,14976	455917,00	--	68278	--	68278	--	73740
					--	--	--	--		5462	
66	С1214-205-0201 214-205-0201 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,3431624	455917,00	--	156454	--	156454	--	168970
					--	--	--	--		12516	
67	С1214-102-0102 214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02896	442256,00	--	12808	--	12808	--	13833

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1025	
68	С1214-102-0101 214-102-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной до 3,9 мм	т	0,01888	636564,00	--	12018	--	12018	--	12979
					--	--	--	--		961	
69	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	27,2	5348,63	25,34	145483	690	88917	40364	200715
					2054,26	6,82	55876	186		14868	
70	Е11-120101-716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	25,6	5411,18	35,84	138526	917	104567	24068	175601
					1290,71	15,04	33042	385		13008	
71	Е11-120101-716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	16	5411,18	35,84	86579	574	65354	15042	109751
					1290,71	15,04	20651	241		8130	
72	Е11-120101-2201 1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	16	4541,47	6,80	72664	108	48499	17350	97215
					1503,54	2,52	24057	40		7201	
73	Е11-120101-2201 1112-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	4	4541,47	6,80	18166	27	12125	4337	24304
					1503,54	2,52	6014	10		1800	
74	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	27,2	24192,05	146,08	658024	3973	626453	21121	733476
					1014,65	63,82	27598	1736		54331	
75	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	8	24192,05	146,08	193536	1169	184250	6212	215728
					1014,65	63,82	8117	511		15980	
76	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	53,58992	145,76	3,44	7811	185	3338	3106	11791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					80,02	0,48	4288	26		874	
77	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	15,76	145,76	3,44	2297	55	981	913	3467
					80,02	0,48	1261	8		257	
78	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	53,58992	127,11	2,55	6812	137	4168	1824	9326
					46,78	0,48	2507	26		691	
79	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	15,76	127,11	2,55	2003	41	1225	536	2742
					46,78	0,48	737	8		203	
		отмостка									
80	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	5,95	11045,13	3001,17	65719	17857	38057	13069	85091
					1647,91	1402,64	9805	8346		6303	
81	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Отмостка бетонная В15. Устройство	$м^3$	11,9	40311,27	1975,16	479704	23505	427788	24377	544408
					2387,45	457,69	28411	5447		40326	
82	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	3,2	204,00	--	653	--		--	705
					--	--	--	--		52	
83	С3412-102-0113 412-102-0113 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км	т·км	41,6	60,00	--	2496	--		--	2696
					--	--	--	--		200	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								33813118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7663013				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					931076			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					239789			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17069844		
		- Перевозка грузов	Тенге				3149				
		- Накладные расходы	Тенге							5690030	
		- Сметная прибыль	Тенге							2456004	
		ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах 2023года	Тенге								33 813 118
		временные здания и сооружения	Тенге	0,72%							243 454
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								34 056 572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты связанные с климатическими условиями	Тенге	1,02%							347 377
		Итого с дополнительными затратми связанными с климатическими условиями	Тенге								34 403 949
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							688 079
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								35 092 028
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г.	Тенге	1,079							37 864 299
		Налог на добавочную стоимость	Тенге	12,00%							4 543 716
		Итого с налогом на добавочную стоимось	Тенге								42 408 015
		Ценовая скидка подрядчика	Тенге	5%							2 120 401
		Итого за вычетом ценовой скидки подрядчика	Тенге								**40 287 614**

Принял:

Заказчик: Руководитель ГУ "ЖКХ" г. Жезказган

_____ **Арынов А.А.**

Авторский надзор: Директор ТОО "Халыкпроектстрой"

_____ **Боранов С.**

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО "Астана Премиум Строй"

_____ **Молдашов М. Е.**

Технический надзор: эксперт технического надзора ТОО "Нурай - Сервис"

_____ **Абдиров Т.А.**