Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шетского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель : **ТОО "Ғимарат KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГКП "Шетский районный культурно-досуговый центр акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района"**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание дома культуры**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32** от **18.08.2023г.**

Акт выполненных работ №3

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Архитектурная строительная часть**

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Ремонтные работы										
			Пожарная лестница Л-1/1 шт/										
1	74	Е11-90304-101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж**	т конструкций	0,24406		139112.69	42661,62	33952	10412	6295	14575	52409
			НР - 69%; СП - 8%				70659.34	15891,02	17245	3878		3882	
2	75	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы**	т	0,24406		1074856.00	--	262329	--	262329	--	283315
			СП - 8%				--	--	--	--		20986	
3	76	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	7,07774		127.11	2,55	900	18	551	231	1221
			НР - 69%; СП - 8%				46.78	0,48	331	3		90	
			ДВЕРИ										
4	94	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	10,74		6151.22	81,71	66064	878	17731	33026	107017
			НР - 69%; СП - 8%				4418.56	37,96	47455	408		7927	
5	95	С1223-207-0102	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	$м^2$	10,74		70933.00	--	761820	--	761820	--	822766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		60946	
6	96	С1223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	3	4844.00	--	14532	--	14532	--	15695
			СП - 8%			--	--	--	--		1163	
7	97	С1223-502-0902	Ручка раздельная	пара	3	3633.00	--	10899	--	10899	--	11771
			СП - 8%			--	--	--	--		872	
8	98	Е11-100107-0106 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	31,11	3388.57	143,15	105418	4454	34324	61802	180597
			НР - 90%; СП - 8%			2142.07	65,21	66640	2029		13378	
9	99	С1223-203-0208	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м^2	5,46	53039.00	--	289593	--	289593	--	312760
			СП - 8%			--	--	--	--		23167	
10	100	С1223-203-0210	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-19, двупольный	м^2	11,34	49657.00	--	563110	--	563110	--	608159
			СП - 8%			--	--	--	--		45049	
11	101	С1223-203-0102	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м^2	9,45	55802.00	--	527329	--	527329	--	569515
			СП - 8%			--	--	--	--		42186	
12	103	С1223-203-0102	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м^2	3,78	55802.00	--	210932	--	210932	--	227807
			СП - 8%			--	--	--	--		16875	
13	103	С1223-203-0101	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м^2	1,08	61821.00	--	66767	--	66767	--	72108
			СП - 8%			--	--	--	--		5341	
			Витраж									
14	110	Е11-090403-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м^2	12,83933	12144.29	2047,76	155925	26291	1375	93819	269724
			НР - 69%; СП - 8%			9989.52	600,61	128259	7711		19980	
15	111	С1223-301-0108	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м^2	12,83933	118454.00	--	1520870	--	1520870	--	1642540
			СП - 8%			--	--	--	--		121670	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	112	Е11-150201-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка цементно-известковым раствором по камню	м откосов	490,92	944.38	1,32	463615	648	87629	300271	824996
			НР - 80%; СП - 8%			764.56	--	375338	--		61110	
			Полы.ТИП 2 (зал, гримерная)									
17		Е11-110101-203 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие песчано-гравийная смесь. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	4,815	8639.41	2946,99	41599	14189	22	31692	79155
			НР - 94%; СП - 8%			5688.07	1314,08	27388	6327		5863	
18		С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	6,1632	7276.00	--	44843	--	44843	--	48430
			СП - 8%			--	--	--	--		3587	
			Полы.ТИП 3(касса, входная группа, файе, лестничная клетка, санузел)									
19		Е11-110101-203 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие песчано-гравийная смесь. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	60,5388	8639.41	2946,99	523020	178407	264	398468	995206
			НР - 94%; СП - 8%			5688.07	1314,08	344349	79553		73719	
20		С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	77,489664	7276.00	--	563815	--	563815	--	608920
			СП - 8%			--	--	--	--		45105	
			Стойка ресепш									
21	173	Е11-100102-0602 Кзтр и Кэм=1,12	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	19,61	418.85	26,99	8214	529	607	6602	16001
			НР - 90%; СП - 8%			360.93	13,13	7078	257		1185	
22	174	С1232-105-0201	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием размерами 2700х240х0,6 мм	$м^2$	10,30125	2788.00	--	28720	--	28720	--	31018
			СП - 8%			--	--	--	--		2298	
23		С1233-201-0201	Столешница-МДФ панель цвет-итальянский орех(темный) толщина 50мм	$м^2$	9,56	5598.00	--	53517	--	53517	--	57798
			СП - 8%			--	--	--	--		4281	
24	175	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01756	197675.48	11847,83	3471	208	264	2079	5994
			НР - 69%; СП - 8%			170799.10	800,62	2999	14		444	
25	176	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,01756	438296.00	--	7696	--	7696	--	8312
			СП - 8%			--	--	--	--		616	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6328950	236034	5075834	942565	7853234
								1017082	100180	--	581720	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6069538				
		Материалы		Тенге				123396				
		Всего заработная плата		Тенге					909293			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4926772				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы	Тенге				799066				
			Сметная прибыль	Тенге				549487				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7418091				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459
			Сметная заработная плата	Тенге					909293			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				259412				
		Материалы		Тенге				25664				
		Всего заработная плата		Тенге					207969			
			Накладные расходы	Тенге				143499				
			Сметная прибыль	Тенге				32233				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				435144				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
			Сметная заработная плата	Тенге					207969			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7853235				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								550
			Сметная заработная плата	Тенге					1117262			
			РАЗДЕЛ 2. Наружная отделка									
26	177	Е12-110102-0101 Кзтр и Кэм=1,09	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м². Толщина слоя до 20 мм**	м²	233,6	4305.69	0,28	1005809	65	136932	625546	1761862
			НР - 72%; СП - 8%			3719.23	--	868812	--		130508	
27	178	Е11-60201-101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство**	м³	0,85	43991.73	1617,03	37393	1375	29071	6853	47785
			НР - 91%; СП - 8%			8172.51	686,76	6947	584		3540	
28	179	Е11-150109-501 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м² поверхности облицовки	576,96	10295.81	20,54	5940271	11851	3854035	1661651	8210078
			НР - 80%; СП - 8%			3595.37	4,64	2074385	2677		608156	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1		136007 С	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м³	0,105 60,5808	39847,00				2413963		
29	180	С1231-303-0101	**Металлический сайдинг**	м²	634,656	3070.00	--	1948394	--	1948394	--	2104266
			СП - 8%			--	--	--	--		155872	
		Септик однокамерный										
30	182	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	6,48	3142.59	--	20364	--	--	14662	37828
			НР - 72%; СП - 8%			3142.59	--	20364	--		2802	
31	183	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	3,07	1639.49	--	5033	--	--	3624	9349
			НР - 72%; СП - 8%			1639.49	--	5033	--		693	
32	184	Е11-110101-1303 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м²	5,096	3367.43	273,15	17160	1392	13266	2789	21545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 94%; СП - 8%			490.93	91,34	2502	465		1596	
33	185	Е11-230601-105 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	2,578	37312.04	12272,86	96190	31640	6788	71280	180868
			НР - 99%; СП - 8%			22405.78	5522,84	57762	14238		13398	
34	186	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	0,37381	4671.00	--	1746	--	1746	--	1886
			СП - 8%			--	--	--	--		140	
35	187	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,34056	28400.00	--	38072	--	38072	--	41118
			СП - 8%			--	--	--	--		3046	
36	188	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,211396	24544.00	--	5189	--	5189	--	5604
			СП - 8%			--	--	--	--		415	
37	189	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7682.00	--	7682	--	7682	--	8297
			СП - 8%			--	--	--	--		615	
38	190	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	7554.00	--	15108	--	15108	--	16317
			СП - 8%			--	--	--	--		1209	
39	191	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	34838.00	--	34838	--	34838	--	37625
			СП - 8%			--	--	--	--		2787	
40	192	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	31051.00	--	124204	--	124204	--	134140
			СП - 8%			--	--	--	--		9936	
41	193	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	60740.00	--	60740	--	60740	--	65599
			СП - 8%			--	--	--	--		4859	
42	194	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19329.00	--	19329	--	19329	--	20875
			СП - 8%			--	--	--	--		1546	
43	195	С1261-107-0627	Скобы ходовые	кг	2	457.00	--	914	--	914	--	987
			СП - 8%			--	--	--	--		73	
			Крышка деревянная									
44	196	Е11-100201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м²	0,301754	614.02	221,01	185	67	--	134	345
			НР - 90%; СП - 8%			393.01	102,03	119	31		26	
45	197	С1215-204-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м³	0,015	161836.00	--	2428	--	2428	--	2622
			СП - 8%			--	--	--	--		194	
46	198	Е11-100107-0611 Кзтр и Кэм=1,12	Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м² проемов	0,69	8335.39	16,53	5751	11	4108	1474	7803
			НР - 90%; СП - 8%			2365.24	7,65	1632	5		578	
47	199	С1261-107-0468	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м³	0,002	9465.00	--	19	--	19	--	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		2	
48	200	С1217-101-0107	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00018	1528659.00	--	275	--	275	--	297
			СП - 8%			--	--	--	--		22	
49	201	С1224-104-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$	0,8	5005.00	--	4004	--	4004	--	4324
			СП - 8%			--	--	--	--		320	
50	202	С1261-107-0627	**Скобы ходовые**	шт	0,72	457.00	--	329	--	329	--	355
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**9391427**	**46401**	**6307471**	**2388013**	**12721796**
								3037556	**18000**	--	**942359**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9391427**				
			Материалы	Тенге				**4044203**				
			Всего заработная плата	Тенге					**3055556**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2263271**				
			Накладные расходы	Тенге				**2388013**				
			Сметная прибыль	Тенге				**942359**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**12721799**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1498**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3055556**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**12721799**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1498**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3055556**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**20575035,63**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4054638**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**282435**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**118180**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11383306**		
			- Накладные расходы	Тенге							**3330578**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1524079**	
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								246900,43
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								20821936,06
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге								270685,17
			Итого с дополнительными затратами	Тенге								21092621,23
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								421852,42
			Итого с непредвиденными	Тенге								21514473,65
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	Тенге								23214117,07
			Скидка 5%	Тенге								1160706,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого со скидкой	Тенге								22053410,33
			НДС	Тенге								2646409,24
			Итого с НДС	Тенге								24699819,57

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шетского района", БИН 060140011603

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

РИ.О.Руководитель **Тлеуханов Ж.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "SM ORDA GRUPP", БИН/ИИН 170640006390

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Нурадин К.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Гео-Проект Г.П.", БИН/ИИН 040240001993

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Оразбаева А.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель:

ТОО "Ғимарат KZ", БИН/ИИН 150240018326

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кайыркенов С.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3.1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шетского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель : ТОО "Ғимарат KZ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационныи номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГКП "Шетский районный культурно-досуговый центр акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района"
(наименование, адрес)

Объект : Здание дома культуры
(наименование)

Договор подряда (контракт) №32 от 18.08.2023г.

Акт выполненных работ №4

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-03 Электроосвещение,Пожарная сигнализация

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение										
			ЩО										
1	1	Е11-210502-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене.**										
			НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1		9037,26	193,59	9037	193	3185	4135	14226
							5659,35	83,38	5659	83		1054	
2	2	С1247-201-0311	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31.**										
			СП - 8%	шт.	1		25310,00	--	25310	--	25310	--	27335
							--	--	--	--		2025	
3	3	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат.Установка.**										
			НР - 72%; СП - 8%	шт	23		2658,81	--	61153	--	703	43524	113051
							2628,24	--	60450	--		8374	
4	4	С1247-204-3402	**Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 16А 25кА.**										
			СП - 8%	шт.	2		12482,00	--	24964	--	24964	--	26961
							--	--	--	--		1997	
5	5	С1247-204-2810	**Автомат дифференциальный типа АД12 16А 30 мА.**										
			СП - 8%	шт.	12		3880,00	--	46560	--	46560	--	50285
							--	--	--	--		3725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	С1247-204-0609	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В".**									
			СП - 8%	**шт.**	9	822,00	--	7398	--	7398	--	7990
						--	--	--	--		592	
7	7	С1247-204-3001	**Расцепитель независимый типа РН250.**									
			СП - 8%	**шт.**	2	5329,00	--	10658	--	10658	--	11511
						--	--	--	--		853	
8	8	ЦТ5-80305-1002	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании.**									
		Кзтр и Кэм=1,09										
		Изм. и доп. вып. 26										
			НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	1	2390,69	130,64	2391	131	40	1641	4355
						2219,97	59,67	2220	60		323	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
8.1	8.1	313992 С	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный**	**шт.**	1	1	--			--		
9	9	С1247-301-0214	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 (3х220/380V 5-7,5А), 10 мА, класс точности 1.**									
			СП - 8%	**шт.**	1	18344,00	--	18344	--	18344	--	19812
						--	--	--	--		1468	
10	10	С1247-204-3001	**Расцепитель независимый типа РН47.**									
			СП - 8%	**шт.**	1	5329,00	--	5329	--	5329	--	5755
						--	--	--	--		426	
			ЩУВ 2									
11	11	Е11-210501-0101	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж.**									
		Кзтр и Кэм=1,12										
		Изм. и доп. вып. 28										
			НР - 72%; СП - 8%	**шкаф**	1	34645,38	1135,93	34645	1136	18711	11018	49317
						14797,63	505,80	14798	506		3653	
12	12	С1245-405-1901	**Шкаф управления подключение справа на 3 отвода.**									
			СП - 8%	**шт.**	1	337553,00	--	337553	--	337553	--	364557
						--	--	--	--		27004	
			Электроустановочные изделия									
13	17	Е11-210202-0201	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные. штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка.**									
		Кзтр и Кэм=1,12										
		Изм. и доп. вып. 28										
			НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	19	528,49	0,57	10041	11	885	6589	17960
						481,34	0,28	9145	5		1330	
14	18	С1247-214-0113	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.**									
			СП - 8%	**шт.**	18	367,00	--	6606	--	6606	--	7134
						--	--	--	--		528	
15	19	С1247-214-0116	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20.**									
			СП - 8%	**шт.**	1	490,00	--	490	--	490	--	529
						--	--	--	--		39	
16	20	**Е11-210401-0101**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды.**									
		Кзтр и Кэм=1,12										
		Изм. и доп. вып. 28										
			НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**98**	**1027,15**	**6,71**	**100661**	**658**	**10580**	**64602**	**178484**
						912,48	**3,07**	**89423**	**301**		**13221**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	21	Е11-210401-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Указатели световые настенные. Установка.**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	1311,32 1266,83	27,99 12,26	7868 7601	168 74	99	5526 1071	14465
18	22	С1247-102-2420	**Светильник светодиодный для коммерческого освещения OPL/R ECO LED 595, мощность 32 Вт, степень защиты IP20.**									
			СП - 8%	шт.	30	58599,00 --	-- --	1757970 --	-- --	1757970	-- 140638	1898608
19	23	С1247-102-0107	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014.**									
			СП - 8%	шт.	10	7403,00 --	-- --	74030 --	-- --	74030	-- 5922	79952
20	24	С1247-102-0158	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Термит LED-45 -d245/B/M/3500, мощность 45 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014.**									
			СП - 8%	шт.	36	47046,00 --	-- --	1693656 --	-- --	1693656	-- 135492	1829148
21	25	С1247-102-0127	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014.**									
			СП - 8%	шт.	9	4243,00 --	-- --	38187 --	-- --	38187	-- 3055	41242
22	26	С1247-102-0127	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014.**									
			СП - 8%	шт.	9	4243,00 --	-- --	38187 --	-- --	38187	-- 3055	41242
23	27	С1247-105-0704	**Светильник фасадный типа TOMMY 2L, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, IP66.**									
			СП - 8%	шт.	4	93896,00 --	-- --	375584 --	-- --	375584	-- 30047	405631
24	28	С1248-304-0108	**Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход".**									
			СП - 8%	шт.	6	4138,00 --	-- --	24828 --	-- --	24828	-- 1986	26814
25	29	Ц13-100701-0303 Кзтр и Кэм=1,09	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования.**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	37	13417,10 13238,05	2,41 --	496433 489808	89 --	6536	352662 67928	917022
26	30	С1248-306-0301	**Блок питания ИВЭПР 112-2-1.**									
			СП - 8%	шт.	37	25752,00 --	-- --	952824 --	-- --	952824	-- 76226	1029050
27	31	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка.**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	24	528,49 481,34	0,57 0,28	12684 11552	14 7	1118	8322 1680	22687
28	32	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка.**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	437,78 422,11	0,50 0,23	876 844	1 --	31	608 119	1603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	33	С1247-212-0101	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.**									
			СП - 8%	шт.	7	383,00	--	2681	--	2681	--	2895
						--	--	--	--		214	
30	34	С1247-212-0104	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20.**									
			СП - 8%	шт.	17	430,00	--	7310	--	7310	--	7895
						--	--	--			585	
31	35	С1247-212-0206	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54.**									
			СП - 8%	шт.	2	1145,00	--	2290	--	2290	--	2473
						--	--	--			183	
32	36	Е11-210101-0201 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением.**									
			НР - 72%; СП - 8%	м	1140	604,34	4,99	688948	5688	18617	478675	1261034
						583,02	0,16	664643	182		93412	
33	37	С1241-207-0303	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм.**									
			СП - 8%	м	1151,4	79,00	--	90961	--	90961	--	98238
						--	--	--	--		7277	
34	38	С1247-202-0502	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм.**									
			СП - 8%	шт.	42	101,00	--	4242	--	4242	--	4581
						--	--	--	--		339	
35	39	С1247-202-0603	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм.**									
			СП - 8%	шт.	50	109,00	--	5450	--	5450	--	5886
						--	--	--	--		436	
36	40	Ц13-080305-1301 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования.**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2841,54	266,09	2842	266	24	1923	5146
						2551,69	119,33	2552	119		381	
37	41	С1247-203-0101	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30.**									
			СП - 8%	шт.	1	15189,00	--	15189	--	15189	--	16404
						--	--	--	--		1215	
38	42	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования.**									
			НР - 72%; СП - 8%	м	20	1073,69	38,29	21474	766	14045	4986	28577
						333,13	13,13	6663	263		2117	
39	43	Ц13-080208-0203 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола.**									
			НР - 72%; СП - 8%	м	20	874,03	93,79	17481	1875	9419	4927	24201
						309,33	32,82	6187	656		1793	
40	44	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования.**	шт.	6	5205,85	260,41	31235	1562	19679	7556	41895

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%, СП - 8%			1665,63	83,53	9994	501		3103	
41	45	Ц13-080208-0204 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола.**	м	195	623,36	83,34	121555	16252	35704	54048	189651
			НР - 72%, СП - 8%			356,92	28,04	69599	5468		14048	
42	46	Ц13-080208-0208 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий. Монтаж по строительным основаниям.**	м	10	459,24	24,62	4592	247	300	2960	8156
			НР - 72%, СП - 8%			404,51	6,56	4045	66		604	
43	47	С1243-142-0401	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ50 сечение 0,5 мм2.**	км	0,01	38448,00	--	384	--	384	--	415
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7190901	29057	5706661	1053702	8904173
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1455183	8291	--	659569	
		Материалы		Тенге				759156				
		Всего заработная плата		Тенге				86451				
			Накладные расходы	Тенге					658651			
			Сметная прибыль	Тенге				474227				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				98671				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				1332054				
			Сметная заработная плата	Тенге								277
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					658651			
		Материалы		Тенге				6431745				
		Всего заработная плата		Тенге				53224				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					804823			
			Накладные расходы	Тенге				5566985				
			Сметная прибыль	Тенге				579475				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				560898				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				7572118				
			Сметная заработная плата	Тенге								394
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					804823			
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				8904172				
			Сметная заработная плата	Тенге								671
									1463474			
			РАЗДЕЛ 2. Пожарная сигнализация									
			Пожарная сигнализация									
44	48	Ц13-100701-0101 Кзтр и Кэм=1,09	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый. Монтаж оборудования.**	шт.	1	60254,55	2,96	60255	3	460	43050	111570
			НР - 72%, СП - 8%			59791,95	--	59792	--		8264	
45	48	С1248-303-0203	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4.**	шт.	1	55707,00	--	55707	--	55707	--	60164
			СП - 8%			--	--	--	--		4457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	50	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кэм=1,09	**Извешатель ПС автоматическийдымовой.фотоэлектрический.радиоизотопный.световойвнормальном исполнении.Монтаж оборудования.**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	24	5010,27 4913,72	2,96 --	120246 117929	71 --	2246	84909 16412	221568
47	51	С1248-302-0202	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М.**									
			СП - 8%	шт.	26	5809,00 --	-- --	151034 --	-- -	151034	-- 12083	163117
48	52	Ц13-100104-0303 Кзтр и Кэм=1,09	**Корзина коническая для пожарных извещателей. Монтаж оборудования.**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	411,37 411,37	-- --	2468 2468	-- --	--	1777 340	4585
49	53	С1248-302-0501	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10.**									
			СП - 8%	шт.	6	2277,00 --	-- --	13662 --	-- --	13662	-- 1093	14755
50	54	Ц13-100701-0303 Кзтр и Кэм=1,09	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования.**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	13417,10 13238,05	2,41 --	13417 13238	2 --	177	9531 1836	24784
51	55	С1248-306-0312	**Блок питания Квант-50.**									
			СП - 8%	шт.	1	14770,00 --	-- --	14770 --	-- --	14770	-- 1182	15952
			Оповещение при пожаре									
52	56	Е11-210401-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Указатели световые настенные.Установка.**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	1311,32 1266,83	27,99 12,26	7868 7601	168 74	99	5526 1071	14465
53	57	С1248-304-0117	**Оповещатель световой Янтарь С "Выход".**									
			СП - 8%	шт.	6	1145,00 --	-- --	6870 --	-- --	6870	-- 550	7420
54	58	Ц13-100701-0301 Кзтр и Кэм=1,09	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования.**									
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	5	27758,00 27553,02	2,41 --	138790 137765	12 --	1013	99191 19038	257019
55	59	С1248-304-0213	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП.**									
			СП - 8%	шт.	1	3196,00 --	-- --	3196 --	-- --	3196	-- 256	3452
56	60	С1248-304-0307	**Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М.**									
			СП - 8%	шт.	4	1744,00 --	-- --	6976 --	-- --	6976	-- 558	7534
			Кабель									
57	61	**Е11-210201-0101 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах.**	м	275	171,15	1,75	47066	482	4558	30278	83531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%, СП - 8%									
58	62	С1243-802-0102	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2.**			152,82	0,10	42026	28		6188	
			СП - 8%	км	0,115	108789,00	--	12511	--	12511	--	13512
59	63	С1243-305-0101	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50.**			--	--	--	--		1001	
			СП - 8%	км	0,16	67792,00	--	10847	--	10847	--	11715
60	64	Е11-210101-0201 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением.**			--	--	--	--		868	
			НР - 72%, СП - 8%	м	280	604,34	4,99	169215	1397	4572	117569	309727
61	64	С1241-207-0101	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм.**			583,02	0,16	163246	45		22943	
			СП - 8%	м	282,8	122,00	--	34502	--	34502	--	37262
						--	--	--	--		2760	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**869400**	**2135**	**323200**	**391831**	**1362132**
			Стоимость монтажных работ	Тенге				544065	147	--	100900	
			Материалы	Тенге				335176				
			Всего заработная плата	Тенге				3896				
			Накладные расходы	Тенге					331192			
			Сметная прибыль	Тенге				238458				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				45890				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				619524				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								143
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					331192			
			Материалы	Тенге				534224				
			Всего заработная плата	Тенге				9230				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					213020			
			Накладные расходы	Тенге				310075				
			Сметная прибыль	Тенге				153373				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				55010				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				742607				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								104
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					213020			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1362131				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								247
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					544212			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									**10266303**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1999248**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**31192**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**8438**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6029861**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1445533**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**760469**	
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								123195,64
			Итого с временными заниями и сооружениями	Тенге								10389498,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими	Тенге								135063,48
			Итого с дополнительными затратами	Тенге								10524562,12
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								210491,24
			Итого с непредвиденными	Тенге								10735053,36
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г К=1,079	Тенге								11583122,58
			Скидка 5%	Тенге								579156,13
			Итого со скидкой	Тенге								11003966,45
			НДС	Тенге								1320475,97
			Итого с НДС	Тенге								12324442,42

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шетского района", БИН 060140001161

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Тлеуханов Ж.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "SM ORDA GRUPP", БИН/ИИН 170640006390

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Нурадин К.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "Гео-Проект Г.П.", БИН/ИИН 040240001993

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Оразбаева А.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель:

ТОО "Гимарат KZ", БИН/ИИН 150240018326

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кайыркенов С.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шетского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель : **ТОО "Ғимарат KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГКП "Шетский районный культурно-досуговый центр акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района"**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание дома культуры**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 18.08.2023г.**

Акт выполненных работ №5

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **02-01-02 Отопление и вентиляция**

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1	1	Е11-180301-104 Кзтр и Кэм=1,06	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	77,6		1246,15	24,82	96701	1926	--	93640	205568
			ЗР - 98%; СП - 8%				1221,33	10,00	94775	776		15227	
2	2	С1245-102-0113	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт**	секция	360		2940,00	--	1058400	--	1058400	--	1143072
			СП - 8%				--	--	--	--		84672	
3	3	Е11-160401-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	236		1450,93	74,70	342419	17629	6889	317850	713090
			ЗР - 98%; СП - 8%				1347,04	27,27	317901	6436		52822	
4	4	С1241-102-0123	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм**	м	236		1155,00	--	272580	--	272580	--	294386
			СП - 8%				--	--	--	--		21806	
5	5	Е11-160401-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	49,5		1450,93	74,70	71821	3698	1445	66668	149568
			ЗР - 98%; СП - 8%				1347,04	27,27	66678	1350		11079	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	С1241-102-0103	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	49,5	347,00	--	17177	--	17177	--	18551
			СП - 8%			--	--	--	--		1374	
7	7	Е11-160602-101 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны термостатические осевые. Установка на резьбовом соединении	шт.	66	498,02	0,98	32869	65	824	31371	69380
			НР - 98%; СП - 8%			484,54	0,48	31980	32		5139	
8	8	С1245-510-0206	Вентиль термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 20	шт.	33	8984,00	--	296472	--	296472	--	320190
			СП - 8%			--	--	--	--		23718	
9	9	С1245-510-0219	Вентиль,ограничивающий температуру на выходе с радиаторов, Tmax 120°С, PN 10 DN 20, модель FHV-R	шт.	33	13493,00	--	445269	--	445269	--	480891
			СП - 8%			--	--	--	--		35622	
10	10	Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Краны воздушные. Установка	шт.	62	343,23	--	21280	--	1549	19337	43866
			НР - 98%; СП - 8%			318,24	--	19731	--		3249	
11	11	С1242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	66	320,00	--	21120	--	21120	--	22810
			СП - 8%			--	--	--	--		1690	
12	12	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	285,5	157,14	1,75	44863	500	1104	42394	94237
			НР - 98%; СП - 8%			151,52	--	43259	--		6980	
			Фитинги									
13	13	С1241-112-0104	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,0 мм	шт.	99	103,00	--	10197	--	10197	--	11013
			СП - 8%			--	--	--	--		816	
14	14	С1241-112-0117	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	48	477,00	--	22896	--	22896	--	24728
			СП - 8%			--	--	--	--		1832	
15	15	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов	кг	177	708,00	--	125316	--	125316	--	135341
			СП - 8%			--	--	--	--		10025	
16	16	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,2	708,00	--	850	--	850	--	918
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
17	17	Е11-180801-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Узлы тепловые. Установка	узел	1	98157,77	1746,62	93158	1747	73032	23666	131570
			НР - 98%; СП - 8%			23378,71	769,91	23379	770		9746	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	513-201-0101	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС тепловой мощностью от 90-120 кВт	комплект	1	5106518,00	--	5106518	--		--	5106518
						--	--	--	--	5106518	--	
			Распределительная гребенка/ОВ 12/									
19	19	Е11-180601-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	42820,78	357,40	85642	715	51163	33323	128482
			НР - 98%; СП - 8%			16881,90	119,53	33764	239		9517	
20	20	Е11-181101-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	5	3457,29	--	17286	--	14474	2755	21645
			НР - 98%; СП - 8%			562,30	--	2812	--		1603	
21	21	Е11-181101-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	876,39	--	1753	--	275	1448	3457
			НР - 98%; СП - 8%			738,85	--	1478	--		256	
22	22	С1245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	5655,00	--	11310	--	11310	--	12215
			СП - 8%			--	--	--	--		905	
23	23	С1242-206-1507	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	41866,00	--	83732	--	83732	--	90431
			СП - 8%			--	--	--	--		6699	
24	24	С1242-206-1506	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	34686,00	--	69372	--	69372	--	74922
			СП - 8%			--	--	--	--		5550	
25	25	С1242-206-1505	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	24603,00	--	49206	--	49206	--	53142
			СП - 8%			--	--	--	--		3936	
26	26	С1242-206-1505	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	24603,00	--	49206	--	49206	--	53142
			СП - 8%			--	--	--	--		3936	
27	32	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	32,54	145,76	3,44	4743	112	2027	1807	7074
			НР - 69%; СП - 8%			80,02	0,48	2604	16		524	
28	33	Е11-150403-1005 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Окраска масляная составами по изоляции	$м^2$ окрашиваемой поверхности	32,54	730,30	2,29	23764	75	9210	11614	38208
			НР - 80%; СП - 8%			444,97	1,16	14479	38		2830	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8480920	26467	2695095	645873	9448416
								652840	9657	5106518	321621	
		Стоимость оборудования		Тенге				5106518				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5106518				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2561610				
		Материалы		Тенге				11237				
		Всего заработная плата		Тенге					17137			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2533103				
			Накладные расходы	Тенге				13421				
			Сметная прибыль	Тенге				205003				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2781034				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					17137			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				812792				
		Материалы		Тенге				150758				
		Всего заработная плата		Тенге					645360			
		Сдача и испытание		Тенге				5252				
			Накладные расходы	Тенге				632452				
			Сметная прибыль	Тенге				115618				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1560862				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
			Сметная заработная плата	Тенге					645360			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9448416				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								286
			Сметная заработная плата	Тенге					662497			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**9448416**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				652840				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26467			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9657			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2695098		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						5106518		
			- Накладные расходы	Тенге							645873	
			- Сметная прибыль	Тенге							321621	
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								52 102,78
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								4 394 000,78
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге								57 122,01
			Итого с дополнительными затратами	Тенге								4 451 122,79
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								89 022,46
			Итого с непредвиденными	Тенге								4 540 145,24
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К= 1,079									10 408 749,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Скидка 5%									520 437,48
			Итого со скидкой 5%									9 888 312,16
			НДС	Тенге								1 186 597,46
			Итого с НДС	Тенге								11 074 909,61

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шетского района", БИН 060140011613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О.Руководитель **Кужаманов К.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "SM ORDA GRUPP", БИН/ИИН 170640006390

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Нұрадин К.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Гео-Проект Г.П.", БИН/ИИН 040240001993

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Оразбаева А.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель:

ТОО "Ғимарат KZ", БИН/ИИН 150240018326

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кайыркенов С.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 1 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шетского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель **ТОО "Гимарат KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт здания КГКП "Шетский районный культурно-досуговый центр акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района"**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание дома культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32** от **18.08.2023г.**

Акт выполненных работ №6

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на 02-01-04 **Водопровод,канализация**

№ п.п	№ п.п. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Сантехника										
1	1	Е11-170201-0103 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Смесители.Установка.**	шт.	2		1717,79	0,18	3436	--	91	2408	6312
			НР - 72%, СП - 8%				1672,47	--	3345	--		468	
2	2	С1244-104-0405	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором.**	шт.	2		6577,00	--	13154	--	13154	--	14206
			СП - 8%				--	--	--	--		1052	
3	3	Е11-160501-0212 Кзтр и Кэм=1,06	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж.**	м подводок	1,2		1142,35	--	1371	--	629	534	2058
			НР - 72%, СП - 8%				618,35	--	742	--		152	
4	4	Е11-170801-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л.Установка.**	комплект	1		7960,86	73,25	7961	74	480	5356	14382
			НР - 72%, СП - 8%				7407,31	31,75	7407	32		1065	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	513-106-0103	Электрический накопительный водонагреватель настенный [illegible] ГОСТ Р 52081-2003 [illegible]									
				комплект	1	61186,00	--	61186	--		--	61186
						--	--	--	--	61186	--	
6	6	Е11-160901-0501	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка. Кзтр и Кзм=1.06	счетчик (водомер)	1	1022,78	49,06	1023	49	25	700	1861
			НР - [illegible] СП - 8%			948,73	23,89	949	24		138	
7	7	С1244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С с встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 50°С.	шт.	1	23662,00	--	23662	--	23662	--	25555
			СП - 8%			--	--	--	--		1893	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				111793	123	38041	8998	125560
								12443	36	61186	4768	
		Стоимость оборудования		Тенге				61186				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				61186				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				36816				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36816				
			Сметная прибыль	Тенге				2945				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39761				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				13791				
		Материалы		Тенге				1224				
		Всего заработная плата		Тенге					12499			
			Накладные расходы	Тенге				8998				
			Сметная прибыль	Тенге				1823				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				24612				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					12499			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				125559				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					12499			

РАЗДЕЛ 2. Водомерный узел

8	8	С1242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20.	шт.	2	5582,00	--	11164	--	11164	--	12057
			СП - 8%			--	--	--	--		893	
9	9	С1242-303-0201	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15.	шт.	1	4301,00	--	4301	--	4301	--	4645
			СП - 8%			--	--	--	--		344	
10	10	С1241-210-0603	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм.	шт.	2	2103,00	--	4206	--	4206	--	4542
			СП - 8%			--	--	--	--		336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	С1241-210-0102	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16** ГОСТ 18599-2001	шт.	2	948,00	--	1896	--	1896	--	2048
			СП - 8%			--	--	--	--		152	
12	12	С1241-114-0101	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм.**	шт.	2	331,00	--	662	--	662	--	715
			СП - 8%			--	--	--	--		53	
13	13	С1241-113-0101	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм.**	шт.	2	428,00	--	856	--	856	--	924
			СП - 8%			--	--	--	--		68	
14	14	С1241-112-0106	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм.**	шт.	2	186,00	--	372	--	372	--	402
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
15	15	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/.**	кг.	2,08	708,00	--	1473	--	1473	--	1591
			СП - 8%			--	--	--	--		118	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				24930	--	24930	--	26924
								--	--	--	1994	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				24930				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24930				
			Сметная прибыль	Тенге				1994				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				26924				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26924				
			РАЗДЕЛ 3. В1									
			В1									
16	16	С1242-301-1202	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20.**	шт.	1	1329,00	--	1329	--	1329	--	1435
			СП - 8%			--	--	--	--		106	
			Т3									
17	17	С1242-301-1202	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20.**	**шт.**	**1**	**1329,00**	--	**1329**	--	**1329**	--	**1435**
			СП - 8%			--	--	--	--		**106**	
			Водопровод									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	20	2535,08 2499,14	20,96 0,17	50702 49983	419 2	300	35990 6935	93627
19	19	С1241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм.	м	19,8	142,00 --	-- --	2812 --	-- --	2812	-- 225	3037
		ТЗ										
20	20	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб.	м трубопровода	10	2535,08 2499,14	20,96 0,17	25351 24991	210 2	150	17995 3468	46814
21	21	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм.	м	9,9	226,00 --	-- --	2237 --	-- --	2237	-- 179	2416
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				83760 74974	629 5	8157 --	53985 11019	148764
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7707				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7707				
			Сметная прибыль	Тенге				616				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8323				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				76053				
		Материалы		Тенге				450				
		Всего заработная плата		Тенге					74979			
			Накладные расходы	Тенге				53985				
			Сметная прибыль	Тенге				10403				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				140441				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					74979			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				148764				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					74979			

РАЗДЕЛ 4. Канализация

			Сантехническое оборудование									
22	22	Е11-170101-0105 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды.	комплект	2	4242,95	136,77	8486	274	1092	5229	14812
			НР - 72%, СП - 8%			3559,97	71,40	7120	143		1097	
23	23	Е11-170301-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы напольные. Установка.	комплект	2	21422,59	98,34	42845	197	35306	5356	52057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%, СП - 8%			3671,15	48,34	7342	97		3856	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	**прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм.**	комплект	2	9998,00	--	19996	--	19996	--	21896
			СП - 8%			--	--	--	--		1600	
25	25	С1244-101-0301	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**	комплект	2	52145,00	--	104290	--	104290	--	112633
			СП - 8%			--	--	--	--		8343	
			Трубы и фасонные части									
26	26	Е11-160501-101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка.**	м трубопровода	10	1465,95	2,30	14660	23	145	10440	27108
			НР - 72%, СП - 8%			1449,17	0,82	14492	8		2008	
27	27	Е11-160501-102 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка.**	м трубопровода	15	1429,67	5,62	21445	84	517	15028	39391
			НР - 72%, СП - 8%			1389,62	1,88	20844	28		2918	
28	28	С1241-203-0306	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110x2,7 мм.**	м	14,97	1086,00	--	16257	--	16257	--	17558
			СП - 8%			--	--	--	--		1301	
29	29	С1241-203-0301	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50x5,2 мм.**	м	9,98	524,00	--	5230	--	5230	--	5648
			СП - 8%			--	--	--	--		418	
30	30	С1241-209-2406	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой.**	шт.	4	483,00	--	1932	--	1932	--	2087
			СП - 8%			--	--	--	--		155	
31	31	С1241-208-3503	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой.**	шт.	2	355,00	--	710	--	710	--	767
			СП - 8%			--	--	--	--		57	
32	32	С1241-208-3603	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой.**	шт.	1	428,00	--	428	--	428	--	462
			СП - 8%			--	--	--	--		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	С1241-208-3601	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных** [illegible] **резинкой.**									
				шт.	3	124,00	--	372	--	372	--	402
								--	-		30	
34	34	С1241-210-1102	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм.**									
				шт.	2	176,00	--	352	--	352	--	380
						--	--	--	--		28	
35	35	С1241-220-0204	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм.**									
				шт.	1	812,00	--	812	-	812	--	877
						--	--	--	--		65	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**237815**	**578**	**187439**	**36053**	**295778**
								49798	276	--	21910	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				150379				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				150379				
			Сметная прибыль	Тенге				12031				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				162410				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				87436				
			Материалы	Тенге				37059				
			Всего заработная плата	Тенге					50074			
			Накладные расходы	Тенге				36053				
			Сметная прибыль	Тенге				9879				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				133368				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					50074			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				295778				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					50074			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								597025
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				137215				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1330			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					337			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						258565		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						61186		
			- Накладные расходы	Тенге							99036	
			- Сметная прибыль	Тенге							39691	
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								6 430,07
			Итого с временными заниями и сооружениями	Тенге								542 269,07
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге								7 049,50
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								549 318,57

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге									10 986,37
			Итого с непредвиденными	Тенге									681 575,09
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079										670 588,72
			Скидка 5%										33 529,44
			Итого со скидкой 5%										637 059,29
			НДС	Тенге									76 447,11
			Итого с НДС	Тенге									713 506,40

Заказчик:

Государственное учреждение [illegible] развития языков, физической культуры и спорта Шетск[illegible] БИН [illegible]011613

(наименование орган[illegible] бизнес-идентификационный номер или индивидуальный [illegible] номер)

И.о.Руко[illegible] **Тлеуханов Ж.Ж.**

(до[illegible] расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:
ТОО "SM ORDA GRUPP", БИН/ИИН 170640006390

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт **Нурадин К.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "Гео-Проект Г.П.", БИН/ИИН 040240001993

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Оразбаева А.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель:

ТОО "Ғимарат KZ", БИН/ИИН 150240018326

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кайыркенов С.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шетского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель: **ТОО "Ғимарат KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт здания КГКП "Шетский районный культурно-досуговый центр акимата Шетского района отдела культуры и развития языков Шетского района"**
(наименование, адрес)

Объект: **Здание дома культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№32 от 18.08.2023г.**

Акт выполненных работ №7

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Котельная**

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Котельна										
			Земляные работы										
1	1	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта		6,24	3142,59	--	19610	--	--	14119	36427
			НР - 72%; СП - 8%				3142,59	--	19610	--		2698	
2	2	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		1,5	1492,75	--	2239	--	--	1612	4159
			НР - 72%; СП - 8%				1492,75	--	2239	--		308	
3	3	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания		1,9	10604,68	3001,17	20149	5702	11316	5390	27582
			НР - 93%; СП - 8%				1647,91	1402,64	3131	2665		2043	
4	4	Е11-060101-0119 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	$м^3$		9,14	37799,74	2412,48	345490	22051	267897	55325	432881
			НР - 91%; СП - 8%				6076,76	575,00	55542	5256		32065	
5	5	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности		15,27	4104,27	30,83	62672	471	54152	7557	75848
			НР - 93%; СП - 8%				527,12	5,05	8049	77		5618	
6	6	Е11-080301-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки		20,7	15632,33	4776,22	323589	98868	58787	175702	539235
			НР - 93%; СП - 8%				8016,15	1110,77	165934	22993		39943	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	6.1	277484 С	**Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм,**	шт.	0,92	19,044	398,00				7580		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	[illegible]	[illegible] 1459,82	[illegible] 48,01	[illegible] 175908	[illegible] 5785	[illegible]	[illegible] 31089	[illegible]
8	8	Е11-150109-501 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности облицовки	42,8	10295,81 3595,37	20,54 4,64	440661 153882	880 199	285899	123264 45114	609040
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
8.1	8.1	136007 С	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	0,105 4,494	39847,00				179072		
9	9	С1231-303-0101	**Металлический сайдинг** *СП - 8%*	$м^2$	47,08	3070,00 --	-- --	144536 --	-- --	144536	-- 11563	156099
10	10	Е11-090302-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,7	135677,91 110035,63	21837,40 7301,96	94975 77025	15286 5111	2664	56674 12132	163781
11	11	С1222-525-0202	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,7	1037799,00 --	-- --	726459 --	-- --	726459	-- 58117	784576
12	12	Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,7	54457,86 30968,11	16592,74 5619,36	38121 21678	11615 3934	4828	17672 4463	60256
13	13	С1222-525-0202	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,7	1037799,00 --	-- --	726459 --	-- --	726459	-- 58117	784576
14	14	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ утепляемого покрытия	39,8	2259,43 1002,02	88,30 23,12	89925 39880	3514 920	46531	37537 10197	137658
15	15	С1234-101-0207	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180** *СП - 8%*	$м^3$	8,1988	65632,00 --	-- --	538104 --	-- --	538104	-- 43048	581152
16	16	Е11-120101-705 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$	41	3990,13 2121,04	37,35 8,11	163595 86963	1532 333	75100	80312 19513	263419
17	17	С1224-101-0501	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм** *СП - 8%*	$м^2$	45,346	4921,00 --	-- --	223148 --	-- --	223148	-- 17852	241000
18	18	Е11-180101-0101 Кзтр и Кэм=1,06 **Изм. и доп. вып. 28**	**Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**котел**	**1**	**66595,41** **58608,80**	**2495,54** **1068,74**	**66595** **58609**	**2496** **1069**	**5490**	**58484** **10006**	**135085**
19	19	**513-104-0208**	**Котел стальной отопительный на твердом топливе**	**комплект**	**1**	**1857452,00** --	-- --	**1857452** --	-- --	**1857452**	-- --	**1857452**
			Пол									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м³ основания	15,92	13020,83 1647,91	3001,17 1402,64	207292 26235	47779 22330	133278	45165 20197	272654
			НР - 78%, СП - 8%									
21	21	Е11-110101-0[illegible] Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	3,98	16218,95 5944,95	2946,99 1314,08	64551 23661	11729 5230	29161	27157 7337	99045
			НР - 78%, СП - 8%									
22	22	Е11-110101-1406 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Полы бетонные армированные толщиной 110 мм. Устройство	м² пола	39,8	6261,67 553,66	319,29 48,17	249214 22036	12708 1917	214470	22516 21738	293468
			НР - 78%, СП - 8%									
23	23	Е11-110101-1407 Кзтр и Кэм=1,06 К=9	Полы бетонные армированные. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 / до толщины 200мм/	м² пола	39,8	3419,44 265,88	92,61 38,07	136094 10582	3686 1515	121826	11371 11797	159262
			НР - 78%, СП - 8%									
			Внутренняя отделка									
24	24	Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	56,7599	1300,89 684,81	7,19 2,74	73838 38870	409 156	34559	31220 8404	113463
			НР - 78%, СП - 8%									
25	25	Е11-150405-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	56,7599	490,23 297,68	4,26 2,11	27825 16896	242 120	10687	13613 3315	44753
			НР - 78%, СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6885848 1006730	245630 79610	3776036 1857452	930044 476674	8292569
			Стоимость оборудования	Тенге				1857452				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1857452				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4828705				
			Материалы	Тенге				1404353				
			Всего заработная плата	Тенге					918914			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2358706				
			Накладные расходы	Тенге				797214				
			Сметная прибыль	Тенге				450073				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6075992				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459
			Сметная заработная плата	Тенге					918914			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				133096				
			Материалы	Тенге				7491				
			Всего заработная плата	Тенге					107748			
			Накладные расходы	Тенге				74346				
			Сметная прибыль	Тенге				16595				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				224037				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
			Сметная заработная плата	Тенге					107748			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				66595				
			Материалы	Тенге				5491				
			Всего заработная плата	Тенге					59678			
			Сдача и испытание	Тенге				1780				
			Накладные расходы	Тенге				58484				
			Сметная прибыль	Тенге				10006				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				135085				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					59678			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8292566				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								536
			Сметная заработная плата	Тенге					1086340			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8292565,52
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1006730				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					245630			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					79610			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3776041		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1857452		
			- Накладные расходы	Тенге							930044	
			- Сметная прибыль	Тенге							476674	
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								77 221,26
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								6 512 334,88
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге								84 660,35
			Итого с дополнительными затратами	Тенге								6 596 995,24
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								131 939,90
			Итого с непредвиденными	Тенге								6 728 935,14
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 г. К=1,079	Тенге								9 264 711,73
			Скидка 5%	Тенге								463 235,59
			Итого со скидкой 5%	Тенге								8 801 476,14
			НДС	Тенге								1 056 177,14
			Итого с НДС	Тенге								9 857 653,28

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шетского района", БИН 060140011613

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тлеуханов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

ТОО "SM ORDA GRUPP", БИН/ИИН 170640006390

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Нурадин К.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "Гео-Проект Г.П.", БИН/ИИН 040240001993

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Оразбаева А.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель:

ТОО "Ғимарат KZ", БИН/ИИН 150240018326

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кайыркенов С.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)