форма №3-КС

ГЕН.ПОДРЯДЧИК: ТОО "Dim Nur company"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ынтымак-Құрылыс"

ДОГОВОР: №2 от 04.09.2023 г

Наименование объекта: Подключение к центральному газоснабжению молочного цеха колледжа по адресу: г. Талдыкорган, ул. Каблиса Жырау, 211/2 блок Б (Газоснабжение низкого давление)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2023г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство газопровода низкого давление	746 566	666 576							79 989	746 565
Всего по стройке	746 566	666 576							79 989	746 565

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "Dim Nur company"

Махамбетова М.А

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ынтымак-Құрылыс"

Тулегенов Ш.Д

Акт №1

выполненных работ за сентябрь 2023 г.

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dim Nur company"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ынтымак-Құрылыс"
Договор: №2 от 04.09.2023 г.
Наименование стройки Подключение к центральному газоснабжению молочного цеха колледжа по адресу: г. Талдыкорган, ул. Каблиса Жырау, 211/2 блок Б (Газоснабжение низкого давление)

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Низкое давление											
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	110,5	209,56	209,56	23156	23156	–	4147	29488
		НР - 72%; СП - 8%			–	52,12	–	5759		2185	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	7,5	3043,66	–	22827	–	–	16436	42404
		НР - 72%; СП - 8%			3043,66	–	22827	–		3141	
3	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диам. 63 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,085	585258,12	266537,45	49747	22656	–	33897	90336
		НР - 99%; СП - 8%			318720,67	84100,87	27091	7149		6692	
4	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	85,85	1297,00	–	111347	–	111347	–	120255
		СП - 8%			–	–	–	–		8908	
5	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка крана шарового диам.63 мм	шт.	1	5599,23	391,84	5599	392	516	4683	11104
		НР - 98%; СП - 8%			4691,44	86,91	4691	87		823	
6	242-202-0405 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	16197,00	–	16197	–	16197	–	17493
		СП - 8%			–	–	–	–		1296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	23	1642,77	157,41	37784	3620	–	33831	77344
		НР - 99%, СП - 8%			1485,36	0,41	34163	9		5729	
8	241-208-1403 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	5	665,00	–	3325	–	3325	–	3591
		СП - 8%			–	–	–	–		266	
9	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	18	849,00	–	15282	–	15282	–	16505
		СП - 8%			–	–	–	–		1223	
10	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,089	35830,81	22494,84	3189	2003	–	1080	4610
		НР - 61%, СП - 8%			13335,97	6556,55	1187	584		342	
11	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	89,89	34,00	–	3056	–	3056	–	3301
		СП - 8%			–	–	–	–		245	
12	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	118	37,38	37,38	4411	4411	–	939	5779
		НР - 72%, СП - 8%			–	11,06	–	1305		428	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	118	246,46	117,45	29082	13859	–	15506	48156
		НР - 72%, СП - 8%			129,01	53,50	15223	6313		3567	
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диам.63 мм из грунта (л.6.1)									
14	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,1	9091,13	251,41	909	25	724	165	1160
		НР - 99%, СП - 8%			1596,22	71,33	160	7		86	
15	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка футляра из трубы стальной диам.108 мм	км трубопровода	0,0013	1181739,26	383648,14	1536	499	14	1228	2985
		НР - 99%, СП - 8%			786931,20	166904,98	1023	217		221	
16	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 108х3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3052	3536,00	–	4615	–	4615	–	4984
		СП - 8%			–	–	–	–		369	
17	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полиэтиленовые диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,33	1945,24	11,64	2587	16	283	2269	5245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1720,04	3,46	2288	5		389	
18	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,33	1297,00	–	1725	–	1725	–	1863
		СП - 8%			–	–	–	–		138	
19	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1642,77	157,41	4928	472	–	4413	10088
		НР - 99%; СП - 8%			1485,36	0,41	4456	1		747	
20	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Патрубок из трубы РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	0,25	3894,00	–	974	–	974	–	1052
		СП - 8%			–	–	–	–		78	
21	241-208-1403 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	665,00	–	665	–	665	–	718
		СП - 8%			–	–	–	–		53	
22	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4337,00	–	4337	–	4337	–	4684
		СП - 8%			–	–	–	–		347	
23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка патрубков стальных	т фасонных частей	0,004608	1930183,41	693862,98	8894	3198	2185	4520	14487
		НР - 99%; СП - 8%			761887,30	228887,31	3511	1055		1073	
24	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монтаж пластин, крышки, косынок и плиты	т конструкций	0,012254	88945,31	3637,05	1090	45	71	679	1910
		НР - 69%; СП - 8%			79518,24	736,61	974	9		141	
25	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,012254	973520,00	–	11930	–	11930	–	12884
		СП - 8%			–	–	–	–		954	
26	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2327,55	130,80	2328	131	156	2081	4762
		НР - 99%; СП - 8%			2040,79	61,14	2041	61		353	
27	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658,00	–	39658	–	39658	–	42831
		СП - 8%			–	–	–	–		3173	
28	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1642,77	157,41	3286	315	–	2942	6726
		НР - 99%; СП - 8%			1485,36	0,41	2971	1		498	
29	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	849,00	–	1698	–	1698	–	1834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		136	
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	0,5	233,32	6,31	117	3	48	46	176
		НР - 69%, СП - 8%			131,50	0,78	66	–		13	
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	$м^2$	1	193,34	4,60	193	5	111	54	266
		НР - 69%, СП - 8%			76,88	0,78	77	1		20	
32	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00145	2066611,15	54674,40	2997	80	2330	581	3864
		НР - 99%, СП - 8%			404497,80	366,83	587	1		286	
33	1122-0601-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы полиэтиленовые диаметром 63 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0001	1445549,83	359,15	145	–	107	38	198
		НР - 99%, СП - 8%			383268,24	101,90	38	–		15	
34	1126-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заделка пеной монтажной зазора (примеч.3)	$м^3$ изоляции	0,008	296589,93	1395,19	2373	11	23	1781	4487
		НР - 76%, СП - 8%			292330,08	652,15	2339	5		332	
35	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	12	1957,00	–	23484	–	23484	–	25363
		СП - 8%			–	–	–	–		1879	
36	261-301-0310 РСНБ РК 2022	Штуцер диам.15 мм	шт.	1	755,00	–	755	–	755	–	815
		СП - 8%			–	–	–	–		60	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									623 748
		в том числе оборудование									
		Итого без оборудование									623 748
		Временные здания и сооружения 1,5%									9 356
		Итого									633 104
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%									4 432
		Итого									637 536
		Непредвиденные работы и затраты-2%									12 751
		Итого									650 287
		Итого в базовых ценах Оборудование									-
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование									650 287
		В текущих ценах на 2023 -100% К-1,079									701 659
		Итого с понижающим К-0,95									666 576
		НДС 12%									79 989
		Стоимость строительства									746 566

Генподрядчик: Директор ТОО "Dim Nur company"

Маханбетова М.А

Субподрядчик: ТОО "Ынтымак-Курылыс"

Тулегенов Ш.Д