Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Символ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Пятимар, Жангалинского района,ЗКО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от **31.07.2023**

Акт выполненных работ

за **август 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтажные работы л.3,4-АС									
1	1	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	142,1	99,57 99,57	0,00 0,00	14149,00 14149,00	0,00 0,00		10187,00 1947,00	26283,00
2	2	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	142,1	458,18 436,18	22,00 13,34	65107,00 61981,00	3127,00 1896,00		45991,00 8888,00	119986,00
3	3	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	10	2865,36 2690,86	174,50 73,58	28654,00 26909,00	1745,00 736,00		19904,00 3885,00	52443,00
4	4	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	18,9	488,99 488,99	0,00 0,00	9242,00 9242,00	0,00 0,00		6654,00 1272,00	17168,00
5	5	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	11	1914,03 1832,39	81,64 37,73	21054,00 20156,00	898,00 415,00		14811,00 28690,00	38735,00
6	6	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные остекленные. Снятие	$м^2$	13,8	656,73 632,94	23,79 14,42	9063,00 8735,00	328,00 199,00		6432,00 1240,00	16735,00
7	7	1206-0101-0302 РСНБ РК 2022	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	$м^2$	3,36	1303,64 1303,64	0,00 0,00	4380,00 4380,00	0,00 0,00		3154,00 603,00	8136,00
8	8	1213-0103-0402 РСНБ РК 2022	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	$м^2$	142,1	159,86 151,47	8,39 3,71	22716,00 21524,00	1192,00 527,00		15877,00 3088,00	41681,00
9	9	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^2$	7,191	33716,43 26771,31	6945,12 2971,79	242455,00 192512,00	49942,00 21370,00		153995,00 31716,00	428167,00
10	10	1146-0401-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты бутовые. Разборка ОТМОСТКА	$м^3$	3,5	17756,11 11476,51	6279,60 2647,62	62146,00 40168,00	21979,00 9267,00		35593,00 7819,00	105558,00
11	11	1208-0101-0204 РСНБ РК 2022	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	220	375,16 373,23	1,93 0,00	82535,00 82111,00	425,00 0,00		59121,00 11332,00	152988,00
12	12	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	220	235,32 204,34	30,98 8,53	51770,00 44955,00	6816,00 1877,00		33719,00 6840,00	92329,00
13	13	1208-0101-0102 РСНБ РК 2022	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	220	336,49 316,96	19,53 5,37	74028,00 69731,00	4296,00 1181,00		51058,00 10008,00	135093,00
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы л.3,4-АС					687299,00 596553,00	90748,00 37468,00	0,00 0,00	456496,00 117328,00	1235302,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Кровля л.17-АС									
14	14	1110-0104-0103 РСНБ РК 2022	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство		8,69514	6614,16	242,49	57511,05	2108,48	75380,70	13372,60	76554,35
				м³ древесины в конструкции		2037,03	99,00	17712,26	860,82		5670,70	
15	15	215-202-0102 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2		0,137565	138976,00	0,00	19118,23	0,00	38236,50	0,00	20647,68
				м³ древесины в конструкции		0,00	0,00	0,00	0,00		1529,45	
16	16	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150		2,37615308	49780,00	0,00	118284,90	0,00	121196,30	0,00	127747,68
				м²		0,00	0,00	0,00	0,00		9462,78	
17	17	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением		0,57106	221995,33	1428,61	126772,65	815,82	103549,60	16347,70	154569,95
				м³ древесины в конструкции		39238,12	521,55	22407,32	297,84		11449,60	
18	18	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,57106	11965,08	107,78	6832,78	61,55	5938,90	618,10	8046,98
				м³ древесины в конструкции		1457,66	45,58	832,41	26,03		596,10	
19	19	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство		76,583	1836,50	16,16	140644,40	1237,54	119186,54	15026,78	168124,84
				м²		264,04	8,48	20221,18	649,30		12453,66	
20	20	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		76,583	417,97	5,00	32009,20	382,70	27393,58	3163,94	37987,06
				м² обработанной поверхности		55,27	2,11	4232,92	161,68		2813,92	
21	21	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		76,583	1239,93	37,60	94957,76	2880,14	6324,44	62525,44	170082,20
				м² кровли		1119,75	14,19	85754,04	1087,04		12599,00	
22	22	224-103-0609 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		88,07045	4718,00		415516,74		415516,74		448758,32
				м²							33241,58	
23	23	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		76,583	1199,03	47,65	91825,64	3648,98	63007,04	18527,84	119182,24
				м² изолируемой поверхности		328,65	7,37	25168,76	564,16		8828,76	
24	24	1110-0102-0208 РСНБ РК 2022	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной		18,06	587,50	11,33	10610,68	204,68	79,98	7499,20	19558,98
				м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		571,73	5,00	10325,16	90,30		1449,10	
25	25	214-204-0708 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		19,866	3348,00		66511,54		66511,54		71832,36
				м²							5320,82	
			Итого по разделу 2: Кровля л.17-АС					985681,39	9231,41	807508,36	123709,00	1423092,64
								168941,79	2876,35	0,00	88752,54	
			Раздел 3: Стены и перегородки л.5-АС									
26	26	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		3,87	8160,36	506,21	31580,92	1959,08	18520,10	8313,62	43086,00
				м² перегородок (за вычетом проемов)		2868,67	115,00	11101,74	445,48		3191,46	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	27	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	$м^3$ кладки	0,6966	51983,36 8433,51	2626,18 722,78	36212,02 5874,66	1829,22 503,10	28507,28	4592,40 3264,56	44068,98
28	28	1203-0101-2401 РСНБ РК 2022	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,035776	292544,05 262276,19	3126,77 1241,70	10466,20 9383,46	111,80 44,72	970,94	6787,98 1380,30	18634,48
29	29	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,66951	973588,00		651827,00		651827,00	52146,00	703973,00
			Итого по разделу 3: Стены и перегородки л.5-АС					730086,14 26359,86	3900,10 993,30	699825,32 0,00	19694,00 59982,32	809762,46
			Раздел 4: Полы л.10-АС									
30	30	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	4,534092	25785,89 5964,86	2885,43 947,36	116915,28 27045,28	13083,18 4295,70	76787,68	22565,54 11158,50	150639,32
31	31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	50,3788	1508,74 536,48	42,23 23,94	76008,52 27027,22	2126,78 1205,72	46853,66	20327,82 7707,32	104043,66
32	32	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	50,3788	491,25 13,26	14,46 7,91	24748,22 668,22	728,42 398,18	23352,44	767,98 2041,64	27557,84
33	33	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	50,3788	2447,16 1050,36	142,94 20,64	123285,30 52915,80	7200,78 1039,74	63167,86	38847,92 12970,52	175103,74
34	34	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	50,3788	5911,18 2468,03	32,93 13,09	297798,22 124336,22	1658,94 659,62	171803,06	89997,28 31023,64	418819,14
35	35	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	42,828	785,20 418,78	2,45 1,08	33628,58 17935,30	104,92 46,44	15588,36	12947,30 3726,38	50302,26
36	36	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	16,11	4556,90 647,09	10,96 2,58	73412,00 10425,00	177,00 42,00	62810,00 17025,00	7536,00 6476,00	87423,00
			Итого по разделу 4: Полы л.10-АС					745796,12 260353,04	25080,02 7687,40	460363,06 17025,00	192989,84 75104,00	1013888,96
			Раздел 5: Проемы л.10-АС									
			Подраздел 1: Окна									
37	37	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	1,6	54717,07 2483,28	306,55 145,17	8667,00 3973,00	490,00 232,00	4204,00	3028,00 936,00	12631,00
38	38	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	1,6	40016,00		64026,00		64026,00	5122,00	69148,00
39	39	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	0,16	5417,07 2483,28	306,55 145,17	867,00 397,00	49,00 23,00	420,00	303,00 94,00	1264,00
40	40	223-102-0105 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,1376	40016,00		5506,58		5506,58	440,32	5946,90

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	41	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	6,708	2207,86 359,46	17,40 8,06	14810,06 2411,44	116,96 54,18	12282,52	1775,04 1326,98	17912,08
42	42	223-501-0106 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	6,708	1975,00		13248,30		13248,30	1059,52	14307,82
43	43	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	6,192	2169,04 615,30	5,62 1,54	13430,62 3809,80	34,40 9,46	9585,56	2750,28 1294,30	17475,20
			Итого по подразделу 1: Окна					120555,56 10591,24	690,36 318,64	109272,96 0,00	7856,32 10273,12	138685,00
			Подраздел 2: Двери									
44	44	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2. Установка в кирпичных стенах	м^2	3,78	4556,87 3834,12	83,56 35,80	17225,00 14493,00	316,00 135,00	2416,00	10532,00 2221,00	29978,00
45	45	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м^2	3,78	55181,00		208584,00		208584,00	16687,00	225271,00
46	46	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м^2	3,15	4168,49 3566,92	88,30 38,14	13131,00 11236,00	278,00 120,00	1617,00	8176,00 1705,00	23012,00
47	47	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м^2	3,15	72945,00		229777,00		229777,00	18382,00	248159,00
48	48	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	15,12	2644,16 1854,74	148,66 61,50	39980,00 28104,00	2248,00 930,00	9628,00	20904,00 4871,00	65755,00
49	49	223-201-0302 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м^2	15,12	17461,00		264010,00		264010,00	21121,00	285131,00
50	50	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022	Наличники. Установка и крепление	м коробок	26,316	1158,72 131,57	2,15 0,95	30493,02 3462,36	56,76 24,94	26973,90	2511,20 2640,20	35644,42
51	51	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	12	527,00		6324,00		6324,00	506,00	6830,00
52	52	223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	2	5075,00		10150,00		10150,00	812,00	10962,00
53	53	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	5,16	3246,00		16749,36		16749,36	1339,88	18089,24
54	54	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м^2	2,43	2541,30 1885,48	5,36	6175,36 4581,72	13,02 0,00	15807,00	3298,80 757,90	10232,06
55	55	223-102-0301 РСНБ РК 2022	ВИТРАЖ из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	2,43	23075,00		56072,25 0,00	0,00 0,00	560723,00	4485,80	60558,05
			Итого по подразделу 2: Двери					898670,99 61877,08	2911,78 1209,94	1352759,26 0,00	45422,00 75528,78	1019621,77
			Итого по разделу 5: Проемы л.10-АС					1019226,55 72468,32	3602,14 1528,58	1462032,22 0,00	53278,32 85801,90	1158306,77
			Раздел 6: Внутренняя отделка л.10-АС									
56	56	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м^2 потолка	61,6104	4196,31 2003,51	25,03 9,82	258536,64 123436,66	1542,84 605,44	133557,14	89310,14 27827,88	375674,66

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	57	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		61,6104	1538,57	11,64	94791,78	717,24	26904,24	48541,84	154800,86
				м² отделываемой поверхности		1090,24	4,05	67170,30	249,40		11467,24	
58	58	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		61,6104	717,01	5,42	44175,62	333,68	13879,54	21680,60	71124,58
				м² окрашиваемой поверхности		486,31	2,44	29961,54	150,50		5268,36	
59	59	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		206,1248	1708,61	120,87	352187,20	24914,20	72141,96	198574,86	594823,30
				м² оштукатуриваемой поверхности		1237,75	100,26	255131,04	20665,80		44061,24	
60	60	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		206,1248	794,13	7,44	163689,82	1533,38	62802,36	71919,22	254456,80
				м² отделываемой поверхности		482,01	2,59	99354,08	534,06		18847,76	
61	61	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		206,1248	835,60	7,44	172238,22	1533,38	62802,36	78074,24	270337,56
				м² отделываемой поверхности		523,48	2,59	107902,48	534,06		20025,10	
62	62	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		206,1248	643,35	5,42	132610,28	1117,14	42433,26	64486,24	212865,48
				м² окрашиваемой поверхности		432,07	2,44	89060,74	503,10		15768,96	
63	63	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		16,4174	6492,99	26,02	106597,86	427,42	59524,90	33722,32	151545,76
				м² поверхности облицовки		2841,24	11,61	46645,54	190,92		11225,58	
			Итого по разделу 6: Внутренняя отделка л.10-АС					1324827,42	32119,28	474045,76	606309,46	2085629,00
								818662,38	23433,28	0,00	154492,12	
			Раздел 7: Фасад л. 7-АС									
64	64	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны		30,945	340,40	0,36	10533,68	11,14	8825,00	4085,00	17754,24
				м² поверхности облицовки		54,84	0,16	1697,02	4,95		3135,56	
65	65	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов		30,945	9727,60	21,94	301020,58	678,93	203879,15	231831,06	631669,08
				м² поверхности облицовки		3117,22	4,38	96462,37	135,54		98817,44	
66	66	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг		29,782	3621,00		107840,62		3211709,40		136598,16
				м²							28757,54	
			Итого по разделу 7: Фасад л. 7-АС					419394,88	690,07	3424413,55	235916,06	786021,48
								98159,40	140,49	0,00	130710,54	
			Раздел 8: Крыльцо, пандус									
			Подраздел 1: Тамбур л.19-АС									
67	67	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,1265289	125631,34	28655,25	15896,00	3626,00	423,00	9285,00	27195,49
				т конструкции		93633,50	8282,40	11847,00	1048,00		2014,00	
68	68	222-509-1402 РСНБ РК 2022	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		0,1265289	988020,00	0,00	125013,00	0,00	125013,00	0,00	135014,00
				т		0,00	0,00	0,00	0,00		10001,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	69	СТССЦ РК 8.04-08-2020	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза		0,1265289	23698,00	0,00	2998,00	0,00	2998,00	0,00	3238,00
				т		0,00	0,00	0,00	0,00		240,00	
70	70	1115-0504-0102 РСНБ РК 2022	Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами		7	31328,65	68,74	219301,00	481,00	208272,00	7719,00	245181,51
				$м^2$ поверхности козырька		1506,82	24,71	10548,00	173,00		18162,00	
			Итого по подразделу 1: Тамбур л.19-АС					363208,00	4107,00	336706,00	17004,00	410629,00
								22395,00	1221,00	0,00	30417,00	
			Подраздел 2: Крыльцо №1 л.20-АС									
71	71	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,1462	19891,20	3251,14	2908,52	475,58	2223,96	289,82	3453,76
				$м^3$ основания		1430,06	1322,90	208,98	193,50		255,42	
72	72	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство В10		0,03956	50655,27	2111,24	2003,80	83,42	1838,68	71,38	2241,16
				$м^3$		2071,38	431,66	81,70	17,20		165,98	
73	73	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство В7,5		0,4042	49112,01	2111,24	19851,38	853,12	18160,62	728,42	22225,84
				$м^3$		2071,38	431,66	837,64	174,58		1646,04	
74	74	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,01925	25129,03	2564,97	484,00	50,00	1,00	327,00	876,00
				т		22522,06	1067,93	434,00	21,00		65,00	
75	75	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,02242	331233,00		7426,10		7426,10		8020,36
				т							594,26	
76	76	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой		2,3736	2789,02	8,20	6620,28	18,92	6130,94	341,42	7518,98
				$м^2$ поверхности		197,81	1,94	469,56	4,30		557,28	
77	77	1115-0105-0103 РСНБ РК 2022	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками		1,7028	9696,75	175,50	16512,00	299,28	10485,12	4219,16	22389,24
				$м^2$ поверхности облицовки		3363,58	77,59	5727,60	132,44		1658,08	
			Итого по подразделу 2: Крыльцо №1 л.20-АС					55806,08	1780,32	46266,42	5977,20	66725,34
								7759,48	543,02	0,00	4942,06	
			Подраздел 3: Крыльцо №2 л.22-АС									
78	78	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,0688	19891,20	3251,14	1368,26	223,60	1046,62	136,74	1625,40
				$м^3$ основания		1430,06	1322,90	98,04	91,16		120,40	
79	79	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство В10		0,2064	50655,27	2111,24	10455,02	436,02	9591,58	372,38	11693,42
				$м^3$		2071,38	431,66	427,42	89,44		866,02	
80	80	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство В7,5		0,02064	49112,01	2111,24	1013,94	43,00	927,08	36,98	1135,20
				$м^3$		2071,38	431,66	43,00	8,60		84,28	
81	81	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,01925	25129,03	2564,97	484,00	50,00	1,00	327,00	876,00
				т		22522,06	1067,93	434,00	21,00		65,00	
82	82	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,016555	331233,00		5483,36		5483,36		5921,96
				т							438,60	
83	83	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой		1,2384	2789,02	8,20	3453,76	10,32	3199,20	178,02	3922,46
				$м^2$ поверхности		197,81	1,94	245,10	2,58		290,68	
84	84	1115-0105-0103 РСНБ РК 2022	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками		1,7028	9696,75	175,50	16512,00	299,28	10485,12	4219,16	22389,24
				$м^2$ поверхности облицовки		3363,58	77,59	5727,60	132,44		1658,08	
			Итого по подразделу 3: Крыльцо №2 л.22-АС					38770,34	1062,22	30733,96	5270,28	47563,68
								6975,16	345,22	0,00	3523,06	
			Подраздел 4: Пандус л.21-АС									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	85	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство В15		0,53492	52677,93	2111,24	28178,76	1129,18	25941,04	964,06	31474,28
				$м^3$		2071,38	431,66	1107,68	230,48		2331,46	
86	86	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство В12,5		0,193672	51739,53	2111,24	10020,72	408,50	9210,60	349,16	11199,78
				$м^3$		2071,38	431,66	400,76	83,42		829,90	
87	87	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,011512	25129,03	2564,97	289,15	29,72	0,90	195,47	523,35
				т		22522,06	1067,93	259,42	12,61		38,73	
88	88	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,010991	331233,00		3640,38		3640,38		3931,92
				т							291,54	
89	89	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические без поручня. Установка		6,192	1125,95	149,17	6972,02	923,64	600,28	4190,78	12055,48
				м ограждения		879,90	60,19	5448,10	372,38		892,68	
90	90	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		0,071337	1004968,00		71691,32		71691,32		77426,66
				т							5735,34	
91	91	1115-0105-0103 РСНБ РК 2022	Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками		3,096	9696,75	175,50	30020,88	542,66	19064,48	7671,20	40707,24
				$м^2$ поверхности облицовки		3363,58	77,59	10413,74	239,94		3015,16	
			Итого по подразделу 4: Пандус л.21-АС					150813,23	3033,70	130149,00	13370,67	177318,71
								17629,70	938,83	0,00	13134,81	
			Итого по разделу 8: Крыльцо, пандус					608597,65	9983,24	543855,38	41622,15	702236,73
								54759,34	3048,07	0,00	52016,93	
			Раздел 9: Отмостка л.11-АС									
92	92	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		7,0262	18957,84	2600,91	133201,96	18274,14	106189,36	11644,40	156434,00
				$м^3$ основания		1243,53	1058,32	8737,60	7435,56		11587,64	
93	93	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство В10		1,6168	49962,84	1688,99	80779,80	2730,50	75137,34	2499,16	89941,38
				$м^3$		1801,20	345,33	2911,96	558,14		6662,42	
			Итого по разделу 9: Отмостка л.11-АС					213981,76	21004,64	181326,70	14143,56	246375,38
								11649,56	7993,70	0,00	18250,06	
			ИТОГО по акту					6734890,91	196358,91	8053370,35	1744158,39	9460615,42
								2107906,69	85169,17	17025,00	782438,41	
			НДС	%	12,00			1135273,85				
			Итого с НДС									10595889,27

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет", БИН 170340024883

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор

Оспанов А.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Символ", БИН 010640005350

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Илемесов Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.