Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №

Заказчик : **ТОО "Символ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Капитальный ремонт медицинского пункта в с.Майтубек Жаныбекского района**

(наименование)

Договор (контракт) **№ 1** от 31/07/2023г

Акт выполненных работ

за **август 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	12,6	99,57	0,00	1254,60	0,00		903,30	2330,55
						99,57	0,00	1254,60	0,00		172,65	
2	2	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	11,01	48,95	0,00	538,95	0,00		388,05	1001,25
						48,95	0,00	538,95	0,00		74,25	
3	3	1146-0401-1101 РСНБ РК 2022	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	$м^2$	1,1145	2579,10	203,53	2874,45	226,95		2339,40	5631,00
						2375,57	123,37	2647,50	137,55		417,15	
4	4	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	$м^2$	1,134	1512,75	203,53	1715,40	230,85		1364,70	3326,55
						1309,22	123,37	1484,70	139,95		246,45	
5	5	1110-0501-0201 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2в каменных стенах.Демонтаж	$м^2$	0,567	1326,07	199,36	751,95	112,95		623,55	1485,60
						1126,71	95,33	638,85	54,00		110,10	
6	6	1203-0101-1601 РСНБ РК 2022	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	$м^3$	0,039	97618,63	1930,25	3807,15	75,15	1837,20	1389,00	5611,80
						48579,15	886,12	1894,65	34,50		415,65	
7	7	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	59,853	304,47	0,00	18223,50	0,00		15307,35	36213,45
						304,47	0,00	18223,50	0,00		2682,60	
8	8	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022	Снятие потолков от известковой окраски	$м^2$	12,6	231,08	0,00	2911,65	0,00		2096,40	5408,70
						231,08	0,00	2911,65	0,00		400,65	
9	9	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2кровли	19,431	235,32	30,98	4572,45	601,95		2978,25	8154,75
						204,34	8,53	3970,50	165,75		604,05	
10	10	1208-0101-0102 РСНБ РК 2022	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2кровли	19,431	336,49	19,53	6538,35	379,50		4509,60	11931,90
						316,96	5,37	6158,85	104,40		883,95	
11	11	1208-0101-0204 РСНБ РК 2022	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2кровли	19,431	375,16	1,93	7289,70	37,50		5221,65	13512,30
						373,23	0,00	7252,20	0,00		1000,95	
12	12	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	2,07	5066,01	2173,42	10486,65	4499,10		6495,30	18340,50
						2892,59	518,09	5987,70	1072,50		1358,55	
13	13	1146-0401-0103 РСНБ РК 2022	Крыльцо. Разборка .		0,0255	51911,04	25656,74	1323,75	654,30	74,85	729,15	2217,15

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		23316,26	10723,80	594,60	273,45		164,25	
14	14	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	1,497	304,47	0,00	455,85	0,00		382,80	905,70
						304,47	0,00	455,85	0,00		67,05	
15	15	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,5	170,00		255,00			20,40	275,40
16	16	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1,5	750,00		1125,00			90,00	1215,00
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					64124,40	6818,25	1912,05	44728,50	117561,60
								54014,10	1982,10	0,00	8708,70	
			Раздел 2: Ремонтные работы									
17	17	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	13,8555	4920,38	17,55	68174,40	243,15	30374,10	30084,45	106119,45
						2710,63	3,50	37557,15	48,45		7860,60	
18	18	231-101-0201 РСНБ РК 2022	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	$м^2$	13,8555	1302,00		18039,90		18039,90	1443,15	19483,05
19	19	214-401-0108 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	36,85563	2261,00		83330,55		83330,55	6666,45	89997,00
20	20	234-101-0204 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	1,38555	41869,00		58011,60		58011,60	4641,00	62652,60
21	21	1115-0109-0201 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	$м^2$ поверхности облицовки	1,308	11669,04	67,01	15263,10	87,60	7540,80	6130,50	23105,10
						5836,93	21,68	7634,70	28,35		1711,50	
22	22	231-102-0106 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: керамогранитная плитка	$м^2$	1,308	13839,00		18101,40		18101,40	1448,10	19549,50
23	23	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	5,232	29,00		151,80		151,80	12,15	163,95
24	24	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,011641	329294,00		3833,40		3833,40	306,60	4140,00
25	25	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	0,0654	34911,00		2283,15		2283,15	182,70	2465,85
			Итого по разделу 2: Ремонтные работы					267189,30	330,75	221666,70	36214,95	327676,50
								45191,85	76,80	0,00	24272,25	
			Раздел 3: Крыльцо Кр-1 (1шт)									
26	26	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3подстилающего слоя	0,2055	59018,80	11,59	12128,40	2,40	11085,15	978,45	14155,35
						5065,07	0,00	1040,85	0,00		1048,50	
27	27	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,002873	21678,37	2051,97	62,25	5,85	0,15	53,40	124,95
						19584,40	854,34	56,25	2,40		9,30	
28	28	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,002873	455717,00		1309,05		1309,05		1413,75

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							104,70	
29	29	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2покрытия	0,933	10871,56	188,16	10143,15	175,50	8628,90	1329,30	12390,30
						1434,79	80,90	1338,60	75,45		917,85	
			Итого по разделу 3: Крыльцо Кр-1 (1шт)					23642,85	183,75	21023,25	2361,15	28084,35
								2435,70	77,85	0,00	2080,35	
			Раздел 4: Пандус Пн-1 (1шт)									
30	30	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3подстилающего слоя	0,1	59018,80	11,59	5901,88	1,16	5394,20	476,09	6888,26
						5065,07	0,00	506,52	0,00		510,29	
31	31	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01	21678,37	2051,97	217,09	20,26	0,63	186,08	435,45
						19584,40	854,34	195,57	8,23		32,28	
32	32	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0024	455717,00		1093,67		1093,67		1181,16
											87,49	
33	33	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2покрытия	0,725	10871,56	188,16	7881,83	136,54	6705,23	1033,01	9628,10
						1434,79	80,90	1040,21	58,72		713,26	
34	34	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,018	104735,53	35680,91	1885,22	642,15	283,82	810,67	2911,50
						53283,22	11990,05	959,11	215,76		215,61	
35	35	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,018	1004968,00		18089,47		18089,47		19536,57
											1447,10	
			Итого по разделу 4: Пандус Пн-1 (1шт)					35069,16	800,10	31567,02	2505,85	40581,04
								2701,41	282,71	0,00	3006,03	
			Раздел 5: Полы									
36	36	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2пола	8,49	4471,82	29,30	37965,75	248,70	31994,85	5467,95	46908,45
						673,98	11,17	5722,05	94,80		3474,75	
37	37	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2покрытия	8,49	9524,21	65,40	80860,50	555,15	72611,70	7481,55	95409,45
						906,19	31,28	7693,50	265,50		7067,40	
38	38	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	8,49	3624,52	58,72	30772,20	498,45	27293,85	2987,70	36460,65
						350,98	23,38	2979,75	198,45		2700,75	
39	39	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	7,515	412,47	3,26	3099,75	24,45	2208,45	824,85	4238,55
						115,34	1,44	866,85	10,80		313,95	
40	40	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	1,77	4354,70	93,44	7707,75	165,30	4601,25	2841,60	11393,25
						1661,71	46,21	2941,20	81,75		843,90	
41	41	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1,395	2371,73	2,45	3308,55	3,45	2721,00	550,50	4167,75
						418,78	1,08	584,25	1,50		308,70	
42	42	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2покрытия	2,34	2346,25	137,77	5490,30	322,35	4060,95	1147,65	7168,95
						473,06	48,73	1107,00	114,00		531,00	
43	43	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2покрытия	2,34	519,20	-9,84	-1215,00	-22,95	-1128,15	-72,60	-1390,65
						-27,26	-5,73	-63,75	-13,35		-103,05	
44	44	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	2,1	263,13	1,63	552,60	3,45	155,70	371,25	997,80
						187,38	0,72	393,45	1,50		73,95	
			Итого по разделу 5: Полы					168542,40	1798,35	144519,60	21600,45	205354,20
								22224,30	754,95	0,00	15211,35	
			Раздел 6: Оконные и дверные проемы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	45	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных двухстворчатых	м²	1,1145	4230,30 1843,01	246,17 117,73	4714,65 2054,10	274,35 131,25	2386,35	1966,65 534,45	7215,75
46	46	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	1,1145	31468,00		35071,05		35071,05	2805,75	37876,80
47	47	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	0,975	1480,62 309,87	7,09 3,30	1443,60 302,10	6,90 3,15	1134,60	274,80 137,55	1855,95
48	48	223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	0,975	1486,00		1448,85		1448,85	115,95	1564,80
49	49	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм.Устройство	м	0,975	2169,04 615,30	5,62 1,54	2114,85 599,85	5,55 1,50	1509,45	481,20 207,75	2803,80
50	50	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м².Установка в кирпичных стенах	м²	1,323	4040,06 3334,02	66,85 28,64	5344,95 4410,90	88,50 37,95	845,70	3069,75 673,20	9087,90
51	51	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,двупольный	м²	1,323	72945,00		96506,25		96506,25	7720,50	104226,75
52	52	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м²	1,134	2371,98 1616,29	118,93 49,20	2689,80 1832,85	134,85 55,80	722,10	1699,80 351,15	4740,75
53	53	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м	1,134	7373,00		8361,00		8361,00	668,85	9029,85
54	54	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022	Наличники.Установка и крепление	м коробок	3,06	845,45 114,41	1,72 0,76	2587,05 350,10	5,40 2,40	2231,70	317,10 232,35	3136,50
55	56	223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручка на планке	пара	0,6	3218,00		1930,80		1930,80	154,50	2085,30
56	57	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,011694	108211,13 87637,05	9583,80 1961,90	1265,40 1024,80	112,05 22,95	128,55	1236,30 200,10	2701,80
57	58	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,003654	479350,00		1751,55		1751,55	140,10	1891,65
58	59	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,007071	520179,00		3678,15		3678,15	294,30	3972,45
59	60	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,840848	783,00		2224,30		2224,30	178,10	2402,40
			Итого по разделу 6: Оконные и дверные проемы					171132,25 10574,70	627,60 255,00	159930,40 0,00	9045,60 14414,60	194592,45
			Раздел 7: Отмостка									
60	61	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,747	58271,14 5065,07	11,59 0,00	43528,50 3783,60	8,70 0,00	39736,35	3556,65 3766,80	50851,95

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	62	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2покрытия	7,47	2565,16	4,43	19161,75	33,15	17178,90	2117,85	22981,95
						261,02	1,50	1949,85	11,25		1702,35	
			Итого по разделу 7: Отмостка					62690,25	41,85	56915,25	5674,50	73833,90
								5733,45	11,25	0,00	5469,15	
			Раздел 8: Внутренняя отделка									
62	63	1115-0403-0310 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	16,9455	739,85	1,88	12537,15	31,80	3807,00	6970,35	21068,25
						513,31	0,87	8698,35	14,70		1560,75	
63	64	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	12,6	1086,68	7,02	13692,15	88,50	3562,05	8065,35	23498,10
						796,96	3,18	10041,75	40,05		1740,60	
64	65	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску.Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	м2отделываемой поверхности	12,909	729,77	5,95	9420,60	76,80	3933,15	4350,00	14872,20
						419,14	2,07	5410,65	26,70		1101,60	
65	66	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	12,855	585,90	4,33	7531,80	55,65	2646,30	3883,95	12328,95
						375,71	1,95	4829,70	25,05		913,20	
66	67	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2оштукатуриваемой поверхности	12,855	4121,52	51,24	52982,10	658,65	12868,65	31883,25	91654,65
						3069,22	31,06	39454,80	399,30		6789,30	
67	68	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	29,8005	1599,83	77,37	47675,70	2305,80	12107,10	28177,50	81921,45
						1116,19	65,74	33262,95	1959,15		6068,25	
68	69	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2,418	4121,52	51,24	9965,85	123,90	2420,55	5997,15	17240,10
						3069,22	31,06	7421,40	75,15		1277,10	
			Итого по разделу 8: Внутренняя отделка					153805,35	3341,10	41344,80	89327,55	262583,70
								109119,60	2540,10	0,00	19450,80	
			Раздел 9: Кровля									
69	70	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,22155	196187,05	1616,83	43465,20	358,20	35432,40	7043,85	54549,75
						34640,33	685,71	7674,60	151,95		4040,70	
70	71	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,16695	216591,59	1142,89	36159,90	190,80	30272,85	5189,40	44657,25
						34120,10	417,24	5696,40	69,60		3307,95	
71	72	1110-0114-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3древесины в конструкции	0,0729	178143,04	1942,20	12986,70	141,60	11039,85	1677,60	15837,45
						24761,88	808,09	1805,10	58,95		1173,15	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	73	215-202-0303 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,04125	92871,00		3831,00		3831,00		4137,45
											306,45	
73	74	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,4308	138976,00		59870,85		59870,85		64660,50
											4789,65	
74	75	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		0,93345	11753,39	86,22	10971,15	80,55	9707,55	1095,45	13032,00
				$м^3$ древесины в конструкции		1267,53	36,46	1183,20	34,05		965,40	
75	76	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		19,431	1086,35	30,08	21108,90	584,40	1604,55	17609,10	41815,50
				$м^2$ кровли		973,69	11,35	18919,80	220,50		3097,50	
76	77	224-102-0207 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	22,34565	3786,00		84600,60		84600,60		91368,60
											6768,00	
77	78	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		19,431	549,29	18,58	10673,25	361,05	8077,50	2134,95	13832,85
				$м^2$ изолируемой поверхности		115,01	4,41	2234,70	85,65		1024,65	
78	79	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022	Подшивка металлосайдингом		4,2375	3529,59	11,21	14956,65	47,55	7408,35	6008,10	22641,90
				$м^2$ поверхности облицовки		1770,10	2,19	7500,75	9,30		1677,15	
79	80	231-101-0201 РСНБ РК 2022	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	$м^2$	4,66125	1302,00		6069,00		6069,00		6554,55
											485,55	
80	81	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		15,87	2281,56	114,35	36208,35	1814,70	19898,70	13871,55	54086,25
				$м^2$ изолируемой поверхности		913,35	16,51	14494,80	262,05		4006,35	
81	82	224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3,27	2014,00		6585,75		6585,75		7112,55
											526,80	
82	84	1110-0104-0203 РСНБ РК 2022	Потолки. Подшивка плитами ОСБ		13,8	1153,35	23,41	15916,20	323,10	545,70	13670,55	31953,75
				$м^2$ потолков		1090,40	10,29	15047,55	142,05		2367,00	
83	85	215-304-0111 РСНБ РК 2022	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18 мм	$м^2$	13,8	5581,00		77017,80		77017,80		83179,20
											6161,40	
84	86	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		13,8	1418,28	77,44	19572,30	1068,60	8070,90	9819,60	31743,30
				м2утепляемого покрытия		755,99	17,44	10432,65	240,60		2351,40	
85	87	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	2,1321	49780,00		106135,95		106135,95		114626,85
											8490,90	
86	90	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/АС-1/		0,001731	800070,99	3319,40	1384,95	5,70	534,60	770,70	2328,15
				т		487921,59	1384,91	844,65	2,40		172,50	
87	91	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	4	2557,00		10228,00		10228,00		11046,26
											818,26	
88	92	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		2	3310,00		6620,00		6620,00		7149,57

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							529,57	
89	93	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	1	3330,00		3330,00		3330,00	266,38	3596,38
90	95	224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	6	1717,00		10302,00		10302,00	824,21	11126,21
91	96	224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	2	1426,00		2852,00		2852,00	228,17	3080,17
92	97	224-106-0105 РСНБ РК 2022	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	1	5986,00		5986,00		5986,00	479,00	6465,00
93	99	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2/Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/	$м^3$	0,03414	138976,00		4744,65		4744,65	379,50	5124,15
94	100	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,0339	11753,39 1267,53	86,22 36,46	398,43 42,90	2,83 1,19	352,55	39,77 35,00	473,20
95	101	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	$м^2$ кровли	0,49505	6791,14 1599,70	33,11 6,12	3361,99 791,93	16,35 3,00	2553,56	731,32 327,48	4420,79
96	102	1115-0501-0303 РСНБ РК 2022	Окна с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок	0,2	3551,98 847,38	33,25 9,91	710,00 169,00	7,00 2,00	534,00	137,00 68,00	915,00
97	103	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,432	734,36 589,31	1,47 0,69	317,25 254,55	0,60 0,30	62,10	203,85 41,70	562,80
			Итого по разделу 9: Кровля					616364,82	5003,03	524268,76	80002,79	752077,38
								87092,58	1283,59	0,00	55709,77	
			Раздел 10: Козырек К-2 (1шт)									
98	104	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,010314	35020,63 16657,49	15310,70 4595,04	361,20 171,75	157,95 47,40	31,50	151,20 40,95	553,35
99	105	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,010314	479350,00		4944,00		4944,00	395,55	5339,55
100	106	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	1,8	5169,50 1549,33	21,59 5,14	9305,10 2788,80	38,85 9,30	6477,45	2574,15 950,40	12829,65
101	107	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2кровли	1,02	3299,49 1599,70	33,11 6,12	3365,55 1631,70	33,90 6,30	1699,95	1506,90 389,85	5262,30
102	108	224-101-0202 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	1,12812	3253,00		3669,75		3669,75	293,55	3963,30

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
103	109	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,001949	1137841,13	9583,80	2218,05	18,60	2028,60	206,10	2618,10
						87637,05	1961,90	170,85	3,75		193,95	
104	110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,05957	186,97	4,57	11,06	0,16	6,64	3,00	15,17
						70,54	0,72	4,27	0,00		1,11	
105	111	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,056533	222,49	6,29	12,60	0,30	5,40	4,80	18,75
						120,69	0,72	6,75	0,00		1,35	
			Итого по разделу 10: Козырек К-2 (1шт)					23887,31	249,76	18863,29	4446,15	30600,17
								4774,12	66,75	0,00	2266,71	
			ИТОГО по акту					1586448,09	19194,54	1222011,12	295907,49	2032945,295
								343861,81	7331,10	0,00	150589,71	
			НДС	%	12,00			243953,44				
			Итого с НДС									2276898,73

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет", БИН 170340024883

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор

Оспанов А.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Символ", БИН 010640005350

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Илемесов Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)