Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ИРГИЗСКОГО РАЙОНА"** — **100140016238**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПолИнвест-ГБ KZ", Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. А.Токпанова, дом № 29** — **130140013526**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №50 от 03.07.2023 года

Номер документа	Дата составления
6	11.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области			работа	1	101 960 204,87	101 960 204,87	10 924 307,66
				Итого	1	x	101 960 204,87	10 924 307,66

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байдаулетов А.Б. Принял (заказчик) и.о. руководителя / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.08.2023

М.П.

Приложение №2 к Приказу исполняющего обязательства Министера индустрии и инфраструкткрного развития Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Подрядчик: ТОО "КазПолИнвест - ГБ KZ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в п. Иргиз Иргизкого района Актюбинской области

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за 10 августа 2023 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организац-правовая форма		
заказчика	подрядчика	номер	дата	дата	Наименование	код	Наимен-е	код
		50	03.07.2023					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	101 960 204,87	91 035 897,21							10 924 307,67	101 960 204,87
Удержание аванса		27 310 769,16							3 277 292,30	30 588 061,46
Итого к оплате:		63 725 128,05							7 647 015,37	71 372 143,41

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского
_____ **Орынжай Т.М.**

Технадзор:
ТОО "ALKHARU GROUP"
_____ **Комекбаев Б.А.**

Подрядчик:
Руководитель ТОО «КазПолИнвест - ГБ KZ»
_____ **Байдаулетов А.Б.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**
(организация)

Подрядчик **ТОО «КазПолИнвест - ГБ KZ»**
(организация)

Стройка **Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в п. Иргиз Иргизского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Дополнительное соглашение **№50 от 03.07.2023г.**

Акт приемки выполненных работ за август 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.03.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Строительство дорог по ул. Барысбаева										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		ПРС										
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	317,86		43,93 --	43,93 17,25	13964 --	13964 5483	--	3948 1433	19345
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	317,86		40,67 --	40,67 15,97	12927 --	12927 5076	--	3655 1327	17908
3	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	135,24		63,31 --	63,31 20,96	8562 --	8562 2835	--	2041 848	11451
4	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	135,24		106,36 --	106,36 35,21	14384 --	14384 4762	--	3428 1425	19238
5	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	135,24		71,01 --	71,01 29,97	9603 --	9603 4053	--	2918 1002	13523
6	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (присыпная обочина). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	149,5		63,31 --	63,31 20,96	9465 --	9465 3134	--	2256 938	12659

7	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	149,5	212,72 --	212,72 70,43	31802 --	31801 10529	--	7581 3151	42534
8	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (Лишний грунт) . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	249,78	63,31 --	63,31 20,96	15814 --	15813 5235	--	3769 1567	21150
9	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	249,78	244,69 7,96	235,10 45,90	61119 1988	58723 11465	403	9686 5664	76470
10	С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	2185,575	50,00 --	-- --	109279 --	-- --	--	-- 8742	118021
11	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Доуплотнение *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	627,072	78,46 --	78,46 32,37	49200 --	49200 20298	--	14615 5105	68920
12	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	627,072	37,25 --	37,25 12,01	23358 --	23358 7531	--	5422 2302	31083
13	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	627,072	98,16 10,49	79,47 17,90	61553 6578	49834 11225	5141	12818 5950	80321
14	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Доуплотнение *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	135,24	78,46 --	78,46 32,37	10611 --	10611 4378	--	3152 1101	14864
15	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	135,24	37,25 --	37,25 12,01	5038 --	5037 1624	--	1169 497	6704
16	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	135,24	98,16 10,49	79,47 17,90	13275 1419	10748 2421	1108	2764 1283	17323
17	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3135,36	1,14 --	1,14 0,48	3574 --	3574 1505	--	1084 373	5030
18	Е11-010107-1505 1101-0107-1505 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности	431,94	2,79 --	2,79 1,37	1205 --	1205 592	--	426 130	1762
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				454733	328809	6657	80732	578306
Стоимость общестроительных работ			Тенге				9985 454733	102146	--	42838	

Материалы			Тенге				6658				
Всего заработная плата			Тенге					112131			
Транспортные расходы			Тенге				109279				
		Накладные расходы	Тенге				80732				
		Сметная прибыль	Тенге				42838				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				578303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					112131			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				578303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					112131			
				РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда							
19	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	505,931	19484,90	1119,55	9858015	566415	9212407	229813	10894854
		НР - 108%; СП - 8%			156,53	264,06	79193	133596		807026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	480,6448	1866,05	1621,20	896907	779221	2759	327674	1322548
		НР - 108%; СП - 8%			239,11	392,13	114927	188475		97967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	117,2773312	13844,05	--	1623593	--	1623593	--	1753480
		СП - 8%			--	--	--	--		129887	
22	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	175,9159968	13467,06	--	2369071	--	2369071	--	2558597
		СП - 8%			--	--	--	--		189526	
23	С1211-201-0502 211-201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	117,2773312	15221,66	--	1785156	--	1785156	--	1927968
		СП - 8%			--	--	--	--		142812	
24	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	175,9159968	14565,60	--	2562322	--	2562322	--	2767308
		СП - 8%			--	--	--	--		204986	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19095064	1345636	17555308	557487	21224755
							194120	322071	--	157204	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				19095064				
Материалы			Тенге				9215166				
Всего заработная плата			Тенге					516191			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				8340142				
		Накладные расходы	Тенге				557487				
		Сметная прибыль	Тенге				1572204				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				21224755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								344
		Сметная заработная плата	Тенге					516191			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21224755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								344
		Сметная заработная плата	Тенге					516191			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				19549797	1674445	17561965	638219	21803061
							204105	424217	--	1615042	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				19549797				
Материалы			Тенге				9221824				
Всего заработная плата			Тенге					628322			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				8340142				
Транспортные расходы			Тенге				109279				
		Накладные расходы	Тенге				638219				
		Сметная прибыль	Тенге				1615042				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					21803058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									404
		Сметная заработная плата	Тенге						628322			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					21803058				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									404
		Сметная заработная плата	Тенге						628322			
ОТДЕЛ 2.Строительство дорог по ул. Акдаулетова												
РАЗДЕЛ 3.Земляные работы												
ПРС												
25	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	354,66	43,93 --	43,93 17,25	15580 --	15580 6118	--	4405 1599	21584
26	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	354,66	40,67 --	40,67 15,97	14424 --	14424 5664	--	4078 1480	19982
27	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (присыпная обочина). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	138,92	63,31 --	63,31 20,96	8795 --	8795 2912	--	2096 871	11763
28	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	138,92	212,72 --	212,72 70,43	29551 --	29551 9784	--	7045 2928	39523
29	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (Лишний грунт) . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	495,42	63,31 --	63,31 20,96	31365 --	31365 10384	--	7476 3107	41949
30	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	495,42	244,69 7,96	235,10 45,90	121224 3944	116473 22740	807	19212 11235	151671
31	С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т-км	4334,925	50,00 --	-- --	216746 --	-- --		-- 17340	234086
32	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Доуплотнение *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	709,32	78,46 --	78,46 32,37	55653 --	55654 22961	--	16532 5775	77959
33	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	709,32	37,25 --	37,25 12,01	26422 --	26422 8519	--	6134 2604	35160
34	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	709,32	98,16 10,49	79,47 17,90	69627 7441	56370 12697	5816	14499 6730	90856

35	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площадн. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3546,6	1,14 --	1,14 0,48	4043 --	4043 1702	-- 	1226 422	5690
36	Е11-010107-1505 1101-0107-1505 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности	257,14	2,79 --	2,79 1,37	717 --	717 352	-- 	254 78	1048
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				594147 11385	359394 103833	6623 --	82957 54169	731271
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				594147				
	Материалы		Тенге				6624				
	Всего заработная плата		Тенге					115218			
	Транспортные расходы		Тенге				216746				
		Накладные расходы	Тенге				82957				
		Сметная прибыль	Тенге				54169				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				731273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					115218			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				731273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	Тенге					115218			
		РАЗДЕЛ 4.Дорожная одежда									
37	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	600,9946	19484,90 156,53	1119,55 264,06	11710320 94074	672844 158699	10943402 	272994 958665	12941979
38	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	570,9566	1866,05 239,11	1621,20 392,13	1065434 136521	925635 223889	3278 	389243 116374	1571052
39	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	139,3134104	13844,05 --	-- --	1928662 --	-- --	1928662 	-- 154293	2082955
40	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	208,9701156	13467,06 --	-- --	2814213 --	-- --	2814213 	-- 225137	3039350
41	С1211-201-0502 211-201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	139,3134104	15221,66 --	-- --	2120581 --	-- --	2120581 	-- 169647	2290228
42	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 *СП - 8%*	м3	208,9701156	14565,60 --	-- --	3043775 --	-- --	3043775 	-- 243502	3287277
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				22682985 230595	1598479 382588	20853911 --	662237 1867618	25212841
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22682985				
	Материалы		Тенге				10946679				
	Всего заработная плата		Тенге					613183			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9907231				
		Накладные расходы	Тенге				662237				
		Сметная прибыль	Тенге				1867618				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25212840				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									409
		Сметная заработная плата	Тенге					613183				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				25212840					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									409
		Сметная заработная плата	Тенге					613183				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				23277132	1957873	20860534	745194		25944112
							241980	486421	--	1921787		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23277132					
	Материалы		Тенге				10953303					
	Всего заработная плата		Тенге					728401				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9907231					
	Транспортные расходы		Тенге				216746					
		Накладные расходы	Тенге				745194					
		Сметная прибыль	Тенге				1921787					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25944113					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									472
		Сметная заработная плата	Тенге					728401				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				25944113					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									472
		Сметная заработная плата	Тенге					728401				

ОТДЕЛ 3.Строительство дорог по переулку Аклаулетова

РАЗДЕЛ 5.Земляные работы

ПРС

43	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	137,08	43,93	43,93	6022	6022	--	1703	8342
					--	17,25	--	2365		618	
44	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	137,08	40,67	40,67	5575	5575	--	1576	7723
					--	15,97	--	2189		572	
45	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (присыпная обочина). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	39,1	63,31	63,31	2475	2476	--	590	3310
					--	20,96	--	820		245	
46	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	39,1	212,72	212,72	8317	8318	--	1983	11124
					--	70,43	--	2754		824	
47	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (Лишний грунт) . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	222,64	63,31	63,31	14095	14096	--	3360	18851
					--	20,96	--	4667		1396	
48	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	222,64	244,69	235,10	54478	52342	364	8634	68161
					7,96	45,90	1772	10219		5049	
49	С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т-км	1948,1	50,00	--	97405	--		--	105197
					--	--	--	--		7792	
50	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Доуплотнение *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	274,896	78,46	78,46	21568	21568	--	6407	30213
					--	32,37	--	8898		2238	

51	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	274,896	37,25 --	37,25 12,01	10240 --	10240 3302	--	2377 1009	13626
52	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	274,896	98,16 10,49	79,47 17,90	26984 2884	21846 4921	2254	5619 2608	35211
53	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1374,48	1,14 --	1,14 0,48	1567 --	1567 660	--	475 163	2205
54	Е11-010107-1505 1101-0107-1505 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности	50,14	2,79 --	2,79 1,37	140 --	140 69	--	49 15	205
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				248866 4656	144190 40864	2618 --	32773 22529	304168
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				248866				
	Материалы		Тенге				2617				
	Всего заработная плата		Тенге					45520			
	Транспортные расходы		Тенге				97405				
		Накладные расходы	Тенге				32773				
		Сметная прибыль	Тенге				22529				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				304168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					45520			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				304168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					45520			
		РАЗДЕЛ 6.Дорожная одежда									
55	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	228,3348	19484,90 156,53	1119,55 264,06	4449081 35741	255632 60294	4157708	103718 364224	4917023
56	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	216,9222	1866,05 239,11	1621,20 392,13	404788 51868	351675 85062	1245	147884 44214	596886
57	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	52,9290168	13844,05 --	-- --	732752 --	-- --	732752	-- 58620	791372
58	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	79,3935252	13467,06 --	-- --	1069197 --	-- --	1069197	-- 85536	1154733
59	С1211-201-0502 211-201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	52,9290168	15221,66 --	-- --	805667 --	-- --	805667	-- 64453	870120
60	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	79,3935252	14565,60	--	1156414	--	1156414	--	1248927

		СП - 8%				--	--	--	--		92513	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					8617899	607307	7922983	251602	9579061
								87609	145356	--	709560	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8617899				
	Материалы		Тенге					4158952				
	Всего заработная плата		Тенге						232965			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3764030				
		Накладные расходы	Тенге					251602				
		Сметная прибыль	Тенге					709560				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9579061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									156
		Сметная заработная плата	Тенге						232965			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					9579061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									156
		Сметная заработная плата	Тенге						232965			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					8866765	751497	7925601	284375	9883229
								92265	186220	--	732089	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8866765				
	Материалы		Тенге					4161569				
	Всего заработная плата		Тенге						278485			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3764030				
	Транспортные расходы		Тенге					97405				
		Накладные расходы	Тенге					284375				
		Сметная прибыль	Тенге					732089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9883229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									178
		Сметная заработная плата	Тенге						278485			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					9883229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									178
		Сметная заработная плата	Тенге						278485			
		ОТДЕЛ 4.Строительство дорог по ул. Алтынсарина										
		РАЗДЕЛ 7.Земляные работы										
		ПРС										
61	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	62,56	43,93	43,93	2748	2748	--	777	3807
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,25	--	1079		282	
62	**Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	62,56	40,67	40,67	2544	2544	--	719	3524
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,97	--	999		261	
63	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы (присыпная обочина). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	19,78	63,31	63,31	1252	1253	--	299	1675
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,96	--	415		124	
64	**Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	19,78	212,72	212,72	4208	4207	--	1003	5628
		НР - 72%; СП - 8%			--	70,43	--	1393		417	
65	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы (Лишний грунт) . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	115,92	63,31	63,31	7339	7339	--	1749	9815
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,96	--	2430		727	
66	**Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьере. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	115,92	244,69	235,10	28364	27253	188	4495	35488
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	45,90	923	5321		2629	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67	С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т-км	1014,3	50,00 --	-- --	50715 --	-- --		-- 4057	54772
68	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Доуплотнение *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	125,028	78,46 --	78,46 32,37	9810 --	9810 4047	--	2914 1018	13742
69	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	125,028	37,25 --	37,25 12,01	4657 --	4658 1502	--	1081 459	6197
70	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	125,028	98,16 10,49	79,47 17,90	12273 1312	9936 2238	1025	2556 1186	16015
71	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площадн. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	625,14	1,14 --	1,14 0,48	713 --	713 300	--	216 74	1003
72	Е11-010107-1505 1101-0107-1505 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности	31,28	2,79 --	2,79 1,37	87 --	87 43	--	31 9	127
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				124710 2235	70548 19767	1213 --	15840 11243	151793
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				124710				
	Материалы		Тенге				1214				
	Всего заработная плата		Тенге					22002			
	Транспортные расходы		Тенге				50715				
		Накладные расходы	Тенге				15840				
		Сметная прибыль	Тенге				11243				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				151793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					22002			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				151793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					22002			
		РАЗДЕЛ 8.Дорожная одежда									
73	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	98,5274	19484,90 156,53	1119,55 264,06	1919797 15422	110306 26017	1794069	44755 157164	2121716
74	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	93,6008	1866,05 239,11	1621,20 392,13	174664 22381	151746 36704	537	63811 19078	257553
75	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	22,8385952	13844,05 --	-- --	316179 --	-- --	316179	-- 25294	341473

76	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	34,2578928	13467,06 --	-- --	461353 --	-- --	461353	-- 36908	498261
77	С1211-201-0502 211-201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	22,8385952	15221,66 --	-- --	347641 --	-- --	347641	-- 27811	375452
78	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 *СП - 8%*	м3	34,2578928	14565,60 --	-- --	498987 --	-- --	498987	-- 39919	538906
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3718621	262052	3418766	108566	4133361
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37803	62721	--	306174	
	Материалы		Тенге				3718621				
	Всего заработная плата		Тенге				1794605				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					100524			
		Накладные расходы	Тенге				1624160				
		Сметная прибыль	Тенге				108566				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				306174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4133361				
		Сметная заработная плата	Тенге								66
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					100524			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4133361				
		Сметная заработная плата	Тенге								66
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					100524			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3843331	332600	3419979	124406	4285154
	Материалы		Тенге				40038	82488	--	317417	
	Всего заработная плата		Тенге				3843331				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1795819				
	Транспортные расходы		Тенге					122526			
		Накладные расходы	Тенге				1624160				
		Сметная прибыль	Тенге				50715				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				124406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				317417				
		Сметная заработная плата	Тенге				4285154				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					122526			80
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4285154				
		Сметная заработная плата	Тенге					122526			80
		ОТДЕЛ 5.Строительство дорог по ул. Иманова 1 участок									
		РАЗДЕЛ 9.Земляные работы									
		ПРС									
79	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	232,76	43,93 --	43,93 17,25	10225 --	10225 4015	--	2891 1049	14165
80	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	232,76	40,67 --	40,67 15,97	9466 --	9466 3717	--	2676 971	13114
81	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,38	63,31 --	63,31 20,96	87 --	87 29	--	21 9	116
82	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1,38	106,36	106,36	147	147	--	35	197

		НР - 72%; СП - 8%			--	35,21	--	49		15	
83	Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,38	71,01 --	71,01 29,97	98 --	98 41	--	30 10	138
84	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Доуплотнение НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1,38	78,46 --	78,46 32,37	108 --	109 45	--	32 11	151
85	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1,38	37,25 --	37,25 12,01	51 --	52 17	--	12 5	68
86	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	1,38	98,16 10,49	79,47 17,90	135 14	110 25	11	28 13	176
87	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (присыпная обочина). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	92,46	63,31 --	63,31 20,96	5854 --	5854 1938	--	1395 580	7829
88	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	92,46	212,72 --	212,72 70,43	19668 --	19668 6512	--	4689 1949	26305
89	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (Лишний грунт) . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	330,74	63,31 --	63,31 20,96	20939 --	20939 6932	--	4991 2074	28005
90	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	330,74	244,69 7,96	235,10 45,90	80929 2633	77757 15181	539	12826 7500	101255
91	С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т-км	2893,975	50,00 --	-- --	144699 --	-- --		-- 11576	156275
92	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Доуплотнение НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	465,428	78,46 --	78,46 32,37	36517 --	36518 15066	--	10847 3789	51154
93	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	465,428	37,25 --	37,25 12,01	17337 --	17337 5590	--	4025 1709	23071
94	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	465,428	98,16 10,49	79,47 17,90	45686 4882	36987 8331	3817	9514 4416	59616
95	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	2327,14	1,14	1,14	2653	2653	--	804	3734

		НР - 72%; СП - 8%			--	0,48	--	1117		277		
96	Е11-010107-1505 1101-0107-1505 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности	178,02	2,79 --	2,79 1,37	497 --	497 244	--	176 54	726
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				395096	238504	4367	54992	486095
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7529	68849	--	36007	
	Материалы		Тенге				395096				
	Всего заработная плата		Тенге				4367				
	Транспортные расходы		Тенге					76378			
		Накладные расходы	Тенге				144699				
		Сметная прибыль	Тенге				54992				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				486095				
		Сметная заработная плата	Тенге								41
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					76378			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				486095				
		Сметная заработная плата	Тенге								41
								76378			
		РАЗДЕЛ 10.Дорожная одежда									
97	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	390,3514	19484,90 156,53	1119,55 264,06	7605958 61102	437018 103076	7107838	177312 622662	8405932
98	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси. Устройство НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	370,8428	1866,05 239,11	1621,20 392,13	692011 88672	601211 145419	2128	252818 75586	1020415
99	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8%	м3	90,4856432	13844,05 --	-- --	1252688 --	-- --	1252688	-- 100215	1352903
100	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8%	м3	135,7284648	13467,06 --	-- --	1827863 --	-- --	1827863	-- 146229	1974092
101	С1211-201-0502 211-201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004 СП - 8%	м3	90,4856432	15221,66 --	-- --	1377342 --	-- --	1377342	-- 110187	1487529
102	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 СП - 8%	м3	135,7284648	14565,60 --	-- --	1976967 --	-- --	1976967	-- 158157	2135124
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге				14732829	1038229	13544826	430130	16375995
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				149774	248495	--	1213036	
	Материалы		Тенге				14732829				
	Всего заработная плата		Тенге				7109967				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					398269			
		Накладные расходы	Тенге				6434860				
		Сметная прибыль	Тенге				430130				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1213036				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16375995				
		Сметная заработная плата	Тенге								265
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					398269			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16375995				
		Сметная заработная плата	Тенге								265
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					398269			
							15127925	1276733	13549193	485122	16862090

							157303	317344	--	1249043		
Стоимость общестроительных работ			Тенге				15127925					
Материалы			Тенге				7114334					
Всего заработная плата			Тенге					474647				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				6434860					
Транспортные расходы			Тенге				144699					
		Накладные расходы	Тенге				485122					
		Сметная прибыль	Тенге				1249043					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				16862090					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									306
		Сметная заработная плата	Тенге					474647				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				16862090					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									306
		Сметная заработная плата	Тенге					474647				
ОТДЕЛ 6.Строительство дорог по ул. Иманова 2й участок												
РАЗДЕЛ 11.Земляные работы												
				ПРС								
103	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	54,28	43,93 --	43,93 17,25	2385 --	2384 936	--	674 245	3304
104	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	54,28	40,67 --	40,67 15,97	2208 --	2208 867	--	624 227	3059
105	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (присыпная обочина). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	18,86	63,31 --	63,31 20,96	1194 --	1194 395	--	285 118	1597
106	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	18,86	212,72 --	212,72 70,43	4012 --	4012 1328	--	956 397	5366
107	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (Лишний грунт) . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	93,38	63,31 --	63,31 20,96	5912 --	5912 1957	--	1409 586	7907
108	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 В ТОМ ЧИСЛЕ:	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	93,38	244,69 7,96	235,10 45,90	22849 743	21953 4286	153	3621 2118	28588
109	С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т*км	817,075	50,00 --	-- --	40854 --	-- --	--	-- 3268	44122
110	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Доуплотнение *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	107,916	78,46 --	78,46 32,37	8467 --	8467 3493	--	2515 879	11861
111	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	107,916	37,25 --	37,25 12,01	4020 --	4020 1296	--	933 396	5349

112	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	107,916	98,16 10,49	79,47 17,90	10593 1132	8576 1932	885	2206 1024	13823
113	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	539,58	1,14 --	1,14 0,48	615 --	615 259	--	186 64	866
114	Е11-010107-1505 1101-0107-1505 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности	35,88	2,79 --	2,79 1,37	100 --	100 49	--	35 11	146
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				103209	59441	1038	13444	125988
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1875 103209	16798	--	9333	
	Материалы		Тенге				1037				
	Всего заработная плата		Тенге					18673			
	Транспортные расходы		Тенге				40854				
		Накладные расходы	Тенге				13444				
		Сметная прибыль	Тенге				9333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				125986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					18673			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				125986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					18673			
		РАЗДЕЛ 12.Дорожная одежда									
115	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	95,473	19484,90 156,53	1119,55 264,06	1860282 14944	106887 25211	1738451	43367 152292	2055941
116	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	90,6982	1866,05 239,11	1621,20 392,13	169247 21687	147039 35565	521	61833 18486	249566
117	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	22,1303608	13844,05 --	-- --	306374 --	-- --	306374	-- 24510	330884
118	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	33,1955412	13467,06 --	-- --	447046 --	-- --	447046	-- 35764	482810
119	С1211-201-0502 211-201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	22,1303608	15221,66 --	-- --	336861 --	-- --	336861	-- 26949	363810
120	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 *СП - 8%*	м3	33,1955412	14565,60 --	-- --	483513 --	-- --	483513	-- 38681	522194
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3603323	253926	3312766	105200	4005205
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				36631	60776	--	296682	
	Материалы		Тенге				3603323 1738972				

	Всего заработная плата		Тенге					97407			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1573794				
		Накладные расходы	Тенге				105200				
		Сметная прибыль	Тенге				296682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4005205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					97407			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				4005205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					97407			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				**3706532**	**313367**	**3313804**	**118644**	**4131193**
							38506	**77574**	–	**306015**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3706532				
	Материалы		Тенге				1740009				
	Всего заработная плата		Тенге					116080			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1573794				
	Транспортные расходы		Тенге				40854				
		Накладные расходы	Тенге				118644				
		Сметная прибыль	Тенге				306015				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4131191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					116080			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				4131191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					116080			
	ОТДЕЛ 7.Строительство дорог по ул. Койрыгбаева										
	РАЗДЕЛ 13.Земляные работы										
	ПРС										
121	**Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%, СП - 8%*	**м3 грунта**	**74,98**	**43,93** --	**43,93** 17,25	**3294** --	**3293** 1293	–	**931** 338	**4563**
122	**Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%, СП - 8%*	**м3 грунта**	**74,98**	**40,67** --	**40,67** 15,97	**3049** --	**3049** 1197	–	**862** 313	**4224**
123	**Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%, СП - 8%*	**м3 грунта**	**0,92**	**63,31** --	**63,31** 20,96	**58** --	**58** 19	–	**14** 6	**78**
124	**Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%, СП - 8%*	**м3 грунта**	**0,92**	**106,36** --	**106,36** 35,21	**98** --	**97** 32	–	**23** 10	**131**
125	**Е11-010105-0502 1101-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%*	**м3 грунта**	**0,92**	**71,01** --	**71,01** 29,97	**65** --	**66** 28	–	**20** 7	**92**
126	**Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Доуплотнение** *НР - 72%, СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	**0,92**	**78,46** --	**78,46** 32,37	**72** --	**72** 30	–	**21** 7	**101**
127	**Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%, СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	**0,92**	**37,25** --	**37,25** 12,01	**34** --	**34** 11	–	**8** 3	**45**

128	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	0,92	98,16 10,49	79,47 17,90	90 10	73 16	7	19 9	118
129	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (присыпная обочина). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	25,3	63,31 --	63,31 20,96	1602 --	1601 530	--	382 159	2142
130	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	25,3	212,72 --	212,72 70,43	5382 --	5382 1782	--	1283 533	7198
131	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (Лишний грунт) . Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	132,94	63,31 --	63,31 20,96	8416 --	8416 2786	--	2006 834	11256
132	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	132,94	244,69 7,96	235,10 45,90	32529 1058	31254 6102	217	5155 3015	40699
133	С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км СП - 8%	т-км	1163,225	50,00 --	-- --	58161 --	-- --		-- 4653	62814
134	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см Доуплотнение НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	150,604	78,46 --	78,46 32,37	11816 --	11816 4875	--	3510 1226	16552
135	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	150,604	37,25 --	37,25 12,01	5610 --	5610 1809	--	1302 553	7465
136	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	150,604	98,16 10,49	79,47 17,90	14783 1580	11969 2696	1234	3078 1429	19290
137	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	753,02	1,14 --	1,14 0,48	858 --	858 361	--	260 89	1208
138	Е11-010107-1505 1101-0107-1505 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами тяжелыми. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности	42,32	2,79 --	2,79 1,37	118 --	118 58	--	42 13	173
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				146035 2648	83766 23625	1458 --	18916 13197	178149
Стоимость общестроительных работ			Тенге				146035				
Материалы			Тенге				1460				
Всего заработная плата			Тенге					26273			
Транспортные расходы			Тенге				58161				
	Накладные расходы		Тенге				18916				
	Сметная прибыль		Тенге				13197				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				178148					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге					26273				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				178148					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге					26273				
				РАЗДЕЛ 14.Дорожная одежда								
139	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	122,8568	19484,90	1119,55	2393852	137545	2237076	55806	2645631
		НР - 108%; СП - 8%			156,53	264,06	19231	32442		195973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчанной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	116,702	1866,05	1621,20	217772	189197	670	79560	321119
		НР - 108%; СП - 8%			239,11	392,13	27905	45762		23787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	28,475288	13844,05	--	394213	--	394213	--	425750
		СП - 8%			--	--	--	--		31537	
142	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	42,712932	13467,06	--	575218	--	575218	--	621235
		СП - 8%			--	--	--	--		46017	
143	С1211-201-0502 211-201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	28,475288	15221,66	--	433441	--	433441	--	468116
		СП - 8%			--	--	--	--		34675	
144	С1211-501-0103 211-501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	42,712932	14565,60	--	622139	--	622139	--	671910
		СП - 8%			--	--	--	--		49771	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				4636635	326742	4262757	135366	5153761
							47136	78204	--	381760	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4636635				
	Материалы		Тенге				2237747				
	Всего заработная плата		Тенге					125340			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2025011				
		Накладные расходы	Тенге				135366				
		Сметная прибыль	Тенге				381760				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5153761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					125340			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				5153761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					125340			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				4782670	410508	4264215	154282	5331910
							49784	101829	--	394957	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4782670				
	Материалы		Тенге				2239207				
	Всего заработная плата		Тенге					151613			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2025011				
	Транспортные расходы		Тенге				58161				
		Накладные расходы	Тенге				154282				
		Сметная прибыль	Тенге				394957				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5331909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					151613			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				5331909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98

	Сметная заработная плата	Тенге					151613			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								88240744
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				823981				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6717023			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1676093			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						70895293		
	- Перевозка грузов	Тенге				717859				
	- Накладные расходы	Тенге							2550242	
	- Сметная прибыль	Тенге							6536350	
	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								1 323 611,16
	Итого	Тенге								89 564 355,16
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								1 791 287,10
	Итого									91 355 642,26
	Итого к оплате (понижающий коэф =0,996499996648508)									91 035 897,21
	НДС 12%									10 924 307,67
	Всего к оплате	Тенге								101 960 204,87

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

_____ Орынжай Т.М.

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель ТОО "Каспийинвест - ГБ KZ»

_____ Байгулетов А.Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ALKHARU GROUP"

_____ Кожабаев Б.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "МастИнжПроект"

_____ Сагингалиев А. Ж.