Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

100140016238

Заказчик **ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ИРГИЗСКОГО РАЙОНА",Казахстан, Актюбинская обл., Иргизский р-он, с.Иргиз, ул. ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИНА, д. 12**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

130140013526

Исполнитель **ТОО "КазПолИнвест-ГБ KZ",040921, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. А.Токпанова, дом № 29**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **№50 от 03.07.2023 года**

Номер документа	Дата составления
17	**25.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области			усл	1	68 175 392,33	68 175 392,33	7 304 506,32
				Итого	1	x	68 175 392,33	7 304 506,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / подпись / Байдаулетов А. Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

(Принял Заказчик) руководитель / подпись / расшифровка подписи
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2023

М.П.

Приложение №2 к Приказу исполняющего обязательства
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Подрядчик: ТОО "КазПолИнвест - ГБ KZ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в п. Иргиз Иргизского района Актюбинской области

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за 19 сентябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования дата	Источник финансирования Наименование	Организац-правовая форма код	Организац-правовая форма Наимен-е	Организац-правовая форма код
		50	03.07.2023					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	**296 087 339,79**	**60 870 886,01**							**7 304 506,32**	**68 175 392,33**
Удержание аванса		**18 261 265,80**							**2 191 351,90**	**20 452 617,70**
Итого к оплате:		**42 609 620,20**							**5 113 154,42**	**47 722 774,63**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Орынкай Т.М.

Тех.надзор:

ТОО "ALKHAKU GROUP"
Комекбаев Б.А.

Подрядчик:

Директор ТОО «КазПолИнвест - ГБ KZ»
Байдаулетов А.Б.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**
(организация)

Подрядчик **ТОО «КазПолИнвест - ГБ KZ»**
(организация)

Стройка **Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в п. Иргиз Иргизского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Дополнительное соглашени **№50 от 03.07.2023г.**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.03.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Строительство дорог по ул. Акдаулетова										
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда										
1	Е11-270602-901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2 *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	2,968119		130901,11 --	2072,34 1016,74	388530 --	6151 3018	382379	3259 31343	423132
2	Е11-270602-301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	5396,58		2447,37 24,70	208,99 26,01	13207428 133296	1127831 140365	11946301	295553 1080239	14583220
3	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетоних смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	5396,58		1106,53 8,68	0,09 --	5971478 46842	486 --	5924150	50590 481765	6503833
		Устройство присыпных обочин из грунта										
4	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы (присыпная обочина). Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	302		63,31 --	63,31 20,96	19120 --	19120 6330	--	4558 1894	25572
5	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	302		212,72 --	212,72 70,43	64241 --	64242 21270	--	15314 6364	85920

6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	302	171,87 92,88	78,99 38,51	51905 28050	23855 11630	--	28569 6438	86912
7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	302	98,16 10,49	79,47 17,90	29644 3168	24000 5406	2476	6173 2865	38683
		Укрепление обочин из ПГС									
8	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство укрепленных обочин из ПГС *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	172,72	19484,90 156,53	1119,55 264,06	3365432 27036	193368 45608	3145028	78456 275511	3719399
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				23097778 238392	1459053 233627	21400334 --	482472 1886419	25466671
Стоимость общестроительных работ			Тенге				23097778				
Материалы			Тенге				21400333				
Всего заработная плата			Тенге					472019			
	Накладные расходы		Тенге				482472				
	Сметная прибыль		Тенге				1886419				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				25466669				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								314
	Сметная заработная плата		Тенге					472019			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				25466669				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								314
	Сметная заработная плата		Тенге					472019			
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				23097778 238392	1459053 233627	21400334 --	482472 1886419	25466671
Стоимость общестроительных работ			Тенге				23097778				
Материалы			Тенге				21400333				
Всего заработная плата			Тенге					472019			
	Накладные расходы		Тенге				482472				
	Сметная прибыль		Тенге				1886419				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				25466669				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								314
	Сметная заработная плата		Тенге					472019			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге				25466669				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								314
	Сметная заработная плата		Тенге					472019			
ОТДЕЛ 2.Строительство дорог по переулку Акдаулетова											
РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда											
9	Е11-270602-901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2 *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1,047611	130901,11 --	2072,34 1016,74	137133 --	2171 1065	134962	1150 11063	149346
10	Е11-270602-301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	1904,74728	2447,37 24,70	208,99 26,01	4661621 47047	398073 49542	4216501	104317 381275	5147213
11	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	1904,74728	1106,53 8,68	0,09 --	2107660 16533	171 --	2090956	17856 170041	2295557

		Устройство присыпных обочин из грунта									
12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	78,965	171,87 92,88	78,99 38,51	13572 7334	6238 3041	--	7470 1683	22726
13	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	78,965	98,16 10,49	79,47 17,90	7751 828	6275 1413	648	1614 749	10114
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Укрепление обочин из ПГС									
14	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство укрепленных обочин из ПГС *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	63,48786	19484,90 156,53	1119,55 264,06	1237055 9938	71078 16765	1156039	28839 101271	1367165
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8164792 81680	484006 71826	7599106 --	161246 666082	8992121
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8164792				
	Материалы		Тенге				7599105				
	Всего заработная плата		Тенге					153506			
		Накладные расходы	Тенге				161246				
		Сметная прибыль	Тенге				666082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8992120				103
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					153506			
		Сметная заработная плата	Тенге				8992120				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								103
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					153506			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				8164792 81680	484006 71826	7599106 --	161246 666082	8992121
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8164792				
	Материалы		Тенге				7599105				
	Всего заработная плата		Тенге					153506			
		Накладные расходы	Тенге				161246				
		Сметная прибыль	Тенге				666082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8992120				103
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					153506			
		Сметная заработная плата	Тенге				8992120				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге								103
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					153506			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ОТДЕЛ 3.Строительство дорог по ул. Алтынсарина									
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда									
15	Е11-270602-901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2 *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,2525376	130901,11 --	2072,34 1016,74	33057 --	524 257	32533	277 2667	36001
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-270602-301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	459,1593	2447,37 24,70	208,99 26,01	1123733 11341	95960 11943	1016432	25147 91910	1240790
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	459,1593	1106,53 8,68	0,09 --	508074 3986	41 --	504047	4304 40990	553369

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Устройство присыпных обочин из грунта									
18	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,317	171,87	78,99	3836	1762	--	2111	6423
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	2073	859		476	
19	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	22,317	98,16	79,47	2191	1773	184	456	2859
		НР - 72%; СП - 8%			10,49	17,90	234	399		212	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Укрепление обочин из ПГС									
20	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство укрепленных обочин из ПГС	м3 материала основания в плотном теле	15,30531	19484,90	1119,55	298222	17136	278690	6952	329588
		НР - 108%; СП - 8%			156,53	264,06	2396	4042		24414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1969113	117196	1831886	39247	2169030
							20030	17500	--	160669	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1969113				
		Материалы	Тенге				1831888				
		Всего заработная плата	Тенге					37530			
		Накладные расходы	Тенге				39247				
		Сметная прибыль	Тенге				160669				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2169029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					37530			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2169029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					37530			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1969113	117196	1831886	39247	2169030
							20030	17500	--	160669	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1969113				
		Материалы	Тенге				1831888				
		Всего заработная плата	Тенге					37530			
		Накладные расходы	Тенге				39247				
		Сметная прибыль	Тенге				160669				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2169029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					37530			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				2169029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					37530			
		ОТДЕЛ 4.Строительство дорог по ул. Иманова 1 участок									
		РАЗДЕЛ 4.Дорожная одежда									
21	Е11-270602-901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2	т	1,8873426	130901,11	2072,34	247055	3911	243144	2072	269058
		НР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	1919		19930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-270602-301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3431,53206	2447,37	208,99	8398229	717156	7596314	187934	9273056
		НР - 108%; СП - 8%			24,70	26,01	84759	89254		686893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	3431,53206	1106,53	0,09	3797093	309	3766998	32169	4135602

	НР - 108%; СП - 8%			8,68	--	29786	--		306341		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				12442377	721376	11606456	222175	13677716	
						114545	91173	--	1013164		
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				12442377					
	Материалы	Тенге				11606457					
	Всего заработная плата	Тенге					205718				
		Накладные расходы	Тенге			222175					
		Сметная прибыль	Тенге			1013164					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13677716					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге				205718				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13677716					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге				205718				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				12442377	721376	11606456	222175	13677716	
						114545	91173	--	1013164		
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				12442377					
	Материалы	Тенге				11606457					
	Всего заработная плата	Тенге					205718				
		Накладные расходы	Тенге			222175					
		Сметная прибыль	Тенге			1013164					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13677716					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге				205718				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			13677716					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге				205718				

ОТДЕЛ 5.Строительство дорог по ул. Иманова 2й участок

РАЗДЕЛ 5.Дорожная одежда

24	Е11-270602-901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2 *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,471504	130901,11 --	2072,34 1016,74	61720 --	977 479	60743	518 4979	67217
25	Е11-270602-301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	857,28	2447,37 24,70	208,99 26,01	2098081 21175	179163 22298	1897743	46950 171603	2316634
26	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	857,28	1106,53 8,68	0,09 --	948606 7441	77 --	941088	8036 76531	1033174
		Устройство присыпных обочин из грунта									
27	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	41	63,31 --	63,31 20,96	2596 --	2595 859	--	619 257	3472
28	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	41	106,36 --	106,36 35,21	4361 --	4361 1444	--	1039 432	5832
29	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	41	171,87 92,88	78,99 38,51	7047 3808	3239 1579	--	3879 874	11800
30	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	41	98,16 10,49	79,47 17,90	4025 430	3258 734	337	838 389	5252
		Укрепление обочин из ПГС									
31	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство укрепленных обочин из ПГС *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	26,4	19484,90 156,53	1119,55 264,06	514401 4132	29556 6971	480713	11992 42111	568504
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				3640837 36986	223226 34364	3380624 --	73871 297176	4011885
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3640837				
	Материалы		Тенге				3380624				
	Всего заработная плата		Тенге					71350			
		Накладные расходы	Тенге				73871				

	Сметная прибыль	Тенге				297176						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4011884						48
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					71350					
	Сметная заработная плата	Тенге				4011884						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге										48
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					71350					
	Сметная заработная плата	Тенге				3640837	223226	3380624	73871			4011885
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				36986	34364	--	297176			
						3640837						
Стоимость общестроительных работ		Тенге				3380624						
Материалы		Тенге					71350					
Всего заработная плата		Тенге				73871						
	Накладные расходы	Тенге				297176						
	Сметная прибыль	Тенге				4011884						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге										48
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					71350					
	Сметная заработная плата	Тенге				4011884						
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге										48
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					71350					
	Сметная заработная плата	Тенге										

ОТДЕЛ 6.Строительство дорог по ул. Койрыгбаева

РАЗДЕЛ 6.Дорожная одежда

32	**Е11-270602-301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	1008,28824	2447,37	208,99	2467654	210723	2232026	55221	2724705
		НР - 108%; СП - 8%			24,70	26,01	24905	26226		201830	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	1008,28824	1106,53	0,09	1115701	91	1106858	9452	1215165
		НР - 108%; СП - 8%			8,68	--	8752	--		90012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Устройство присыпных обочин из грунта									
34	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	50,27	171,87	78,99	8640	3971	--	4756	14467
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	4669	1936		1072	
35	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	50,27	98,16	79,47	4935	3995	413	1028	6440
		НР - 72%; СП - 8%			10,49	17,90	527	900		477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Укрепление обочин из ПГС									
36	**Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство укрепленных обочин из ПГС**	**м3 материала основания в плотном теле**	33,60778	19484,90	1119,55	654844	37625	611958	15266	723719
		НР - 108%; СП - 8%			156,53	264,06	5261	8874		53609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				4251774	256405	3951255	85723	4684496
							44114	37936	--	347000	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4251774				
Материалы			Тенге				3951256				
Всего заработная плата			Тенге					82050			
	Накладные расходы		Тенге				85723				

	Сметная прибыль	Тенге				347000				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4684497				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
	Сметная заработная плата	Тенге					82050			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4684497				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
	Сметная заработная плата	Тенге					82050			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				4251774	256405	3951255	85723	4684496
						44114	37936		347000	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				4251774				
Материалы		Тенге				3951256				
Всего заработная плата		Тенге					82050			
	Накладные расходы	Тенге				85723				
	Сметная прибыль	Тенге				347000				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4684497				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
	Сметная заработная плата	Тенге					82050			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				4684497				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
	Сметная заработная плата	Тенге					82050			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								59001915
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				535747				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3261262			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					486426			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						49769663		
	- Накладные расходы	Тенге							1064734	
	- Сметная прибыль	Тенге							4370510	
	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								885 028,73
	Итого	Тенге								59 886 943,73
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								1 197 738,87
	Итого									61 084 682,60
	Итого к оплате (понижающий коэф =0,996499996648508)									60 870 886,01
	НДС 12%									7 304 506,32
	Всего к оплате	Тенге								68 175 392,33

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

_____ **Срынжай Т.М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «КазПолИнвест - ГБ KZ»

_____ **Байдаулетов А.Б.**

ТОО "ALKHARU GROUP"

_____ **Көмекбаев В.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "МастИнжПроект"

_____ **Сагингалиев А. Ж.**