Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

100140016238

130140013526

Заказчик **ГУ "ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ИРГИЗСКОГО РАЙОНА",Казахстан, Актюбинская обл., Иргизский р-он, с. Иргиз, ул. ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИНА, д. 12**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "КазПолИнвест-ГБ KZ",040921, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. А.Токпанова, дом № 29**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №50 от 03.07.2023 года

Номер документа	Дата составления
24	09.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в с.Иргиз Иргизского района Актюбинской области			усл	1	33 639 052,06	33 639 052,06	3 604 184,15
				Итого	1	x	33 639 052,06	3 604 184,15

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Байдаулетов А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.10.2023

М.П.

Приложение №2 к Приказу исполняющего обязательства
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Подрядчик: ТОО "КазПолИнвест - ГБ KZ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в п. Иргиз Иргизского района Актюбинской области

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за 08 октябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования дата	Источник финансирования Наименование	Организац-правовая форма код	Организац-правовая форма Наимен-е	Организац-правовая форма код
		50	03.07.2023					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материа-лов	Другие дополни-тельные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего выполнено:	**329 726 391,85**	**30 034 867,91**							**3 604 184,15**	**33 639 052,06**
Удержание аванса		**8 321 442,11**							**998 573,05**	**9 320 015,16**
Итого к оплате:		**21 713 425,81**							**2 605 611,10**	**24 319 036,90**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского
_____ **Орынжай Т.М.**

Тех.надзор:

ТОО "ALKHARU GROUP"
Комекбаев Б.А.

Подрядчик:

Руководитель ТОО «КазПолИнвест - ГБ KZ»
Байдаулетов А.Б.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"**
(организация)

Подрядчик **ТОО «КазПолИнвест - ГБ KZ»**
(организация)

Стройка **Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в п. Иргиз Иргизского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Дополнительное соглашени **№50 от 03.07.2023г.**

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.03.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.Строительство дорог по ул. Барысбаева									
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
1	**СЦИ гл. 4, табл. 1601-0204-30, п. 5**	**Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги, II категориясложности**	**1 км**	**0,76404**		**16517,00**	**–**	**12620**	**–**	**–**	**–**
						–	–	–	–		–
		Наращивание горловины колодцев									
2	**Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж плит перекрытий колодцев при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4**		**2723,00**	**1073,05**	**10892**	**4292**	**–**	**9388**
		НР - 118%; СП - 8%				**1649,95**	**338,97**	**6600**	**1356**		**1622**
3	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**4**		**1114,65**	**130,58**	**4459**	**522**	**–**	**4141**
		НР - 99%; СП - 8%				**984,07**	**61,61**	**3936**	**246**		**688**
4	**Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка (Старые)**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,4**		**15007,34**	**7765,54**	**6003**	**3106**	**284**	**4456**
		НР - 118%; СП - 8%				**6531,29**	**2910,39**	**2613**	**1164**		**837**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка (старые)**	**шт.**	**4**		**2106,27**	**217,63**	**8425**	**871**	**994**	**6902**
		НР - 99%; СП - 8%				**1640,12**	**102,69**	**6560**	**411**		**1226**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	**Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**м3 кладки**	**1,52**		**17576,47**	**2242,44**	**26716**	**3409**	**11707**	**11534**

		НР - 93%; СП - 8%			7631,47	528,12	11600	803		3060
7	С1213-102-0203 213-102-0203 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100** *СП - 8%*	1000 шт.	0,46816	53322,00 --	-- --	24963 --	-- --	24963	-- 1997
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				94078	12200	37948	36421
							31309	3980	--	9430
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				81458			
	Материалы		Тенге				12986			
	Всего заработная плата		Тенге					35289		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24963			
		Накладные расходы	Тенге				36421			
		Сметная прибыль	Тенге				9430			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				127309			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					35289		
		Сметная заработная плата	Тенге							
	Стоимость прочих работ		Тенге				12620			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12620			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				12620			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				139929			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					35289		
		Сметная заработная плата	Тенге							
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда								
8	Е11-270602-901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	2,498628	130901,11 --	2072,34 1016,74	327073 --	5178 2540	321895	2744 26385
9	Е11-270602-301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	4542,96	2447,37 24,70	208,99 26,01	11118304 112211	949433 118162	10056660	248803 909369
10	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	4542,96	1106,53 8,68	0,09 --	5026922 39433	409 --	4987080	42588 405561
		Устройство присыпных обочин из грунта								
11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	325	171,87 92,88	78,99 38,51	55858 30186	25672 12516	--	30745 6928
12	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	325	98,16 10,49	79,47 17,90	31902 3409	25827 5817	2666	6643 3084
		Укрепление обочин из ПГС								
13	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство укрепленных обочин из ПГС** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	146,03	19484,90 156,53	1119,55 264,06	2845380 22858	163488 38561	2659034	66332 232937
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19405439 208097	1170007 177596	18027335 --	397855 1584264
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19405439			

Материалы			Тенге				18027334				
Всего заработная плата			Тенге					385693			
		Накладные расходы	Тенге				397855				
		Сметная прибыль	Тенге				1584264				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				21387558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					385693			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				21387558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					385693			

РАЗДЕЛ 3.Устройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу основной дороги

14	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	45,7	19484,90	1119,55	890460	51164	832143	20759
		НР - 108%; СП - 8%			156,53	264,06	7153	12068		72897
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
15	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчанной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	35,33	1866,05	1621,20	65928	57277	203	24086
		НР - 108%; СП - 8%			239,11	392,13	8448	13854		7201
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
16	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,62052	13844,05	–	119343	–	119343	–
		СП - 8%			–	–	–	–		9547
17	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	25,86156	13467,06	–	348279	–	348279	–
		СП - 8%			–	–	–	–		27862
18	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,62052	2069,00	–	17836	–	17836	–
		СП - 8%			–	–	–	–		1427
19	Е11-270602-901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2	т	0,1183655	130901,11	2072,34	15494	245	15249	130
		НР - 108%; СП - 8%			–	1016,74	–	120		1250
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
20	Е11-270602-301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	215,21	2447,37	208,99	526698	44977	476405	11786
		НР - 108%; СП - 8%			24,70	26,01	5316	5598		43079
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
21	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	215,21	1106,53	0,09	238136	19	236249	2017
		НР - 108%; СП - 8%			8,68	–	1868	–		19212
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		Устройство присыпных обочин								
22	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,48	171,87	78,99	1114	512	–	613
		НР - 72%; СП - 8%			92,88	38,51	602	250		138
23	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6,48	98,16	79,47	636	515	53	132
		НР - 72%; СП - 8%			10,49	17,90	68	116		61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

		Укрепление обочин из ПГС									
24	**Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство укрепленных обочин из ПГС**	**м3 материала основания в плотном теле**	**13,32**	**19484,90**	**1119,55**	**259539**	**14912**	**242542**	**6050**
		НР - 108%; СП - 8%			156,53	264,06	2085	3517		21247
		В ТОМ ЧИСЛЕ								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2483463**	**169621**	**2288302**	**65573**
							25540	35523	–	203921
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2483463			
		Материалы	Тенге				1802844			
		Всего заработная плата	Тенге					61063		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				485458			
		Накладные расходы	Тенге				65573			
		Сметная прибыль	Тенге				203921			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2752957			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					61063		
		Сметная заработная плата	Тенге				2752957			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					61063		
		Сметная заработная плата	Тенге							
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**21982980**	**1351828**	**20353585**	**499849**
							264946	217099	–	1797615
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				21970360			
		Материалы	Тенге				19843164			
		Всего заработная плата	Тенге					482045		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				510421			
		Накладные расходы	Тенге				499849			
		Сметная прибыль	Тенге				1797615			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24267824			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					482045		
		Сметная заработная плата	Тенге				12620			
		Стоимость прочих работ	Тенге				12620			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12620			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				24280444			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					482045		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге							

ОТДЕЛ 2.Строительство дорог по ул. Акдаулетова

РАЗДЕЛ 4.Подготовительные работы

25	**СЦИ г.л. 4, табл. 1601-0204-30, п. 5**	**Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги, II категория сложности**	**1 км**	**0,90833**	**16517,00**	**–**	**15003**	**–**	**–**	**–**
					–	–	–	–		–
		Наращивание горловины колодцев								
26	**Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж плит перекрытий колодцев при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**2723,00**	**1073,05**	**10892**	**4292**	**–**	**9388**
		НР - 118%; СП - 8%			1649,95	338,97	6600	1356		1622
27	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**4**	**1114,65**	**130,58**	**4459**	**522**	**–**	**4141**
		НР - 99%; СП - 8%			984,07	61,61	3936	246		688
28	**Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка (Старые)**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,4**	**15007,34**	**7765,54**	**6003**	**3106**	**284**	**4456**
		НР - 118%; СП - 8%			6531,29	2910,39	2613	1164		837
		В ТОМ ЧИСЛЕ								

29	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка (старые)** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	4	2106,27 1640,12	217,63 102,69	8425 6560	871 411	994	6902 1226
30	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	1,52	17576,47 7631,47	2242,44 528,12	26716 11600	3409 803	11707	11534 3060
31	С1213-102-0203 213-102-0203 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100** *СП - 8%*	1000 шт.	0,46816	53322,00 --	-- --	24963 --	-- --	24963	-- 1997
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				96461	12200	37948	36421
							31309	3980	--	9430
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				81458			
	Материалы		Тенге				12986			
	Всего заработная плата		Тенге					35289		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24963			
		Накладные расходы	Тенге				36421			
		Сметная прибыль	Тенге				9430			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				127309			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					35289		
	Стоимость прочих работ		Тенге				15003			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15003			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				15003			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				142312			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							
		Сметная заработная плата	Тенге					35289		
		РАЗДЕЛ 5.Устройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу основной дороги								
32	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	54,27	19484,90 156,53	1119,55 264,06	1057446 8495	60758 14331	988193	24651 86568
33	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчаной смеси. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	42,9	1866,05 239,11	1621,20 392,13	80054 10258	69549 16822	247	29247 8744
34	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** *СП - 8%*	м3	10,4676	13844,05 --	-- --	144914 --	-- --	144914	-- 11593
35	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004** *СП - 8%*	м3	31,4028	13467,06 --	-- --	422903 --	-- --	422903	-- 33832
36	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	м3	10,4676	2069,00 --	-- --	21657 --	-- --	21657	-- 1733
37	Е11-270602-901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,144738	130901,11 --	2072,34 1016,74	18946 --	300 147	18646	159 1528

38	Е11-270602-301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	263,16	2447,37 24,70	208,99 26,01	644050 6500	54998 6845	582552	14412 52677
39	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	263,16	1106,53 8,68	0,09 --	291194 2284	24 --	288886	2467 23493
				Устройство присыпных обочин						
40	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	6,43	244,69 7,96	235,10 45,90	1573 51	1512 295	10	249 146
41	С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	56,2625	50,00 --	-- --	2813 --	-- --		-- 225
42	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,43	63,31 --	63,31 20,96	407 --	407 135	--	97 40
43	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,43	106,36 --	106,36 35,21	684 --	683 226	--	163 68
44	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	6,43	171,87 92,88	78,99 38,51	1105 597	508 248	--	608 137
45	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	6,43	98,16 10,49	79,47 17,90	631 67	511 115	53	131 61
				Укрепление обочин из ПГС						
46	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство укрепленных обочин из ПГС *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	7,14	19484,90 156,53	1119,55 264,06	139122 1118	7993 1885	130011	3243 11389
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				2827499 29370	197243 41049	2598072 --	75427 232234
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2827499			
	Материалы		Тенге				2008598			
	Всего заработная плата		Тенге					70419		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				589474			
	Транспортные расходы		Тенге				2813			
		Накладные расходы	Тенге				75427			
		Сметная прибыль	Тенге				232234			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3135160			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					70419		
		Сметная заработная плата	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3135160			

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					70419		
		Сметная заработная плата	Тенге				2923960	209443	2636020	111848
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				60679	45029	–	241664
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2908957			
	Материалы		Тенге				2021584			
	Всего заработная плата		Тенге					105708		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				614437			
	Транспортные расходы		Тенге				2813			
		Накладные расходы	Тенге				111848			
		Сметная прибыль	Тенге				241664			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3262469			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					105708		
		Сметная заработная плата	Тенге				15003			
	Стоимость прочих работ		Тенге				15003			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15003			
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				3277472			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге							
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					105708		
		Сметная заработная плата	Тенге							

ОТДЕЛ 3.Строительство дорог по переулку Акдаулетова

РАЗДЕЛ 6.Подготовительные работы

47	**СЦИ гл. 4, табл. 1601-0204-30, п. 5**	**Закрепление трассы для строительства железной или автомобильной дороги, II категория сложности**	1 км	0,353	16517,00	--	5831	–	–	–
					–	–	–	–		–
					Наращивание горловины колодцев					
48	**Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Демонтаж плит перекрытий колодцев при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т**	шт. сборных конструкций	1	2723,00	1073,05	2723	1073	–	2347
		НР - 118%; СП - 8%			1649,95	338,97	1650	339		406
49	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	шт.	1	1114,65	130,58	1115	131	–	1035
		НР - 99%; СП - 8%			984,07	61,61	984	62		172
50	**Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка (Старые)**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,1	15007,34	7765,54	1501	777	71	1114
		НР - 118%; СП - 8%			6531,29	2910,39	653	291		209
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
51	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка (старые)**	шт.	1	2106,27	217,63	2106	218	248	1725
		НР - 99%; СП - 8%			1640,12	102,69	1640	103		307
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
52	**Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	м3 кладки	0,38	17576,47	2242,44	6679	852	2927	2884
		НР - 93%; СП - 8%			7631,47	528,12	2900	201		765
53	**С1213-102-0203 213-102-0203 РСНБ РК 2015**	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	1000 шт.	0,11704	53322,00	--	6241	–	6241	–
		СП - 8%			--	--	--	--		499
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				26196	3051	9487	9105
							7827	996	–	2358
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20365			
	Материалы		Тенге				3247			

	Всего заработная плата		Тенге				6241	8823			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9105				
		Накладные расходы	Тенге				2358				
		Сметная прибыль	Тенге				31828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					8823			
		Сметная заработная плата	Тенге				5831				
	Стоимость прочих работ		Тенге				5831				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5831				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				37659				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					8823			
	РАЗДЕЛ 7.Устройство примыканий и пересечений с дорожной одеждой по типу основной дороги										
54	**Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м3 материала основания в плотном теле**	**26,385254**	**19484,90** 156,53	**1119,55** 264,06	**514114** 4130	**29539** 6967	**480445**	**11985** 42088
55	**Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчанной смеси. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м3 материала основания в плотном теле**	**20,394286**	**1866,05** 239,11	**1621,20** 392,13	**38057** 4876	**33063** 7997	**118**	**13904** 4157
56	**С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** *СП - 8%*	**м3**	**4,9762058**	**13844,05** –	**–** –	**68891** –	**–** –	**68891**	**–** 5511
57	**С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004** *СП - 8%*	**м3**	**14,9286174**	**13467,06** –	**–** –	**201045** –	**–** –	**201045**	**–** 16084
58	**С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	**м3**	**4,9762058**	**2069,00** –	**–** –	**10296** –	**–** –	**10296**	**–** 824
59	**Е11-270602-901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**т**	**0,0683021**	**130901,11** –	**2072,34** 1016,74	**8941** –	**141** 69	**8800**	**75** 721
60	**Е11-270602-301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м2 покрытия**	**124,1856581**	**2447,37** 24,70	**208,99** 26,01	**303928** 3067	**25953** 3230	**274908**	**6801** 24858
61	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м2 покрытия**	**124,1856581**	**1106,53** 8,68	**0,09** –	**137415** 1078	**11** –	**136326**	**1164** 11086
	Устройство присыпных обочин										
62	**Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**3,7570477**	**244,69** 7,96	**235,10** 45,90	**919** 30	**883** 172	**6**	**146** 85

		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
63	С3412-101-0205 412-101-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км *СП - 8%*	т·км	32,8741675	50,00 --	-- --	1644 --	-- --	-- --	-- 131
64	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,7570477	63,31 --	63,31 20,96	238 --	238 79	--	57 24
65	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,7570477	106,36 --	106,36 35,21	400 --	399 132	--	95 40
66	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	3,7570477	171,87 92,88	78,99 38,51	646 349	297 145	--	355 80
67	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 уплотненного грунта	3,7570477	98,16 10,49	79,47 17,90	369 39	298 67	32	77 36
				Укрепление обочин из ПГС						
68	Е11-270401-102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство укрепленных обочин из ПГС *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	4,1710259	19484,90 156,53	1119,55 264,06	81272 653	4669 1101	75950	1895 6653
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1368175** 14222	**95491** 19959	**1256817** --	**36554** 112378
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1368175			
	Материалы		Тенге				976579			
	Всего заработная плата		Тенге					34181		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				280232			
	Транспортные расходы		Тенге				1644			
		Накладные расходы	Тенге				36554			
		Сметная прибыль	Тенге				112378			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1517107			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					34181		
		Сметная заработная плата	Тенге				1517107			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге							
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					34181		
		Сметная заработная плата	Тенге							
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**1394371** 22049	**98542** 20955	**1266304** --	**45659** 114736
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1388540			
	Материалы		Тенге				979826			
	Всего заработная плата		Тенге					43004		
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				286473			
	Транспортные расходы		Тенге				1644			
		Накладные расходы	Тенге				45659			
		Сметная прибыль	Тенге				114736			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1548935			

	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
	Сметная заработная плата	Тенге					43004			
Стоимость прочих работ		Тенге				5831				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5831				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				5831				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				1554766				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
	Сметная заработная плата	Тенге					43004			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**29112682**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				347674				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1659813			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					283083			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24289359		
	- Перевозка грузов	Тенге				4457				
	- Накладные расходы	Тенге							657356	
	- Сметная прибыль	Тенге							2154015	
	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге								436 690,22
	Итого	Тенге								29 549 371,83
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								590 987,44
	Итого									30 140 359,27
	Итого к оплате (понижающий коэф =0,996499996648508)									30 034 867,91
	НДС, 12%									3 604 184,15
	Всего к оплате	Тенге								33 639 052,06

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Орынжай Т.М.

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель ТОО "КазПолИнвест - ГБ KZ»

Байдаулетов А.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ALKHARU GROUP"

Кемекбаев Б.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "МастИнжПроект"

Сагингалиев А. Ж.