Форма КС-3
Утверждена

приказом министерств национальной экономики Республики Казахстанот "19" марта 2015г. №229

Генеральный подрядчик: **ТОО "Нұрай-Ақжол РГ"**

Субподрядчик: **ТОО "СтройАзия Групп"**

Наименование стройки: **Строительство канализационных сетей по пр. Астана, Кошербаева, ул.Пазылов, ул. Женис от Ж. Абдрашева до КНС №29 г. Кызылорда**

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023г.

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименования	код	наименования	код
		Дополнительные соглашения					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетной месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование стройки: Строительство канализационных сетей по пр. Астана, Кошербаева, ул.Пазылов, ул. Женис от Ж. Абдрашева до КНС №29 г. Кызылорда	209 992	209 992								209992

Генеральный подрядчик:

ТОО "Нұрай-Ақжол РГ"

Директор_____Оспанов Е.

Субподрядчик:

ТОО "СтройАзия Групп"

Директор_____Мелешов Н.Е.

Форма 4

Генеральный подрядчик: ТОО "Нурай-Акжол РГ"
Суб.подрядчик: ТОО "СтройАзия Групп"
Наименование стройки -"Строительство канализационных сетей по пр. Астана, Кошербаева, ул.Пазылов, ул. Женис от Ж. Абдрашева до КНС №29 г. Кызылорда"

АКТ

выполненных работ за декабрь месяц 2023 г.

Составлен(а) 2022.8

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КОЛОДЦЫ										
22	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	м³ конструкций колодца	2		65347,06	15436,99	130694	30874	43986	67712	214278
		НР - 99%; СП - 8%				27916,89	6281,08	55834	12562		15872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	212-101-0101	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м³	0,125	0,25	18956,00				4739		
10.2	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м³	0,07645	0,1529	16707,00				2555		
10.3	212-501-0206	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки I**	т	0,021	0,042	25515,00				1072		
10.4	216-201-0103	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	т	0,01	0,02	194261,00				3885		
10.5	261-107-0447	**Каболка**	т	0,0072	0,0144	1789060,00				25762		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									214278
		Итого со скидкой подрядчика:	Тенге									209992
		Итого	Тенге									209992
			Тенге									
			Тенге									

Генеральный подрядчик:
Директор
ТОО "Нұрай-Ақжол РГ"
_____Оспанов Е.А.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "СтройАзия Групп"
_____Мелеуов Н.Е.