Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог,строительства,архитектуры и градостроительства Успенского района" с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ, 70. БИН 000140002594

Приложение 4-1

Подрядчик: ТОО "BS-Stroy Company" БИН 030640018099 Юр.адрес Павлоодарская область г.Павлодар ул Ак.Чокина 24

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Стройка: "Подвод ИКИ (теплоснабжение) в жилую зону по ул.Глазырина, с.Галицкое, Успенского района Корректировка Павлодарская область, Успенский район, с. Галицкое"

Объект: "Подвод ИКИ (теплоснабжение) в жилую зону по ул.Глазырина, с.Галицкое, Успенского района Корректировка Павлодарская область, Успенский район, с. Галицкое"

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц **2023** года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименован	Источник: код	Организационно-правовая: наименован	Организационно-правовая: код
		№ 55	16.08.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные: на приобретение материалов	дополнительные: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Подвод ИКИ (теплоснабжение) в жилую зону по ул.Глазырина, с.Галицкое, Успенского района Корректировка Павлодарская область, Успенский район, с. Галицкое"	70 686 489,80	21 904 143,35							2 628 497,20	24 532 640,55
Удержание аванса 30%		6 571 243,00							788 549,16	7 359 792,16
5 % на сдачу объекта		1 095 207,17							131 424,86	1 226 632,04
ИТОГО К ОПЛАТЕ		14 237 693,18							1 708 523,18	15 946 216,35

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BS-Stroy Company" БИН 030640018099 Юр.адрес Павлоодарская область г.Павлодар ул Ак.Чокина 24

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Молдашев Д.Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог,строительства,архитектуры и градостроительства Успенского района" с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ, 70. БИН 000140002594

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя _____ Тулебаев А.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технического надзора

Технический надзор: ТОО "СК Ризалит"

Эксперт _____ Султанов С.М./Мукушев С.К.

аттестат № _____

/ приказ № _____

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирскоготранспорта,автомобильных дорог,строительства,архитектуры и градостроительства Успенского района" с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ, 70. БИН 000140002594 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ41070103KSN4511000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «BS-Stroy Company» БИН 030640018099 БИК HSBKKZKX ИИК KZ37601A241002483241АО "Банк Народный банк Казахстан" Юр.адрес г.Павлодар ул Ак.Чокина 24**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Подвод ИКИ (теплоснабжение) в жилую зону по ул.Глазырина, с.Галицкое, Успенского района Корректировка Павлодарская область, Успенский район, с. Галицкое**

(наименование, адрес)

Объект: **Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 55 от16.08.2023года

Акт приемки выполненных работ №3

приемки выполненных работ за ноябрь от 15.11.2023г.

на Тепловая камера//строительные решения

Основание: рп 2-77-19-АС

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Тепловая камера, ИТОГО: (Корректировка к акту №1 на октябрь месяц 2023г.)	Тенге			**-1 113 588**
		Подраздел 1.1. ТК, ИТОГО	Тенге			**-1 014 732**
15	**6104-0903-0201 Кклим = 1,12**	**Устройство камер со стенками из бетонных блоков на р-ре М50**	**м3**	**-5,58**	**100053**	**-558 296**
16	**221-102-0101**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**1 м3**	**-3,209**	**30613**	**-98 237**
17	**225-202-0104**	**Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3**	**1 шт.**	**-2**	**73557**	**-147 114**

18	221-103-0201	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБ класс бетона В15 ГОСТ 28737-90// Б8 /В 25	1 м3	-1,15	106837	-122 863
23	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	-4	6114	-24 456
27	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	1 комплект	-2	31117	-62 234
30	1108-0201-0703 Кклим = 1,12	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	-0,00202	296835	-601
31	214-107-0109	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-406, толщиной 4 мм	1 т	-0,00202	460623	-932
		Подраздел 1.3. Стремянки С - 2 шт., ИТОГО	Тенге			-98 855
34	1109-0701-0132 Кклим = 1,12	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	-0,06784	757137	-51 364
35	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	-0,04784	487427	-23 319
36	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	-0,02	320952	-6 419
37	6106-0304-0101 Кклим = 1,12	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	-0,06784	236909	-16 072
38	6111-0501-0205 Кклим = 1,06	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	-2,845	233	-663
39	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1эксс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	-2,845	358	-1 019
		ИТОГО по акту:	Тенге			-1 113 588
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8%)	тенге			-89 087
		ИТОГО:	тенге			-1 202 675
		Сметная прибыль (5)%				-60134
		Непредвиденные работы и затраты (2)%				-24053
		Итого в ценах 2022 г.:				-1286862
		2023 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)				-1388524
		Итого в ценах 2023 г. С учетом понижающего коэффициента =0,95:				-1319098
		Налог на добавленную стоимость (12%)				-158292
		ВСЕГО по акту с учетом НДС				-1 477 390

Сдал (Подрядчик) ТОО «BS-Stroy Company» БИН 030640018099
БИК HSBKKZKX

Принял (Заказчик) КГУ "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирскоготранспорта,автомобильных дорог,строительства,архитектуры и градостроительства Успенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или
индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молдашев Д.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

И.о. руководителя **Тулебаев А.У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор ТОО "СК Ризалит"

авторского
ТОО "ES-ПРОЕКТ"

Инженер по техническому надзору; **Султанов С.М./Мукушев С.К.**

Директор **Кабдышева Б.Н.**

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирскоготранспорта,автомобильных дорог,строительства,архитектуры и градостроительства Успенского района" с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ, 70. БИН 000140002594 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ41070103KSN4511000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «BS-Stroy Company» БИН 030640018099 БИК HSBKKZKX ИИК KZ37601A241002483241АО "Банк Народный банк Казахстан" Юр.адрес г.Павлодар ул Ак.Чокина 24**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Подвод ИКИ (теплоснабжение) в жилую зону по ул.Глазырина, с.Галицкое, Успенского района Корректировка Павлодарская область, Успенский район, с. Галицкое**

(наименование, адрес)

Объект: **Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 55 от 16.08.2023года

Акт приемки выполненных работ №4

приемки выполненных работ за ноябрь от 15.11.2023г.

на Тепловые сети

Основание: рп 1-77-19-ТС

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 2. Тепловая сеть, ИТОГО: (Корректировка к акту №2 на октябрь месяц 2023г.)	Тенге			**-3 382 082**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	Тенге			**-3 382 082**
14	**6123-0104-0101 Кклим = 1,12**	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 50 мм**	**км**	**-0,199**	**2667982**	**-530 928**
15	**241-402-0204**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм**	**1 м**	**-148**	**9551**	**-1 413 548**
16	**241-402-0103**	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм**	**1 м**	**-51**	**9234**	**-470 934**
24	**241-405-0201**	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм**	**1 шт.**	**-16**	**21887**	**-350 192**

25	241-405-0103	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	1 шт.	-8	18797	-150 376
30	241-408-0102	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 140 мм// 57/140	1 комплект	-58	5833	-338 314
31	241-408-0101	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 125 мм// 45/125	1 комплект	-26	4915	-127 790
		Раздел 4. Узлы трубопроводов УТ1...УТ16, тепловая сеть арматура, ИТОГО:	Тенге			-3 266 583
		Подраздел 4.1. УТ1, ИТОГО	Тенге			-920 067
60	6123-0104-0203 Кклим = 1,12	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм	шт.	-2	56828	-113 656
61	241-406-0506	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х38 мм	1 шт.	-2	86672	-173 344
62	241-112-0114	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х3,0 мм	1 шт.	-2	292	-584
63	6123-0104-0201 Кклим = 1,12	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	-2	50066	-100 132
64	241-414-0102	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 38 мм	1 шт.	-2	19497	-38 994
65	6123-0104-0101 Кклим = 1,12	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 50 мм	км	-0,0022	2667982	-5 870
66	241-402-0102	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	1 м	-2,2	11486	-25 269
67	6123-0104-0301 Кклим = 1,12	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	-2	52051	-104 102
68	242-208-3701	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 32/38	1 шт.	-2	179058	-358 116
		Подраздел 4.2. УТ2, ИТОГО	Тенге			-920 067

69	6123-0104-0203 Кклим = 1,12	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм	шт.	-2	56828	-113 656
70	241-406-0506	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х38 мм	1 шт.	-2	86672	-173 344
71	241-112-0114	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х3,0 мм	1 шт.	-2	292	-584
72	6123-0104-0201 Кклим = 1,12	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	-2	50066	-100 132
73	241-414-0102	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 38 мм	1 шт.	-2	19497	-38 994
74	6123-0104-0101 Кклим = 1,12	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 50 мм	км	-0,0022	2667982	-5 870
75	241-402-0102	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	1 м	-2,2	11486	-25 269
76	6123-0104-0301 Кклим = 1,12	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	-2	52051	-104 102
77	242-208-3701	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 32/38	1 шт.	-2	179058	-358 116
		Подраздел 4.3. УТ3, ИТОГО	Тенге			-920 067
78	6123-0104-0203 Кклим = 1,12	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм	шт.	-2	56828	-113 656
79	241-406-0506	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х38 мм	1 шт.	-2	86672	-173 344
80	241-112-0114	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х3,0 мм	1 шт.	-2	292	-584

81	6123-0104-0201 Кклим = 1,12	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	-2	50066	-100 132
82	241-414-0102	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 38 мм	1 шт.	-2	19497	-38 994
83	6123-0104-0101 Кклим = 1,12	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 50 мм	км	-0,0022	2667982	-5 870
84	241-402-0102	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	1 м	-2,2	11486	-25 269
85	6123-0104-0301 Кклим = 1,12	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	-2	52051	-104 102
86	242-208-3701	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 32/38	1 шт.	-2	179058	-358 116
		Подраздел 4.4. УТ4, ИТОГО	Тенге			-506 382
93	6123-0104-0101 Кклим = 1,12	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 50 мм	км	-0,0032944	2667982	-8 789
94	241-402-0102	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,0 мм	1 м	-2,2	11486	-25 269
95	241-402-0103	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 45х3,0 мм	1 м	-1,0944	9234	-10 106
96	6123-0104-0301 Кклим = 1,12	Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	-2	52051	-104 102
97	242-208-3701	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм, ГОСТ 21345-2005 DN 32/38	1 шт.	-2	179058	-358 116
		ИТОГО по акту:	Тенге			-6 648 666

		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8%)	тенге			-531 893
		ИТОГО:	тенге			-7 180 559
		Сметная прибыль (5)%				-359028
		Непредвиденные работы и затраты (2)%				-143611
		Итого в ценах 2022 г.:				-7683198
		2023 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)				-8290170
		Итого в ценах 2023 г. С учетом понижающего коэффициента =0,95:				-7875662
		Налог на добавленную стоимость (12%)				-945079
		ВСЕГО по акту с учетом НДС				-8 820 741

Сдал (Подрядчик) ТОО «BS-Stroy Company»

Принял (Заказчик) КГУ "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирскоготранспорта,автомобильных дорог,строительства,архитектуры и градостроительства Успенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор **Молдашев Д.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

И.О. Руководителя **Тулебаев А.У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор ТОО "СК Ризалит"

Представитель авторского надзора ТОО "ES-ПРОЕКТ"

Инженер по техническому надзору: **Султанов С.М./Мукишев С.К.**

Директор **Кабдышева Б.Н.**

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирскоготранспорта,автомобильных дорог,строительства,архитектуры и градостроительства Успенского района" с.Успенка, КАЗЫБЕК БИ, 70. БИН 000140002594 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ41070103KSN4511000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО «BS-Stroy Company» БИН 030640018099 БИК HSBKKZKX ИИК KZ37601A241002483241АО "Банк Народный банк Казахстан" Юр.адрес г.Павлодар ул Ак.Чокина 24**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Подвод ИКИ (теплоснабжение) в жилую зону по ул.Глазырина, с.Галицкое, Успенского района Корректировка Павлодарская область, Успенский район, с. Галицкое**

(наименование, адрес)

Объект: **Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 55 от16.08.2023года

Акт приемки выполненных работ №5

приемки выполненных работ за ноябрь от 15.11.2023г.

Нулевая смета

Основание: рп 2-77-19-АС

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 5. Добавляемые работы., ИТОГО:	Тенге			**26 253 819**
		Подраздел 5.1. Дренажный колодец ДК-3 1шт., ИТОГО	Тенге			**576 312**
180	**6101-0102-0107 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 1**	**м3**	**60,88**	**522**	**31 779**
181	**6101-0102-0207 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 1**	**м3**	**3,98**	**404**	**1 608**

182	412-102-0112 Коб =12	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	78,804	69	5 437
183	6101-0201-0201 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	1,32	6275	8 283
184	6101-0106-0201 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 1	м3	55,98	84	4 702
185	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	55,98	565	31 629
186	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м3	6,22	3243	20 171
187	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки В 7,5	м3	0,2	9481	1 896
		неучтенные ресурсы				
187.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,204	28833	5 882
188	6111-0403-0107 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции обмазочной из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм в два слоя	м2 изолируемой поверхности	2,89	2754	7 959
189	235-301-0101	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности// расход 1,1 кг/м2 в один слой	1 кг	6,358	1946	12 373
190	6121-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих на р-ре М50	м3	1	73689	73 689
191	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	1	15585	15 585
192	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	3	16314	48 942
193	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	1	15346	15 346
194	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	1	19329	19 329
195	261-107-0627	Скобы ходовые	1 кг	10	457	4 570
196	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,28	358	100
197	1146-0303-0103 Кклим = 1,12	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2// заделка труб	м3 заделки	0,36	455834	164 100
198	6111-0401-0113 Кклим = 1,12	Гидроизоляция стен, фундаментов из сухих смесей на цементной основе, толщина слоя до 3 мм	м2 поверхности	11,4	9029	102 931
		Подраздел 5.2. Тепловые камеры 17шт., ИТОГО	Тенге			9 489 701
199	6101-0102-0107 Кклим = 1,12 Коб =17	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 1	м3	1547	522	807 534

200	6101-0102-0207 Кклим = 1,12 Коб =17	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 1	м3	101,49	404	41 002
201	412-102-0112 Коб =17 Кстм =12	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	167,45	828	138 649
202	6101-0201-0201 Кклим = 1,12 Коб =17 т.ч.п.3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3	33,66	6275	211 217
203	6101-0106-0201 Кклим = 1,12 Коб =17	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 1	м3	1427,49	84	119 909
204	6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =17	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	1427,49	565	806 532
205	6101-0206-0101 Кклим = 1,12 Коб =17	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м3	158,61	3243	514 372
206	6103-0701-0101 Кклим = 1,12 Коб =17	Устройство бетонной подготовки В 7,5	м3	5,1	9481	48 353
		неучтенные ресурсы				
206.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,202	28833	149 989
207	6111-0403-0107 Кклим = 1,06 Коб =17	Устройство гидроизоляции обмазочной из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм в два слоя	м2 изолируемой поверхности	73,1	2754	201 317
208	255-301-0101 Коб =17	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных	1 кг	161,5	1946	314 279
209	6121-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих на р-ре М50	м3	19,244	73689	1 418 071
210	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	17	34308	583 236
211	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	34	24313	826 642
212	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	17	29271	497 607
213	244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	1 комплект	16	12780	204 480
214	261-107-0626 Коб =17	Скобы ходовые	1 шт.	102	785	80 070
215	6111-0501-0505 Кклим = 1,06 Коб =17 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,76	358	1 704
216	1146-0303-0103 Кклим = 1,12 Коб =17	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2// заделка труб	м3 заделки	1,7	455834	774 918
217	6111-0401-0113 Кклим = 1,12 Коб =17	Гидроизоляция стен, фундаментов из сухих смесей на цементной основе, толщина слоя до 3 мм	м2 поверхности	193,8	9029	1 749 820
		Подраздел 5.3. Тепловая сеть, ИТОГО	Тенге			13 149 076

218	6123-0104-0103 Кклим = 1,12	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 80 мм	км	0,075	2931767	219 883
219	241-402-0208	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	1 м	75	14369	1 077 675
220	6123-0104-0102 Кклим = 1,12	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 70 мм	км	0,103	2769753	285 285
221	241-402-0205	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	1 м	103	11670	1 202 010
222	6123-0104-0101 Кклим = 1,12	Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 50 мм	км	0,223	2667982	594 960
223	241-402-0101	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм	1 м	223	10553	2 353 319
224	6123-0104-0203 Кклим = 1,12	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 80 мм	шт.	8	56828	454 624
225	241-405-0203	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	1 шт.	8	34090	272 720
226	6123-0104-0201 Кклим = 1,12	Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 50 мм	шт.	26	50066	1 301 716
227	241-405-0101	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 32х3,0 мм	1 шт.	26	15331	398 606
228	6123-0106-0102 Кклим = 1,12	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 80 мм	шт.	10	26335	263 350
		неучтенные ресурсы				
228.1	261-701-0116	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт.	10	0	0
229	242-202-0406	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	1 шт.	10	44808	448 080

230	**6123-0106-0101 Кклим = 1,12**	**Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм**	**шт.**	**42**	**16500**	**693 000**
		неучтенные ресурсы				
230.1	261-701-0116	Задвижки стальные для горячей воды и пара (или клапаны) ГОСТ 5762-2002	шт.	42	0	0
231	**242-202-0402**	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**1 шт.**	**41**	**23018**	**943 738**
232	**242-202-0401**	**Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**1 шт.**	**1**	**18115**	**18 115**
233	**241-408-0104**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм// 89/180**	**1 комплект**	**37**	**7300**	**270 100**
234	**241-408-0103**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм// 76/160**	**1 комплект**	**51**	**6556**	**334 356**
235	**241-408-0103**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 160 мм// 32/160**	**1 комплект**	**111**	**6556**	**727 716**
236	**6104-0903-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты// разгрузочные плиты**	**м3**	**11,4441347**	**30925**	**353 910**
237	**261-101-0378**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5**	**1 м3**	**11,4441347**	**79963**	**915 107**
238	**6124-0201-0303 Кклим = 1,09**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной**	**м**	**202**	**21**	**4 242**
239	**249-101-0601**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	**1 м**	**202**	**82**	**16 564**
		Подраздел 5.4. Перевязка, ИТОГО	Тенге			**237 212**
240	**1216-0101-1302 Кклим = 1,09**	**Трубопроводы диаметром 159 мм. Вырезка и врезка**	**шт.**	**4**	**31391**	**125 564**
		неучтенные ресурсы				
240.1	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	3,6	2651	9 544
240.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,36	177	64
241	**241-102-0218**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	**1 м**	**15,6**	**6541**	**102 040**
		Подраздел 5.5. Прокол дл.10м 2шт., ИТОГО	Тенге			**1 411 400**
242	**6121-0801-0205 Кклим = 1,12**	**Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м, диаметр труб 300 мм**	**м**	**20**	**37082**	**741 640**
		неучтенные ресурсы				
242.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	20,08	0	0
242.2	261-301-0255	Фасонные части стальные сварные, d свыше 800 мм	т	0	404467	0

243	241-102-0237	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х10,0 мм	1 м	20	28278	565 560
244	6121-0801-0301 Кклим = 1,12	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 89 мм	м	20	5210	104 200
		Подраздел 5.6. Земляные работы, ИТОГО	Тенге			**1 390 117**
245	6101-0102-0107 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 1	м3	249	522	129 978
246	6101-0102-0207 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3 группа грунта 1	м3	107	404	43 228
247	412-102-0212 Коб =12	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	2120,16	40	84 806
248	6101-0201-0201 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.29:К1тр=1,2;	Разработка/доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1	м3	11	6275	69 025
249	6101-0106-0201 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 1	м3	234	84	19 656
250	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	234	565	132 210
251	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м3	25,8	3243	83 669
252	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	19,916	9710	193 384
253	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Засыпка трубопроводов песком	м3	65,31	9710	634 160
		ИТОГО по акту:	Тенге			26 253 819
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8%)	тенге			2 100 305
		ИТОГО:	тенге			28 354 124
		Сметная прибыль (5)%				1417706
		Непредвиденные работы и затраты (2)%				567082
		Итого в ценах 2022 г.:				30338913
		2023 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)				32735687
		Итого в ценах 2023 г. С учетом понижающего коэффициента =0,95:				31098902
		Налог на добавленную стоимость (12%)				3731868
		ВСЕГО по акту с учетом НДС				34 830 771,63

Сдал (Подрядчик) ТОО «BS-Stroy Company» БИН 030640018099
БИК HSBKKZKX

Принял (Заказчик) КГУ "Отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирскоготранспорта,автомобильных дорог,строительства,архитектуры и градостроительства Успенского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молдашев Д.Ж**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

И.о. руководителя **Тулебаев А.У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор ТОО "СК Ризалит"

Инженер по техническому надзору; **Султанов С.М./Мукишев С.К.**

Представитель авторского надзора ТОО "ES-ПРОЕКТ"

Директор **Кабдышева Б.Н.**