Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", БИН 990240005923

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт 3 этажа в 5-ти этажном здании стационара кардиологического центра КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул.Васильева, 123»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт 3 этажа в 5-ти этажном здании стационара кардиологического центра КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул.Васильева, 123»

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 Г

Код		Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1307	**20.06.2023**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (за октябрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт 3 этажа в 5-ти этажном здании стационара кардиологического центра КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул.Васильева, 123»	**57 154 720,68**	**51 031 000,60**	**51 031 000,60**	**51 031 000,60**					**6 123 720,07**	**57 154 720,68**

Принял:

Заказчик :КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", БИН 990240005923

Генеральный Директор_____Амрин С.О.

МП

Первый зам.генерального директора

Директор кардиологического центра _____Молжигитов А.А.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Управление капитального строительства СКО"

Эксперт _____Сапунов А.К. аттестат KZ79VJE00058624 от 20.10.2020.

МП

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____Игнатьева Т.Л.

МП

ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: РК, г.Петропавловск, уд. Н.Назарбаева ,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Капитальный ремонт 3 этажа в 5-ти этажном здании стационара кардиологического центра КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул.Васильева, 123»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт 3 этажа в 5-ти этажном здании стационара кардиологического центра КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул.Васильева, 123»

Договор № 1307 от 20.06.2023 г.

АКТ № 1

выполненных работ за октябрь 2023 года

«Капитальный ремонт 3 этажа в 5-ти этажном здании стационара кардиологического центра КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул.Васильева, 123»

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измер	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 02-01-01. Архитектурно-строительные решения										
			демонтажные работы										
1		Е12-070101-0205 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	$м^2$		879,97	159,88	3,45	140690	3036	--	100457	260436
			НР - 72%; СП - 8%				156,43	2,13	137654	1874		19289	
2		Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$		192,87	1185,16	38,22	228582	7371	--	162555	422428
			НР - 72%; СП - 8%				1146,94	23,64	221210	4559		31291	
3		Е12-070101-0301 Кзтр и Кэм=1,09	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м		881,66	51,78	--	45652	--	--	32868	84798
			НР - 72%; СП - 8%				51,78	--	45652	--		6277	
4		Е12-110101-0211 Кзтр и Кэм=1,09	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест более 10 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм**	$м^2$		470,74	3204,55	17,78	1508510	8370	299475	868205	2566851
			НР - 72%; СП - 8%				2550,59	11,00	1200665	5178		190137	
5		Е12-060101-1001 Кзтр и Кэм=1,09	**Полотна дверные. Снятие**	$м^2$		124,95	517,25	--	64630	--	--	46534	120057
			НР - 72%; СП - 8%				517,25	--	64630	--		8893	
6		Е12-060101-0901 Кзтр и Кэм=1,09	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.		65	3028,79	180,53	196871	11734	--	136942	360518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			2848,26	77,85	185137	5060		26705	
7		Е12-030101-0201 Кзтр и Кэм=1,09	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	$м^3$ кладки	3,758	35492,63	7176,89	133381	26971	--	85123	235985
			НР - 72%; СП - 8%			28315,74	3144,28	106411	11816		17480	
			Монтажные работы									
			Двери									
8		Е11-100501-0803 Кзтр и Кэм=1,12	**Проемы дверные внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей**	$м^2$	58,232	2440,49	53,59	142114	3120	27351	81342	241332
			НР - 72%; СП - 8%			1917,22	22,86	111643	1331		17877	
9		С1223-205-0101	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09, ДМА С 21-08, ДМА С 21-06**	$м^2$	58,232	105217,00	--	6126970	--	6126970	--	6617128
			СП - 8%			--	--	--	--		490158	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8587400	60602	6453796	1514026	10909533
								2073002	29818	--	808107	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8587400				
		Материалы		Тенге				326825				
		Всего заработная плата		Тенге					2102820			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6126970				
			Накладные расходы	Тенге				1514026				
			Сметная прибыль	Тенге				808107				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10909533				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1407
			Сметная заработная плата	Тенге					2102820			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10909533				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1407
			Сметная заработная плата	Тенге					2102820			
			РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 02-01-03.Отопление и вентиляция									
10		Е11-160301-0102 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	285	2173,36	27,84	619408	7934	450061	118292	796715
			НР - 72%; СП - 8%			566,36	10,11	161413	2881		59015	
11		Е11-160301-0101 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	35,2	2009,77	27,84	70744	980	49828	14610	92183
			НР - 72%; СП - 8%			566,36	10,11	19936	356		6828	
12		С1245-103-0110	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	секция	438	3065,00	--	1342470	--	1342470	--	1449868
			СП - 8%			--	--	--	--		107398	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13		Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,06	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	132	3000,67	121,30	396088	16011	40085	246606	694110
			НР - 72%; СП - 8%			2575,70	19,07	339992	2517		51415	
14		С1242-207-4202	**Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	132	2503,00	--	330396	--	330396	--	356828
			СП - 8%			--	--	--	--		26432	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2759106	24925	2212840	379508	3389704
								521341	5754	--	251088	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1672866				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1672866				
			Сметная прибыль	Тенге				133830				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1806696				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1086240				
		Материалы		Тенге				539973				
		Всего заработная плата		Тенге					527095			
			Накладные расходы	Тенге				379508				
			Сметная прибыль	Тенге				117258				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1583006				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
			Сметная заработная плата	Тенге					527095			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3389702				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								310
			Сметная заработная плата	Тенге					527095			
			РАЗДЕЛ 3.Локальная смета 02-01-04. Электроосвещение и силовое оборудование									
			Кабельно-проводниковая продукция									
15		Е11-210201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	2000	136,12	1,56	272240	3120	25200	175740	483820
			НР - 72%; СП - 8%			121,96	0,08	243920	160		35840	
16		С1243-106-0501	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	2,06	372858,00	--	768087	--	768087	--	829534
			СП - 8%			--	--	--	--		61447	
17		С1247-202-0414	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм**	шт.	243	185,00	--	44955	--	44955	--	48551
			СП - 8%			--	--	--	--		3596	
18		С1247-202-0410	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41241, IP44, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм**	шт.	50	598,00	--	29900	--	29900	--	32292
			СП - 8%			--	--	--	--		2392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19		С1247-202-0415	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм**	**шт.**	**80**	**248,00**	**--**	**19840**	**--**	**19840**	**--**	**21427**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1587**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1135022**	**3120**	**887982**	**175740**	**1415624**
								243920	**160**	**--**	**104862**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1135022**				
		Материалы		Тенге				**25200**				
		Всего заработная плата		Тенге					**244080**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**862782**				
			Накладные расходы	Тенге				**175740**				
			Сметная прибыль	Тенге				**104862**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1415624**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**145**
			Сметная заработная плата	Тенге					**244080**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1415624**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**145**
			Сметная заработная плата	Тенге					**244080**			
			РАЗДЕЛ 4.ПРОТОКОЛ № 1									
			Демонтажные работы									
20		Е12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1,09	**Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**$м^2$**	**2773,9**	**352,96**	**--**	**979090**	**--**	**--**	**704941**	**1818762**
			НР - 72%; СП - 8%			**352,96**	**--**	**979090**	**--**		**134730**	
21		Е12-120104-0510 Кзтр и Кэм=1,09	**Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**$м^2$**	**1062,5**	**418,89**	**--**	**445071**	**--**	**--**	**320450**	**826764**
			НР - 72%; СП - 8%			**418,89**	**--**	**445071**	**--**		**61243**	
22		Е12-130103-0105 Кзтр и Кэм=1,09	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**$м^2$ облицовки**	**359,53**	**1123,74**	**83,87**	**404018**	**30154**	**--**	**278992**	**737651**
			НР - 72%; СП - 8%			**1039,87**	**37,90**	**373864**	**13626**		**54641**	
23		Е12-110101-0211 Кзтр и Кэм=1,09	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест более 10 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм**	**$м^2$**	**90,37**	**3204,55**	**17,78**	**289595**	**1607**	**57491**	**166673**	**492769**
			НР - 72%; СП - 8%			**2550,59**	**11,00**	**230497**	**994**		**36501**	
24		Е11-460302-0501 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены кирпичные. Пробивка борозд для прокладки кабелей электроснабжения**	**м борозд**	**572**	**443,80**	**189,71**	**253854**	**108515**	**--**	**138332**	**423561**
			НР - 72%; СП - 8%			**254,09**	**81,80**	**145339**	**46790**		**31374**	
25		Е12-150102-0801 Кзтр и Кэм=1,09	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**58**	**1598,97**	**59,45**	**92740**	**3448**	**--**	**65826**	**171251**
			НР - 72%; СП - 8%			**1539,52**	**36,77**	**89292**	**2133**		**12685**	
26		Е12-150102-0301 Кзтр и Кэм=1,09	**Трубопроводы отопления из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм /25мм/. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**240**	**620,50**	**--**	**148920**	**--**	**--**	**107222**	**276634**
			НР - 72%; СП - 8%			**620,50**	**--**	**148920**	**--**		**20491**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27		Е12-170101-0401 Кзтр и Кэм=1,09	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	572	34,88	--	19951	--	--	14363	37060
			НР - 72%; СП - 8%			34,88	--	19951	--		2746	
			Полы									
28		Е12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,09	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	60	2746,28	920,89	164777	55253	--	96398	282069
			НР - 72%; СП - 8%			1825,39	406,04	109523	24362		20894	
29		Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм./40мм/ Устройство	$м^2$ стяжки	1073,1	1109,21	43,87	1190274	47076	534084	458142	1780287
			НР - 72%; СП - 8%			567,63	25,34	609114	27192		131871	
30		Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	1073,1	551,03	30,05	591301	32246	532850	31817	672963
			НР - 72%; СП - 8%			24,42	16,76	26205	17985		49845	
31		Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Плита матовая 60х60х10	Устройство	450	2796,10	243,44	1258245	109549	363144	600273	2007198
			НР - 72%; СП - 8%			1745,67	107,03	785552	48164		148680	
32		С1233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	459	6393,00	--	2934387	--	2934387	--	3169138
			СП - 8%			--	--	--	--		234751	
33		Е11-110101-1109 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	220	1341,97	25,70	295233	5654	157962	95955	422483
			НР - 72%; СП - 8%			598,26	7,52	131617	1654		31295	
34		Е11-110101-1110 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26К=5	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	$м^2$ стяжки	220	894,31	24,84	196748	5465	156794	26017	240587
			НР - 72%; СП - 8%			156,77	7,48	34489	1646		17822	
			Потолок									
35		Е12-110101-0110 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 8 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	950	2719,61	41,80	2583630	39711	742614	1320966	4216965
			НР - 72%; СП - 8%			1896,11	35,13	1801305	33374		312370	
36		Е11-150206-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе.	$м^2$ отделываемой поверхности	862,48	1449,75	9,58	1250385	8262	376751	625197	2025628
			НР - 72%; СП - 8%			1003,35	3,43	865372	2958		150046	
			Стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37		Е12-110101-0109 Кзтр и Кэм=1,09	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм (8 мм) для последующей окраски или оклейки обоями**	$м^2$	1900	2183,60	37,57	4148840	71383	1275907	2059790	6705328
			НР - 72%; СП - 8%			1474,50	31,19	2801550	59261		496698	
38		Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	1900	866,34	7,65	1646046	14535	579044	761520	2600169
			НР - 72%; СП - 8%			553,93	2,74	1052467	5206		192603	
39		Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$ поверхности облицовки	400	5400,08	26,82	2160032	10728	946920	869256	3271632
			НР - 72%; СП - 8%			3005,96	12,29	1202384	4916		242344	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				21053137	543586	8657948	8742130	32178897
								11851602	290261	--	2383628	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				21053137				
			Материалы	Тенге				5723564				
			Всего заработная плата	Тенге					12141863			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2934387				
			Накладные расходы	Тенге				8742130				
			Сметная прибыль	Тенге				2383628				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32178897				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7513
			Сметная заработная плата	Тенге					12141863			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				32178897				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7513
			Сметная заработная плата	Тенге					12141863			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								47893754
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14689865				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					632233			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					325993			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18212567		
			- Накладные расходы	Тенге							10811404	
			- Сметная прибыль	Тенге							3547685	
			ИТОГО ПО АКТУ № 1:	**Тенге**								47 893 754
			ИТОГО ПО АКТУ № 1 В ЦЕНАХ 2022 Г	**ТЕНГЕ**			47 893 754,00					
НДЗ РК 8.04-05-2015			Временные здания и сооружения 1,2%	**1,20%**			574 725,05					
НДЗ РК 8.04-06-2015			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	**0,7%**			339 279,35					
ГН ОССС			Непредвиденные работы и затраты-2%	**2%**			976 155,17					
			ИТОГО ПО АКТУ				49 783 913,57					
НДЗ РК 8.04-07-2022 табл.2			**ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 г.-100%, К=1,079**	**1,079**			53 716 842,74					
			С учетом скидки по договору	**5%**			51 031 000,60					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	12%				6 123 720,07					
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2023 Г С НДС					57 154 720,68					

Принял:

Заказчик : КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", БИН 990240005923

Генеральный Директор _____ Амрин С.О.
МП
Первый зам.генерального директора
Директор кардиологического центра _____Молжигитов А.А.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Управление капитального строительства СКО"
БИН 120140002638

Эксперт _____ Сапунов А.К. аттестат KZ79VJE00058624 от 20.10.2020.
МП

Авторский надзор ТОО «ASK PROJECT 1», БИН 060440001230

Гл.инженер _____Кайрашева Н.А.
МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП