Приложение №4 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", БИН 990240005923

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287 адрес г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева ,327 б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : «Капитальный ремонт 3 этажа в 5-ти этажном здании стационара кардиологического центра КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул.Васильева, 123»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт 3 этажа в 5-ти этажном здании стационара кардиологического центра КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул.Васильева, 123»

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2023 Г

20.12.2023г.

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1307	20.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (за декабрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт 3 этажа в 5-ти этажном здании стационара кардиологического центра КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул.Васильева, 123»	**133 541 810,08**	**68 202 758,39**	**119 233 758,99**	**68 202 758,39**					**8 184 331,01**	**76 387 089,40**

Принял:
Заказчик :КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения
Генеральный Директор_____Амрин С.О.
МП
Первый зам.генерального директора
Директор кардиологического центра _____Молжигитов А.А.
МП
Эксперт технического надзора ТОО "Управление капитального строительства СКО"
Эксперт _____Сапунов А.К. аттестат KZ79VJE00058624 от 20.10.2020.
МП

Сдал:
Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287
Директор_____Игнатьева Т.Л.
МП

ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области"

ПОДРЯДЧИК:ТОО "ПетроBuilding" , БИН 020740005287, расположенный по адресу: РК, г.Петропавловск, уд. Н.Назарбаева ,327Б-75

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: «Капитальный ремонт 3 этажа в 5-ти этажном здании стационара кардиологического центра КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул.Васильева, 123»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : «Капитальный ремонт 3 этажа в 5-ти этажном здании стационара кардиологического центра КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул.Васильева, 123»

Договор № 1307 от 20.06.2023 г.

АКТ № 2

выполненных работ за декабрь 2023 года

«Капитальный ремонт 3 этажа в 5-ти этажном здании стационара кардиологического центра КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата СКО" по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул.Васильева, 123»

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измере	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			Демонтажные работы										
1		**Е12-060101-0202 Кзтр и Кэм=1,09**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	$м^2$		9,798	694,65	24,68	6806	242	--	4834	12571
			НР - 72%; СП - 8%				669,97	15,27	6564	150		931	
2		**Е12-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,09**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.		3	2022,27	84,51	6067	254	--	4272	11166
			НР - 72%; СП - 8%				1937,76	39,92	5813	120		827	
3		**Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,06**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Демонтаж**	м		3,7	394,71	4,04	1460	15	--	1044	2704
			НР - 72%; СП - 8%				390,67	1,14	1445	4		200	
4		**Е12-060101-0302 Кзтр и Кэм=1,09**	**Доски подоконные в зданиях каменных. Снятие**	$м^2$		9,48	1379,89	--	13081	--	--	9419	24300
			НР - 72%; СП - 8%				1379,89	--	13081	--		1800	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		Е11-100501-0107 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м²	9,79	5171,95	257,28	50633	2519	23000	18970	75172
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2565,23	126,07	25114	1234		5568	
6		С1223-102-0310	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	м²	9,79	33890,00	–	331783	–	331783	–	358326
			СП - 8%			–	–	–	–		26543	
7		Е11-100501-0402 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м**	м	15,8	2176,19	14,42	34384	228	28930	3840	41282
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			330,77	6,82	5226	108		3058	
8		С1223-501-0110	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 600 мм**	м	9,2	3230,00	–	29716	–	29716	–	32093
			СП - 8%			–	–	–	–		2377	
9		Е11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,06	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	4,1	2205,02	5,78	9041	24	6347	1927	11845
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			651,12	1,63	2670	7		877	
10		Е11-100501-0803 Кзтр и Кзм=1,12	**Проемы дверные внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей**	м²	73,696	2440,49	53,59	179854	3950	34613	102943	305421
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1917,22	22,86	141291	1685		22624	
11		С1223-205-0101	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09, ДМА С 21-08, ДМА С 21-06**	м²	52,163	-105217,00	–	-5488434	–	-5488434	–	-5927509

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		-439075	
12		С1223-205-0104	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-11, ДМА С 21-12	$м^2$	43,596	78936,00	–	3441294	–	3441294	–	3716598
			СП - 8%			–	–	–	–		275304	
13		Е11-201101-0107 Кзтр и Кзм=1,06	Люки ревизионные. Установка	люк	12	4708,99	312,68	56508	3752	20142	24174	87136
			НР - 72%, СП - 8%			2717,81	80,09	32614	961		6455	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14		С1261-104-0305	Люки ревизионные пластиковые 600х400 мм и 200х300 мм	$м^2$	2,52	43654,00	–	110008	–	110008	–	118809
			СП - 8%			–	–	–	–		8801	
15		Е11-110101-4003 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	539,886	301,63	3,09	162846	1668	94783	48287	228026
			НР - 72%, СП - 8%			122,98	1,24	66395	669		16893	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16		Е11-110101-3905 Кзтр и Кзм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	454,4608	2431,28	17,24	1104921	7835	917151	131662	1335510
			НР - 72%, СП - 8%			395,93	6,45	179935	2931		98927	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17		Е11-150206-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	263,25	792,55	6,12	208639	1612	80227	91711	324377
			НР - 72%, СП - 8%			481,67	2,19	126800	577		24027	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18		Е11-070519-0202 Кзтр и Кзм=1,12	Опорный поручень для раковины ОИ-2. Установка	м	11,52	19615,57	5,63	225971	65	202232	17045	262457
			НР - 72%, СП - 8%			2055,01	–	23674	–		19441	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19		Е11-070519-0202 Кзтр и Кзм=1,12	Опорный поручень для туалета ОИ-7. Установка	м	17,44	19615,57	5,63	342096	98	306159	25804	397332
			НР - 72%, СП - 8%			2055,01	–	35839	–		29432	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				826674	22262	137951	485932	1417616

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								666461	8446	–	105010	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				770166				
		Материалы		Тенге				1693445				
		Всего заработная плата		Тенге					641332			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-1575633				
			Накладные расходы	Тенге				461758				
			Сметная прибыль	Тенге				98555				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1330479				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								396
			Сметная заработная плата	Тенге					641332			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				56508				
		Материалы		Тенге				20142				
		Всего заработная плата		Тенге					33575			
		Сдача и испытание		Тенге				1732				
			Накладные расходы	Тенге				24174				
			Сметная прибыль	Тенге				6455				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				87137				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					33575			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1417616				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								414
			Сметная заработная плата	Тенге					674907			
			РАЗДЕЛ 2.Локальная смета 02-01-02.Водопровод и канализация									
			Водопровод хоз-питьевой В1									
20		**Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	128,84	2025,21	18,27	260928	2354	1582	185048	481654
			НР - 72%; СП - 8%			1994,66	0,14	256992	18		35678	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21		**С1241-205-1102**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	127,5516	217,00	–	27679	–	27679	–	29893
			СП - 8%			–	–	–	–		2214	
22		**Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	75	2186,89	22,09	164017	1657	875	116282	302722
			НР - 72%; СП - 8%			2153,13	0,23	161485	17		22424	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23		**С1241-205-1103**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	74,25	319,00	–	23686	–	23686	–	25581

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		1895	
24		С1242-303-0202	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	11	2876,00	–	31636	–	31636	–	34167
			СП - 8%			–	–	–	–		2531	
25		С1242-303-0201	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	104	2177,00	–	226408	–	226408	–	244521
			СП - 8%			–	–	–	–		18113	
26		Е11-170201-0103 Кзтр и Кзм=1,06	**Смесители. Установка**	шт.	54	1370,65	0,15	74015	8	1925	51899	135988
			НР - 72%; СП - 8%			1334,86	–	72082	–		10073	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27		С1244-104-0405	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором**	шт.	47	6577,00	–	309119	–	309119	–	333849
			СП - 8%			–	–	–	–		24730	
28		С1244-104-0406	**Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	3	7965,00	–	23895	–	23895	–	25807
			СП - 8%			–	–	–	–		1912	
29		С1244-104-0404	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**	шт.	4	3735,00	–	14940	–	14940	–	16135
			СП - 8%			–	–	–	–		1195	
30		Е11-160501-0212 Кзтр и Кзм=1,06	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	м подводок	40,8	493,32	–	20127	–	–	14492	37388
			НР - 72%; СП - 8%			493,32	–	20127	–		2770	
31		С1261-301-1725	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м**	шт.	54	348,00	–	18792	–	18792	–	20295
			СП - 8%			–	–	–	–		1503	
32		С1261-301-1725	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м**	шт.	14	348,00	–	4872	–	4872	–	5262
			СП - 8%			–	–	–	–		390	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33		Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	275	125,90 120,87	1,46 –	34623 33239	402 –	982	23933 4683	63240
			Водопровод горячего водоснабжения Т3, Т4									
34		Е11-160501-0201 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	93	2025,21 1994,66	18,27 0,14	188345 185503	1699 13	1143	133572 25754	347671
35		С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм *СП - 8%*	м	92,07	301,00 –	– –	27713 –	– –	27713	– 2217	29930
36		Е11-160501-0202 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	48	2186,89 2153,13	22,09 0,23	104971 103350	1060 11	561	74420 14351	193742
37		С1241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм *СП - 8%*	м	47,52	314,00 –	– –	14921 –	– –	14921	– 1194	16115
38		С1242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	7	2876,00 –	– –	20132 –	– –	20132	– 1611	21743
39		С1242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	86	2177,00 –	– –	187222 –	– –	187222	– 14978	202200
40		Е11-160501-0212 Кзтр и Кзм=1,06	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м подводок	32,4	493,32 493,32	– –	15984 15984	– –	–	11508 2199	29691

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41		С1261-301-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	√ 54	348,00	–	18792	–	18792	–	20295
			СП - 8%			–	–	–	–		1503	
42		С1242-207-2202	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	√ 5	2326,00	–	11630	–	11630	–	12560
			СП - 8%			–	–	–	–		930	
43		С1241-603-0102	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"В" резьбой PN 20 размерами 20х1-3/4"	шт.	√ 5	700,00	–	3500	–	3500	–	3780
			СП - 8%			–	–	–	–		280	
44		Е11-190101-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Водонагреватели проточные. Установка	прибор	√ 6	16341,02	237,18	98046	1423	54855	30554	138888
			НР - 72%; СП - 8%			6961,32	111,31	41768	668		10288	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45		513-106-0503	Электрический проточный водонагреватель THERMEX System 600 White мощностью 6 кВт	комплект	√ 6	49641,00	–	297846	–		–	297846
						–	–	–	–	297846	–	
46		Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	√ 200	125,90	1,46	25180	292	714	17406	45992
			НР - 72%; СП - 8%			120,87	–	24174	–		3406	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Канализация бытовая К1									
47		Е11-160501-0102 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	√ 13	1123,09	4,93	14600	65	120	10393	26992
			НР - 72%; СП - 8%			1108,84	1,50	14415	20		1999	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48		С1241-203-0409	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	√ 13,03	1576,00	–	20535	–	20535	–	22178
			СП - 8%			–	–	–	–		1643	
49		Е11-160501-0101 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	√ 35	1161,58	2,01	40655	71	111	29157	75397
			НР - 72%; СП - 8%			1156,36	0,65	40473	23		5585	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50		С1241-203-0402	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	м	35,21	490,00	–	17253	–	17253	–	18633
			СП - 8%			–	–	–	–		1380	
51		С1241-213-0701	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	17	44,00	–	748	–	748	–	808
			СП - 8%			–	–	–	–		60	
52		С1241-213-0704	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	16	125,00	–	2000	–	2000	–	2160
			СП - 8%			–	–	–	–		160	
53		С1241-216-0203	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	12	212,00	–	2544	–	2544	–	2748
			СП - 8%			–	–	–	–		204	
54		С1241-216-0201	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	64	65,00	–	4160	–	4160	–	4493
			СП - 8%			–	–	–	–		333	
55		С1241-210-1102	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	шт.	6	176,00	–	1056	–	1056	–	1140
			СП - 8%			–	–	–	–		84	
56		С1241-208-3501	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	50	79,00	–	3950	–	3950	–	4266
			СП - 8%			–	–	–	–		316	
57		С1241-208-3503	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	15	260,00	–	3900	–	3900	–	4212
			СП - 8%			–	–	–	–		312	
58		С1241-209-2401	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	30	147,00	–	4410	–	4410	–	4763
			СП - 8%			–	–	–	–		353	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59		С1241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	17	162,00	–	2754	–	2754	–	2974
			СП - 8%			–	–	–	–		220	
60		С1241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	17	488,00	–	8296	–	8296	–	8960
			СП - 8%			–	–	–	–		664	
61		С1241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	17	583,00	–	9911	–	9911	–	10704
			СП - 8%			–	–	–	–		793	
62		С1241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	797,00	–	3188	–	3188	–	3443
			СП - 8%			–	–	–	–		255	
63		С1241-212-0401	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	271,00	–	271	–	271	–	293
			СП - 8%			–	–	–	–		22	
64		С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	9	922,00	–	8298	–	8298	–	8962
			СП - 8%			–	–	–	–		664	
			Сантехнические приборы									
65		Е11-170101-0106 Кзтр и Кзм=1,06	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	47	4113,90	126,85	193353	5962	12620	127957	347015
			НР - 72% СП - 8%			3718,53	62,71	174771	2947		25705	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66		С1244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	47	9912,00	–	465864	–	465864	–	503133
			СП - 8%			–	–	–	–		37269	
67		С1244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	47	5326,00	–	250322	–	250322	–	270348
			СП - 8%			–	–	–	–		20026	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68		Е11-170301-0101 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Унитазы напольные. Установка**	комплект	14	3295,52	83,57	46137	1170	3964	29911	82132
			НР - 72%; СП - 8%			2928,77	38,58	41003	540		6084	
69		С1244-101-0301	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**	комплект	14	19691,00	–	275674	–	275674	–	297728
			СП - 8%			–	–	–	–		22054	
70		С1244-101-0601	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	14	14807,00	–	207298	–	207298	–	223882
			СП - 8%			–	–	–	–		16584	
71		Е11-170101-0110 Кзтр и Кэм=1,06	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект	1	2534,07	321,46	2534	322	324	1471	4325
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1887,87	154,95	1888	155		320	
72		С1244-102-0803	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800x800x280мм**	шт.	1	9602,00	–	9602	–	9602	–	10370
			СП - 8%			–	–	–	–		768	
73		Е11-170101-0108 Кзтр и Кэм=1,06	**Биде. Установка**	комплект	2	2394,99	50,88	4790	102	570	2999	8412
			НР - 72%; СП - 8%			2058,89	23,44	4118	47		623	
74		С1244-101-0801	**Биде с переливом и без перелива размерами L 640 мм, B 360 мм**	комплект	2	24358,00	–	48716	–	48716	–	52613
			СП - 8%			–	–	–	–		3897	
75		Е11-170501-0101 Кзтр и Кэм=1,06	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	3	2020,72	26,09	6062	78	856	3717	10562
			НР - 72%; СП - 8%			1709,41	11,64	5128	35		782	
76		С1244-104-0601	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	шт.	38	922,00	–	35036	–	35036	–	37839
			СП - 8%			–	–	–	–		2803	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**Тенге**				3942936	16665	2431925	864719	5168440
								1196500	4494	297846	360784	
Стоимость оборудования				Тенге				297846				
ВСЕГО, Стоимость оборудования				Тенге				297846				
Стоимость общестроительных работ				Тенге				2350723				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				2350723				
			Сметная прибыль	Тенге				188060				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				2538783				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1294367				
		Материалы		Тенге				81204				
		Всего заработная плата		Тенге					1200994			
			Накладные расходы	Тенге				864719				
			Сметная прибыль	Тенге				172724				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2331810				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								672
			Сметная заработная плата	Тенге					1200994			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				5168439				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								672
			Сметная заработная плата	Тенге					1200994			
РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-1-3. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ												
77		**Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,06**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	77,876	2885,78	20,92	224733	1629	147201	55097	302217
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			974,66	7,98	75903	621		22386	
78		**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м²**	40,9	114,81	3,21	4696	132	1953	1892	7114
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			63,85	0,38	2611	16		527	
79		**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м²**	40,9	191,19	4,68	7820	191	4576	2221	10844
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			74,65	0,76	3053	31		803	
80		**Е12-150103-0801 Кзтр и Кэм=1,09**	**Канал вентиляционный. Прочистка**	**м канала**	86	315,73	0,27	27153	23	731	19017	49864
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			306,97	0,16	26399	14		3694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				264402	1975	154461	78227	370039
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				107966	682	–	27410	
		Материалы		Тенге				39669				
		Всего заработная плата		Тенге				7258				
			Накладные расходы	Тенге					32124			
			Сметная прибыль	Тенге				23130				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5024				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				67823				
			Сметная заработная плата	Тенге					32124			21
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				224733				
		Материалы		Тенге				147201				
		Всего заработная плата		Тенге					76524			
		Сдача и испытание		Тенге				2258				
			Накладные расходы	Тенге				55097				
			Сметная прибыль	Тенге				22386				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				302216				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					76524			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				370039				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
			Сметная заработная плата	Тенге					108648			
			РАЗДЕЛ 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
81		**Е11-200302-0101 Кзтр и Кзм=1,06**	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м^2. Установка**	**решетка**	**10**	**490,97**	**4,08**	**4910**	**41**	**71**	**3458**	**9037**
			НР - 72%; СП - 8%			**479,82**	**0,40**	**4798**	**4**		**669**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**4910**	**41**	**71**	**3458**	**9037**
								4798	**4**	**–**	**669**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				4910				
		Материалы		Тенге				71				
		Всего заработная плата		Тенге					4802			
		Сдача и испытание		Тенге				231				
			Накладные расходы	Тенге				3458				
			Сметная прибыль	Тенге				669				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9037				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					4802			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9037				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					4802			
			РАЗДЕЛ 5.Локальная смета 2-1-4 Электроосвещение и силовое оборудование									
82		**Е11-210501-0101 Кзтр и Кзм=1,12**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	**1**	**29005,88**	**975,29**	**29006**	**976**	**16222**	**8793**	**40822**
			НР - 72%; СП - 8%			**11808,28**	**403,60**	**11808**	**404**		**3024**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83		**С1247-201-0102**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 10з-1 36 УХЛЗ IP31**	**шт.**	**1**	**7314,00**	**–**	**7314**	**–**	**7314**	**–**	**7899**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**585**	
84		**Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**11**	**3771,36**	**30,79**	**41485**	**339**	**19912**	**15289**	**61316**
			НР - 72%; СП - 8%			**1930,39**	**–**	**21234**	**–**		**4542**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85		С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755,00	–	1755	–	1755	–	1895
			СП - 8%			–	–	–	–		140	
86		С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	594,00	–	2376	–	2376	–	2566
			СП - 8%			–	–	–	–		190	
87		С1247-204-2814	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	6	4296,00	–	25776	–	25776	–	27838
			СП - 8%			–	–	–	–		2062	
88		Е11-210501-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	29005,88	975,29	29006	976	16222	8793	40822
			НР - 72%; СП - 8%			11808,28	403,60	11808	404		3024	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89		С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314,00	–	7314	–	7314	–	7899
			СП - 8%			–	–	–	–		585	
90		Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3771,36	30,79	45256	369	21722	16679	66889
			НР - 72%; СП - 8%			1930,39	–	23165	–		4955	
91		С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755,00	–	1755	–	1755	–	1895
			СП - 8%			–	–	–	–		140	
92		С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	594,00	–	4158	–	4158	–	4491
			СП - 8%			–	–	–	–		333	
93		С1247-204-2814	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	4	4296,00	–	17184	–	17184	–	18559
			СП - 8%			–	–	–	–		1375	
94		Е11-210501-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	29005,88	975,29	29006	976	16222	8793	40822
			НР - 72%; СП - 8%			11808,28	403,60	11808	404		3024	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95		С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314,00	–	7314	–	7314	–	7899
			СП - 8%			–	–	–	–		585	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96		Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	3771,36	30,79	49028	400	23533	18068	72464
			НР - 72%; СП - 8%			1930,39	–	25095	–		5368	
97		С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1755,00	–	3510	–	3510	–	3791
			СП - 8%			–	–	–	–		281	
98		С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	594,00	–	2970	–	2970	–	3208
			СП - 8%			–	–	–	–		238	
99		С1247-204-2814	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	6	4296,00	–	25776	–	25776	–	27838
			СП - 8%			–	–	–	–		2062	
100		Е11-210501-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	29005,88	975,29	29006	976	16222	8793	40822
			НР - 72%; СП - 8%			11808,28	403,60	11808	404		3024	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101		С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 10з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314,00	–	7314	–	7314	–	7899
			СП - 8%			–	–	–	–		585	
102		Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3771,36	30,79	37714	308	18102	13899	55742
			НР - 72%; СП - 8%			1930,39	–	19304	–		4129	
103		С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755,00	–	1755	–	1755	–	1895
			СП - 8%			–	–	–	–		140	
104		С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	594,00	–	2970	–	2970	–	3208
			СП - 8%			–	–	–	–		238	
105		С1247-204-2814	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.	4	4296,00	–	17184	–	17184	–	18559
			СП - 8%			–	–	–	–		1375	
106		Е11-210501-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	29005,88	975,29	29006	976	16222	8793	40822
			НР - 72%; СП - 8%			11808,28	403,60	11808	404		3024	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107		С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 10з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314,00	–	7314	–	7314	–	7899
			СП - 8%			–	–	–	–		585	
108		Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3771,36	30,79	37714	308	18102	13899	55742
			НР - 72%, СП - 8%			1930,39	–	19304	–		4129	
109		С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755,00	–	1755	–	1755	–	1895
			СП - 8%			–	–	–	–		140	
110		С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1788,00	–	1788	–	1788	–	1931
			СП - 8%			–	–	–	–		143	
111		С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	594,00	–	4752	–	4752	–	5132
			СП - 8%			–	–	–	–		380	
112		Ц13-080303-1001 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	9049,95	142,16	9050	143	5175	2721	12713
			НР - 72%, СП - 8%			3732,16	47,61	3732	48		942	
113		С1247-208-0603	Контактор электромагнитный типа ПМ 12-025101, 400 В	шт.	1	2788,00	–	2788	–	2788	–	3011
			СП - 8%			–	–	–	–		223	
114		С1247-209-0102	Пост кнопочный ПКЕ-02 на 2 кнопки LA4-2H 2НО+2НЗ	шт.	1	2546,00	–	2546	–	2546	–	2750
			СП - 8%			–	–	–	–		204	
115		Ц13-080303-1204 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6753,76	30,79	6754	31	2862	2780	10296
			НР - 72%; СП - 8%			3860,78	–	3861	–		763	
116		Е11-210501-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	29005,88	975,29	29006	976	16222	8793	40822
			НР - 72%; СП - 8%			11808,28	403,60	11808	404		3024	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117		С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314,00	–	7314	–	7314	–	7899
			СП - 8%			–	–	–	–		585	
118		Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3771,36	30,79	11314	92	5431	4170	16722
			НР - 72%, СП - 8%			1930,39	–	5791	–		1239	
119		С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	594,00	–	594	–	594	–	642
			СП - 8%			–	–	–	–		48	
120		С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	606,00	–	1212	–	1212	–	1309
			СП - 8%			–	–	–	–		97	
			Светотехническое оборудование									
121		Е11-210401-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	275	826,52	5,78	227293	1590	25459	144661	401709
			НР - 72%, СП - 8%			728,16	2,45	200244	674		29755	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122		С1247-101-0119	Переносной светильник на напряжение 36В, 12м	шт.	2	5450,00	–	10900	–	10900	–	11772
			СП - 8%			–	–	–	–		872	
123		С1247-106-0108	Лампа светодиодная 15W LED GLS E27 15W 30	шт.	2	646,00	–	1292	–	1292	–	1395
			СП - 8%			–	–	–	–		103	
124		Ц13-340108-0201 Кзтр и Кзм=1,09	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	28	18027,01	–	504756	–	260	363237	937432
			НР - 72%, СП - 8%			18017,70	–	504496	–		69439	
125		С1248-303-0220	Кварцевые лампа 15w ОБНП 1Х15	шт.	5	14388,00	–	71940	–	71940	–	77695
			СП - 8%			–	–	–	–		5755	
126		С1248-303-0219	Кварцевые лампа 30w ОБНП 2Х15	шт.	23	15626,00	–	359398	–	359398	–	388150
			СП - 8%			–	–	–	–		28752	
			Электроустановочные устройства									
127		Е11-210202-0201 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	296	385,78	0,49	114191	145	379	81888	211764
			НР - 72%, СП - 8%			384,01	0,22	113667	65		15685	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128		С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	165	384,00	--	63360	--	63360	--	68429
			СП - 8%			--	--	--	--		5069	
129		С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	23	412,00	--	9476	--	9476	--	10234
			СП - 8%			--	--	--	--		758	
130		С1247-212-0205	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	6	1017,00	--	6102	--	6102	--	6590
			СП - 8%			--	--	--	--		488	
131		С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	102	532,00	--	54264	--	54264	--	58605
			СП - 8%			--	--	--	--		4341	
132		Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	39	350,05	0,43	13652	17	498	9464	24965
			НР - 72%; СП - 8%			336,85	0,18	13137	7		1849	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
133		С1247-214-0108	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	39	617,00	--	24063	--	24063	--	25988
			СП - 8%			--	--	--	--		1925	
134		Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3771,36	30,79	11314	92	5258	4170	16722
			НР - 72%; СП - 8%			1930,39	--	5791	--		1239	
135		С1247-204-3104	Выключатели автоматические типа АП50Б-2МТ-16А-10Iн-500АС\220DC-У3 с электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, УХЛ3	шт.	3	7043,00	--	21129	--	21129	--	22819
			СП - 8%			--	--	--	--		1690	
			Кабельно-проводниковая продукция									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136		Е11-210201-0101 Кзтр и Кзм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	1515	136,12	1,56	206222	2363	19090	133123	366494
			НР - 72%, СП - 8%			121,96	0,08	184769	121		27149	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137		С1243-106-0502	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	1,2669	574495,00	–	727828	–	727828	–	786054
			СП - 8%			–	–	–	–		58226	
138		С1243-106-0503	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66**	км	0,2369	901411,00	–	213544	–	213544	–	230628
			СП - 8%			–	–	–	–		17084	
139		С1243-106-0902	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66**	км	0,05665	956170,00	–	54167	–	54167	–	58500
			СП - 8%			–	–	–	–		4333	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3492469	13839	2152229	957419	4805869
								1326401	3339	–	355990	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				973124				
		Материалы		Тенге				225521				
		Всего заработная плата		Тенге					743784			
			Накладные расходы	Тенге				535525				
			Сметная прибыль	Тенге				120693				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1629342				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439
			Сметная заработная плата	Тенге					743784			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2519345				
		Материалы		Тенге				142758				
		Всего заработная плата		Тенге					585956			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1783951				
			Накладные расходы	Тенге				421894				
			Сметная прибыль	Тенге				235297				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3176536				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								350
			Сметная заработная плата	Тенге					585956			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4805878				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								789
			Сметная заработная плата	Тенге					1329740			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 6.Локальная смета 2-1-5 Пожарная сигнализация									
140		Ц13-100701-0202 Кзтр и Кэм=1,09	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт	20	3990,06	2,44	79801	49	1316	56474	147177
			НР - 72%, СП - 8%			3921,82	–	78436	–		10902	
141		Ц13-100701-0601 Кзтр и Кэм=1,09	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	шт.	1	1111,08	6,20	1111	6	8	791	2054
			НР - 72%, СП - 8%			1096,74	1,96	1097	2		152	
142		Е11-210401-0401 Кзтр и Кэм=1,12	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	3	1043,70	24,05	3131	72	26	2205	5763
			НР - 72%, СП - 8%			1011,01	9,78	3033	29		427	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
143		С1248-304-0106	**Оповещатель световой модели ОПОП 1-8**	шт.	3	1620,00	–	4860	–	4860	–	5249
			СП - 8%			–	–	–	–		389	
144		Е11-210201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	1600	136,12	1,56	217792	2496	20160	140592	387056
			НР - 72%, СП - 8%			121,96	0,08	195136	128		28672	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				306695	2623	26370	200062	547299
								277702	159	–	40542	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				80912				
		Материалы		Тенге				1324				
		Всего заработная плата		Тенге					79535			
			Накладные расходы	Тенге				57265				
			Сметная прибыль	Тенге				11054				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				149231				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
			Сметная заработная плата	Тенге					79535			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				225783				
		Материалы		Тенге				20186				
		Всего заработная плата		Тенге					198326			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4860				
			Накладные расходы	Тенге				142797				
			Сметная прибыль	Тенге				29488				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				398068				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
			Сметная заработная плата	Тенге					198326			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				547299				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163
			Сметная заработная плата	Тенге					277861			
			РАЗДЕЛ 7.Протокол 1									
145		Е12-120104-0504 Кзтр и Кзм=1,09	**Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	$м^2$	0,86	-352,96	–	-304	–	–	-219	-564
			НР - 72%; СП - 8%			-352,96	–	-304	–		-42	
146		Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм./40мм/ Устройство**	$м^2$ стяжки	0,017	-1109,21	-43,87	-19	–	-9	-7	-28
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-567,63	-25,34	-10	–		-2	
147		Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,06 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	0,017	-551,03	-30,05	-9	–	-9	-1	-10
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			-24,42	-16,76	–	–		-1	
148		Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1,06	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Плита матовая 60х60х10**	Устройство	71,39	2796,10	243,44	199614	17379	57612	95230	318431
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1745,67	107,03	124623	7641		23587	
149		С1233-202-0203	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм**	$м^2$	72,8178	6393,00	–	465524	–	465524	–	502766
			СП - 8%			–	–	–	–		37242	
150		Е11-110101-1109 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	$м^2$ стяжки	300,951	1341,97	25,70	403867	7734	216086	131263	577940
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			598,26	7,52	180047	2263		42810	
151		Е11-110101-1110 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26К=5	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109**	$м^2$ стяжки	300,951	894,31	24,84	269143	7476	214487	35590	329114
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			156,77	7,48	47180	2251		24380	
152		Е11-110101-3602 Кзтр и Кзм=1,06	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	$м^2$ покрытия	520,951	1083,70	37,71	564555	19645	198014	256855	887123
			НР - 72%; СП - 8%			665,89	18,90	346896	9846		65713	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153		С1233-101-0109	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм	$м^2$	531,37002	10746,00	–	5710102	–	5710102	–	6166910
			СП - 8%			–	–	–	–		456808	
			Потолок									
154		Е12-110101-0110 Кзтр и Кзм=1,09	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 8 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	116,82	2719,61	41,80	317705	4883	91318	162437	518554
			НР - 72%; СП - 8%			1896,11	35,13	221504	4104		38412	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
155		Е11-150206-0206 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе.	$м^2$ отделываемой поверхности	204,34	1449,75	9,58	296242	1958	89259	148122	479913
			НР - 72%; СП - 8%			1003,35	3,43	205025	701		35549	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
156		Е11-150405-0106 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	914,79	745,61	5,62	682077	5141	206084	340723	971779
			НР - 72%; СП - 8%			514,71	2,59	470852	2369		81828	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157		Е11-150403-0309 Кзтр и Кзм=1,06	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами /эмаль ПФ-115/ по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	152,02	1485,58	6,46	225838	982	50253	126044	380033
			НР - 72%; СП - 8%			1148,55	3,02	174603	459		28151	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стены									
158		Е12-110101-0109 Кзтр и Кзм=1,09	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм (8 мм) для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	2177,121	2191,40	45,37	4770943	98776	1462002	2372431	7714846
			НР - 72%; СП - 8%			1474,50	38,99	3210165	84886		571472	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159		Е12-110101-0109 Кзтр и Кэм=1,09	Корректировка Акта № 1.Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм (8 мм) для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	1900	-2183,60	-37,57	-4148840	-71383	-1275907	-2059790	-6705328
			НР - 72%; СП - 8%			-1474,50	-31,19	-2801550	-59261		-496698	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
160		Е11-150206-0203 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	69,13	-866,34	-7,65	-59890	-528	-21069	-27707	-94605
			НР - 72%; СП - 8%			-553,93	-2,74	-38293	-189		-7008	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161		Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	178,59	668,78	5,62	119437	1004	36764	59135	192857
			НР - 72%; СП - 8%			457,30	2,59	81669	463		14285	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162		Е11-150403-0310 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска улучшенная масляными составами /эмаль ПФ-115/ по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1576,582	858,06	2,44	1352802	3847	357981	710370	2228226
			НР - 72%; СП - 8%			624,65	1,15	984812	1813		165054	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163		Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	175,24	5400,08	26,82	946310	4700	414846	380821	1433302
			НР - 72%; СП - 8%			3005,96	12,29	526764	2154		106171	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Поручень-отбойник									
164		Е11-210103-0102 Кзтр и Кэм=1,12	Поручень отбойник из металлического оцинкованного профиля шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах	м	125	924,11	6,67	115514	834	--	82795	214174
			НР - 72%; СП - 8%			917,44	2,51	114680	314		15865	
165		Прайс-лист	Поручень-отбойник, алюминиевый профиль с виниловой крышкой	м	125	16158,00	--	2019750	--	2019750	--	2181330
			СП - 8%			--	--	--	--		161580	
166		Прайс-лист	Кронштейн	шт	201	684,00	--	137484	--	137484	--	148483
			СП - 8%			--	--	--	--		10999	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167		Прайс-лист	Заглушки левая и правая	шт	120	1500,00	--	180000	--	180000	--	194400
			СП - 8%			--	--	--	--		14400	
			Откосы									
168		Е11-100405-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу листами ПВХ	м откоса	705,617	683,82	8,91	482515	6288	--	344736	893431
			НР - 72%; СП - 8%			674,91	3,65	476228	2576		66180	
169		С1261-107-0846	Пластики поливинилхлоридные, толщина 2 мм	1000 м²	0,252905	3715098,00	--	939567	--	939567	--	1014732
			СП - 8%			--	--	--	--		75165	
170		Е11-260201-0505 Кзтр и Кзм=1,12	Откосы оконные . Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м³ изоляции	8,4583	49507,91	1771,73	418753	14986	224047	134153	597139
			НР - 72%; СП - 8%			21247,80	780,76	179720	6604		44233	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
171		Е11-100111-0401 Кзтр и Кзм=1,12	Наличники. Установка и крепление	м коробок	706,52	141,32	2,23	99845	1576	--	71267	184804
			НР - 72%; СП - 8%			139,09	1,01	98270	714		13692	
172		С1223-503-0105	Наличник из поливинилхлорида	м	706,52	490,00	--	345705	--	345705	--	373361
			СП - 8%			--	--	--	--		27656	
173		Е11-150107-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	18,735	6486,06	30,60	121516	573	44070	55582	191266
			НР - 72%; СП - 8%			4103,15	17,35	76873	325		14168	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				16952851	125805	12163961	3407814	21856673
								4663087	70002	--	1628854	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2337234				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2337234				
			Сметная прибыль	Тенге				186979				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2524213				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14615617				
		Материалы		Тенге				2365833				
		Всего заработная плата		Тенге					4733089			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7460898				
			Накладные расходы	Тенге				3407814				
			Сметная прибыль	Тенге				1441875				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19465306				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2862
			Сметная заработная плата	Тенге					4733089			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				21989519				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2862
			Сметная заработная плата	Тенге					4733089			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 8.Протокол № 2									
			демонтажные работы									
174		Е12-120104-0510 Кзтр и Кзм=1,09	Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	4,32	418,89	–	1810	–	–	1303	3362
			НР - 72%; СП - 8%			418,89	–	1810	–		249	
175		Е12-110101-0211 Кзтр и Кзм=1,09	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементным раствором при площади отдельных мест более 10 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм	$м^2$	46,35	3204,55	17,78	148531	824	29487	85485	252737
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2550,59	11,00	118220	510		18721	
176		Е11-150108-1902 Кзтр и Кзм=1,06	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	0,4	2205,02	5,78	882	3	619	188	1156
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			651,12	1,63	260	1		86	
177		Е12-060101-1001 Кзтр и Кзм=1,09	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	53,49	517,25	–	27668	–	–	19921	51396
			НР - 72%; СП - 8%			517,25	–	27668	–		3807	
178		Е12-060101-0901 Кзтр и Кзм=1,09	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	36	3028,79	180,53	109036	6499	–	75845	199671
			НР - 72%; СП - 8%			2848,26	77,85	102537	2803		14791	
			Монтажные работы									
			двери ПВХ									
179		Е11-100501-0201 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	46,25	2939,62	322,73	135957	14927	41819	62280	214096
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1712,67	157,59	79211	7289		15859	
180		С1223-203-0208	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	$м^2$	17,62	41639,00	–	733679	–	733679	–	792373
			СП - 8%			–	–	–	–		58694	
181		С1223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	$м^2$	28,63	47110,00	–	1348759	–	1348759	–	1456660
			СП - 8%			–	–	–	–		107901	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182		С1223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 неламинированная шириной 500 мм	м	4,6	2802,00	--	12889	--	12889	--	13920
			СП - 8%			--	--	--	--		1031	
183		С1223-501-0111	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 неламинированная шириной 700 мм и более	м	2	4537,00	--	9074	--	9074	--	9800
			СП - 8%			--	--	--	--		726	
			Перегородки									
184		Е11-100501-0501 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Установка перегородок из ПВХ профилей	$м^2$	17,68	2650,12	5,56	46854	98	11481	25398	78032
			НР - 72%; СП - 8%			1995,20	--	35275	--		5780	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185		С1223-203-0203	Витражи и перегородки	$м^2$	17,68	40202,00	--	710771	--	710771	--	767633
			СП - 8%			--	--	--	--		56862	
			Двери из алюминиевых профилей									
186		С1223-205-0103	Блокдверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 24-09	$м^2$	2,133	92077,00	--	196400	--	196400	--	212112
			СП - 8%			--	--	--	--		15712	
187		С1223-205-0104	Блокдверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартн ого цвета, глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	$м^2$	28,119	78936,00	--	2219601	--	2219601	--	2397169
			СП - 8%			--	--	--	--		177568	
188		С1223-205-0201	Блокдверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм , глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	$м^2$	60,213	78098,00	--	4702515	--	4702515	--	5078716
			СП - 8%			--	--	--	--		376201	
189		Е11-100107-0611 Кзтр и Кэм=1,12	Двери. Заполнение оцинкованной сталью с полимерным покрытием с двух сторон	$м^2$	226,33	8323,63	17,80	1883887	4029	1388711	640462	2703448
			НР - 72%; СП - 8%			2170,05	7,62	491147	1725		179099	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Полы									
190		Е11-110101-1109 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	$м^2$ стяжки	73,549	1341,97	25,70	98701	1890	52810	32079	141242
			НР - 72%; СП - 8%			598,26	7,52	44001	553		10462	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
191		Е11-110101-1110 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26К=5	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109**	$м^2$ стяжки	73,549	894,31	24,84	65776	1827	52419	8698	80432
			НР - 72%; СП - 8%			156,77	7,48	11530	550		5958	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192		Е11-110101-3602 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	$м^2$ покрытия	73,549	1083,70	37,71	79705	2773	27956	36263	125246
			НР - 72%; СП - 8%			665,89	18,90	48976	1390		9277	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193		С1233-101-0109	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм**	$м^2$	75,02	10746,00	–	806165	–	806165	–	870658
			СП - 8%			–	–	–	–		64493	
194		Е11-110101-4901 Кзтр и Кэм=1,06	**Профиль накладной (порог). Устройство**	м	71,5	1076,49	0,60	76969	43	54228	16342	100776
			НР - 72%; СП - 8%			317,45	–	22698	–		7465	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Стены									
195		Е11-150405-0105 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	317,62	668,78	5,62	212418	1785	65385	105170	342995
			НР - 72%; СП - 8%			457,30	2,59	145248	823		25406	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
196		Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$ поверхности облицовки	32,22	5400,08	26,82	173991	864	76275	70019	263530
			НР - 72%; СП - 8%			3005,96	12,29	96852	396		19521	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Поручень-отбойник									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197		Прайс-лист	Заглушки левая и правая СП - 8%	шт	20	1500,00 –	– –	30000 –	– –	30000	– 2400	32400
			Откосы									
198		Е11-260201-0505 Кзтр и Кзм=1,12	Откосы оконные . Изоляция изделиями из пенопласта насухо НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^3$ изоляции	1,91147	49507,91 21247,80	1771,73 780,76	94633 40615	3386 1492	50632	30317 9996	134946
			Сантехнические приборы									
199		Е11-170501-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Мойки на одно отделение. Установка НР - 72%; СП - 8%	комплект	1	2283,65 1965,82	32,61 14,55	2284 1966	33 15	285	1426 297	4007
200		С1244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x500x150 мм СП - 8%	шт.	4	10140,00 –	– –	40560 –	– –	40560	– 3245	43805
201		С1244-104-0701	Система инсталляции для биде подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте СП - 8%	комплект	2	32287,00 –	– –	64574 –	– –	64574	– 5166	69740
202		С1244-104-0509	Смеситель для биде наборный СП - 8%	шт.	2	11991,00 –	– –	23982 –	– –	23982	– 1919	25901
203		Прайс-лист	Кабина душевая с высоким поддоном 90x90 СП - 8%	шт	4	179280,00 –	– –	717120 –	– –	717120	– 57370	774490
204		С1248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП10 СП - 8%	шт.	8	15934,00 –	– –	127472 –	– –	127472	– 10198	137670
			Локальная смета 02-01-03 Отопление и вентиляция раздел ВЕНТИЛЯЦИЯ									
205		Е11-200302-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	решетка	65	490,97 479,82	4,08 0,40	31913 31188	265 26	460	22474 4351	58739
206		С1261-107-0897	Решетки пластиковые размерами 150 мм x 150 мм СП - 8%	шт.	55	350,00 –	– –	19250 –	– –	19250	– 1540	20790
207		С1261-107-0897	Решетки пластиковые размерами 200 мм x 200 мм СП - 8%	шт.	20	500,00 –	– –	10000 –	– –	10000	– 800	10800

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 02-01-04 Электроосвещение и силовое оборудование									
			Светотехническое оборудование									
208		**Е11-210401-0101 Кзтр и Кзм=1,12**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**30**	**826,52**	**5,78**	**24796**	**174**	**2777**	**15781**	**43823**
			НР - 72%, СП - 8%			**728,16**	**2,45**	**21845**	**74**		**3246**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
209		**Прайс-лист**	**Светильник LED ДПБ Kompas 30w 320x113 IP65 4000K бел MEGALIGHT(10)NEW**	**шт**	**37**	**9540,00**	**–**	**352980**	**–**	**352980**	**–**	**381218**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**28238**	
210		**Прайс-лист**	**Светильник LED ДПБ Kompas 18w 205x48 IP65 4000K бел MEGALIGHT(10) NEW(A)**	**шт**	**94**	**10248,00**	**–**	**963312**	**–**	**963312**	**–**	**1040377**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**77065**	
211		**Прайс-лист**	**Светильник LED ДСП ARCTIK 40w 6500K IP65(аналог ЛСП 2x36) MEGALIGHT NEW /уличное освещение**	**шт**	**56**	**11300,00**	**–**	**632800**	**–**	**632800**	**–**	**683424**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**50624**	
212		**Прайс-лист**	**Светильник с рассевателем Призма (595x595)18 100W 9000LM6400K LEZARD**	**шт**	**71**	**14500,00**	**–**	**1029500**	**–**	**1029500**	**–**	**1111860**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**82360**	
213		**Прайс-лист**	**Светильник с рассевателем Призма (595x595)18 100W 9000LM6400K LEZARD с блоком аварийного питания**	**шт**	**30**	**34500,00**	**–**	**1035000**	**–**	**1035000**	**–**	**1117800**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**82800**	
214		**Прайс-лист**	**Табличка с подсветкой над дверями "НЕ ВХОДИТЬ"**	**шт**	**17**	**1462,00**	**–**	**24854**	**–**	**24854**	**–**	**26842**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1988**	
			раздел Электроустановочные устройства									
215		**Е11-210202-0201 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка**	**шт.**	**34**	**385,78**	**0,49**	**13117**	**16**	**45**	**9406**	**24325**
			НР - 72%; СП - 8%			**384,01**	**0,22**	**13056**	**7**		**1802**	
216		**С1247-212-0101**	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**13**	**384,00**	**–**	**4992**	**–**	**4992**	**–**	**5391**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**399**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217		С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	21	532,00	–	11172	–	11172	–	12066
			СП - 8%			–	–	–	–		894	
			раздел Кабельно-проводниковая продукция									
218		Е11-460302-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные. Пробивка борозд	м борозд	1530	443,80	189,71	679014	290256	–	370015	1132950
			НР - 72%; СП - 8%			254,09	81,80	388758	125154		83921	
219		Е11-460302-0605 Кзтр и Кэм=1,12	Потолки бетонные. Пробивка борозд	м борозд	250	2328,71	948,55	582178	237138	–	322053	976568
			НР - 72%; СП - 8%			1380,16	409,02	345040	102255		72338	
220		Е12-030101-1401 Кзтр и Кэм=1,09	Стены и потолки . Заделка борозд сухими смесями	м борозды	1780	738,67	–	1314833	–	22962	930139	2424574
			НР - 72%; СП - 8%			725,77	–	1291871	–		179602	
221		Е11-210201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и метяллических рукавах	м	949	136,12	1,56	129178	1481	11957	83389	229573
			НР - 72%; СП - 8%			121,96	0,08	115740	76		17006	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222		С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,61388	372858,00	–	228890	–	228890	–	247201
			СП - 8%			–	–	–	–		18311	
223		С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,36359	574495,00	–	208881	–	208881	–	225591
			СП - 8%			–	–	–	–		16710	
			Пожарная сигнализация									
224		Ц13-100701-0101 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 8 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	55283,11	3,05	55283	3	416	39502	102368
			НР - 72%; СП - 8%			54864,44	–	54864	–		7583	
225		С1248-303-0105	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	33383,00	–	33383	–	33383	–	36054
			СП - 8%			–	–	–	–		2671	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226		Ц13-100202-0206 Кзтр и Кэм=1,09	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	30249,66 24255,23	4040,03 1078,50	30250 24255	4041 1079	1954	18240 3879	52369
227		С1248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 СП - 8%	шт.	1	20353,00 –	– –	20353 –	– –	20353	– 1628	21981
228		Прайс-лист	Аккумуляторная батарея 7А/ч СП - 8%	шт	2	21364,00 –	– –	42728 –	– –	42728	– 3418	46146
229		Ц13-100701-0304 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник),комплект.Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	11362,95 11275,23	2,48 –	34089 33826	7 –	256	24355 4675	63119
230		ПРАЙС	Прибор речевого оповещения "Маяк 12-3М" СП - 8%	шт	3	19305,00 –	– –	57915 –	– –	57915	– 4633	62548
231		С1248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП СП - 8%	шт.	1	2265,00 –	– –	2265 –	– –	2265	– 181	2446
232		Ц13-100701-0301 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	25446,32 25274,32	2,48 –	25446 25274	2 –	170	18198 3492	47135
233		Ц13-100701-0202 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,свет овой в нормальном исполнении.Монтажоборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	117	4578,94 4510,09	3,05 –	535736 527681	357 –	7698	379929 73254	988919
234		С1248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141 СП - 8%	шт.	117	2695,00 –	– –	315315 –	– –	315315	– 25225	340540
235		Ц13-100701-0201 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	2297,96 2255,05	1,15 –	6894 6765	3 –	126	4871 941	12706
236		С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 СП - 8%	шт.	3	1153,00 –	– –	3459 –	– –	3459	– 277	3736

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237		С1248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	31	2482,00	–	76942	–	76942	–	83097
			СП - 8%			–	–	–	–		6155	
238		С1248-302-0205	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-53	шт.	22	5051,00	–	111122	–	111122	–	120012
			СП - 8%			–	–	–	–		8890	
239		Е11-210401-0401 Кзтр и Кзм=1,12	Указатели световые настенные.Установка	шт.	3	1201,36	30,06	3604	91	25	2538	6633
			НР - 72%; СП - 8%			1162,66	12,22	3488	37		491	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240		С1248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	3	1126,00	–	3378	–	3378	–	3648
			СП - 8%			–	–	–	–		270	
241		С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	58	203,00	–	11774	–	11774	–	12716
			СП - 8%			–	–	–	–		942	
242		С1261-404-0590	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	63,00	–	315	–	315	–	340
			СП - 8%			–	–	–	–		25	
243		Е11-210201-0201 Кзтр и Кзм=1,12	Провода сечением до 6 мм2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	1600	123,01	1,16	196816	1856	15568	129296	352208
			НР - 72%; СП - 8%			112,12	0,12	179392	192		26096	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
244		С1243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км	0,412	99627,00	–	41046	–	41046	–	44330
			СП - 8%			–	–	–	–		3284	
245		С1243-305-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	1,03	57194,00	–	58910	–	58910	–	63623
			СП - 8%			–	–	–	–		4713	
246		С1243-305-0205	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВ 10х0,5	км	0,206	188606,00	–	38853	–	38853	–	41961
			СП - 8%			–	–	–	–		3108	
247		Е11-210102-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	500	437,60	5,45	218800	2725	5635	151545	399975
			НР - 72%; СП - 8%			420,88	0,08	210440	40		29630	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248		С1243-907-0105	Кабель-канал 25х16	м	200	173,00	–	34600	–	34600	–	37368
			СП - 8%			–	–	–	–		2768	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249		С1243-907-0102	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм**	м	300	98,00	–	29400	–	29400	–	31752
			СП - 8%			–	–	–	–		2352	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				24187999	577396	19069106	3447332	29846167
			Стоимость монтажных работ	Тенге				4541497	246487	–	2210836	
			Материалы	Тенге				5573907				
			Всего заработная плата	Тенге				10620				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					673744			
			Накладные расходы	Тенге				4886209				
			Сметная прибыль	Тенге				485095				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				484720				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6543722				
			Сметная заработная плата	Тенге								370
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					673744			
			Материалы	Тенге				18579895				
			Всего заработная плата	Тенге				1910789				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4081045			
			Накладные расходы	Тенге				12260741				
			Сметная прибыль	Тенге				2938337				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1721468				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				23239700				
			Сметная заработная плата	Тенге								2553
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					4081045			
			Материалы	Тенге				34197				
			Всего заработная плата	Тенге				745				
			Слача и испытание	Тенге					33195			
			Накладные расходы	Тенге				1498				
			Сметная прибыль	Тенге				23900				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4648				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				62745				
			Сметная заработная плата	Тенге								20
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					33195			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29846167				
			Сметная заработная плата	Тенге								2943
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					4787984			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									64021145
			-Зарплата рабочих строителей	Тенге				12784412				
			-Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					760606			
			-в том числе зарплата машинистов	Тенге					333613			
			-Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36136080		
			-Оборудование, инвентарь	Тенге						297846		
			-Накладные расходы	Тенге							9444963	
			-Сметная прибыль	Тенге							4730095	
			ИТОГО ПО АКТУ № 2:	**Тенге**								
			ИТОГО ПО АКТУ № 2 В ЦЕНАХ 2022 Г	**ТЕНГЕ**			**64 021 145,00**					47 893 754

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	1,20%				764 679,59					
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	0,7%				451 415,65					
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2%				1 298 787,83					
		ИТОГО ПО АКТУ					66 536 028,07					
	НДЗ РК 8.04-07-2022 табл.2	**ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023 г.- 100%, К=1,079**	1,079				71 792 377,26					
		С учетом скидки по договору	5%				68 202 758,39					
		НДС 12%	12%				8 184 331,01					
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2023 Г С НДС					76 387 089,40					

Принял:

Заказчик: КГП на ПХВ "Многопрофильная областная больница" КГУ "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области", БИН 990240005923

Генеральный Директор _____ Амрин С.О.

МП

Первый зам.генерального директора

Директор кардиологического центра _____Молжигитов А.А.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Управление капитального строительства СКО"

БИН 120140002638

Эксперт _____ Сапунов А.М. аттестат KZ79VJE00058624 от 20.10.2020.

МП

Авторский надзор ТОО «ASK PROJECT LTD», БИН 060440001230

Гл.инженер _____ Кайрашева Н.А.

МП

Сдал:

Подрядчик ТОО "ПетроBuilding", БИН 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП