Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
Подрядчик/Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района, Костанайской области"

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		16	22.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
466 058 032 413	255 755 540,26	78 751 895,62							9 450 227,47	88 202 123,09
466 058 028 431	5 823 000,00	2 074 107,14							248 892,86	2 323 000,00
Итого	261 578 540,26	80 826 002,76							9 699 120,33	90 525 123,09
Сумма возврата авансового платежа										27 157 536,93
Итого за минусом аванса										63 367 586,16

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт технического надзора _____ Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741

Руководитель _____ **Гузь К.В.**
(подпись)

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2022 г. № 4

(Локальный сметный расчет 2-3-1)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы (участок №2 от КВС до ПРВ)											
		Снятие и сохранение ПРС									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.24	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	520,25	26,87	26,87	13979	13979	–	3959	19373
					–	10,57	–	5499		1435	
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.25	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	520,25	26,87	26,87	13979	13979	–	3959	19373
					–	10,57	–	5499		1435	
		Земляные работы									
3	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 п.26	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3299,45	270,69	258,39	893128	852545	462	199337	1179862
					12,16	71,75	40121	236736		87397	
4	Е11-010205-0904 1101-0205-0904 РСНБ РК 2015 п.27	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	339,62	12497,80	5140,80	4244503	1745918	–	2358506	7131250
					7357,00	2288,20	2498584	777118		528241	
5	Е11-010102-0312 1101-0102-0312 РСНБ РК 2015 п.28	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	339,62	567,60	541,89	192768	184036	85	43024	254656
					25,46	150,49	8647	51109		18863	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-010103-0102 4101-0103-0102 РСНБ РК 2015 п.29	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	13824,7	179,00 –	– –	2474621 –	– –		– 197970	2672591
7	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 п.30 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	56,64	3237,89 3237,89	– –	183394 183394	– –	–	132044 25235	340673
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 п.31	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	177,73	795,62 795,62	– –	141406 141406	– –	–	101812 19457	262675
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 п.32	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	266,48	81,67 9,63	69,64 16,42	21763 2566	18558 4376	639	4998 2141	28902
10	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.33	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	293,128	1516,00 –	– –	444382 –	– –	444382	– 35551	479933
11	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.34	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	373,52	15,54 –	15,54 6,11	5805 –	5804 2282	–	1643 596	8044
12	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 п.35	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	373,52	68,95 –	68,95 26,50	25754 –	25754 9898	–	7127 2630	35511
13	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 п.36 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	373,52	20,10 –	20,10 6,03	7508 –	7507 2252	–	1622 730	9860
14	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.37	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	410,872	1516,00 –	– –	622882 –	– –	622882	– 49831	672713
15	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 п.38	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3024,94	206,87	197,48	625769	597365	333	139629	826630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					9,28	54,83	28071	165857		61232	
16	С341-010103-0102 4101-0103-0102 РСНБ РК 2015 п.39	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	10889,784	179,00 --	-- --	1949271 --	-- --		-- 155942	2105213
17	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.40	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3024,94	18,57 --	18,57 7,30	56173 --	56173 22082	--	15899 5766	77838
18	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 п.41	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3024,94	68,95 --	68,95 26,50	208570 --	208570 80161	--	57716 21303	287589
19	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 п.42 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3024,94	20,10 --	20,10 6,03	60801 --	60801 18240	--	13133 5915	79849
20	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.43	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	54,41	2880,76 1053,66	159,50 47,11	156742 57330	8678 2563	90734	59294 17283	233319
		РАЗДЕЛ 2. В1-водопровод хозяйственно-питьевой									
21	С123-020303-1006 2302-0303-1006 РСНБ РК 2015 п.60	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	922,00 --	-- --	1844 --	-- --	1844	-- 148	1992
22	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.76	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,5731	359371,38 248514,00	107445,94 30785,02	205956 142423	61577 17643	1956	158466 29154	393575
23	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015 п.78	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	578,831	1087,00 --	-- --	629189 --	-- --	629189	-- 50335	679524
		Футляр методом ГНБ									
24	Е11-221401-0603 1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 п.83	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	21	6344,26 796,31	5541,55 1036,88	133229 16723	116372 21774	134	38112 13707	185048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 п.84	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	21	1294,68 1136,02	7,53 2,29	27188 23856	158 48	3174	23665 4068	54922
26	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015 п.85	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21,21	13234,00 --	-- --	280693 --	-- --	280693	-- 22455	303148
27	С121-010102-0304 2101-0102-0304 п.86	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,229	46003,00 --	-- --	10535 --	-- --	10535	-- 843	11378
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы									
		Колодцы д.1500									
28	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 п.88	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6580,00 --	-- --	13160 --	-- --	13160	-- 1053	14213
29	С121-040301-0110 2104-0301-0110 п.89	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	14267,00 --	-- --	42801 --	-- --	42801	-- 3424	46225
30	С121-040301-0112 2104-0301-0112 п.90	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	17650,00 --	-- --	123550 --	-- --	123550	-- 9884	133434
31	С121-040302-0102 2104-0302-0102 п.91	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	17155,00 --	-- --	51465 --	-- --	51465	-- 4117	55582
32	С121-040302-0110 2104-0302-0110 п.93	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18850,00 --	-- --	56550 --	-- --	56550	-- 4524	61074
33	С121-040302-0105 2104-0302-0105 п.94	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9413,00 --	-- --	18826 --	-- --	18826	-- 1506	20332
34	С121-130814-2209 2113-0814-2209 п.96	Скобы ходовые	кг	16,32	347,00 --	-- --	5663 --	-- --	5663	-- 453	6116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 п.98	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	129,91	-876,20	-19,96	-113827	-2593	-74742	-34262	-159936
					-280,90	-2,69	-36492	-349		-11847	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								18532481
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3106629				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3975181			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1422788			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2324315		
		- Перевозка грузов	Тенге				4423892				
		- Накладные расходы	Тенге							3329683	
		- Сметная прибыль	Тенге							1372777	
		Временные здания и сооружения	Тенге		1,30%		240 922,25				
		Итого с временными	Тенге								18 773 403,25
		Зимние удорожания	Тенге		3,30%		619 522,31				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								19 392 925,56
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		387 858,51				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								19 780 784,07
		в том числе в ценах на 2021 год-100%, К=1,050036	Тенге								20 770 535,38
		НДС 12%	Тенге		12%	2 492 464,25					23 262 999,63
		Итого с НДС	Тенге								22 099 849,65
		Итого с договорной скидкой	Тенге		0,95						22 099 849,65

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Гузь К.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

Приказ № 1 от 13.01.2022 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2022 г. № 5

(Локальный сметный расчет 2-12-1)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы											
		Снятие и сохранение ПРС									
1	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 п.4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2093,09	23,26	23,26	48685	48685	–	13789	67472
					–	9,15	–	19152		4998	
2	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 п.5	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2093,09	168,20	160,58	352058	336109	167	78561	465069
					7,54	44,59	15782	93331		34450	
3	С341-020102-0202 4102-0102-0202 РСНБ РК 2015 п.6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	6697,888	83,00	–	555925	–		–	600399
					–	–	–	–		44474	
4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 п.7	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2093,09	23,26	23,26	48685	48685	–	13789	67472
					–	9,15	–	19152		4998	
5	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 п.8	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2093,09	168,20	160,58	352058	336109	167	78561	465069
					7,54	44,59	15782	93331		34450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020102-0202 4102-0102-0202 РСНБ РК 2015 п.9	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	6697,888	83,00 --	-- --	555925 --	-- --		-- 44474	600399
		Земляные работы									
7	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 п.10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	13889,19	270,69 12,16	258,39 71,75	3759665 168893	3588827 996549	1945	839118 367903	4966686
8	Е11-010102-0310 1101-0102-0310 РСНБ РК 2015 п.11	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	778,43	345,10 15,47	329,46 91,49	268636 12042	256462 71219	132	59948 26287	354871
9	Е11-010205-0904 1101-0205-0904 РСНБ РК 2015 п.12	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	883,21	12497,80 7357,00	5140,80 2288,20	11038182 6497776	4540406 2020961	--	6133491 1373734	18545407
10	Е11-010102-0312 1101-0102-0312 РСНБ РК 2015 п.13	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	883,21	567,60 25,46	541,89 150,49	501310 22487	478602 132914	221	111889 49056	662254
11	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 п.14 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	260,79	3237,89 3237,89	-- --	844409 844409	-- --	--	607974 116191	1568574
12	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 п.15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	62,36	4810,27 4810,27	-- --	299969 299969	-- --	--	215977 41276	557222
13	С341-020102-0202 4102-0102-0202 РСНБ РК 2015 п.16	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	31002,98	83,00 --	-- --	2573247 --	-- --		-- 205860	2779107
14	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 п.18	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	697,91	795,62 795,62	-- --	555271 555271	-- --	--	399795 76405	1031472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 п.19	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1046,94	81,67	69,64	85504	72909	2513	19636	113552
					9,63	16,42	10082	17191		8411	
16	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.20	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	991,84	15,54	15,54	15413	15413	--	4363	21358
					--	6,11	--	6060		1582	
17	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.21	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2242,66	1516,00	--	3399873	--	3399873	--	3671863
					--	--	--	--		271990	
18	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.22	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12645,62	18,57	18,57	234829	234829	--	66465	325398
					--	7,30	--	92313		24104	
19	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015 п.23	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	737,58	21,16	21,16	15607	15608	--	4418	21627
					--	8,32	--	6137		1602	
20	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 п.24	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14375,04	68,95	68,95	991159	991159	--	274276	1366670
					--	26,50	--	380939		101235	
21	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 п.25 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	14375,04	20,10	20,10	288938	288938	--	62411	379457
					--	6,03	--	86681		28108	
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод									
22	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015 п.39	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1873,00	--	11238	--	11238	--	12137
					--	--	--	--		899	
23	С123-020302-2413 2302-0302-2413 РСНБ РК 2015 п.40	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	2	4933,00	--	9866	--	9866	--	10655
					--	--	--	--		789	
24	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015 п.57	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	4108,00	--	4108	--	4108	--	4437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		329	
25	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015 п.58	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,2	6894,00	--	91001	--	91001	--	98281
					--	--	--	--		7280	
26	С123-010201-0235 2301-0201-0235 РСНБ РК 2015 п.59	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,4	7179,00	--	10051	--	10051	--	10855
					--	--	--	--		804	
27	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.99	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,7201	471989,78	152085,34	339880	109517	6431	253104	640422
					310973,00	44061,28	223932	31729		47439	
28	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.100	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,01952	359371,38	107445,94	366386	109543	3478	281903	700153
					248514,00	30785,02	253365	31386		51863	
29	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,2217	297621,40	75052,24	65983	16639	212	53311	128838
					221613,00	21281,72	49132	4718		9544	
30	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015 п.102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	525,301	2365,00	--	1242337	--	1242337	--	1341724
					--	--	--	--		99387	
31	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015 п.103	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	501,0105	1087,00	--	544598	--	544598	--	588166
					--	--	--	--		43568	
32	С123-010501-1007 2301-0501-1007 РСНБ РК 2015 п.104	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	223,917	381,00	--	85312	--	85312	--	92137
					--	--	--	--		6825	

РАЗДЕЛ 3. Колодцы д.1500 - 117 шт - 23 штуки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.121	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	43,095	32364,17 11943,23	7209,69 2943,75	1394734 514693	310702 126861	569339	635139 162390	2192263
34	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 п.122	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,15	16437,00 –	– –	18903 –	– –	18903	– 1512	20415
35	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 п.123	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	23	6580,00 –	– –	151340 –	– –	151340	– 12107	163447
36	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 п.125	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	23	9413,00 –	– –	216499 –	– –	216499	– 17320	233819
37	С121-040302-0112 2104-0302-0112 РСНБ РК 2015 п.126	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	23	17986,00 –	– –	413678 –	– –	413678	– 33094	446772
38	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 п.127	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	37	17650,00 –	– –	653050 –	– –	653050	– 52244	705294
39	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 п.128	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	30	14267,00 –	– –	428010 –	– –	428010	– 34241	462251
40	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 п.129	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	23	17155,00 –	– –	394565 –	– –	394565	– 31565	426130
41	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015 п.131	Скобы ходовые	кг	125,12	347,00 –	– –	43417 –	– –	43417	– 3473	46890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.134	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	250,62	-876,20	-19,96	-219593	-5002	-144192	-66098	-308547
					-280,90	-2,69	-70399	-674		-22855	
		РАЗДЕЛ 4. Колодцы д.2000 - 43шт - 12 штук									
43	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.136	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	34,68	31329,73	7160,17	1086515	248315	492347	442710	1651563
					9972,69	2921,83	345853	101329		122338	
44	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 п.137	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6	16437,00	–	9862	–	9862	–	10651
					–	–	–	–		789	
45	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 п.138	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	30833,00	–	369996	–	369996	–	399596
					–	–	–	–		29600	
46	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 п.139	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	16	18359,00	–	293744	–	293744	–	317244
					–	–	–	–		23500	
47	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 п.140	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	20	30049,00	–	600980	–	600980	–	649058
					–	–	–	–		48078	
48	С121-040302-0116 2104-0302-0116 РСНБ РК 2015 п.141	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	28257,00	–	339084	–	339084	–	366211
					–	–	–	–		27127	
49	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 п.142	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	9413,00	–	112956	–	112956	–	121992
					–	–	–	–		9036	
50	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 п.144	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	6580,00	–	78960	–	78960	–	85277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		6317	
51	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015 п.146	Скобы ходовые	кг	32,64	347,00	--	11326	--	11326	--	12232
					--	--	--	--		906	
52	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.149	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	170,39	-876,20	-19,96	-149296	-3401	-98032	-44938	-209773
					-280,90	-2,69	-47863	-458		-15539	
		РАЗДЕЛ 5. Корректировка № 1									
		Земляные работы									
53	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.17	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	186,32	2880,76	159,50	536743	29719	310706	203045	798971
					1053,66	47,11	196318	8778		59183	
		Водопровод									
54	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	202	3450,00	--	696900	--	696900	--	752652
					--	--	--	--		55752	
55	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	635,391	1646,00	--	1045854	--	1045854	--	1129522
					--	--	--	--		83668	
		Прокладка футляров методом прокола									
56	Е11-221401-0208 1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.110	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	178	9728,87	7070,24	1731739	1258503	1899	1154958	3117633
					2647,96	3906,11	471337	695288		230936	
		Колодцы д.1500									
57	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумной мастикой в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	730,98	876,20	19,96	640485	14590	420563	192788	899935
					280,90	2,69	205332	1966		66662	
		Колодцы д.2000									
58	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумной мастикой в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	511,18	876,20	19,96	447896	10203	294103	134818	629331
					280,90	2,69	143590	1375		46617	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**57380032**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10727783				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13352069			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5038228			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13139507		
		- Перевозка грузов	Тенге				3685097				
		- Накладные расходы	Тенге							12225201	
		- Сметная прибыль	Тенге							4250376	
		Временные здания и сооружения	Тенге		1,30%		745 940,42				
		Итого с временными	Тенге								58 125 972,42
		Зимние удорожания	Тенге		3,30%		1 918 157,09				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								60 044 129,51
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		1 200 882,59				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								61 245 012,10
		в том числе в ценах на 2021 год-100%, К=1,050036	Тенге								64 309 467,52
		НДС 12%	Тенге		12%	7 717 136,10					72 026 603,62
		Итого с НДС	Тенге								68 425 273,44
		Итого с договорной скидкой	Тенге		0,95						

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Гузь К.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

Приказ № 1 от 13.01.2022 года