Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
Подрядчик/Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района, Костанайской области"

Справка № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
апрель 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		16	22.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
466 058 032 413	28 571 428,57	25 510 204,08							3 061 224,49	28 571 428,57
Итого	28 571 428,57	25 510 204,08							3 061 224,49	28 571 428,57
Сумма возврата авансового платежа										8 571 428,57
Итого за минусом аванса										20 000 000,00

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**
(подпись)

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741

Руководитель _____ **Гузь К.В.**
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт технического надзора _____ Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2023 г. № 11

(Локальный сметный расчет 2-12-1)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
		Снятие и сохранение ПРС									
1	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 п.4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	776,38	23,26	23,26	18059	18059	--	5115	25028
					--	9,15	--	7104		1854	
2	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 п.5	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	776,38	168,20	160,58	130587	124671	62	29140	172506
					7,54	44,59	5854	34619		12778	
3	С341-020102-0202 4102-0102-0202 РСНБ РК 2015 п.6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	2484,416	83,00	--	206207	--		--	222704
					--	--	--	--		16497	
4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 п.7	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	776,38	23,26	23,26	18059	18059	--	5115	25028
					--	9,15	--	7104		1854	
5	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 п.8	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	776,38	168,20	160,58	130587	124671	62	29140	172506
					7,54	44,59	5854	34619		12778	
6	С341-020102-0202 4102-0102-0202 РСНБ РК 2015 п.9	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	2484,416	83,00	--	206207	--		--	222704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		16497	
		Земляные работы									
7	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 п.10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5151,83	270,69	258,39	1394549	1331182	721	311249	1842262
					12,16	71,75	62646	369644		136464	
8	Е11-010102-0310 1101-0102-0310 РСНБ РК 2015 п.11	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	292,45	345,10	329,46	100924	96350	50	22522	133322
					15,47	91,49	4524	26756		9876	
9	Е11-010205-0904 1101-0205-0904 РСНБ РК 2015 п.12	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	327,6	12497,80	5140,80	4094279	1684126	--	2275033	6878857
					7357,00	2288,20	2410153	749614		509545	
10	Е11-010102-0312 1101-0102-0312 РСНБ РК 2015 п.13	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	327,6	567,60	541,89	185946	177524	81	41502	245643
					25,46	150,49	8341	49301		18196	
11	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 п.14 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	96,73	3237,89	--	313201	--	--	225505	581802
					3237,89	--	313201	--		43096	
12	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 п.15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,13	4810,27	--	111262	--	--	80108	206680
					4810,27	--	111262	--		15310	
13	С341-020102-0202 4102-0102-0202 РСНБ РК 2015 п.16	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	11499,74	83,00	--	954478	--		--	1030836
					--	--	--	--		76358	
14	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 п.18	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	258,87	795,62	--	205962	--	--	148293	382595
					795,62	--	205962	--		28340	
15	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 п.19	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	388,33	81,67	69,64	31715	27043	932	7284	42118
					9,63	16,42	3740	6376		3120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.20	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	367,9	15,54	15,54	5717	5717	--	1618	7922
					--	6,11	--	2248		587	
17	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.21	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	831,85	1516,00	--	1261085	--	1261085	--	1361972
					--	--	--	--		100887	
18	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.22	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4690,56	18,57	18,57	87104	87104	--	24654	120698
					--	7,30	--	34241		8941	
19	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015 п.23	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	273,59	21,16	21,16	5789	5789	--	1639	8022
					--	8,32	--	2276		594	
20	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 п.24	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5332,04	68,95	68,95	367644	367644	--	101735	506930
					--	26,50	--	141299		37550	
21	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 п.25 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5332,04	20,10	20,10	107174	107174	--	23150	140749
					--	6,03	--	32152		10426	
				Водопровод							
22	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015 п.36	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	818,00	--	4908	--	4908	--	5301
					--	--	--	--		393	
23	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015 п.38	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62	1444,00	--	89528	--	89528	--	96690
					--	--	--	--		7162	
24	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.41	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00378	1378486,66	516757,12	5211	1953	1357	2447	8271
					502821,60	151060,62	1901	571		613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С123-020101-1033 2302-0101-1033 РСНБ РК 2015 п.44	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1390,00	--	1390	--	1390	--	1501
					--	--	--	--		111	
26	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 п.45	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,211	340191,00	--	71780	--	71780	--	77522
					--	--	--	--		5742	
27	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.46	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,098	1038295,66	516757,12	101753	50642	1834	63440	178408
					502821,60	151060,62	49277	14804		13215	
28	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015 п.48	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	1071,00	--	10710	--	10710	--	11567
					--	--	--	--		857	
29	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015 п.49	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	2761,00	--	33132	--	33132	--	35783
					--	--	--	--		2651	
30	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015 п.51	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	62	1095,88	69,84	67945	4330	3797	59219	137338
					964,80	--	59818	--		10173	
31	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015 п.52	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	104	2630,00	--	273520	--	273520	--	295402
					--	--	--	--		21882	
32	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 п.53	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	570,60	34,92	3424	210	127	3056	6999
					514,56	--	3087	--		518	
33	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015 п.54	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1434,00	--	17208	--	17208	--	18585
					--	--	--	--		1377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015 п.57	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	4108,00	--	3286	--	3286	--	3549
					--	--	--	--		263	
35	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015 п.58	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,2	6894,00	--	28955	--	28955	--	31271
					--	--	--	--		2316	
36	С123-010201-0235 2301-0201-0235 РСНБ РК 2015 п.59	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	7179,00	--	17230	--	17230	--	18608
					--	--	--	--		1378	
37	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.99	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,09749	471989,78	152085,34	46014	14827	870	34266	86703
					310973,00	44061,28	30317	4296		6422	
38	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,16676	297621,40	75052,24	49631	12516	159	40100	96910
					221613,00	21281,72	36956	3549		7179	
39	С123-010501-1013 2301-0501-1013 РСНБ РК 2015 п.102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	98,4649	2365,00	--	232869	--	232869	--	251499
					--	--	--	--		18630	
40	С123-010501-1303 2301-0501-1303 РСНБ РК 2015 п.105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	636,3	134,00	--	85264	--	85264	--	92085
					--	--	--	--		6821	
		Прокладка футляров методом прокола									
41	Е11-221401-0209 1122-1401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.109	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	38,55	11065,58	7961,21	426578	306905	669	284616	768089
					3087,00	4370,61	119004	168487		56896	
				Колодцы д.1500 - 117 шт							
42	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.121	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	20,51	32364,17	7209,69	663789	147870	270963	302279	1043353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					11943,23	2943,75	244956	60376		77285	
43	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 п.122	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5	16437,00	--	8218	--	8218	--	8875
					--	--	--	--		657	
44	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 п.123	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	6580,00	--	65800	--	65800	--	71064
					--	--	--	--		5264	
45	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 п.125	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	9413,00	--	94130	--	94130	--	101660
					--	--	--	--		7530	
46	С121-040302-0112 2104-0302-0112 РСНБ РК 2015 п.126	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	17986,00	--	179860	--	179860	--	194249
					--	--	--	--		14389	
47	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 п.127	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	17650,00	--	247100	--	247100	--	266868
					--	--	--	--		19768	
48	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015 п.128	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	14267,00	--	171204	--	171204	--	184900
					--	--	--	--		13696	
49	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 п.129	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	17155,00	--	171550	--	171550	--	185274
					--	--	--	--		13724	
50	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015 п.131	Скобы ходовые	кг	54,4	347,00	--	18877	--	18877	--	20387
					--	--	--	--		1510	
				Колодцы д.2000 - 43шт							
51	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.136	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	23,405	31329,73	7160,17	733272	167583	332278	298778	1114614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					9972,69	2921,83	233411	68385		82564	
52	С121-020101-0301 2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 п.137	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,45	16437,00	--	7397	--	7397	--	7989
					--	--	--	--		592	
53	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 п.138	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	30833,00	--	277497	--	277497	--	299697
					--	--	--	--		22200	
54	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015 п.139	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	18359,00	--	220308	--	220308	--	237933
					--	--	--	--		17625	
55	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 п.140	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	30049,00	--	420686	--	420686	--	454341
					--	--	--	--		33655	
56	С121-040302-0116 2104-0302-0116 РСНБ РК 2015 п.141	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	28257,00	--	254313	--	254313	--	274658
					--	--	--	--		20345	
57	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 п.142	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	9413,00	--	84717	--	84717	--	91494
					--	--	--	--		6777	
58	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 п.144	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	6580,00	--	59220	--	59220	--	63958
					--	--	--	--		4738	
59	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015 п.146	Скобы ходовые	кг	48,96	347,00	--	16989	--	16989	--	18348
					--	--	--	--		1359	
				Согласование №1							
60	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.17	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	66,82	2880,76	159,50	192492	10658	111428	72818	286535
					1053,66	47,11	70406	3148		21225	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Согласование №2						
61	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,46324	297621,40	75052,24	137870	34768	442	111393	269204
					221613,00	21281,72	102660	9859		19941	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								21748366
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4083330				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4927375			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1830828			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5154563		
		- Перевозка грузов	Тенге				1366892				
		- Накладные расходы	Тенге							4605214	
		- Сметная прибыль	Тенге							1610991	
		Временные здания и сооружения	Тенге		1,30%		282 728,76				
		Итого с временными	Тенге								22 031 095,01
		Зимние удорожания	Тенге		3,30%		727 026,14				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								22 758 121,15
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		455 162,42				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								23 213 283,57
		в том числе в ценах на 2021 год-100%, К=1,050036	Тенге								24 374 783,43
		НДС 12%	Тенге		12%	2 924 974,01					
		Итого с НДС	Тенге								27 299 757,44
		Итого с договорной скидкой	Тенге		0,95						25 934 769,57

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Гузь К.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

Приказ № 1 от 13.01.2022 года

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2023 г. № 12

(Локальный сметный расчет 7-2-1)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Снятие и сохранение ППС									
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.1	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2060,8	26,87	26,87	55374	55374	--	15684	76742
					--	10,57	--	21783		5685	
2	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 п.2	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	237,7	226,20	217,76	53768	51762	19	11562	70557
					8,36	59,20	1987	14072		5226	
3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 п.3	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	237,7	17,32	14,70	4117	3494	14	1427	5988
					2,56	5,78	609	1374		444	
4	С341-020102-0210 4102-0102-0210 РСНБ РК 2015 п.4	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	2852,4	33,00	--	94129,20	--		--	101659,20
					--	--	--	--		7530	
		Земляные работы									
5	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 п.5	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	5396,57	276,20	265,83	1490533	1434570	594	320673	1956102
					10,26	72,27	55369	390010		144896	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2211048,20**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				57965				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1545200			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					427239			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						627		
		- Перевозка грузов	Тенге				94129				
		- Накладные расходы	Тенге							349346	
		- Сметная прибыль	Тенге							163781	
		Временные здания и сооружения	Тенге		1,30%		28 743,63				
		Итого с временными	Тенге								2 239 791,83
		Зимние удорожания	Тенге		3,30%		73 913,13				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								2 313 704,96
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		46 274,10				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								2 359 979,06
		в том числе в ценах на 2021 год-100%, К=1,050036	Тенге								2 478 062,97
		НДС 12%	Тенге		12%	297 367,56					
		Итого с НДС	Тенге								2 775 430,52
		Итого с договорной скидкой	Тенге		0,95						2 636 659,00

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Гузь К.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

Приказ № 1 от 13.01.2022 года