Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
Подрядчик/Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района, Костанайской области"

Справка № 7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
май 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		16	22.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
466 058 032 413	204 982 906,48	157 510 248,13							18 901 229,78	176 411 477,91
466 058 028 431	24 630 282,21	21 991 323,40							2 638 958,81	24 630 282,21
Итого	229 613 188,69	182 140 530,34							21 540 188,58	201 041 760,12
Сумма возврата авансового платежа										60 312 528,04
Итого за минусом аванса										140 729 232,08

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013278

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**
(подпись)

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района", БИН 060140003741

Руководитель _____ **Гузь К.В.**
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт технического надзора _____ Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2023 г. № 13

(Локальный сметный расчет 2-2-4)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015 п.1	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4	1675,52	–	6702	–	–	4825	12450
					1675,52	–	6702	–		922	
2	Е11-040101-0102 РСНБ РК 2015 п.2 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	6	4026,73	2759,40	24160	16556	187	11054	38031
					1236,17	931,32	7417	5588		2817	
3	Е11-040101-0104 РСНБ РК 2015 п.4 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	0,8	10842,24	7357,10	8674	5886	44	4011	13699
					3429,61	2468,52	2744	1975		1015	
4	Е11-040401-0101 1104-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.5	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	30	1128,48	717,82	33854	21534	984	14517	52241
					377,87	191,44	11336	5743		3870	
5	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ Казахстан ТОО КазМетСервис п.6	Проволочный фильтр	шт	8	77410,71	–	619286	–	619286	–	668829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		49543	
6	Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015 п.7	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	40	458,59	288,76	18344	11550	656	7687	28114
					153,44	72,65	6138	2906		2082	
7	С123-010303-0141 2301-0303-0141 РСНБ РК 2015 п.8	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	40	19286,00	–	771440	–	771440	–	833155
					–	–	–	–		61715	
		Корректировка 3									
8	Е11-040101-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кзм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 4 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	10,2	10842,24	7357,10	110591	75043	566	51137	174666
					3429,61	2468,52	34982	25179		12938	
9	Е11-040101-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кзм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	2	21892,21	14600,87	43784	29201	224	19552	68403
					7179,56	4321,65	14359	8643		5067	
10	Е11-040101-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кзм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	25	30579,53	20292,49	764488	507312	4666	337425	1190066
					10100,38	5778,45	252510	144461		88153	
11	Е11-040101-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кзм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 8 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	26	43477,45	28724,72	1130414	746843	7294	495239	1755705
					14472,19	7936,80	376277	206357		130052	
12	Е11-040101-0109 1104-0101-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кзм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	10	68364,84	45054,53	683648	450546	3771	297911	1060084
					22933,15	12115,26	229331	121153		78525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-040101-0110 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4	м бурения	25	90712,70	59701,24	2267817	1492531	12575	985403	3513478
					30508,44	15863,47	762711	396587		260258	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**9408921**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1704507				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3357002			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					918592			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1421693		
		- Накладные расходы	Тенге							2228761	
		- Сметная прибыль	Тенге							696957	
		Временные здания и сооружения	Тенге		1,30%		122 315,97				
		Итого с временными	Тенге								9 531 236,97
		Зимние удорожания	Тенге		3,30%		314 530,82				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								9 845 767,79
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		196 915,36				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								10 042 683,15
		в том числе в ценах на 2021 год-100%, К=1,050036	Тенге								10 545 178,84
		НДС 12%	Тенге		12%	1 265 421,46					
		Итого с НДС	Тенге								11 810 600,30
		Итого с договорной скидкой	Тенге		0,95						11 220 070,29

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Рукенов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Гузь К.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

Приказ № 1 от 13.01.2022 года

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2023 г. № 14

(Локальный сметный расчет 2-3-1)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. В1-водопровод хозяйственно-питьевой									
1	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015 п.58	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	12	1444,00	–	17328	–	17328	–	18714
					–	–	–	–		1386	
2	С123-020302-8009 2302-0302-8009 РСНБ РК 2015 п.59	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10**	шт.	10	1009,00	–	10090	–	10090	–	10897
					–	–	–	–		807	
3	С123-020302-5918 2302-0302-5918 РСНБ РК 2015 п.62	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10**	шт.	1	1369,00	–	1369	–	1369	–	1479
					–	–	–	–		110	
4	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.64	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0655	1038295,66	516757,12	68008	33847	1226	42401	119242
					502821,60	151060,62	32935	9894		8833	
5	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015 п.66	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	7	2368,00	–	16576	–	16576	–	17902
					–	–	–	–		1326	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С123-020101-0616 2302-0101-0616 РСНБ РК 2015 п.67	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	1854,00	–	11124	–	11124	–	12014
					–	–	–	–		890	
7	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015 п.69	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	12	838,52	52,38	10062	629	557	8787	20357
					739,68	–	8876	–		1508	
8	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015 п.70	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	10	1095,88	69,84	10959	698	613	9552	22151
					964,80	–	9648	–		1641	
9	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015 п.72	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	24	2075,00	–	49800	–	49800	–	53784
					–	–	–	–		3984	
10	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015 п.73	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	22	2630,00	–	57860	–	57860	–	62489
					–	–	–	–		4629	
11	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 п.74	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,10472	340191,00	–	35625	–	35625	–	38475
					–	–	–	–		2850	
12	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.76	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	359371,38	107445,94	1078	322	10	830	2060
					248514,00	30785,02	746	92		153	
13	С123-010501-1009 2301-0501-1009 РСНБ РК 2015 п.79	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,001	-758,00	–	-1	–	-1	–	-1
					–	–	–	–		–	
		Колодцы д.1500 - 9 шт									
14	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 п.88	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	6580,00	–	19740	–	19740	–	21319
					–	–	–	–		1579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 п.90	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	17650,00	–	105900	–	105900	–	114372
					–	–	–	–		8472	
16	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 п.91	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	17155,00	–	34310	–	34310	–	37055
					–	–	–	–		2745	
17	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015 п.93	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18850,00	–	37700	–	37700	–	40716
					–	–	–	–		3016	
18	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 п.94	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9413,00	–	18826	–	18826	–	20332
					–	–	–	–		1506	
19	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015 п.96	Скобы ходовые	кг	65,28	347,00	–	22652	–	22652	–	24464
					–	–	–	–		1812	
		Колодцы д.2000 - 2 шт									
20	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.100	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	6,22	38891,31	10875,98	241904	67649	67545	132082	403905
					17155,95	4293,66	106710	26707		29919	
21	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 п.101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6580,00	–	13160	–	13160	–	14213
					–	–	–	–		1053	
22	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015 п.102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	30833,00	–	61666	–	61666	–	66599
					–	–	–	–		4933	
23	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 п.103	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	30049,00	–	180294	–	180294	–	194718
					–	–	–	–		14424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С121-040302-0116 2104-0302-0116 РСНБ РК 2015 п.104	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	28257,00	–	56514	–	56514	–	61035
					–	–	–	–		4521	
25	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 п.106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9413,00	–	18826	–	18826	–	20332
					–	–	–	–		1506	
26	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015 п.109	Скобы ходовые	кг	10,88	347,00	–	3775	–	3775	–	4077
					–	–	–	–		302	
		Колодцы д.1000 - 2 шт									
27	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.112	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,66	38891,31	10875,98	103451	28930	28886	56485	172731
					17155,95	4293,66	45635	11421		12795	
28	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015 п.113	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6580,00	–	6580	–	6580	–	7106
					–	–	–	–		526	
29	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015 п.114	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	9738,00	–	48690	–	48690	–	52585
					–	–	–	–		3895	
30	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 п.115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	12579,00	–	50316	–	50316	–	54341
					–	–	–	–		4025	
31	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 п.116	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	2322,00	–	11610	–	11610	–	12539
					–	–	–	–		929	
32	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015 п.117	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11342,00	–	22684	–	22684	–	24499
					–	–	–	–		1815	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015 п.118	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9413,00	–	18826	–	18826	–	20332
					–	–	–	–		1506	
34	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015 п.120	Скобы ходовые	кг	35,36	347,00	–	12270	–	12270	–	13252
					–	–	–	–		982	
				Корректировка 2							
		Подгорное. Земляные работы									
		Снятие и сохранение ПРС									
35	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.24	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	135,26	26,87	26,87	3634	3635	–	1029	5036
					–	10,57	–	1430		373	
36	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 п.25	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	135,26	26,87	26,87	3634	3635	–	1029	5036
					–	10,57	–	1430		373	
		Земляные работы									
37	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 п.26	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	857,82	270,69	258,39	232203	221653	119	51825	306751
					12,16	71,75	10431	61549		22722	
38	Е11-010205-0904 1101-0205-0904 РСНБ РК 2015 п.27	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	88,3	12497,80	5140,80	1103556	453933	–	613203	1854100
					7357,00	2288,20	649623	202048		137341	
39	Е11-010102-0312 1101-0102-0312 РСНБ РК 2015 п.28	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	88,3	567,60	541,89	50119	47849	22	11186	66210
					25,46	150,49	2248	13288		4904	
40	С341-010103-0102 4101-0103-0102 РСНБ РК 2015 п.29	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	3595,28	179,00	–	643555	–		–	695039
					–	–	–	–		51484	
41	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 п.30 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,73	3237,89	–	44456	–	–	32008	82582
					3237,89	–	44456	–		6117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 п.31	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	46,21	795,62	–	36766	–	–	26471	68296
					795,62	–	36766	–		5059	
43	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 п.32	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	69,28	81,67	69,64	5658	4825	166	1299	7514
					9,63	16,42	667	1138		557	
44	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.33	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	76,21	1516,00	–	115534	–	115534	–	124777
					–	–	–	–		9243	
45	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.34	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	97,11	15,54	15,54	1509	1509	–	427	2091
					–	6,11	–	593		155	
46	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 п.35	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	97,11	68,95	68,95	6696	6695	–	1853	9233
					–	26,50	–	2573		684	
47	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 п.36 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	97,11	20,10	20,10	1952	1952	–	422	2563
					–	6,03	–	586		190	
48	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.37	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	106,82	1516,00	–	161939	–	161939	–	174894
					–	–	–	–		12955	
49	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 п.38	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	786,45	206,87	197,48	162693	155308	87	36302	214914
					9,28	54,83	7298	43121		15920	
50	С341-010103-0102 4101-0103-0102 РСНБ РК 2015 п.39	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	2831,23	179,00	–	506790	–		–	547333
					–	–	–	–		40543	
51	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.40	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	786,45	18,57	18,57	14604	14604	–	4134	20237
					–	7,30	–	5741		1499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 п.41	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	786,45	68,95	68,95	54226	54226	–	15005	74770
					–	26,50	–	20841		5538	
53	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 п.42 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	786,45	20,10	20,10	15808	15807	–	3414	20760
					–	6,03	–	4742		1538	
54	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.43	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	14,15	2880,76	159,50	40763	2257	23597	15420	60678
					1053,66	47,11	14909	667		4495	
				В1-водопровод хозяйственно-питьевой							
55	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.75	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,149	315683,34	84862,62	47037	12644	227	37367	91156
					229299,00	24016,60	34166	3578		6752	
56	С123-010501-1302 2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	150,49	139,00	–	20918	–	20918	–	22591
					–	–	–	–		1673	
				Колодцы д.1000 2 штуки							
57	С123-030101-0506 2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	9429,00	–	18858	–	18858	–	20367
					–	–	–	–		1509	
				Корректировка 3							
58	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Нептун	шт.	5	54520,00	–	272600	–	272600	–	294408
					–	–	–	–		21808	
59	С123-040102-1903 2304-0102-1903 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Нептун	шт.	12	44189,00	–	530268	–	530268	–	572689
					–	–	–	–		42421	
60	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Нептун	шт.	7	29844,00	–	208908	–	208908	–	225621
					–	–	–	–		16713	

РАЗДЕЛ 2. Дюкер

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-221401-0215 1122-1401-0215 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м**	м продавливания	326	31808,26	28720,99	10369493	9363043	4561	3139360	14589561
					3073,28	6653,93	1001889	2169181		1080708	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**21919292**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2007003				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10495650			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2580620			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2400751		
		- Перевозка грузов	Тенге				1150345				
		- Накладные расходы	Тенге							4241891	
		- Сметная прибыль	Тенге							1623652	
		Временные здания и сооружения	Тенге		1,30%		284 950,80				
		Итого с временными	Тенге								22 204 242,80
		Зимние удорожания	Тенге		3,30%		732 740,01				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								22 936 982,81
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		458 739,66				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								23 395 722,46
		в том числе в ценах на 2021 год-100%, К=1,050036	Тенге								24 566 350,83
		НДС 12%	Тенге		12%	2 947 962,10					
		Итого с НДС	Тенге								27 514 312,93
		Итого с договорной скидкой	Тенге		0,95						26 138 597,29

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Гузь К.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұралем - Құрылыс"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

Приказ № 1 от 13.01.2022 года

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2023 г. № 15

(Локальный сметный расчет 2-5-1)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 п.1	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	568,8675	162,99	154,40	92720	87833	--	19107	120773
					8,59	38,06	4887	21651		8946	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 п.2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	10,1325	1540,61	--	15610	--	--	11239	28997
					1540,61	--	15610	--		2148	
3	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 п.3	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	129	226,20	217,76	29180	28091	11	6275	38291
					8,36	59,20	1078	7637		2836	
4	С341-020102-0103 4102-0102-0103 РСНБ РК 2015 п.4	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км	219,3	73,00	--	16009	--		--	17290
					--	--	--	--		1281	
5	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 п.5	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	129	17,32	14,70	2234	1897	7	775	3249
					2,56	5,78	330	746		241	
		Фундаменты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-110101-0102 РСНБ РК 2015 п.11	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	26,88	247,71	31,99	6658	860	3806	2171	9536
					74,09	11,84	1992	318		706	
7	Е11-080101-0202 РСНБ РК 2015 п.12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,8	5836,95	1753,70	16343	4911	8973	4234	22223
					878,05	747,80	2459	2094		1646	
8	Е11-060101-0101 РСНБ РК 2015 п.13	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,14	21334,92	1106,37	66992	3474	59521	4335	77033
					1273,05	244,03	3997	766		5706	
9	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 п.14	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	8,85	24868,25	1700,46	220084	15049	187197	19397	258640
					2015,54	393,02	17838	3478		19159	
10	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 п.15	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,95286	15454,82	956,70	14726	911	275	12605	29517
					14210,12	326,74	13540	311		2186	
11	С121-050301-3202 РСНБ РК 2015 п.16	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,95286	221450,00	--	211011	--	211011	--	227892
					--	--	--	--		16881	
12	Е11-080101-0201 РСНБ РК 2015 п.17	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,765	3507,89	1030,95	6191	1820	2949	1998	8844
					805,74	411,30	1422	726		655	
13	Е11-110101-1303 РСНБ РК 2015 п.18	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	35,3	2716,55	151,98	95894	5365	80772	10879	115315
					276,41	51,45	9757	1816		8542	
				Корректировка 3							
14	Е11-080101-0202 РСНБ РК 2015 п.12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,98	5836,95	1753,70	5720	1719	3141	1482	7778
					878,05	747,80	860	733		576	
15	Е11-060101-0101 РСНБ РК 2015 п.13	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,59	21334,92	1106,37	33923	1759	30140	2195	39007
					1273,05	244,03	2024	388		2889	
16	Е11-060101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 п.14	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	8,96	24868,25	1700,46	222820	15236	189525	19638	261855
					2015,54	393,02	18059	3521		19397	
17	Е11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.15	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,49357	15454,82	956,70	7628	472	142	6529	15290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					14210,12	326,74	7014	161		1133	
18	С121-050301-3202 РСНБ РК 2015 п.16	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49357	221450,00	–	109301	–	109301	–	118045
					–	–	–	–		8744	
		Фундаментные блоки стен подвала									
19	Е11-060101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 п.14	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,95	24868,25	1700,46	73361	5016	62399	6466	86213
					2015,54	393,02	5946	1159		6386	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1485788
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				106813				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					174413			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					45505			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						949170		
		- Перевозка грузов	Тенге				16009				
		- Накладные расходы	Тенге							129325	
		- Сметная прибыль	Тенге							110058	
		Временные здания и сооружения	Тенге		1,30%		19 315,24				
		Итого с временными	Тенге								1 505 103,24
		Зимние удорожания	Тенге		3,30%		49 668,41				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								1 554 771,65
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		31 095,43				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								1 585 867,08
		в том числе в ценах на 2021 год-100%, К=1,050036	Тенге								1 665 217,53
		НДС 12%	Тенге		12%	199 826,10					
		Итого с НДС	Тенге								1 865 043,63
		Итого с договорной скидкой	Тенге		0,95						1 771 791,45

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Гузь К.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

Приказ № 1 от 13.01.2022 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2023 г. № 16

(Локальный сметный расчет 2-5-2)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Корректировка 3									
1	Прайс-листКазахстан ТОО "Спецмонтаж-2" стр.	**Насосная комплектная станция 2 поъема "СМ2-БМ(В+п)-3xHelix First V 1003+2xMVI 9501-380-25-ЧП/П-К/Р**	комп.	1	51051785,71	–	51051786	–		–	51051786
					–	–	–	–	51051786	–	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								51051786
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						51051786		
		Временные здания и сооружения	Тенге		1,30%		0,00				
		Итого с временными	Тенге								51 051 786,00
		Зимние удорожания	Тенге		3,30%		0,00				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								51 051 786,00
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		0,00				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								51 051 786,00
		в том числе в ценах на 2021 год-100%, К=1,050036	Тенге								53 606 213,16
		НДС 12%	Тенге		12%	6 432 745,58					
		Итого с НДС	Тенге								60 038 958,74
		Итого с договорной скидкой	Тенге		0,95						57 037 010,81

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Гузь К.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұралем - Құрылыс"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.
Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.
Приказ № 1 от 13.01.2022 года

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2023 г. № 17

(Локальный сметный расчет 2-6-1)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	**Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 п.1**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**3655,8825**	**162,99**	**154,40**	**595872**	**564468**	**--**	**122794**	**776159**
					8,59	**38,06**	**31404**	**139143**		**57493**	
2	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 п.2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**65,1175**	**1540,61**	**--**	**100321**	**--**	**--**	**72231**	**186356**
					1540,61	**--**	**100321**	**--**		**13804**	
3	**Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 п.3**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**655**	**226,20**	**217,76**	**148161**	**142633**	**52**	**31861**	**194424**
					8,36	**59,20**	**5476**	**38776**		**14402**	
4	**С341-020102-0103 4102-0102-0103 РСНБ РК 2015 п.4**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	**т·км**	**1113,5**	**73,00**	**--**	**81286**	**--**		**--**	**87789**
					--	**--**	**--**	**--**		**6503**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1244728**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**137201**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**707101**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					177919			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						52		
		- Перевозка грузов	Тенге				81286				
		- Накладные расходы	Тенге							226886	
		- Сметная прибыль	Тенге							92202	
		Временные здания и сооружения	Тенге		1,30%		16 181,46				
		Итого с временными	Тенге								1 260 909,46
		Зимние удорожания	Тенге		3,30%		41 610,01				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								1 302 519,48
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		26 050,39				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								1 328 569,87
		в том числе в ценах на 2021 год-100%, К=1,050036	Тенге								1 395 046,19
		НДС 12%	Тенге		12%	167 405,54					
		Итого с НДС	Тенге								1 562 451,73
		Итого с договорной скидкой	Тенге		0,95						1 484 329,14

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН:050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Гузь К.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

Приказ № 1 от 13.01.2022 года

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2023 г. № 18

(Локальный сметный расчет 2-8-1)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 п.1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	83,82	205,79	194,95	17249	16341	–	3554	22467
					10,84	48,05	909	4028		1664	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 п.2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,59	2010,62	–	5208	–	–	3749	9674
					2010,62	–	5208	–		717	
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	46,665	18,57	18,57	867	867	–	245	1201
					–	7,30	–	341		89	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 п.4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,185	873,83	–	4531	–	–	3262	8417
					873,83	–	4531	–		623	
		Фундаменты									
5	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 п.5	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	54	1859,78	1035,21	100428	55901	22660	42371	154223
					404,94	260,02	21867	14041		11424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 п.6	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	40	2719,01	1293,10	108760	51724	28493	49011	170393
					713,57	324,80	28543	12992		12622	
7	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015 п.7	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,53	29229,00	–	307781	–	307781	–	332404
					–	–	–	–		24623	
8	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015 п.8	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	21,72	23177,00	–	503404	–	503404	–	543676
					–	–	–	–		40272	
9	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 п.9	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,35	22946,88	1353,03	8031	473	6425	1129	9893
					3237,36	306,58	1133	107		733	
		Площадка									
10	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015 п.10	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,2	247,71	31,99	297	38	170	97	425
					74,09	11,84	89	14		32	
11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,18	21334,92	1106,37	3840	199	3412	248	4416
					1273,05	244,03	229	44		327	
12	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 п.12	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,03	22980,29	1195,48	689	36	620	37	784
					1092,22	274,04	33	8		58	
13	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	7	31062,19	15872,04	217435	111105	12110	115512	359583
					13460,00	4673,80	94220	32717		26636	
14	Прайс-лист п.18Казахстан ТОО АИФ стр.	Станция локальной очистки серии "Шипур" 12х2,5х2,8	комп.	1	61741414,31	–	61741414	–		–	61741414
					–	–	–	–	61741414	–	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								63358970
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				156762				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					236684			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					64292			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						885075		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						61741414		
		- Накладные расходы	Тенге							219215	
		- Сметная прибыль	Тенге							119820	
		Временные здания и сооружения	Тенге		1,30%		21 028,23				
		Итого с временными	Тенге								63 379 998,23
		Зимние удорожания	Тенге		3,30%		54 073,28				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								63 434 071,51
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		33 853,15				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								63 467 924,66
		в том числе в ценах на 2021 год-100%, К=1,050036	Тенге								66 643 605,74
		НДС 12%	Тенге		12%	7 997 232,69					
		Итого с НДС	Тенге								74 640 838,42
		Итого с договорной скидкой	Тенге		0,95						70 908 796,50

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Гузь К.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

Приказ № 1 от 13.01.2022 года

Форма 4

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки - Строительство водоснабжения села Свердловка Денисовского района Костанайской области

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2023 г. № 19

(Локальный сметный расчет 2-12-1)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
		Снятие и сохранение ПРС									
1	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 п.4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	82,45	23,26	23,26	1918	1917	–	543	2658
					–	9,15	–	754		197	
2	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 п.5	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	82,45	168,20	160,58	13868	13239	7	3095	18320
					7,54	44,59	622	3676		1357	
3	С341-020102-0202 4102-0102-0202 РСНБ РК 2015 п.6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	263,84	83,00	–	21899	–		–	23651
					–	–	–	–		1752	
4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 п.7	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	82,45	23,26	23,26	1918	1917	–	543	2658
					–	9,15	–	754		197	
5	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 п.8	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	82,45	168,20	160,58	13868	13239	7	3095	18320
					7,54	44,59	622	3676		1357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С341-020102-0202 4102-0102-0202 РСНБ РК 2015 п.9	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	263,84	83,00	–	21899	–		–	23651
					–	–	–	–		1752	
		Земляные работы									
7	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 п.10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	650,43	270,69	258,39	176065	168064	92	39296	232590
					12,16	71,75	7909	46668		17229	
8	Е11-010102-0310 1101-0102-0310 РСНБ РК 2015 п.11	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	46,92	345,10	329,46	16192	15459	7	3613	21390
					15,47	91,49	726	4293		1584	
9	Е11-010205-0904 1101-0205-0904 РСНБ РК 2015 п.12	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	41,36	12497,80	5140,80	516909	212624	–	287226	868466
					7357,00	2288,20	304286	94640		64331	
10	Е11-010102-0312 1101-0102-0312 РСНБ РК 2015 п.13	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	41,36	567,60	541,89	23476	22412	11	5240	31013
					25,46	150,49	1053	6224		2297	
11	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 п.14 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,22	3237,89	–	39567	–	–	28488	73500
					3237,89	–	39567	–		5444	
12	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 п.15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,92	4810,27	–	14046	–	–	10113	26092
					4810,27	–	14046	–		1933	
13	С341-020102-0202 4102-0102-0202 РСНБ РК 2015 п.16	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	1451,87	83,00	–	120505	–		–	130145
					–	–	–	–		9640	
14	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 п.18	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	32,68	795,62	–	26001	–	–	18721	48299
					795,62	–	26001	–		3578	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 п.19	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	49,02	81,67	69,64	4003	3414	117	919	5316
					9,63	16,42	472	805		394	
16	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.20	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	46,45	15,54	15,54	722	722	–	204	1000
					–	6,11	–	284		74	
17	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.21	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	105,02	1516,00	–	159210	–	159210	–	171947
					–	–	–	–		12737	
18	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.22	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	592,19	18,57	18,57	10997	10997	–	3113	15238
					–	7,30	–	4323		1129	
19	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015 п.23	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	34,39	21,16	21,16	728	728	–	206	1009
					–	8,32	–	286		75	
20	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 п.24	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	673,18	68,95	68,95	46416	46415	–	12844	64001
					–	26,50	–	17839		4741	
21	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 п.25 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	673,18	20,10	20,10	13531	13531	–	2923	17770
					–	6,03	–	4059		1316	
				Водопровод							
22	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015 п.36	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	818,00	–	11452	–	11452	–	12368
					–	–	–	–		916	
23	С123-020302-8013 2302-0302-8013 РСНБ РК 2015 п.37	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10	шт.	50	3032,00	–	151600	–	151600	–	163728
					–	–	–	–		12128	
24	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015 п.38	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	141	1444,00	–	203604	–	203604	–	219892
					–	–	–	–		16288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.42	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00545	1038295,66 502821,60	516757,12 151060,62	5659 2740	2816 823	103	3528 735	9922
26	С123-020101-1060 2302-0101-1060 РСНБ РК 2015 п.43	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	2590,00 –	– –	12950 –	– –	12950	– 1036	13986
27	С123-020101-1033 2302-0101-1033 РСНБ РК 2015 п.44	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	1390,00 –	– –	5560 –	– –	5560	– 445	6005
28	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 п.45	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1,85275	340191,00 –	– –	630289 –	– –	630289	– 50423	680712
29	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.46	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,68419	1038295,66 502821,60	516757,12 151060,62	710392 344026	353560 103354	12806	442906 92264	1245562
30	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015 п.49	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	231	2761,00 –	– –	637791 –	– –	637791	– 51023	688814
31	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015 п.50	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,4	4108,00 –	– –	100235 –	– –	100235	– 8019	108254
32	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015 п.51	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	141	1095,88 964,80	69,84 –	154519 136037	9847 –	8635	134676 23136	312331
33	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015 п.52	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	302	2630,00 –	– –	794260 –	– –	794260	– 63541	857801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 п.53	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	34	570,60	34,92	19400	1187	718	17320	39658
					514,56	–	17495	–		2938	
35	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015 п.55	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	52	1666,49	126,37	86657	6571	4832	75195	174800
					1447,20	13,46	75254	700		12948	
36	С123-020103-0212 2302-0103-0212 РСНБ РК 2015 п.56	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	102	4464,00	–	455328	–	455328	–	491754
					–	–	–	–		36426	
37	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015 п.57	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,8	4108,00	–	7394	–	7394	–	7986
					–	–	–	–		592	
38	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015 п.58	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,4	6894,00	–	51016	–	51016	–	55097
					–	–	–	–		4081	
39	С123-010201-0235 2301-0201-0235 РСНБ РК 2015 п.59	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,2	7179,00	–	51689	–	51689	–	55824
					–	–	–	–		4135	
40	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.100	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,03574	359371,38	107445,94	12844	3840	122	9882	24544
					248514,00	30785,02	8882	1100		1818	
41	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015 п.103	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36,0974	1087,00	–	39238	–	39238	–	42377
					–	–	–	–		3139	
		Прокладка футляров методом прокола									
42	Е11-221401-0209 1122-1401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.109	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	256,45	11065,58	7961,21	2837768	2041652	4455	1893379	5109639
					3087,00	4370,61	791661	1120843		378492	
				Колодцы д.1500 - 117 шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 п.124	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	106	2322,00	–	246132	–	246132	–	265823
					–	–	–	–		19691	
		Отмостка									
44	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.135	Подготовка бетонная. Устройство	м3	11,34	24520,38	1106,37	278061	12546	251079	15655	317214
					1273,05	244,03	14436	2767		23497	
		РАЗДЕЛ 1. Корректировка №1									
		Земляные работы									
45	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.17	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	318,2227	2880,76	159,50	916723	50756	530668	346787	1364591
					1053,66	47,11	335299	14991		101081	
		Водопровод									
46	С123-010501-1316 2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	186,3755	3450,00	–	642995	–	642995	–	694435
					–	–	–	–		51440	
		РАЗДЕЛ 2. Корректировка №3									
		Земляные работы									
		Снятие и сохранение ПРС									
47	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 п.4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	309,48	23,26	23,26	7199	7199	–	2039	9977
					–	9,15	–	2832		739	
48	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 п.5	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	309,48	168,20	160,58	52055	49697	25	11616	68765
					7,54	44,59	2333	13800		5094	
49	С341-020102-0202 4102-0102-0202 РСНБ РК 2015 п.6	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	990,336	83,00	–	82198	–		–	88774
					–	–	–	–		6576	
50	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 п.7	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	309,48	23,26	23,26	7199	7199	–	2039	9977
					–	9,15	–	2832		739	
51	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 п.8	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	309,48	168,20	160,58	52055	49697	25	11616	68765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					7,54	44,59	2333	13800		5094	
52	С341-020102-0202 4102-0102-0202 РСНБ РК 2015 п.9	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	990,336	83,00	–	82198	–		–	88774
					–	–	–	–		6576	
		Земляные работы									
53	Е11-010102-0309 1101-0102-0309 РСНБ РК 2015 п.10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2053,65	270,69	258,39	555903	530642	289	124072	734373
					12,16	71,75	24972	147349		54398	
54	Е11-010102-0310 1101-0102-0310 РСНБ РК 2015 п.11	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	116,58	345,10	329,46	40232	38409	20	8978	53147
					15,47	91,49	1803	10666		3937	
55	Е11-010205-0904 1101-0205-0904 РСНБ РК 2015 п.12	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	130,59	12497,80	5140,80	1632088	671337	–	906888	2742094
					7357,00	2288,20	960751	298816		203118	
56	Е11-010102-0312 1101-0102-0312 РСНБ РК 2015 п.13	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	130,59	567,60	541,89	74123	70765	33	16544	97920
					25,46	150,49	3325	19652		7253	
57	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 п.14 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	38,5	3237,89	–	124659	–	–	89754	231566
					3237,89	–	124659	–		17153	
58	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 п.15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,22	4810,27	–	44351	–	–	31933	82386
					4810,27	–	44351	–		6103	
59	С341-020102-0202 4102-0102-0202 РСНБ РК 2015 п.16	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	4584,09	83,00	–	380479	–		–	410917
					–	–	–	–		30438	
60	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 п.17	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	27,55	2880,76	159,50	79365	4394	45943	30023	118139
					1053,66	47,11	29028	1298		8751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 п.18	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	103,19	795,62	–	82100	–	–	59112	152509
					795,62	–	82100	–		11297	
62	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 п.19	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	154,8	81,67	69,64	12643	10780	372	2903	16790
					9,63	16,42	1491	2542		1244	
63	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015 п.20	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	146,65	15,54	15,54	2279	2279	–	645	3158
					–	6,11	–	896		234	
64	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 п.21	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	331,6	1516,00	–	502706	–	502706	–	542922
					–	–	–	–		40216	
65	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.22	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1869,78	18,57	18,57	34722	34721	–	9828	48114
					–	7,30	–	13649		3564	
66	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015 п.23	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	109,6	21,16	21,16	2319	2319	–	657	3214
					–	8,32	–	912		238	
67	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015 п.24	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2125,49	68,95	68,95	146553	146552	–	40554	202076
					–	26,50	–	56325		14969	
68	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 п.25 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	2125,49	20,10	20,10	42722	42723	–	9228	56106
					–	6,03	–	12817		4156	
				Водопровод							
69	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Нептун	шт.	46	54520,00	–	2507920	–	2507920	–	2708554
					–	–	–	–		200634	
70	С123-040102-1905 2304-0102-1905 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Нептун	шт.	12	90680,00	–	1088160	–	1088160	–	1175213
					–	–	–	–		87053	
		Узел 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	прайс СТПРАЙС	Кран шаровый компрессионный с внутренней резьбой 25х3/4 для ПЭ труб	шт	10	5300,25	–	53002	–	53002	–	57242
					–	–	–	–		4240	
		Узел 2									
72	прайс СТПРАЙС	Кран шаровый компрессионный с внутренней резьбой 25х3/4 для ПЭ труб	шт	106	5300,25	–	561826	–	561826	–	606772
					–	–	–	–		44946	
		Узел 3									
73	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Нептун	шт.	27	29844,00	–	805788	–	805788	–	870251
					–	–	–	–		64463	
74	прайс СТПРАЙС	Кран шаровый компрессионный с внутренней резьбой 25х3/4 для ПЭ труб	шт	81	5300,25	–	429320	–	429320	–	463666
					–	–	–	–		34346	
		Узел №4									
75	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Нептун	шт.	10	29844,00	–	298440	–	298440	–	322315
					–	–	–	–		23875	
76	прайс СТПРАЙС	Кран шаровый компрессионный с внутренней резьбой 25х3/4 для ПЭ труб	шт	40	5300,25	–	212010	–	212010	–	228971
					–	–	–	–		16961	
				Трубопроводы							
77	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,29	297621,40	75052,24	86310	21765	277	69735	168529
					221613,00	21281,72	64268	6172		12484	
78	С123-010501-1303 2301-0501-1303 РСНБ РК 2015 п.105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	121,2	134,00	–	16241	–	16241	–	17540
					–	–	–	–		1299	
79	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	171,7	153,00	–	26270	–	26270	–	28372
					–	–	–	–		2102	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								27238039
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3462548				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4697931			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2037217			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11563069		
		- Перевозка грузов	Тенге				709178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							4787674	
		- Сметная прибыль	Тенге							2017636	
		Временные здания и сооружения	Тенге		1,30%		354 094,51				
		Итого с временными	Тенге								27 592 133,51
		Зимние удорожания	Тенге		3,30%		910 540,41				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								28 502 673,91
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2 %		570 053,48				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								29 072 727,39
		в том числе в ценах на 2021 год-100%, К=1,050036	Тенге								30 527 410,38
		НДС 12%	Тенге		12%	3 663 289,25					
		Итого с НДС	Тенге								34 190 699,62
		Итого с договорной скидкой	Тенге		0,95						32 481 164,64

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Денисовского района, БИН 060140003741

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Гузь К.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем - Құрылыс"

Эксперт технического надзора Мендекинов Р.Р.

Аттестат № KZ30VJE00036420

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ГИП ТОО "Промстройпроект" Пивоваров А.Н.

Приказ № 1 от 13.01.2022 года