Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «Строительная компания «Легион 2030»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Айт-Мус Құрылыс»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран города Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 6 домов), дом №1**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне Туран города Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 6 домов), дом №1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **июль 2020 (месяц, год) на КЖ работы, Электротехнические, Слаботочные**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.03.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Перекрытия										
1	1	Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	1361,16 880,59	258,64 87,26	682009 441219	129590 43720	111200	441294 89864	1213168	
2	2	Е11-061601-0507 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	760,77 208,12	475,1 104,31	381185 104278	238047 52266	38860	142455 41891	565531	
3	3	С121-020101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	95,81	20771		1990070		1990070	159206	2149275	
4	4	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7946	213014		169261		169261	13541	182802	
5	5	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,517	221991		114769		114769	9182	123951	
6	6	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,875	229089		200453		200453	16036	216489	
7	7	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	14,187	247823		3515865		3515865	281269	3797134	
8	8	Е11-061601-0605 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	16,3736	9881,39 6979,74	2449,66 696,97	161794 114283	40110 11412	7401	114383 22094	298271	
9	9	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,9956	213014		851119		851119	68089	919208	
10	10	Е11-061601-0610 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,9956	26173,43 23020,07	2475,36 709,54	104579 91979	9891 2835	2709	86281 15269	206128	
11	11	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,6447	899611,7 243342	1322,7 567,27	579980 156883	853 366	422244	143096 57846	780922	
	11.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,6447	654947				422244,33			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	1361,16 880,59	258,64 87,26	682009 441219	129590 43720	111200	441294 89864	1213168	
13	13	Е11-061601-0507 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	760,77 208,12	475,1 104,31	381185 104278	238047 52266	38860	142455 41891	565531	
14	14	С121-020101-1201	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	м3	93,67	20771		1945620		1945620	155650	2101269	
15	15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9441	213014		201107		201107	16089	217195	
16	16	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,302	221991		67041		67041	5363	72405	
17	17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,855	229089		195871		195871	15670	211541	
18	18	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	9,54467	247823		2365389		2365389	189231	2554620	
19	19	Е11-061601-0605 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	11,64577	9881,39 6979,74	2449,66 696,97	115076 81284	28528 8117	5264	81355 15715	212146	
20	20	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6786	221991		150643		150643	12051	162695	
21	21	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1489	213014		244732		244732	19579	264310	
22	22	Е11-061601-0610 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,8275	26173,43 23020,07	2475,36 709,54	47832 42069	4524 1297	1239	39463 6984	94278	
23	23	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,26484	899611,7 243342	1322,7 567,27	1137865 307789	1673 718	828403	280741 113488	1532094	
	23.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1,2648	654947				828403,16			
24	24	Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	1002,1	1361,16 880,59	258,64 87,26	1364018 882438	259180 87440	222400	882589 179729	2426336	
25	25	Е11-061601-0507 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	1002,1	760,77 208,12	475,1 104,31	762370 208555	476094 104532	77720	284909 83782	1131062	
26	26	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	186,26	18856		3512119		3512119	280969	3793088	
27	27	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7606	213014		375032		375032	30003	405035	
28	28	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,018	221991		225987		225987	18079	244066	
29	29	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,698	229089		388993		388993		420113	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	19,0091	247823		4710892		4710892	31119	5087764	
31	31	Е11-061601-0605 #ГЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	23,4857	9881,39 6979,74	2449,66 696,97	232071 163924	57532 16369	10616	376871 164067	427829	
32	32	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0554	213014		437829		437829	31691	472855	
33	33	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4974	221991		332409		332409	35026	359002	
34	34	Е11-061601-0610 #ГЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	3,5528	26173,43 23020,07	2475,36 709,54	92989 81786	8794 2521	2409	26593 76719 13577	183285	
35	35	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	2,5174	899611,7 243342	1322,7 567,27	2264682 612589	3330 1428	1648764	558756 225875	3049313	
	35.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	2,5174	654947				1648763,58			
36	36	Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16#ГЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	4008,4	1361,16 880,59	258,64 87,26	5456074 3529752	1036722 349759	889600	3530355 718914	9705343	
37	37	Е11-061601-0507 #ГЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	4008,4	760,77 208,12	475,1 104,31	3049480 834222	1904377 418127	310881	1139638 335129	4524247	
38	38	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	740,4	18856		13960982		13960982	1116879	15077861	
39	39	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,3896	213014		2000116		2000116	160009	2160126	
40	40	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,072	221991		903947		903947	72316	976263	
41	41	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,76	229089		1548642		1548642	123891	1672533	
42	42	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	75,7508	247823		18772791		18772791	1501823	20274614	
43	43	Е11-061601-0605 #ГЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	95,9724	9881,39 6979,74	2449,66 696,97	948341 669862	235099 66890	43380	670445 129503	1748289	
44	44	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,7112	213014		1642594		1642594	131407	1774001	
45	45	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,9896	221991		1329637		1329637	106371	1436008	
46	46	Е11-061601-0610 #ГЧ 06 табл.4 п.3.12 Kтр=0,96, Kзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	13,7008	26173,43 23020,07	2475,36 709,54	358597 315393	33914 9721	9289	295854 52356	706807	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	10,0696	899611,7	1322,7	9058730	13319	6595054	2235023	12197253	
						243342	567,27	2450357	5712		903500		
	47.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	10,0696	654947				6595054,31			
48	48	Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	1361,16	258,64	682009	129590	111200	441294	1213168	
						880,59	87,26	441219	43720		89864		
49	49	Е11-061601-0507 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	760,77	475,1	381185	238047	38860	142455	565531	
						208,12	104,31	104278	52266		41891		
50	50	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	93,13	18856		1756059		1756059		1896544	
51	51	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8441	213014		179805		179805	140485	194190	
52	52	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,509	221991		112993		112993	14384	122033	
53	53	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,849	229089		194497		194497	9039	210056	
54	54	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	8,54212	247823		2116934		2116934	15560	2286289	
55	55	Е11-061601-0605 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	10,74422	9881,39	2449,66	106168	26320	4856	75057	195723	
						6979,74	696,97	74992	7488		14498		
56	56	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9495	213014		202257		202257		218437	
57	57	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5232	221991		116146		116146	16181	125437	
58	58	Е11-061601-0610 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	1,4727	26173,43	2475,36	38546	3645	998	9292	75975	
						23020,07	709,54	33902	1045		31801		
59	59	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,80127	899611,7	1322,7	720832	1060	524789	5628	970574	
						243342	567,27	194983	455		177848		
	59.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,8013	654947				524789,38	71894		
60	60	Е11-061601-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций перекрытий. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	1361,16	258,64	682009	129590	111200	441294	1213168	
						880,59	87,26	441219	43720		89864		
61	61	Е11-061601-0507 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия толщиной до 20 см в объемно-переставной опалубке. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	501,05	760,77	475,1	381185	238047	38860	142455	565531	
						208,12	104,31	104278	52266		41891		
62	62	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	93,54	18856		1763790		1763790		190493	
63	63	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,5956	213014		126871		126871	141103	137021	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	64	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,496	221991		110108		110108	10150	118916	
65	65	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,849	229089		194497		194497	8809	210056	
66	66	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/	т	8,55959	247823		2121263		2121263	15560	2290964	
67	67	Е11-061601-0605 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	10,50019	9881,39 6979,74	2449,66 696,97	103757 73289	25722 7318	4746	169701 73352	191278	
68	68	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6013	213014		341099		341099	14169	368387	
69	69	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,101	221991		244412		244412	27288	263965	
70	70	Е11-061601-0610 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,7023	26173,43 23020,07	2475,36 709,54	70728 62207	6689 1917	1832	19553 58353 10327	139408	
71	71	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,27648	899611,7 243342	1322,7 567,27	248725 67279	366 157	181080	61367 24807	334899	
	71.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,2765	654947				181079,75			
72	72	Е11-061601-0202 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Опалубка объемно-переставная ("тоннельная") бетонных конструкций стен. Монтаж и демонтаж. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций	71,68	2745,2 1761,18	540,16 179,54	196776 126241	38719 12869	31816	126591 25869	349236	
73	73	С121-060510-1802	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0735915	902077		66385		66385	5311	71696	
74	74	Е11-061601-0402 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Конструкции стен в крупнощитовой, объемно-переставной и блочной опалубках толщиной до 20 см. Бетонирование. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м2 конструкций (без вычета проемов)	71,68	1173,28 416,24	737,81 160,87	84101 29836	52886 11531	1379	37644 9740	131484	
75	75	С121-020101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	18,36	18856		346196		346196	27696	373892	
76	76	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0749	229089		17159		17159	1373	18531	
77	77	Е11-061601-0607 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	0,0749	40832,75 37679,39	2475,36 709,54	3058 2822	185 53	51	2617 454	6129	
78	78	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,348	221991		521235		521235	41699	562934	
79	79	Е11-061601-0608 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кзм=0,94	Стены. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94	т	2,348	22695,18 19567,53	2449,66 696,97	53288 45945	5752 1636	1592	43299 7727	104314	
			Итого по разделу: 8. Перекрытия									127337883	
			Раздел: 9. ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	80	**Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	19,3	53131,52	2930,54	1025438	56559	572495	370722	1507853	
	80.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	19,5895	20538	570,13	396383	11004		111693		
	80.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1428	18856				369379,61			
						498088				71136,93			
81	81	**С121-050309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	3,37435	247823		836242		836242		903141	
82	82	**С121-050301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,248	221991		55054		55054	66899	59458	
83	83	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4312	229089		98783		98783	4404	106686	
84	84	**Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	7,2	47135,91	1843,79	339379	13275	197946	7903	495469	
	84.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,308	17799,6	422,13	128157	3039		119389		
	84.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0432	18856				137799,65	36701		
						498088				21517,4			
85	85	**С121-050309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/**	т	0,67524	247823		167340		167340		180727	
86	86	**Е11-060301-0403**	**Болты анкерные /анкерный выпуск/. Установка при бетонировании**	т	0,4872	167412,97	1430,06	81564	697	10212	13387	157731	
						145022	424,34	70655	207		64484		
87	87	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4872	213014		103780		103780	11684	112083	
88	88	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1572	213014		33486		33486	8302	36165	
89	89	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06048	229089		13855		13855	2679	14964	
90	90	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка**	т	0,1188	899611,7	1322,7	106874	157	77808	1108	143902	
						243342	567,27	28909	67		26369		
	90.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1188	654947				77807,7	10659		
91	91	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,28584	74121,2	26558,59	21187	7592	2898	9041	32646	
92	92	**С121-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,28584	37425,5	8416,1	10698	2406		2418		
						582138		166398		166398		179710	
93	93	**Е11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	8,28936	79,34	1,72	658	14	426	13312	874	
	93.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	26,18	0,27	217	2		151		
						503480				375,62	65		
94	94	**Е11-070519-0101**	**Ограждения металлические с поручнями. Установка**	м ограждения	0,28584	2578,7	86,55	737	25	22	828	1690	
						2416,86	36,81	691	11		125		
95	95	**С121-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,28584	582138		166398		166398		179710	
96	96	**Е11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	8,28936	79,34	1,72	658	14	426	13312	874	
	96.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	26,18	0,27	217	2		151		
						503480				375,62	65		
97	97	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,01176	74121,2	26558,59	872	312	119	372	1343	
98	98	**С121-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**		0,01176	37425,5	8416,1	440	99		99		
						582138		6846		6846		7394	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	99	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	т	0,34104	79,34	1,72	27	1	18	548	36	
				м2		26,18	0,27	9	0		6		
	99.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0	503480				15,45	3		
100	100	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0319	74121,2	26558,59	2364	847	323	1009	3643	
						37425,5	8416,1	1194	268		270		
101	101	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0319	582138		18570		18570		20056	
102	102	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								1486		
				м2	0,9251	79,34	1,72	73	2	48	17	97	
	102.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76			26,18	0,27	24	0		7		
				т	0,0001	503480				41,92			
			Итого по разделу: 9. ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1									4146252	
			Раздел: 10. Электрооборудование										
103	103	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	21888,59	2576,39	21889	2576	15145	3678	27612	
						4167	941,63	4167	942		2045		
104	104	5108-0401-0302 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	251903		251903				251903	
			Отпускная цена							251903			
			Сметная стоимость оборудования			251903		251903					
								251903					
105	105	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17 п.	/Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	468,49	3,39	1405	10	20	992	2589	
						458,37	0,97	1375	3		192		
106	106	С123-070218-1702 п.	/Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	396		1188		1188		1283	
107	107	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене								95		
				шт.	1	25292,57	2928,03	25293	2928	18198	3772	31389	
108	108	5108-0401-0508 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012			4167	1071,51	4167	1072		2325		
				шт.	1	147704		147704				147704	
			Отпускная цена							147704			
			Сметная стоимость оборудования			147704		147704					
								147704					
109	109	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	25292,57	2928,03	25293	2928	18198	3772	31389	
						4167	1071,51	4167	1072		2325		
110	110	5108-0401-0305 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-17-70, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	286784		286784				286784	
			Отпускная цена							286784			
			Сметная стоимость оборудования			286784		286784					
								286784					
111	111	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 17 п.	/Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	3	468,49	3,39	1405	10	20	992	2589	
						458,37	0,97	1375	3		192		
112	112	С123-070218-1702 п.	/Конденсатор помехоподавляющий 0,47мкФ/Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	396		1188		1188		1283	
113	113	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка								95		
					1	4213,32	1351,87	4213	1352	83	2376	7116	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	114	С123-070201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2778	521,43	2778	521		527	9066	
						8394		8394		8394			
115	115	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	2679,8	26,6	10719	106	5349	3790	15670	
						1316	0	5264	0		1161		
116	116	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4	4873,52	112,71	19494	451	8515	7674	29341	
						2632	32,47	10528	130		2173		
117	117	С123-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1687		1687		1687		1822	
											135		
118	118	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	519		519		519		561	
											42		
119	119	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1632		4896		4896		5288	
											392		
120	120	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1662		4986		4986		5385	
											399		
121	121	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	2	21888,59	2576,39	43777	5153	30290	7356	55224	
						4167	941,63	8334	1883		4091		
122	122	С123-070201-0602 п.	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1/6/ 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	28390		56780		56780		61322	
											4542		
123	123	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	6	580,45	80,91	3483	485	164	2180	6116	
						472,26	32,47	2834	195		453		
124	124	С123-070501-0101	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	6	8032		48192		48192		52047	
											3855		
125	125	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	8	4873,52	112,71	38988	902	17031	15347	58682	
						2632	32,47	21056	260		4347		
126	126	С123-070204-0944	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	9603		19206		19206		20742	
											1536		
127	127	С123-070204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	683		4098		4098		4426	
											328		
128	128	Ц13-080304-0204 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	22	21888,59	2576,39	481549	56681	333194	80921	607467	
						4167	941,63	91674	20716		44998		
129	129	С123-070201-0602 п.	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1/6/ 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	22	28390		624580		624580		674546	
											49966		
130	130	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	66	580,45	80,91	38310	5340	1800	23985	67278	
						472,26	32,47	31169	2143		4984		
131	131	С123-070501-0101	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	66	8032		530112		530112		572521	
											42409		
132	132	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	66	4873,52	112,71	321653	7439	140502	126616	484130	
						2632	32,47	173712	2143		35861		
133	133	С123-070204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	66	683		45078		45078		48684	
											3606		
134	134	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	72	4213,32	1351,87	303359	97335	6008	171042	512354	
						2778	521,43	200016	37543		37952		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135	135	С123-070201-0207 н.	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	72	5892		424224		424224		458162	
											33938		
136	136	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	144	4873,52	112,71	701787	16230	306549	276252	1056283	
						2632	32,47	379008	4676		78243		
137	137	С123-070204-0942	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	9603		691416		691416		746729	
											55313		
138	138	С123-070204-1617	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	3709		267048		267048		288412	
											21364		
139	139	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	288	2679,8	26,6	771783	7661	385114	272886	1128243	
						1316	0	379008	0		83574		
140	140	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	3597		258984		258984		279703	
											20719		
141	141	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	72	519		37368		37368		40357	
											2989		
142	142	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	144	3570		514080		514080		555206	
											41126		
143	143	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4213,32	1351,87	4213	1352	83	2376	7116	
						2778	521,43	2778	521		527		
144	144	С123-070201-0106	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106		6106		6106		6594	
											488		
145	145	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	2679,8	26,6	10719	106	5349	3790	15670	
						1316	0	5264	0		1161		
146	146	С123-070204-0938	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603		9603		9603		10371	
											768		
147	147	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1632		4896		4896		5288	
											392		
148	148	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4213,32	1351,87	4213	1352	83	2376	7116	
						2778	521,43	2778	521		527		
149	149	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200		5200		5200		5616	
											416		
150	150	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3	2679,8	26,6	8039	80	4012	2843	11753	
						1316	0	3948	0		871		
151	151	С123-070204-0938	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603		9603		9603		10371	
											768		
152	152	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1632		3264		3264		3525	
											261		
153	153	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	72	2401,81	15,45	172930	1112	96272	54730	245872	
	153.1	2113-0814-3303	Штильки	комплект	146,88	1049,25	6,49	75546	468		18213		
						649				95325,12			
154	154	С123-070106-1101	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	72	6630		477360		477360		515549	
											38189		
155	155	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	4476		13428		13428		14502	
											1074		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
156	156	С123-070104-0404 п.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W/КЛ SP-15 36В, IP20/, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, поколь Е27 /	шт.	3	678		2034		2034		2197	
157	157	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	383	2401,81	15,45	919892	5917	512114	163 / 291131	1307904	
	157.1	2113-0814-3303	Шпильки	комплект	781,32	1049,25 / 649	6,49	401861	2487	507076,68	96882		
158	158	С123-070101-0308	Светильники потолочные, тип НПП1301-60(18) IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	65	1453		94445		94445	7556	102001	
159	159	С123-070101-0308	Светильники потолочные, тип НПП1301-60(30) IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	196	1453		284788		284788	22783	307571	
160	160	С123-070101-0708	Светильники, тип НПО22-60-150 ГОСТ 17677-82	шт.	122	1291		157502		157502	12600	170102	
161	161	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	128	2401,81	15,45	307431	1977	171150	97297	437106	
	161.1	2113-0814-3303	Шпильки	комплект	261,12	1049,25 / 649	6,49	134303	831	169466,88	32378		
162	162	С123-070102-1322	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х20-604/136УХЛ4/ ГОСТ 17677-82	шт.	128	1895		242560		242560	19405	261965	
163	163	С123-070104-0501 п.	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, поколь Е27, мощность 5 Вт /30Вт/	шт.	318	531		168858		168858	13509	182367	
164	164	С123-070104-0501 п.	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, поколь Е27, мощность 5 Вт /18Вт/	шт.	65	531		34515		34515	2761	37276	
165	165	С123-070104-0109	Лампы люминесцентные, поколь G13, мощность 58 /36вт/ Вт ГОСТ 6825-91	шт.	128	373		47744		47744	3820	51564	
166	166	С123-070219-0202 п.	Стартер 80С-220 для ламп	шт.	128	78		9984		9984	799	10783	
167	167	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	51	693,71 / 670,82	16,35 / 6,49	35379 / 34212	834 / 331	334	24871 / 4820	65070	
168	168	С123-080304-0206 прим.	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные, пиктограмма "ВЫХОД" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	51	1949		99399		99399	7952	107351	
169	169	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	182,52 / 172,66	0,19 / 0,08	365 / 345	0 / 0	19	249 / 49	663	
	169.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	450				18,36			
	169.2	2307-0220-9901	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	2,04								
170	170	С123-070218-1804 п.	Пакетный/Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	1006		2012		2012	161	2173	
171	171	Ц13-080202-1704 Изм. и доп. вып. 17	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	1	123071,82 / 12510	161,82 / 64,94	123072 / 12510	162 / 65	110400	9054 / 10570	142696	
172	172	С123-070216-0901 п.	Реле промежуточные 24 VCД 40.52 /МРП-4 24В (8»)	шт.	1	1687		1687		1687	135	1822	
173	173	Е11-210401-0109 Изм. и доп. вып. 16	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	24	424,4 / 392,75	11,89 / 4,87	10185 / 9426	285 / 117	474	6871 / 1365	18421	
174	174	С123-070219-0101	Патрон угловой настенный для электролампы карболитовый, тип поколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	24	183		4392		4392	351	4743	
175	175	Ц13-080305-1202 Изм. и доп. вып. 17	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	72	2862,81 / 2778	84,81 / 32,47	206122 / 200016	6106 / 2338	0	145695 / 28145	379962	
176	176	Прайс-лист	Плита электрическая бытовая 4-х комфорочная	шт.	72	59626,68		4293121		4293121		4293121	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			59627		4293121					
			Сметная стоимость оборудования					*4293121*					
177	177	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	1572,72	165,72	4718	497	54	3141	8487	
						1389	64,94	4167	195		629		
178	178	С123-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP54, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	3	11237		33711		33711		36408	
											2697		
179	179	Ц13-080304-0205 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	3	25292,57	2928,03	75878	8784	54593	11315	94168	
						4167	1071,51	12501	3215		6975		
180	180	5108-0401-0248 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	134839		134839				134839	
			Отпускная цена			134839		134839		134839			
			Сметная стоимость оборудования					*134839*					
181	181	5108-0401-0213 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	123643		247286				247286	
			Отпускная цена			123643		247286		247286			
			Сметная стоимость оборудования					*247286*					
			Итого по разделу: 10. Электрооборудования									17904797	
			Раздел: 11. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
182	182	С123-070501-1201	Колодка /клемная 3-х контактная С-3-2,5/220УХЛ4	шт.	72	2295		165240		165240		178459	
183	183	С123-061709-0202	Колодка /клемная 2-х контактная С-2-2,5/220УХЛ4	шт.	144	1673		240912		240912	13219	260185	
184	184	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 17	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	72	927,04	10,97	66747	790	1952	19273	122039	
						888,96	3,25	64005	234		46252		
185	185	С123-070218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	72	971		69912		69912	9040	75505	
186	186	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1366	226,26	0,19	309070	262	46203	5593	538097	
						192,24	0,09	262606	128		189168		
	186.1	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1393,32	32				44586,24	39859		
187	187	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	864	393		339552		339552		366716	
188	188	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С16-057	шт.	418	285		119130		119130	27164	128660	
189	189	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 С56-043	шт.	84	303		25452		25452	9530	27488	
190	190	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	109	182,52	0,19	19895	21	1054	2036	36128	
						172,66	0,08	18820	9		13557		
	190.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,2236	450				1000,62	2676		
	190.2	2307-0220-9901	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	111,18								
191	191	С123-070218-1705	Выключатель кнопочный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	109	385		41965		41965	3357	45322	
192	192	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3		611	42		25662		25662		27715	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
193	193	С123-061707-0201 и.	Коробка/для электроустановочных изделий/ для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	1366	100		136600		136600	2053	147528	
194	194	Прайс-лист	Ответвительный зажим У734 М	шт.	72	114,75		8262		8262	10928	8923	
195	195	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	72	182,52	0,19	13142	14	696	661	23864	
	195.1	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1,4688	172,66	0,08	12432	6		8955		
	195.2	2307-0220-9901	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	73,44	450				660,96	1768		
196	196	С123-070217-0107 прим.	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 (Разъем штепсельный РШ-ВШ)	шт.	72	311		22392		22392	1791	24183	
197	197	Ц13-080201-1819 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	178	2860,14	80,91	509106	14402	18732	346861	924444	
						2674	32,47	475972	5780		68477		
198	198	С123-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86=КВТП 1Х16-25	шт.	168	9975		1675800		1675800	134064	1809864	
199	199	С123-061703-1602	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86=КВТП 1Х70-95	шт.	10	12570		125700		125700	10056	135756	
200	200	Ц13-080303-1210 Изм. и доп. вып. 17	Посты управления кнопочные общего назначения количество элементов поста до 3. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на полу	пост	13	3324,88	17,5	43223	228	25888	12318	59984	
201	201	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1316	0	17108	0		4443		
						1028		1028		1028		1110	
202	202	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 212-1 У3, степень защиты IP 54	шт.	12	1028		12336		12336	82	13323	
203	203	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614/615/ДУ2	шт.	1	6030		6030		6030	987	6512	
204	204	Ц13-080206-2208 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240/350/ мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	345	575,17	32,36	198435	11166	30898	482	339388	
						453,25	12,99	156371	4481		115814		
205	205	С123-060142-1009	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(В)-LS 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,345	2138289		737710		737710	25140	796726	
206	206	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4050	99,22	1,62	401854	6554	80615	59017	680746	
						77,7	0,65	314685	2630		228467		
207	207	С123-060145-1503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,05	192949		781443		781443	50426	843959	
208	208	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	8150	115,78	3,24	943588	26377	178414	62515	1601795	
						90,65	1,3	738798	10585		539556		
											118652		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209	209	С123-060145-1901	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	329529		39543		39543		42707	
											3163		
210	210	С123-060145-1504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,71	297273		1102883		1102883		1191113	
											88231		
211	211	С123-060145-1505	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,32	474284		2048907		2048907		2212819	
											163913		
212	212	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	221	162,05	6,47	35813	1430	5763	21019	61379	
						129,5	2,6	28620	574		4547		
213	213	С123-060145-1903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	759207		3796		3796		4100	
											304		
214	214	С123-060145-1633	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,216	1092059		235885		235885		254756	
											18871		
215	215	Ц13-080206-2205 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	720	209,15	11,33	150588	8156	21221	89629	259435	
						168,35	4,55	121212	3273		19217		
216	216	С123-060145-1531	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,72	1894397		1363966		1363966		1473083	
											109117		
217	217	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	260	99,22	1,62	25798	421	5175	14667	43702	
						77,7	0,65	20202	169		3237		
218	218	С123-060201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,26	253895		66013		66013		71294	
											5281		
219	219	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6	115,78	3,24	695	19	131	397	1179	
						90,65	1,3	544	8		87		
220	220	С123-060201-3403	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	424864		1275		1275		1377	
											102		
221	221	С123-060201-3503	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,003	596589		1790		1790		1933	
											143		
222	222	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	162,05	6,47	810	32	130	476	1389	
						129,5	2,6	648	13		103		
223	223	С123-060201-3603	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,005	817707		4089		4089		4416	
											327		
224	224	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 17 п.	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2, ПВ 1х4 мм2 открыто по строительным основаниям для ванн	м	15	564,89	4,35	8473	65	832	5465	15053	
						505,05	0,97	7576	15		1115		
225	225	С123-060902-0305	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,015	52495		787		787		850	
											63		
226	226	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	12736	281,62	2,57	3586749	32728	55677	2519753	6595022	
						274,68	0,1	3498344	1314		488520		
227	227	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм		8276	71		587596		587596		634604	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
228	228	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	4460	90		401400		401400	47008	433512	
229	229	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	480	394,09 359,85	3,54 0,38	189162 172729	1699 182	14734	32112 124496 25093	338750	
230	230	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	480	194		93120		93120	7450	100570	
231	231	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	20	606,2 181,3	24,06 7,14	12124 3626	481 143	8017	2714 1187	16025	
232	232	С123-070105-0201	Держатели шин заземления К188У2	10 шт.	3,3	460		1518		1518	121	1639	
233	233	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	80	606,2 181,3	24,06 7,14	48496 14504	1925 571	32067	10854 4748	64098	
234	234	Ц13-080208-0102 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	1951,28 1295	277,73 97,41	7805 5180	1111 390	1514	4010 945	12760	
235	235	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0686	262867		18033		18033	1443	19475	
236	236	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1498,16 1430,67	0 0	2996 2861	0 0	135	2146 411	5554	
237	237	С123-070213-0202	Датчики модели TST 02-2.0 к терморегуляторам	шт.	1	2486		2486		2486	199	2685	
238	238	С123-070213-0201	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	1	1927		1927		1927	154	2081	
239	239	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	474,62 413,49	0 0	949 827	0 0	122	810 141	1900	
240	240	С123-070213-0102	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	1	25496		25496		25496	2040	27536	
241	241	С123-070213-0101	Терморегуляторы модели РТ320, без датчика	шт.	1	22126		22126		22126	1770	23896	
242	242	С123-061709-0101	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ	шт.	4	2410		9640		9640	771	10411	
243	243	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабели	70	736,69 187,18	421,86 140,81	51569 13103	29530 9856	8936	16530 5448	73547	
244	244	С123-060515-0302	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 300 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	70	2903		203210		203210	16257	219467	
245	245	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4213,32 2778	1351,87 521,43	4213 2778	1352 521	83	2376 527	7116	
246	246	С123-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10524		10524		10524	842	11366	
247	247	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9	2679,8 1316	26,6 0	24118 11844	239 0	12035	8528 2612	35258	
248	248	С123-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1302		1302		1302	104	1406	
249	249	С123-070204-2204 н.	Выключатель автоматический модели/УЗО/ А63, с электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение: постоянного тока до 110В, переменного тока до 400В, УХЛ3	шт.	1	6367		6367		6367	509	6876	
250	250	С123-070208-0133 н.	Контакторы малогабаритные модели КМИ-22510, 25 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК/4Р25А/		1	4538		4538		4538		4901	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
251	251	С123-070204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	397		397		397	363	429	
252	252	С123-070204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	409		409		409	32	442	
253	253	С123-070204-1301	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	386		1544		1544	33	1668	
254	254	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100	356,32 284,9	15,22 3,57	35632 28490	1522 357	5620	124 20770 4512	60914	
255	255	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	100	29		2900		2900	232	3132	
256	256	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	100	84,13 64,75	0,81 0,32	8413 6475	81 32	1858	4685 1048	14147	
257	257	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	180024		10801		10801	864	11666	
258	258	С123-060128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	234423		9377		9377	750	10127	
259	259	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	2	1673		3346		3346	268	3614	
260	260	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	7	237,8 214,38	2,29 0,11	1665 1501	16 1	148	1081 220	2965	
261	261	С123-070202-0104	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	6	778		4668		4668	373	5041	
262	262	С123-070202-0201	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	1	687		687		687	55	742	
263	263	С123-061709-0201	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	3	1061		3183		3183	255	3438	
264	264	С123-061709-0201	Колодка клеммная, 4 мм	шт.	1	1061		1061		1061	85	1146	
265	265	Ц13-080201-1819 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	2860,14 2674	80,91 32,47	11441 10696	324 130	421	7795 1539	20774	
266	266	С123-061703-0134	Муфта соединительная для труб диам.20	шт.	4	90		360		360	29	389	
267	267	С121-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	230	9		2070		2070	166	2236	
268	268	С123-020403-2601 п.	Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 20 ГОСТ 32414-2013	шт.	200	97		19400		19400	1552	20952	
269	269	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1	627,48 293,08	68,38 33,42	627 293	68 33	266	248 70	946	
270	270	С121-110403-0107	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	1,1	146		161		161	13	173	
271	271	Прайс-лист	Нагреватель/Штанга оперативная изолирующая/ШО-1	шт.	1	2732,14		2732		2732	219	2951	
272	272	Прайс-лист	Сальник,Пластина PG-16	шт.	12	76,5		918		918	73	991	
273	273	С123-020601-1202 п.	Хомут на сальник DN 75	шт.	12	99		1188		1188	95	1283	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 11. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									23685625	
			Раздел: 12. Телекоммуникация										
274	274	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	12	4064,38 2674	1032,24 454,58	48773 32088	12387 5455	4298	22901 5734	77408	
275	275	С123-080306-0401	Коробка /распределительная этажная КРЭ-16	шт.	6	20643		123858		123858		133767	
276	276	С123-080201-0101	Коробка /протяжная этажная КПЭ-10	шт.	6	1206		7236		7236	9909	7815	
277	277	Ц13-100408-0507	Розетка оптическая. Монтаж оборудования	шт.	72	1134,24 1119	0 0	81665 80568	0 0	1097	579 49146 10465	141277	
278	278	С123-040105-1601	Розетка штекерная пластиковая на электромагнитном распределителе, класс защиты IP65, типа Festo/Оптическая абонентская розетка SC	шт.	72	779		56088		56088		60575	
279	279	С123-060409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный/Оптический Drop патчкорд	км	1,26	172232		217012		217012	4487	234373	
280	280	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	36	465,64 375,55	33,42 10,72	16763 13520	1203 386	2040	17361 10012 2142	28917	
281	281	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	36	59		2124		2124		2294	
282	282	С123-061710-2567	Скоба напольная длиной 50 мм, толщиной 2 мм	шт.	276	390		107640		107640	170	116251	
283	283	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	320	237,8 214,38	2,29 0,11	76095 68600	734 36	6761	8611 49418 10041	135554	
284	284	С123-061710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	320	57		18240		18240		19699	
285	285	Ц13-100105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	234	292,15 167,85	31,58 9,09	68362 39277	7389 2127	21696	1459 25257 7489	101108	
286	286	С123-060703-0505	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,234	82006		19189		19189		20725	
287	287	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	1	4064,38 2674	1032,24 454,58	4064 2674	1032 455	358	1535 1908 478	6451	
288	288	С123-080201-0101	Коробка /протяжная этажная КПП-05	шт.	1	1206		1206		1206		1302	
			Итого по разделу: 12. Телекоммуникация								96	1087516	
			Раздел: 13. Видеонаблюдение										
289	289	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4213,32 2778	1351,87 521,43	8427 5556	2704 1043	167	4751 1054	14232	
290	290	С123-070201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ШРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5893		11786		11786		12729	
291	291	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	2	1556,6 1119	437,6 213,92	3113 2238	875 428	0	943 1999 409	5522	
292	292	С123-080502-0408	IP видеорегистратор 4-канальный модели NVR-204, типа EverFocus	шт.	2	188618		377236		377236		407415	
293	293	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	4	4197,67 4191,9	5,77 0	16791 16768	23 0	0	30179 10228 2162	29180	
294	294	С123-080501-2002	Видеокамера купольная модели SW115, типа INNOVI /D-105/	шт.	2	22746		45492		45492		49131	
295	295	С123-080501-2004	Видеокамера уличная модели SW320, типа INNOVI	шт.	2	36188		72376		72376	3639	78166	
296	296	С123-080505-0701	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	2	18468		36936		36936	5790 2955	39891	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
297	297	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	22	84,13	0,81	1851	18	409	1031	3112	
						64,75	0,32	1425	7		231		
298	298	С123-060401-0913 прим.	Кабели телефонные станционные ТСВ 10х2х0,4-315/ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ VSC 512 ГОСТ 31943-2012	км	0,022	174310		3835		3835		4142	
											307		
299	299	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	22	704,39	54,44	15497	1198	6037	6062	23283	
						375,55	7,14	8262	157		1725		
300	300	С123-061705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	22	137		3014		3014		3255	
											241		
			Итого по разделу: 13. Видеонаблюдение									**670058**	
			ИТОГО:					**142860124**	**6330921**	**108093913**	**20742168**	**174 832 131**	
			В том числе :					**23073655**	**1710270**	**5361637**	**12659254**		
			Стоимость оборудования, всего							**5361637**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**3417998**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**178 250 132**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,1338991									**202 309 061**	
			НДС			**12 %**		**24448616**					
			Итого с НДС									**226 757 677**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Айт-Мус Курылыс»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Кунныш Ж.К.
(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ТОО «Строительная компания «Легион 2030»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Искужин М.Ж.
(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Место печати (при наличии)

Сакенов К. А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Маскеев Е. У.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №