Форма № 3

Заказчик: КГП «Центральная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Договор № 220394/00 от 08.11.2022 г.

АКТ №1 от 27.04.2023 г.

выполненных работ за апрель 2023г.

Объект: Капитальный ремонт отделений центральной больницы г. Темиртау. ул. Чайковского, 22 (открытие межрайонной больницы)

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	274 394 458,86
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	82 318 337,66
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	0,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	78 327 020,00
7	Сумма выполненных работ за **апрель 2023 г.**	78 327 020,00
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	23 498 106,00
9	Сумма удержания гарантийного взноса 5%	3 916 351,00
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных, в том числе НДС 12%	50 912 563,00

Заказчик:
Коммунальное государственное предприятие «Центральная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области
Карагандинская область, г.Темиртау, ул. Чайковского, 22

БИН 990140002330
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ346010371000010671
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87213900401

Директор _____ Кенжибаев С.Е.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4

БИН (Букенов Ж.Б.
БИК ZAJSKZ22
ИИК KZ11896KZT0322030973
АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Тел.: 87479743777

Директор

"КазЕвроСтрой" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ПАВЛОДАР

_____ Букенов Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие «Центральная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **г. Темиртау, ул. Чайковского, 22. Центральная больница**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт отделений центральной больницы г. Темиртау, ул. Чайковского, 22.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 220394/00** от **08.11.2022**

Акт выполненных работ №1

за **апрель 2023** (месяц, год) на **С2-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	**Е12-050101-0301**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	15	2016,49	210,54	30247	3158	0	20613	54929	
	1.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	2,91	1805,95	102,68	27089	1540		4069		
2	2	**Е12-120104-0501**	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой**	м2	1421	190,64	0	270899	0	0	195048	503223	
						190,64	0	270899	0		37276		
3	3	**Е12-130103-0105**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки	455	870,65	60,04	396146	27319	0	275233	725089	
	3.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	20,0655	810,61	29,54	368828	13441		53710		
4	4	**Е12-060101-1001**	**Полотна дверные. Снятие**	м2	149,31	403,43	0	60236	0	0	43370	111894	
	4.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	1,7619	403,43	0	60236	0		8288		
5	5	**Е12-060101-0901**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	79	2343,43	124,37	185131	9825	0	129670	339985	
	5.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	8,295	2219,06	60,66	175306	4792		25184		
6	6	**Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14 К=0,8**	**Демонтаж перегородок из ПВХ**	м2	65	956,46	2,22	62170	144	0	44658	115374	
	6.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт		954,24	0	62026	0		8546		
7	7	**Е12-070101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	145	1712							Казахстан 100%
	7.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	7,54	929,25	35,61	134741	5164	0	95219	248357	
8	8	**Е12-070101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	835	893,64	18,42	129578	2671		18397		
	8.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	3,9245	125,2	3,21	104542	2680	0	74338	193190	
9	9	**Е12-070101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	583,4	121,99	1,66	101862	1386		14310		
	9.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	2,742	125,2	3,21	73042	1872	0	51939	134979	
10	10	**Е12-070101-0212**	**Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия**	м2	583	121,99	1,66	71169	968		9998		
	10.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	3,2065	121,74	2,97	70974	1732	0	50497	131189	
11	11	**Е12-070101-0104**	**Полы. Разборка оснований покрытия: дощатых оснований**	м2	62	118,77	1,53	69243	892		9718		
	11.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	1,1904	159,58	0	9894	0	0	7124	18379	
12	12	**Е12-070101-0102**	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	62	159,58	0	9894	0		1361		
	12.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,434	82,15	0	5093	0	0	3667	9461	
13	13	**Е12-070101-0101**	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	м2	62	82,15	0	5093	0		701		
	13.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	2,2444	152,72	0	9469	0	0	6817	17589	
14	14	**Е12-150103-0801**	**Канал вентиляционный. Прочистка**	м канала	25	152,72	0	9469	0		1303		
						247,79	0,25	6195	6	209	4307	11342	
						239,17	0,13	5979	3		840		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	14.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,01	20819				208,19			
15	15	С1214-210-0101	**Перемычка из стали арматурной гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,045	325908		14666		14666	1173	15839	
16	16	С3414-104-0601	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	100	891		89100			7128	96228	
17	17	С3412-102-0215	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	1500	30		45000			3600	48600	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									2775647	
			Раздел: 3. 4 ЭТАЖ										
18	18	Е11-080401-0501 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**		105	2681,51	91,36	281559	9593	68439	148272	464217	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1938,35	22,92	203527	2407		34386		Казахстан 100%
	18.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	32,55	1712				55725,6			Казахстан 100%
	18.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	262,5	43				11287,5			
19	19	С1213-301-0203	**Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В3,5, D800**	м3	10,5	17783		186722		186722	14938	201660	Казахстан
20	20	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,128	337503		43200		43200	3456	46656	
21	21	Е11-070107-0101	**Накладки арматурные стыковые. Установка**		0,0364	620158,39	14340,63	22574	522	11860	7381	32351	
			т стальных элементов			279990	1634,96	10192	60		2396		Казахстан 100%
	21.1	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0364	307964				11209,89			
			Итого по разделу: 3. 4 ЭТАЖ									744883	
			Раздел: 4. 5 ЭТАЖ										
22	22	Е11-080401-0501 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**		131,2	2681,51	91,36	351814	11986	85516	185269	580050	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			1938,35	22,92	254312	3007		42967		Казахстан 100%
	22.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	40,672	1712				69630,46			Казахстан 100%
	22.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	328	43				14104			
23	23	С1213-301-0203	**Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В3,5, D800**	м3	13,2	17783		234736		234736	18779	253515	Казахстан
24	24	С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,147	337503		49613		49613	3969	53582	
25	25	Е11-070107-0101	**Накладки арматурные стыковые. Установка**		0,0364	620158,39	14340,63	22574	522	11860	7381	32351	
			т стальных элементов			279990	1634,96	10192	60		2396		Казахстан 100%
	25.1	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0364	307964				11209,89			
26	26	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14К-1,25; К-1,15	**Установка перегородок из ПВХ**		22,31	2956	3,48	65948	78	35268	22034	95021	
				м2		1371,71	0	30603	0		7039		Казахстан 100%
	26.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	20,5252	1712				35139,14			
27	27	С1223-102-0101 #прим	**Перегородки из ПВХ профилей глухие с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	22,31	15387		343284		343284	27463	370747	
28	28	Е11-100501-0203 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	1,8	2582,73	218,89	4649	394	2095	1687	6843	
						1199,68	101,87	2159	183		507		Казахстан 100%
	28.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1,224	1712				2095,49			
29	29	С1223-203-0102	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный**	м2	1,8	35180		63324		63324	5066	68390	Казахстан
			Итого по разделу: 4. 5 ЭТАЖ									1460499	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Дверные и оконные проемы, витражи										
30	30	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	105,274	1830,2	203,38	192672	21410	52266	92924	308444	
	30.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	30,5295	1130,34 1712	95,61	118995	10065	52266,44	22848		Казахстан 100%
31	31	С1223-203-0202	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный**	м2	24,39	35795		873040		873040		942883	Казахстан
32	32	С1223-203-0203	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный(стоимость двери в операционную учтена**	м2	22,85	32281		737621		737621	69843	796631	Казахстан
33	33	С1223-203-0208	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный**	м2	42,46	32653		1386446		1386446	59010	1497362	
34	34	С1223-203-0204	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный**	м2	12,244	31105		380850		380850	110916	411318	Казахстан
35	35	С1223-203-0306	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный**	м2	3,33	39241		130673		130673	30468	141127	
36	36	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	2,88	3882,98	199,61	11183	575	5621	3784	16164	
	36.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,2832	1731,69 1712	93,18	4987	268	5620,84	1197		Казахстан 100%
37	37	С1223-102-0103	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый однарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	м2	2,88	30683		88367		88367	7069	95436	
			Итого по разделу: 5. Дверные и оконные проемы, витражи									4209365	
			Раздел: 6. Полы										
38	38	Е11-110101-1101 К-1,25; К-1,15	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	55	954,43	41,19	52494	2265	25189	18832	77032	
	38.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,122	455,25 22404	20,3	25039	1116	25137,29	5706		Казахстан 100%
39	39	Е11-110101-0401 К-1,25; К-1,15	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2изолируемой поверхности	44	1854,62	109,75	81603	4829	37580	28774	119207	
	39.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	49,28	890,78 301	17,5	39194	770	14833,28	8830		
	39.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1522	110147				16768,78			
40	40	Е11-110101-0402 К-1,25; К-1,15	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	44	1164,46	54,75	51236	2409	25179	17343	74065	
	40.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	49,28	537,46 301	9,98	23648	439	14833,28	5486		
	40.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0664	110147				7318,17			
41	41	Е11-110101-1101 К-1,25; К-1,15	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	55	954,43	41,19	52494	2265	25189	18832	77032	
	41.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,122	455,25 22404	20,3	25039	1116	25137,29	5706		Казахстан 100%
42	42	Е11-110101-1102 К-1,25; К-1,15	**Добавляется позиция: Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до толщ 15мм/**	м2 стяжки	55	126,86	6,98	-6977	-384	-6284	-356	-7920	
	42.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2805	5,62 22404	3,36	-309	-185	6284,32	-587		Казахстан 100%
43	43	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17К-1,25; К-1,15	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	55	4698,61	110,02	258423	6051	157250	70428	355159	
	43.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	247,5	1729,49 42	49	95122	2695	10395	26308		Казахстан 100%
	43.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	33	65				2145			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	43.3	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7.5 мм до 13 мм	м2	56,1	2556				143391,6			
44	44	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14К-1,25; К-1,15**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		6,82	23693,34	10,2	161589	70	127819	24264	200721	
				м3 подстилающего слоя		4941,37	0	33700	0		14868		
	44.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,9564	16269				113173,67			Казахстан 100%
45	45	**Е12-070101-1106**	**Полы. Устройство оснований под покрытие из плит OSB-3 на мастике в один слой**		400	2373,3	5,03	949320	2012	762044	134110	1170104	
				м2		463,16	2,5	185264	1000		86674		
	45.1	215-304-0106	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м2	408	1118				456144			
	45.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	532	575				305900			
46	46	**Е12-070101-0404 Изм. и доп. вып. 16**	**Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок местами**		400	1732,21	34,93	692884	13972	39412	465077	1250598	
				м2		1598,75	16,1	639500	6440		92637		
	46.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,472	67557				31886,9			
47	47	**Е12-190101-1401**	**Полы. Антисептирование водными растворами**		400	39,67	0,64	15868	256	2772	9334	27218	
				м2 обработанной поверхности		32,1	0,31	12840	124		2016		
	47.1	261-107-0401	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,014	197429				2764,01			
48	48	**Е11-110101-1101 К-1,25; К-1,15**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		72,2	954,43	41,19	68910	2974	33067	24721	101121	
				м2 стяжки		455,25	20,3	32869	1466		7490		
	48.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,4729	22404				32998,4			Казахстан 100%
49	49	**Е11-110101-0401 К-1,25; К-1,15**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**		45,545	1854,62	109,75	84469	4999	38900	29785	123394	
				м2изолируемой поверхности		890,78	17,5	40571	797		9140		
	49.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	51,0104	301				15354,13			
	49.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,1576	110147				17357,59			
50	50	**Е11-110101-0402 К-1,25; К-1,15**	**Гидоизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**		45,545	1164,46	54,75	53036	2494	26063	17952	76667	
				м2 изолируемой поверхности		537,46	9,98	24479	455		5679		
	50.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	51,0104	301				15354,13			
	50.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0688	110147				7575,13			
51	51	**Е11-110101-1101 К-1,25; К-1,15**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		72,2	954,43	41,19	68910	2974	33067	24721	101121	
				м2 стяжки		455,25	20,3	32869	1466		7490		
	51.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,4729	22404				32998,4			Казахстан 100%
52	52	**Е11-110101-1102 К-1,25; К-1,15**	**Добавляется позиция: Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до толщ 15мм/**		72,2	126,86	6,98	-9160	-504	-8250	-467	-10397	
				м2 стяжки		5,62	3,36	-406	-243		-770		
	52.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,3682	22404				8249,6			Казахстан 100%
53	53	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17К-1,25; К-1,15**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**		72,2	4698,61	110,02	339239	7944	206427	92453	466227	
				м2 покрытия		1729,49	49	124869	3538		34535		
	53.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	324,9	42				13645,8			Казахстан 100%
	53.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	43,32	65				2815,8			Казахстан 100%
	53.3	233-202-0104	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7.5 мм до 13 мм	м2	73,644	2556				188234,06			
54	54	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14К-1,25; К-1,15**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		6,82	23693,34	10,2	161589	70	127819	24264	200721	
				м3 подстилающего слоя		4941,37	0	33700	0		14868		
	54.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,9564	16269				113173,67			Казахстан 100%
55	55	**Е12-070101-1106**	**Полы. Устройство оснований под покрытие из плит OSB-3 на мастике в один слой**		794	2373,3	5,03	1884400	3994	1512657	266209	2322658	
				м2		463,16	2,5	367749	1985		172049		
	55.1	215-304-0106	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм	м2	809,88	1118				905445,84			
	55.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	1056,02	575				607211,5			
56	56	**Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10К-1,25; К-1,15**	**Покрытия из коммерческого линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**		794	3612,99	30,81	2868714	24463	2420453	313795	3437110	
				м2 покрытия		533,75	15,15	423797	12029		254601		
	56.1	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	809,88	2824				2287101,12			
	56.2	261-105-0624	Клей Бустилат	кг	397	335				132995			
57	57	**Е12-070101-0404 Изм. и доп. вып. 16**	**Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок местами**		794	1682,95	34,93	1336262	27734	39120	923177	2440194	
				м2		1598,75	16,1	1269408	12783		180755		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	57.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,4685	67557				31647,75			
58	58	E12-190101-1401	**Полы. Антисептирование водными растворами**		794	39,67	0,64	31498	508	5502	18528	54028	
				м2 обработанной поверхности		32,1	0,31	25487	246		4002		
	58.1	261-107-0401	Натрий фтористый технический, марка А, 1 сорта ГОСТ 4463-76	т	0,0278	197429				5486,55			
59	59	E11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8К-1,25; К-1,15	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство**		599	375,7	1,2	225044	718	127845	69712	318336	
				м плинтусов		161,07	0,57	96480	341		23580		
	59.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	604,99	182				110108,18			
	59.2	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	30,8485	575				17737,89			
60	60	C1261-201-0509	**Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов**		478	240		114720		114720		123898	
				шт.							9178		
61	61	E11-110101-4901 Изм. и доп. вып. 18	**Профиль накладной (порог). Устройство**		65	950,48	0,5	61781	32	47374	10350	77901	
				м		221,15	0	14375	0		5770		
	61.1	233-204-0201	Порог стыкоперекрывающий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	68,25	679				46341,75			
			Итого по разделу: 6. Полы									13176195	
			Раздел: 7. Внутренние отделочные работы										
62	62	E12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10	**Шпаклевка потолков сухой растворной смесью толщиной для последующей окраски или оклейки обоями**		504	1761,96	34,36	888028	17317	125622	546396	1549178	
				м2		1478,35	27,37	745088	13794		114754		
	62.1	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	1209,6	93				112492,8			
63	63	E11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**		32	3109,44	15,63	102612	516	55949	33376	146867	
				м2 потолка		1398,4	6,31	46147	208		10879		
	63.1	222-331-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	58,74	78				4581,72			Казахстан 100%
	63.2	232-401-0201	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	33,99	510				17334,9			Казахстан 100%
	63.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,97	836				2482,92			Казахстан 100%
	63.4	222-329-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	94,4922	237				22394,65			Казахстан 100%
64	64	E11-150108-1401 К-1,25; К-1,15	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**		244	2617,06	207,71	638563	50682	162211	323986	1039553	
				м2		1744,55	99,63	425670	24310		77004		
	64.1	261-107-0883	Элементы крепления подвесных потолков	м	292,8	554				162211,2			
65	65	C1232-401-0101	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**		244	3122		761768		761768		822709	
				м2							60941		
66	66	E11-150406-0201 Изм. и доп. вып. 15К-1,25; К-1,15	**Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)**		75	372,32	0	27924	0	1519	19012	50691	
				1 м карниза (галтели)		352,07	0	26405	0		3755		
	66.1	261-105-0621	Клей Бустилат	кг	4,5338	335				1518,81			
67	67	C1232-402-0105	**Галтель из пенополистирола рельефная шириной от 60 до 90 мм**		75	248		18600		18600		20088	
				м							1488		
68	68	E11-460302-0302	**Стены кирпичные. Пробивка отверстий размером 200х150 мм**		15	1258,14	495,95	18872	7439	0	10844	32093	
				шт.		762,19	241,88	11433	3628		2377		
69	69	E11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые, площадь в свету до 0,05 м2. Установка**		43	397,65	3,45	17099	149	406	11922	31343	
				решетка		384,74	0,33	16544	14		2322		
	69.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,4859	836				406,21			Казахстан 100%
70	70	C1261-107-0893	**Решетки пластиковые**		43	1300		55900		55900		60372	
				шт.							4472		
71	71	КП	**Дождевая перегородка стеклянная каленая 10мм, размером 1200 на 2400мм в комплекте (по индивидуальным размерам заказчика). Изготовление и монтаж**		2	210000		420000		420000		453600	
				комплект							33600		
72	72	E11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4К-1,25; К-1,15	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		504	986,67	7,02	497282	3539	101818	283413	843151	
				м2 окрашиваемой поверхности		777,63	3,38	391926	1704		62456		
	72.1	236-203-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3478	220158				76562,15			
	72.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	277,2	88				24393,6			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	**Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10**	**Шпаклевка стен сухой растворной смесью толщиной для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**1894**	**1427,75**	**31,08**	**2704158**	**58865**	**467572**	**1601097**	**4649675**	
						1149,8	**24,3**	**2177721**	**46024**		**344420**		
	73.1	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	4545,6	93				422740,8			
74	74	**Е12-120101-1606**	**Стены окрашенные ранеекраской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**1394**	**718,86**	**4,39**	**1002091**	**6120**	**457915**	**389609**	**1503036**	
						385,98	**2,2**	**538056**	**3067**		**111336**		
	74.1	261-201-0393	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	989,74	288				285045,12			
	74.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1003,68	88				88323,84			
	74.3	261-105-0628	Клей малярный жидкий	кг	56,0388	1182				66237,86			
75	75	**Е11-150204-0108 К-1,25; К-1,15**	**Стены. Насечка поверхности**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**500**	**544,21**	**0**	**272107**	**0**	**0**	**195917**	**505466**	
						544,21	**0**	**272107**	**0**		**37442**		
76	76	**Е11-130301-0111 К-1,25; К-1,15**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка бетон-контактом**	**м2**	**2122**	**137,84**	**3,39**	**292490**	**7193**	**156009**	**93667**	**417050**	
						60,93	**0,38**	**129287**	**806**		**30893**		
	76.1	236-101-0102	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	358,618	435				155998,83			Казахстан 100%
77	77	**Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16К-1,25; К-1,15**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**313**	**1285,67**	**83,63**	**402416**	**26176**	**89997**	**221697**	**674042**	
						914,51	**69,23**	**286243**	**21669**		**49929**		
	77.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	4,382	19934				87350,79			Казахстан 100%
	77.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	8,2632								
78	78	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17К-1,25; К-1,15**	**Стены, столбы,пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**437**	**2248,94**	**48,56**	**982788**	**21221**	**115364**	**616790**	**1727544**	
						1936,39	**23,91**	**846204**	**10449**		**127966**		
79	79	**С1232-201-0003**	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, 1 сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная**	**м2**	**437**	**3195**		**1396215**		**1396215**	**111697**	**1507912**	
80	80	**Е11-150206-0204 Изм. в доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1894**	**1253,04**	**9,21**	**2373262**	**17444**	**1243259**	**805215**	**3432755**	
						587,41	**3,06**	**1112558**	**5796**		**254278**		
	80.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	13231,484	86				1137907,62			Казахстан 100%
81	81	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4К-1,25; К-1,15**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке в 2 слоя**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**500**	**810,84**	**6,62**	**405420**	**3310**	**92645**	**223960**	**679730**	
						618,93	**3,18**	**309465**	**1590**		**50350**		
	81.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,315	220158				69349,77			
	81.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	255	88				22440			
82	82	**Е11-150204-0101 К-1,25; К-1,15**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**91,27**	**3936,41**	**63,68**	**359276**	**5813**	**80099**	**198986**	**602923**	
						2995,12	**32,93**	**272364**	**3006**		**44661**		
	82.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	3,9246	19934				78233,18			Казахстан 100%
83	83	**Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15К-1,25; К-1,15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**228,67**	**3166,7**	**29,32**	**724128**	**6705**	**123818**	**428992**	**1245370**	
						2595,91	**9,69**	**593606**	**2216**		**92250**		
	83.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	2931,5494	40				117261,98			Казахстан 100%
84	84	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4К-1,25; К-1,15**	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**228,67**	**672,27**	**6,62**	**153728**	**1514**	**10683**	**102426**	**276646**	
						618,93	**3,18**	**141531**	**727**		**20492**		
	84.1	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	116,6217	88				10262,71			
	84.2	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	0,1441	209				30,11			Казахстан 100%
85	85	**Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16 прим.**	**Стены. Обшивка отбойной доской**	**м**	**96**	**103,4**	**2,56**	**9926**	**246**	**288**	**6847**	**18115**	
						97,84	**1,22**	**9393**	**117**		**1342**		
86	86	**С Прайс-лист**	**Отбойная доска шириной 150мм толщиной 16мм из ЛДСП**	**м**	**96**	**3450**		**331200**		**331200**	**26496**	**357696**	
			Итого по разделу: 7. Внутренние отделочные работы									**22647605**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					31492593	443374	16995447	10187222	45014195	
								13919670	229246		3334380		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		540170				45554363	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,64 %		1202635				46756998	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		935140				47692138	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												50079197	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									47575237	
			Итого со скидкой										
			НДС			12 %		5709028				53284265	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН: 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Букенов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "КОНЭС", БИН:040740003086

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП **Карманова А.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие «Центральная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области, БИН: 990140002330

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кенжибаев С. Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "Alash-service KZ", БИН:170940008289

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Абдильдин Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие «Центральная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **г. Темиртау. ул. Чайковского, 22. Центральная больница**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт отделений центральной больницы г. Темиртау. ул. Чайковского, 22.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 220394/00** от **08.11.2022**

Акт выполненных работ №1

за **апрель 2023** (месяц, год) на **С2-1-1 Пожарная сигнализация работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	900		103,49	0,25	93141	225	0	66984	172935	
				м		103,24	0,13	92916	117		12810		
2	2	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18/Р, 1310 ТЧ п.6 Ктр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	40		917,57	0,77	36703	31	0	26404	68156	
				шт.		916,8	0	36672	0		5049		
3	3	Ц13-100701-0603 Изм. и доп. вып. 17/Р, 1310 ТЧ п.6 Ктр=0,3, Кэм=0,3	Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	3		367,06	1,96	1101	5	0	790	2042	
				шт.		365,1	0,46	1095	1		151		
4	4	Ц13-100411-0207 /Р, 1310 ТЧ п.6 Ктр=0,5, Кэм=0,5	Громкоговоритель настенный. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.	2		1405	0	2810	0	0	2023	5220	
				шт.		1405	0	2810	0		387		
5	5	Ц13-100701-0207 Изм. и доп. вып. 19/Р, 1310 ТЧ п.6 Ктр=0,3, Кэм=0,3	Извещатели пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	2		442,24	1,32	884	3	0	635	1641	
				шт.		440,92	0,05	882	0		122		
6	6	Ц13-100701-0102 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	1		62011,26	2,56	62011	3	563	44241	114752	
				шт.		61446	0	61446	0		8500		
7	7	С1248-303-0106	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	1		27197		27197		27197		29373	
				шт.							2176		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	шт.	1	17291,66 17138	2,08 0	17292 17138	2 0	152	12339 2370	32001	
9	9	С1248-304-0304	**Оповещатель звуковой модели MR 100 BLUE**	шт.	1	5761		5761		5761	461	6222	
10	10	Ц13-100701-0205 Изм. и доп. вып. 19	**Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования**	шт.	5	1650,72 1528	0 0	8254 7640	0 0	614	5501 1100	14855	
11	11	Прайс-лист	**Табло вызова медицинского персонала**	шт	2	25000		50000		50000		50000	
			Отпускная цена			25000		50000					
			Сметная стоимость оборудования					*50000*					
12	12	С1248-302-0502	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М**	шт.	3	1762		5286		5286	423	5709	
13	13	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	44	3127,7 3056	2,56 0	137619 134464	113 0	3042	96814 18755	253188	
14	14	С1248-302-0201	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	шт.	44	1832		80608		80608	6449	87057	
15	15	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	2	20110,54 16443	2275,24 672,32	40221 32886	4551 1345	2785	24646 5189	70056	
16	16	Прайс-лист	**Аккумулятор SVC AL7-12**	шт	1	8060		8060		8060		8060	
			Отпускная цена			8060		8060					
			Сметная стоимость оборудования					*8060*					
17	17	Прайс-лист	**Аккумулятор SKAT SB 12071.**	шт	1	6760		6760		6760		6760	
			Отпускная цена			6760		6760					
			Сметная стоимость оборудования					*6760*					
18	18	Ц13-100411-0207	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.	7	3012,62 2810	0 0	21088 19670	0 0	1418	14162 2820	38070	
19	19	Прайс-лист	**Громкоговоритель настенный С-3 MINI (4Ом), модуль акустический 3 Вт/4 Ом**	шт	4	6598		26392		26392		26392	
			Отпускная цена			6598		26392					
			Сметная стоимость оборудования					*26392*					
20	20	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	шт.	3	17291,66 17138	2,08 0	51875 51414	6 0	455	37018 7111	96004	
21	21	С1248-304-0307	**Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М**	шт.	3	918		2754		2754	220	2974	
22	22	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1200	93,56 74	0,89 0,37	112272 88800	1068 444	22404	64256 14122	190650	
23	23	С1243-303-0411	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5**	км	1	26765		26765		26765	2141	28906	Казахстан
24	24	С1243-303-0412	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5**	км	0,2	47871		9574		9574	766	10340	Казахстан
25	25	С1243-802-0102	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2**	км	0,2	73786		14757		14757	1181	15938	Казахстан
26	26	С1252-207-0101	**Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут**	шт.	550	43		23650		23650	1892	25542	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					872835	6007	227785	395813	1362843	
								547833	1907	91212	94195		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							91212			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		15260					
			Итого с временными									1378104	
			Зимние удорожания			2,64 %		33974					
			Итого с зимними удорожаниями									1412078	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		26417					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1438495	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1510494	
			Итого со скидкой									1434969	
			НДС			12 %		172196					
			Итого с НДС									1607165	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН: 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Букенов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "КОНЭС", БИН:040740003086

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

ГИП **Карманова А.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие «Центральная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области, БИН: 990140002330

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кенжибаев С. Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "Alash-service KZ", БИН:170940008289

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Абдильдин Д.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие «Центральная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **г. Темиртау. ул. Чайковского, 22. Центральная больница**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт отделений центральной больницы г. Темиртау. ул. Чайковского, 22.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 220394/00 от 08.11.2022**

Акт выполненных работ №1

за **апрель 2023 (месяц, год) на С2-1-1 Система лечебного газоснабжения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-120203-0101	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Демонтаж**	м трубопровода	130	1449,57	471,65	188444	61315	0	92404	303316	
						977,92	187,32	127130	24352		22468		
2	2	Ц13-340113-0316 прим.	**Вентиль мкислородный медицинский. Демонтаж оборудования**	шт.	15	1222,4	0	18336	0	0	11185	31883	
						1222,4	0	18336	0		2362		
3	3	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18 прим.	**Шкэф контрольно-отключающий. Монтаж оборудования**	шкаф	1	29036,36	7080,8	29036	7081	2092	16440	49114	
4	4	Прайс-лист	**Контрольно-отключающий шкаф на 1 газ**	комплект	1	19864	2968,8	19864	2969		3638		
						180357,14		180357				180357	
			Отпускная цена			180357		180357		180357			
			Сметная стоимость оборудования					*180357*					
5	5	Е11-190501-0105 прим.	**Система клапанная быстроразъемная СКБ-1. Монтаж**	шт	7	26228,01	1975,1	183596	13826	18957	150987	361350	
						21544,8	464,96	150814	3255		26767		
6	6	Прайс-лист	**Система клапанная быстроразъемная СКБ-1 на 1 газ (кислород)**	шт	7	77678,57		543750				543750	
			Отпускная цена			77679		543750		543750			
			Сметная стоимость оборудования					*543750*					
7	7	Ц13-120203-0101	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж**	м трубопровода	78	1844,65	589,57	143883	45987	2549	69303	230241	
						1222,4	234,15	95347	18264		17055		
8	8	С Прайс-лист	**Труба медная д10х1 мм ГОСТ 617-2006**	м	43	3186,71		137029		137029		147991	
9	9	С Прайс-лист	**Труба медная д15х1 мм ГОСТ 617-2006**	м	35	3436,79		120288		120288	10962	129911	
											9623		
10	10	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	50	264,32	2,37	13216	118	840	8830	23810	
						245,16	0,13	12258	6		1764		
11	11	С1243-907-0108	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм**	м	50	173		8650		8650		9342	
											692		
12	12	С1241-208-4005	**Отвод полибутеновый РВ 90° для труб диаметром 10 мм**	шт.	4	671		2684		2684		2899	Казахстан
											215		
13	13	С1241-208-4005	**Отвод полибутеновый РВ 90° для труб диаметром 15 мм**	шт.	10	671		6710		6710		7247	Казахстан
											537		
14	14	С1241-209-2901	**Тройник полибутеновый РВ равнопроходной DN 10 для PB, PE-RT, PPR, PE-X, медных труб и труб из нержавеющей стали**	шт.	1	701		701		701		757	Казахстан
											56		
15	15	С1241-209-2901	**Тройник полибутеновый РВ равнопроходной DN 15 для PB, PE-RT, PPR, PE-X, медных труби труб из нержавеющей стали**		1	701		701		701		757	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							56		
16	16	**С1261-301-0220**	**Хомутики для крепления труб**		**0,04**	**4092**		**164**		**164**		**177**	
				100 шт.							**13**		
17	17	**Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6 прим.**	**Газопроводы. Опрессовка**		**78**	**633,42**	**0**	**49407**	**0**	**1043**	**47397**	**104548**	
				м газопровода		**620,05**	**0**	**48364**	**0**		**7744**		
	17.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,78	748				583,44			
	17.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,702	459				322,22			
18	18	**Е11-220701-0201**	**Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка**		**0,078**	**28157,9**	**0**	**2196**	**0**	**141**	**2035**	**4569**	
				км трубопровода		**26347,4**	**0**	**2055**	**0**		**338**		Казахстан 100%
	18.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,5538	255				141,22			
			ИТОГО:					**1629148**	**128327**	**302549**	**398581**	**2132019**	
								474168	**48846**	**724107**	**104290**		
			В том числе :							**724107**			
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**16895**				**2148913**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**2,64 %**		**37615**				**2186528**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**29248**				**2215776**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												2326679	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**2210345**	
			Итого со скидкой										
			НДС			**12 %**		**265241**				**2475586**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН: 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Букенов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "КОНЭС", БИН:040740003086

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

ГИП **Карманова А.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное предприятие «Центральная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области, БИН: 990140002330

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кенжибаев С. Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "Alash-service KZ", БИН:170940008289

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Абдильдин Т.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие «Центральная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **г. Темиртау, ул. Чайковского, 22, Центральная больница**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт отделений центральной больницы г. Темиртау, ул. Чайковского, 22.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 220394/00** от **08.11.2022**

Акт выполненных работ №1

за **апрель 2023** **(месяц, год) на** **С2-1-4 Электрическое освещение** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	**Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж**		3	980,13	27,93	2940	83	0	2081	5423	
				шт.		952,2	11,13	2857	33		402		
2	2	Е12-170101-0703	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**		85	68,43	0,74	5817	63	0	4166	10782	
				шт.		67,69	0,38	5754	32		799		
3	3	Е12-170101-0705	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**		300	204,49	1,98	61347	594	0	43962	113734	
				шт.		202,51	1,02	60753	306		8425		
4	4	Е12-170101-0704	**Бра и плафоны. Демонтаж**		30	116,52	0,74	3496	22	0	2509	6485	
				шт.		115,78	0,38	3473	11		480		
5	5	Е12-170101-0701	**Розетки и выключатели. Демонтаж**		400	62,55	0	25020	0	0	18014	46477	
				шт.		62,55	0	25020	0		3443		
6	6	Е12-170101-0701	**Коробки ответвительные. Демонтаж**		400	62,55	0	25020	0	0	18014	46477	
				шт.		62,55	0	25020	0		3443		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									229378	
			Раздел: 2. Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000в										
7	7	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм/395х310 120/**		1	4730,98	1458,62	4731	1459	98	2714	8041	
				шт		3174	595,93	3174	596		596		
8	8	С1247-201-0104	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**		1	7069		7069		7069		7635	
				шт.							566		
9	9	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**		9	2850,58	28,59	25655	257	11853	9752	38240	
				шт		1505	0	13545	0		2833		
10	10	С1247-204-2522	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014**		1	2233		2233		2233		2412	
				шт.							179		
11	11	С1247-204-0613	**Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**		2	622		1244		1244		1344	
				шт.							100		
12	12	С1247-204-0170	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**		6	4609		27654		27654		29866	
				шт.							2212		
13	13	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм/395х310 120/**		2	4730,98	1458,62	9462	2917	197	5429	16082	
				шт		3174	595,93	6348	1192		1191		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С1247-201-0104	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	2	7069		14138		14138		15269	
											1131		
15	15	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	шт	19	2850,58	28,59	54161	543	25023	20588	80729	
						1505	0	28595	0		5980		
16	16	С1247-204-2522	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	2	2233		4466		4466		4823	
											357		
17	17	С1247-204-0613	**Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	5	622		3110		3110		3359	
											249		
18	18	С1247-204-0170	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	12	4609		55308		55308		59733	
											4425		
19	19	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	101	2189,81	864,77	221171	87342	13614	129661	378899	
						1190,25	592,77	120215	59870		28067		
20	20	С1247-102-0304	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017**	шт.	79	6193		489247		489247		528387	
											39140		
21	21	С1247-102-0305	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017**	шт.	22	6375		140250		140250		151470	
											11220		
22	22	Ц13-080305-0403 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях**	шт.	88	3872,71	1352,8	340798	119047	17854	202497	586759	
						2317,02	878,95	203898	77348		43464		
23	23	С1247-102-0131	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014**	шт.	56	14576		816256		816256		881556	
											65300		
24	24	С1247-102-0167	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 50 slim, мощность 50 Вт, IP24**	шт.	32	9000		288000		288000		311040	
											23040		
25	25	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	3	791,03	17,91	2373	53	20	1672	4369	
						766,57	7,42	2300	22		324		
	25.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,0306	450				13,77			
	25.2	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,009	652				5,87			
26	26	С1248-304-0107	**Световой указатель модели MARS 2200-4 LED "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	3	927		2781		2781		3003	
											222		
27	27	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	115	568,47	3,54	65374	407	2915	44800	118988	
						539,58	1,48	62052	170		8814		
28	28	С1247-214-0116	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013**	шт.	115	476		54740		54740		59119	
											4379		
29	29	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	118	476,67	3,54	56247	418	1522	39227	103112	
						460,23	1,48	54307	175		7638		
30	30	С1247-212-0101	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	118	345		40710		40710		43967	
											3257		
31	31	Ц13-080305-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	8	476,67	3,54	3813	28	103	2659	6990	
						460,23	1,48	3682	12		518		
32	32	С1247-202-0501	**Коробки для выключателей и розеток К-201, 85х75мм, глубиной 40 мм**	шт.	241	111		26751		26751		28891	
											2140		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	С1247-202-0701	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 216, IP 20, типа Bylecrtica**	шт.	115	479		55085		55085		59492	
			Итого по разделу: 2. Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000в								4407		
												3533575	
			Раздел: 3. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
34	34	Е11-460302-0501	**Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2**	м бороздо	3750	319,96	127,2	1199850	477000	0	687960	2038835	
35	35	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию стен**	м	245	192,76	62,04	722850	232650		151025		
	35.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт	90,65	235,58	2,68	57717	656	1227	40221	105773	
	35.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,3807	227,89	0,12	55833	29		7835		
36	36	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	1568	836				906,5			Казахстан 100%
						329,82	2,69	517158	4218	318,29			Казахстан 100%
										20556	354651	941554	
	36.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт	1520,96	314,02	0,12	492383	188		69745		
	36.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6,388	10				15209,6			Казахстан 100%
37	37	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	3172	836				5340,39			Казахстан 100%
						252,62	2,23	801311	7074	160503	456448	1358380	
	37.1	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	3203,72	199,79	0,07	633734	222		100621		
	37.2	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт	3806,4	27				86500,44			
	37.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт	12,688	7							
38	38	С1241-207-0302	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	1813	1978				26644,8			Казахстан 100%
						32		58016		25096,86			
39	39	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивагие первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	245	110,27	1,77	27016	433	58016		62657	
						88,8	0,74	21756	181	4826	4641		
40	40	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1568	129,58	3,54	203181	5551	35186	15795	46236	
						103,6	1,48	162445	2321		3425		
41	41	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	285	951,99	28,64	271317	8163	77563	118631	347557	
						651,2	9,28	185592	2645		25745		
42	42	С1243-107-0502	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,251	364508		820508		820508	135530	439395	
											32548		
43	43	С1243-107-1302	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,205	263709		54060		54060	65641	886149	Казахстан
											4325	58385	Казахстан
44	44	С1243-108-0501	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	2,3679	380886		901900		901900	72152	974052	Казахстан
45	45	С1243-106-0301	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,062	150525		9333		9333	747	10080	Казахстан
			Итого по разделу: 3. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									7269053	
			ИТОГО:					7857834	716328	4245919	2356981	11032006	
			В том числе :					2895586	378003		817191		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		132384					
			Итого с временными									11164390	
			Зимние удорожания			2,64 %		294740					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									11459130	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		229183				11688313	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12273330	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142			5%						11659663	
			Итого со скидкой										
			НДС			12 %		1399160				13058823	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН: 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Буксиов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "КОНЭС", БИН:040740003086
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП **Карманова А.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие «Центральная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области, БИН: 990140002330
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кенжибаев С. Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "Alash-service KZ", БИН:170940008289
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Абдильдин Д.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)