форма №3-КС

ГЕН.ПОДРЯДЧИК: ТОО "Dim Nur company"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "BARRAKAT-group"

ДОГОВОР: №2 от 04.09.2023 г

Наименование объекта: Подключение к центральному газоснабжению молочного цеха колледжа по адресу: г. Талдыкорган, ул. Каблиса Жырау, 211/2 блок Б (Электроснабжение)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2023г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость отчетный месяц	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2017г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Электроснабжение помещение	931 046	831 292							99 755	931 047
Всего по стройке	931 046	831 292							99 755	931 047

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "Dim Nur company"

Махамбетова М.А

Субподрядчик:

Директор ТОО "BARRAKAT-group"

Мамытов А.М

Акт №1

выполненных работ за сентябрь 2023 г.

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Dim Nur company"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BARRAKAT-group"

Договор: №2 от 04.09.2023 г.

Наименование стройки Подключение к центральному газоснабжению молочного цеха колледжа по адресу: г. Талдыкорган, ул. Каблиса Жырау, 211/2 блок Б (Электроснабжение)

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электроснабжение									
		Силовое оборудование									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	6255,51	1934,20	6256	1934	167	3553	10594
					4155,20	780,11	4155	780		785	
		НР - 72%, СП - 8%									
2	247-201-0103 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	8102,00	–	8102	–	8102	–	8750
					–	–	–	–		648	
		СП - 8%									
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8	3812,54	32,88	30500	263	14481	11344	45192
					1969,48	–	15756	–		3348	
		НР - 72%, СП - 8%									
4	247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	1	1715,00	–	1715	–	1715	–	1852
					–	–	–	–		137	
		СП - 8%									
5	247-204-0757 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	2	1669,00	–	3338	–	3338	–	3605
					–	–	–	–		267	
		СП - 8%									
6	247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	4	536,00	–	2144	–	2144	–	2316
					–	–	–	–		172	
		СП - 8%									
7	247-204-2810 РСНБ РК 2022	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА**	шт.	1	3627,00	–	3627	–	3627	–	3917
					–	–	–	–		290	
		СП - 8%									
8	1311-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных**	м	3	219,99	–	660	–	14	484	1236
					215,22	–	646	–		92	
		НР - 75%, СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	243-142-0111 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,00306	413650,00	–	1266	–	1266	–	1367
		СП - 8%			–	–	–	–		101	
10	243-907-0801 РСНБ РК 2022	DIN-рейка оцинкованная, прим.	м	1,25	1850,00	–	2313	–	2313	–	2498
		СП - 8%			–	–	–	–		185	
11	1308-0103-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шина сборная - три полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования	м	0,1	3258,04	502,22	326	50	22	212	581
		НР - 72%; СП - 8%			2540,28	404,19	254	40		43	
12	247-215-0110 РСНБ РК 2022	Шина N, PE, ШНИ-8х12-10-КС-С IEK, прим	шт.	2	1387,00	–	2774	–	2774	–	2996
		СП - 8%			–	–	–	–		222	
13	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7206,99	168,92	7207	169	3099	2871	10884
		НР - 72%; СП - 8%			3938,96	48,58	3939	49		806	
14	247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1838,00	–	1838	–	1838	–	1985
		СП - 8%			–	–	–	–		147	
15	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2327,97	226,61	2328	226	24	1566	4205
		НР - 72%; СП - 8%			2077,60	97,16	2078	97		312	
16	247-203-0107 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	16379,00	–	16379	–	16379	–	17689
		СП - 8%			–	–	–	–		1310	
17	1308-0303-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	10031,03	144,12	20062	288	8351	8294	30625
		НР - 72%; СП - 8%			5711,28	48,58	11423	97		2269	
18	247-208-1101 РСНБ РК 2022	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	2	8753,00	–	17506	–	17506	–	18906
		СП - 8%			–	–	–	–		1400	
		Прокладка кабеля									
19	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	35	489,17	4,23	17121	149	496	11866	31306
		НР - 72%; СП - 8%			470,75	0,13	16476	5		2319	
20	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	25	575,51	4,30	14388	107	359	10029	26370
		НР - 72%; СП - 8%			556,88	0,29	13922	7		1953	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	241-207-1001 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 25-32	м	60,6	346,00	--	20968	--	20968	--	22645
		СП - 8%			--	--	--	--		1677	
22	1121-0102-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	30	424,61	5,18	12738	155	338	8826	23288
		НР - 72%, СП - 8%			408,16	0,41	12245	12		1725	
23	243-907-0108 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	30,9	324,00	--	10012	--	10012	--	10813
		СП - 8%			--	--	--	--		801	
24	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	35	192,13	2,26	6725	79	805	4216	11816
		НР - 72%, СП - 8%			166,88	0,43	5841	15		875	
25	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0102	558269,00	--	5694	--	5694	--	6150
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
26	243-105-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0255	951023,00	--	24251	--	24251	--	26191
		СП - 8%			--	--	--	--		1940	
27	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	25	157,17	1,55	3929	39	352	2550	6997
		НР - 72%, СП - 8%			141,52	0,13	3538	3		518	
28	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0255	371741,00	--	9479	--	9479	--	10237
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
29	1121-0201-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Провода сечением до 35 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	30	258,87	2,11	7766	63	3824	2807	11419
		НР - 72%, СП - 8%			129,30	0,64	3879	19		846	
30	243-105-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,0306	2154756,00	--	65936	--	65936	--	71211
		СП - 8%			--	--	--	--		5275	
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение									
31	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	3	835,17	5,67	2506	17	279	1597	4431
		НР - 72%, СП - 8%			736,79	2,47	2210	7		328	
32	247-102-0124 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-220-18.02 Д Д Трапеция малая, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	1	18445,00	--	18445	--	18445	--	19921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1476	
33	247-102-0108 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	2	17618,00	--	35236	--	35236	--	38055
		СП - 8%			--	--	--	--		2819	
		Электроустановочные изделия									
34	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	3	354,02	0,42	1062	2	38	737	1942
		НР - 72%, СП - 8%			340,83	0,18	1022	1		144	
35	247-212-0205 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	2	1003,00	--	2006	--	2006	--	2166
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
36	247-214-0104 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	397,00	--	397	--	397	--	429
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
37	247-202-0412 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41245, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм	шт.	3	1397,00	--	4191	--	4191	--	4526
		СП - 8%			--	--	--	--		335	
РАЗДЕЛ 3.Заземление, система уравнивания потенциалов и сопутствующие работы											
		Система уравнивания потенциалов									
38	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	9	363,50	23,34	3272	210	273	2052	5750
		НР - 72%, СП - 8%			309,86	6,80	2789	61		426	
39	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01422	356318,00	--	5067	--	5067	--	5472
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
40	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30	769,96	29,47	23099	884	12919	6892	32391
		НР - 72%, СП - 8%			309,86	9,23	9296	277		2399	
		Заземление									
41	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,8	2536,38	--	4565	--	--	3287	8480
		НР - 72%, СП - 8%			2536,38	--	4565	--		628	
42	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,8	1323,75	--	2383	--	--	1716	4426
		НР - 72%, СП - 8%			1323,75	--	2383	--		328	
43	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	18	691,31	23,34	12444	420	6447	4104	17872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			309,86	6,80	5577	122		1324	
		Сопутствующие работы									
44	1146-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	260	442,36	185,26	115014	48167	–	74222	204376
		НР - 84%, СП - 8%			257,10	82,74	66846	21512		15140	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									777 880
		в том числе оборудование									
		Итого без оборудование									777 880
		Временные здания и сооружения 1,5%									11 668
		Итого									789 548
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%									5 527
		Итого									795 075
		Непредвиденные работы и затраты-2%									15 902
		Итого									810 977
		Итого в базовых ценах Оборудование									-
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование									810 977
		В текущих ценах на 2023 -100% К-1,079									875 044
		Итого с понижающим К-0,95									831 292
		НДС 12%									99 755
		Стоимость строительства									931 046

Генподрядчик: Директор ТОО "Dim Nur company"

Маханбетова М.А

Субподрядчик: ТОО "BARRAKAT-group"

Мамытов А.М