Программный комплекс АВС (редакция 2021.2)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Құрылысшы-ТБС", БИН 030440000930,Карасайский район,с.Кемертоган,квартал 4,90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темірказық-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Казахстанская 209**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы №49 в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение**
( наименование)

Договор суб.подряда № _____ от _____

# Акт выполненных работ №8СП

**за август месяц 2022 год по л.с. 07-01-01 Генеральный план - работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Е11-460401-0901 | Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных. Разборка | м2 покрытия | 3335,86 | 607,69 | 151,85 | 2027169 | 506550 | 0 | 1278897 | 3570551 | |
| | | | | | | 455,84 | 76,63 | 1520618 | 255627 | | 264485 | | |
| 2 | 2 | Е11-460201-0301 | Металлические ворота. Демонтаж | т демонтированных конструкций | 0,2 | 18848,68 | 3005,62 | 3770 | 602 | 535 | 2052 | 6288 | |
| | | | | | | 13169,45 | 1083,06 | 2634 | 217 | | 466 | | |
| 3 | 3 | Е11-460201-0301 | Металлическая калитка. Демонтаж | т демонтированных конструкций | 0,05 | 18848,68 | 3005,62 | 942 | 150 | 134 | 513 | 1571 | |
| | | | | | | 13169,45 | 1083,06 | 658 | 54 | | 116 | | |
| 4 | 4 | Е11-010207-0503 | Деревья диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м | дерево | 89 | 422,81 | 324 | 37630 | 28836 | 0 | 14703 | 56520 | |
| | | | | | | 98,81 | 130,64 | 8794 | 11627 | | 4187 | | |
| 5 | 5 | Е11-460201-0301 | Футбольные ворота. Демонтаж | т демонтированных конструкций | 0,05 | 18848,68 | 3005,62 | 942 | 150 | 134 | 513 | 1571 | |
| | | | | | | 13169,45 | 1083,06 | 658 | 54 | | 116 | | |
| 6 | 6 | Е11-460201-0301 | Турник. Демонтаж | т демонтированных конструкций | 0,1 | 18848,68 | 3005,62 | 1885 | 300 | 267 | 1026 | 3144 | |
| | | | | | | 13169,45 | 1083,06 | 1317 | 108 | | 233 | | |
| 7 | 7 | Е11-460201-0301 | Шведская стенка. Демонтаж | т демонтированных конструкций | 0,15 | 18848,68 | 3005,62 | 2827 | 450 | 401 | 1539 | 4715 | |
| | | | | | | 13169,45 | 1083,06 | 1975 | 162 | | 349 | | |
| 8 | 8 | Е11-460201-0301 | Скамейка. Демонтаж | т демонтированных конструкций | 0,025 | 18848,68 | 3005,62 | 471 | 75 | 67 | 257 | 786 | |
| | | | | | | 13169,45 | 1083,06 | 329 | 27 | | 58 | | |
| 9 | 9 | Е11-460201-0301 | Брусья. Демонтаж | т демонтированных конструкций | 0,15 | 18848,68 | 3005,62 | 2827 | 450 | 401 | 1539 | 4715 | |
| | | | | | | 13169,45 | 1083,06 | 1975 | 162 | | 349 | | |
| 10 | 10 | Е11-460201-0301 | Урна. Демонтаж | т демонтированных конструкций | 0,04 | 18848,68 | 3005,62 | 754 | 120 | 107 | 410 | 1257 | |
| | | | | | | 13169,45 | 1083,06 | 527 | 43 | | 93 | | |
| 11 | 11 | Е11-010104-0404 | Засыпка ямы | м3 грунта | 43,07 | 16,54 | 7,39 | 712 | 712 | 0 | 229 | 1016 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | 318 | | 75 | | |
| 12 | 12 | Е12-180101-1401 | Камни бортовые на бетонном основании. Разборка | м | 864 | 1254,45 | 307 | 1083845 | 265248 | 0 | 684531 | 1909846 | |
| | | | | | | 947,45 | 152,94 | 818597 | 132140 | | 141470 | | |
| 13 | 13 | Е11-460201-0301 | Футбольные ворота. Демонтаж | т демонтированных конструкций | 0,05 | 18848,68 | 3005,62 | 942 | 150 | 134 | 513 | 1571 | |
| | | | | | | 13169,45 | 1083,06 | 658 | 54 | | 116 | | |
| 14 | 14 | Е12-070101-0208 | Бетонная отмостка. Разборка покрытия | м2 | 264 | 2179,48 | 664,94 | 575383 | 175545 | 0 | 351922 | 1001489 | |
| | | | | | | 1514,54 | 336,9 | 399839 | 88942 | | 74184 | | |
| 15 | 15 | С3414-104-0501 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 2143,736 | 117 | | 250817 | | | 20065 | 270882 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | С3411-103-0110 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 2143,736 | 67 | | 143630 | | | 11490 | 155120 | |
| | | | | | | | | | | 2180 | 2338644 | 6991042 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 4134546 | 979338 | | 517852 | | |
| | | | | | | | | 2758579 | 489535 | | | | |

Программный комплекс АВС (редакция 2021.2)

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 83893 | | | | 7074937 | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 95512 | | | | 7170449 | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 143409 | | | | 7313858 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 7679927 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142** | | | 12 % | | 921591 | | | | 8601518 | |
| | | | **НДС** | | | | | | | | | 430076 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 8171442 | |
| | | | *Скидка 5%* | | | | | | | | | | |
| | | | *К оплате:* | | | | | | | | | | |

**Субподрядчик:**
**ТОО "Темірказық-стройпроект",БИН 041040000970**
(наименование организации)

**Директор** **Кусаинов К.З.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

**Генподрядчик:**
**ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930**
(наименование организации)

**Директор** **Тохтаев Б.С.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Құрылысшы-ТБС", БИН 030440000930,Карасайский район,с.Кемертоган,квартал 4,90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темірқазық-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Казахстанская 209**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы №49 в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**
( наименование)

Договор суб.подряда № _____ от _____

# Акт выполненных работ №9СП

**за август месяц 2022 год по л.с. 06-01-01 Наружный Водопровод и Канализация -работы**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Водопровод** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 391,414 | 228,62 | 228,62 | 89485 | 89485 | 0 | 11724 | 109306 | |
| | | | | | | 0 | 41,6 | 0 | 16283 | | 8097 | | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0301 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к | м3 грунта | 1,206 | 1862,04 | 0 | 2246 | 0 | 0 | 1617 | 4172 | |
| | | | | | | 1862,04 | 0 | 2246 | 0 | | 309 | | |
| 3 | 3 | Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 9,8 | 280,98 | 280,98 | 2754 | 2754 | 0 | 361 | 3364 | |
| | | | | | | 0 | 51,13 | 0 | 501 | | 249 | | |
| 4 | 4 | С3412-102-0110 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 186,2 | 46 | | 8565 | | | 685 | 9250 | |
| 5 | 5 | Е11-230101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 9,8 | 3874,36 | 183,68 | 37969 | 1800 | 23684 | 9391 | 51149 | |
| | | | | | | 1273,98 | 56,94 | 12485 | 558 | | 3789 | | |
| 6 | 6 | Е11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 28,14 | 962 | 0 | 27071 | 0 | 0 | 19491 | 50287 | |
| | | | | | | 962 | 0 | 27071 | 0 | | 3725 | | |
| 7 | 7 | Е11-010104-0404 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 364,06 | 16,54 | 16,54 | 6022 | 6021 | 0 | 1937 | 8596 | |
| | | | | | | 0 | 7,39 | 0 | 2690 | | 637 | | |
| 8 | 8 | Е11-010104-0410 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 364,06 | 8,17 | 8,17 | 2974 | 2975 | 0 | 957 | 4245 | |
| | | | | | | 0 | 3,65 | 0 | 1329 | | 314 | | |
| 9 | 9 | Е11-010201-0301 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 364,06 | 67,07 | 67,07 | 24418 | 24418 | 0 | 7858 | 34858 | |
| | | | | | | 0 | 29,98 | 0 | 10915 | | 2582 | | |
| 10 | 10 | Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,025 | 561347,08 | 94051,32 | 14034 | 2352 | 354 | 8854 | 24719 | |
| | | | | | | 453136 | 38745,57 | 11328 | 969 | | 1831 | | |
| 11 | 11 | Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | | 0,115 | 416472,5 | 112783,78 | 47894 | 12970 | 366 | 27965 | 81928 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 12 | С1241-102-0160 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | км трубопровода | 25,1 | 300506<br>1659 | 37234,85 | 34558<br>41641 | 4282 | 41641 | 6069<br>3331 | 44972 | Казахстан |
| 13 | 13 | С1241-201-0812 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм | м | 116,15 | 1304 | | 151460 | | 151460 | 12117 | 163577 | Казахстан |
| 14 | 14 | Е11-220901-0202 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 2 | 3537,63<br>3089,66 | 164,25<br>81,35 | 7075<br>6179 | 329<br>163 | 567 | 4566<br>931 | 12572 | |
| 15 | 15 | С1242-101-0503 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 1 | 19539 | | 19539 | | 19539 | 1563 | 21102 | |
| 16 | 16 | С1242-101-0502 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80 | шт. | 1 | 22401 | | 22401 | | 22401 | 1792 | 24193 | |
| 17 | 17 | Е11-220801-0201 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 4 | 1587,5<br>618,93 | 968,57<br>308,66 | 6350<br>2476 | 3875<br>1235 | 0 | 2671<br>722 | 9743 | |
| 18 | 18 | С1241-214-0111 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 | шт. | 2 | 3013 | | 6026 | | 6026 | 482 | 6508 | Казахстан |
| 19 | 19 | С1241-214-0108 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 | шт. | 2 | 1401 | | 2802 | | 2802 | 224 | 3026 | Казахстан |
| 20 | 20 | Е11-160601-0101<br>Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 2 | 2578,17<br>2197,65 | 106,35<br>16,27 | 5156<br>4395 | 213<br>33 | 548 | 3188<br>668 | 9012 | |
| 21 | 21 | С1242-301-1202 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 2 | 1040 | | 2080 | | 2080 | 166 | 2246 | |
| 22 | 22 | Е11-160401-0406 | Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений | соединение | 1 | 4983,03<br>4140,5 | 363,9<br>32,54 | 4983<br>4140 | 364<br>33 | 479 | 3005<br>639 | 8627 | |
| 23 | 23 | С1241-116-0110 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 4 | 2302 | | 9208 | | 9208 | 737 | 9945 | |
| 24 | 24 | С1241-116-0109 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 3 | 1969 | | 5907 | | 5907 | 473 | 6380 | |
| 25 | 25 | Е11-160401-0406 | Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений | соединение | 1 | 4983,03<br>4140,5 | 363,9<br>32,54 | 4983<br>4140 | 364<br>33 | 479 | 3005<br>639 | 8627 | |
| 26 | 26 | С1241-116-0112 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 2 | 3545 | | 7090 | | 7090 | 567 | 7657 | |
| 27 | 27 | Е11-220801-0105<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0025 | 1509016,11<br>607888,8 | 542169,03<br>182624,97 | 3773<br>1520 | 1356<br>457 | 897 | 1423<br>416 | 5612 | |
| 28 | 28 | С1241-113-0224 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | шт. | 1 | 5752 | | 5752 | | 5752 | 460 | 6212 | |
| 29 | 29 | Е11-220801-0105<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,002772 | 1509016,11<br>607888,8 | 542169,03<br>182624,97 | 4183<br>1685 | 1503<br>506 | 995 | 1578<br>461 | 6222 | |
| 30 | 30 | С1241-102-0177 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | | 0,3 | 2679 | | 804 | | 804 | | 868 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 31 | 31 | С1241-102-0160 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м<br>м | 0,3 | 1659 | | 498 | | 498 | 64<br>40 | 538 | Казахстан |
| 32 | 32 | С1241-102-0103 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 | м<br>м | 0,3 | 218 | | 65 | | 65 | 5 | 70 | |
| 33 | 33 | С1241-112-0138 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 1 | 957 | | 957 | | 957 | 77 | 1034 | |
| 34 | 34 | Е11-010101-0338<br>Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 9,8375 | 292,99<br>0 | 292,99<br>58,33 | 2882<br>0 | 2882<br>574 | 0 | 413<br>264 | 3559 | |
| 35 | 35 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к | м3 грунта | 0,4125 | 2430,12<br>2430,12 | 0<br>0 | 1002<br>1002 | 0<br>0 | 0 | 722<br>138 | 1862 | |
| 36 | 36 | Е11-010102-0380<br>Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 3,5 | 280,98<br>0 | 280,98<br>51,13 | 983<br>0 | 983<br>179 | 0 | 129<br>89 | 1201 | |
| 37 | 37 | С3412-102-0110 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 66,5 | 46 | | 3059 | | | 245 | 3304 | |
| 38 | 38 | Е11-010104-0404 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 7,6875 | 16,54<br>0 | 16,54<br>7,39 | 127<br>0 | 127<br>57 | 0 | 41<br>13 | 181 | |
| 39 | 39 | Е11-010104-0410 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 7,6875 | 8,17<br>0 | 8,17<br>3,65 | 63<br>0 | 63<br>28 | 0 | 20<br>7 | 90 | |
| 40 | 40 | Е11-010205-0501 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 2,5625 | 962<br>962 | 0<br>0 | 2465<br>2465 | 0<br>0 | 0 | 1775<br>339 | 4579 | |
| 41 | 41 | Е11-010201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 7,6875 | 186,35<br>103,03 | 83,32<br>42,71 | 1433<br>792 | 640<br>328 | 0 | 807<br>179 | 2419 | |
| 42 | 42 | Е11-221301-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,44 | 25949,73<br>12536,9 | 10295,21<br>4584,49 | 37368<br>18053 | 14825<br>6602 | 4489 | 17751<br>4410 | 59529 | |
| 43 | 43 | С1225-101-0602 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 23216 | | 23216 | | 23216 | 1857 | 25073 | Казахстан |
| 44 | 44 | С1225-101-0109 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 20987 | | 20987 | | 20987 | 1679 | 22666 | Казахстан |
| 45 | 45 | С1225-101-0109 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 20987 | | 20987 | | 20987 | 1679 | 22666 | Казахстан |
| 46 | 46 | С1225-101-0610 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 28817 | | 28817 | | 28817 | 2305 | 31122 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 47 | С1225-101-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 4 | 2417 | | 9668 | | 9668 | | 10441 | Казахстан |
| 48 | 48 | С1244-202-0102 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 30272 | | 30272 | | 30272 | 773 | 32694 | Казахстан |
| 49 | 49 | С1222-506-0401 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | 0,01708 | 713095 | | 12180 | | 12180 | 2422 | 13154 | Казахстан |
| 50 | 50 | Е11-060101-0101 | Бетонный упор. Устройство | м3 | 0,048 | 18992,18 | 1168,03 | 912 | 56 | 782 | 974 | | |
| | | | | | | 1539 | 294,98 | 74 | 14 | | 63 | 1053 | |
| 51 | 51 | Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,05144 | 1049654,75 | 1500,75 | 53994 | 78 | 38690 | 10989 | 70182 | |
| | | | | | | 296010 | 690,27 | 15227 | 36 | | 5199 | | |
| 52 | 52 | Е11-060101-0101 | Бетонная отмостка. Устройство | м3 | 1,1 | 18992,18 | 1168,03 | 20891 | 1284 | 17914 | 1453 | 24132 | |
| | | | | | | 1539 | 294,98 | 1693 | 324 | | 1788 | | |
| 53 | 53 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0096 | 1509016,11 | 542169,03 | 14487 | 5205 | 3446 | 5464 | 21547 | |
| | | | | | | 607888,8 | 182624,97 | 5836 | 1753 | | 1596 | | |
| 54 | 54 | С1241-102-0226 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,6 | 6196 | | 3718 | | 3718 | | 4015 | |
| | | | | | | | | | | | 297 | | |
| 55 | 55 | Е11-220701-0102 | Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | 0,134 | 75154,3 | 0 | 10071 | 0 | 672 | 6767 | 18185 | |
| | | | | | | 70143 | 0 | 9399 | 0 | | 1347 | | |
| 56 | 56 | Е11-220601-1002 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,019 | 1114614,92 | 262,4 | 21178 | 5 | 15359 | 4187 | 27394 | |
| | | | | | | 305982 | 81,35 | 5814 | 2 | | 2029 | | |
| 57 | 57 | Е11-130301-0401 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз | м2 | 1,2 | 174,94 | 3,04 | 210 | 4 | 156 | 36 | 266 | |
| | | | | | | 41,64 | 0,49 | 50 | 1 | | 20 | | |
| 58 | 58 | Е11-130301-1418 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 | м2 | 1,2 | 103,27 | 1,94 | 124 | 2 | 83 | 28 | 164 | |
| | | | | | | 31,84 | 0,33 | 38 | 0 | | 12 | | |
| 59 | 59 | Е11-221001-0103 | Гидранты пожарные. Установка | шт. | 1 | 3175,28 | 206,67 | 3175 | 206 | 490 | 1853 | 5430 | |
| | | | | | | 2478,84 | 95,29 | 2479 | 95 | | 402 | | |
| 60 | 60 | С1244-404-0105 | Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм | шт. | 1 | 45678 | | 45678 | | 45678 | | 49332 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 3654 | | |
| 61 | 61 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,039 | 1509016,11 | 542169,03 | 58852 | 21144 | 13999 | 22198 | 87534 | |
| | | | | | | 607888,8 | 182624,97 | 23708 | 7122 | | 6484 | | |
| 62 | 62 | С1241-515-0201 | Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм | шт. | 1 | 115395 | | 115395 | | 115395 | | 124627 | |
| | | | | | | | | | | | 9232 | | |
| 63 | 63 | С1241-114-0124 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | шт. | 1 | 1043 | | 1043 | | 1043 | | 1126 | |
| | | | | | | | | | | | 83 | | |
| 64 | 64 | Е11-221101-0104 | Штуцеры (патрубки) пластик, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | 1 | 13738,31 | 7699,11 | 13738 | 7699 | 759 | 5756 | 21054 | |
| | | | | | | 5279,99 | 2713,77 | 5280 | 2714 | | 1560 | | |
| 65 | 65 | Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,02577 | 1509016,11 | 542169,03 | 38887 | 13971 | 9250 | 14668 | 57839 | |
| | | | | | | 607888,8 | 182624,97 | 15665 | 4706 | | 4284 | | |
| 66 | 66 | С1242-403-0106 | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86 | шт. | 2 | 22838 | | 45676 | | 45676 | | 49330 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 3654 | | |
| 67 | 67 | С1242-403-0105 | Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 27036-86 | шт. | 1 | 18269 | | 18269 | | 18269 | | 19731 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1462 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Водопровод** | | | | | | | | | **1558098** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 1237972 | 219953 | 786594 | 204711 | 1558098 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | 219798 | 64522 | | 115415 | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | 1,2 % | | 18697 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 1576792 | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 21287 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 1598079 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 31962 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 1630041 | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142** | | | | | | | | | 1711627 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 205395 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 1917022 | |
| | | | *Скидка 5%* | | | | | | | | | 95852 | |
| | | | *К оплате:* | | | | | | | | | 1821170 | |

**Субподрядчик:**
**ТОО "Темірказык-строипроект",БИН 041040000970**
(наименование организации)

**Директор** **Кусаинов К.З.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

**Генподрядчик:**
**ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930**
(наименование организации)

**Директор** **Тохтаев Б.С.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)