Заказчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"
Подрядчик: ТОО "Темиказык-Стройпроект"
Наименование объекта: Капитальный ремонт Средней школы №49 с.Сарыозек
Договор: № _____ от _____ 2022 г.

Реестр за июнь **2022 год**

№	Сметы	ОФ	Наименование	Сумма за июнь
1	02-01-01	580	Общестроительные работы АС	33 869 913
2	02-01-02а	570	Общестроительные работы-усиление	33 915 951
			ИТОГО:	67 785 864

Сдал:
Инженер ПТО ТОО "Темирказык-Стропроект" Закиров Е.

Принял : Абдыхалык З.

_____

эк3 тсп.

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года
№ 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ТОО "Құрылысшы-ТБС"

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стропроект"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Средней школы №49 с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт СШ №49 с.Сарыозек	**67 785 864**	60 523 093,00							7 262 771	67 785 864

М.П. (при наличии)
Генподрядчик:
Директор ТОО "Құрылысшы-ТБС"
Тохтаев Б.С._____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

М.П. (при наличии)
Субподрядчик:
Директор ТОО "Темирказык-Стройпроект"
Кусаинов К.З._____
должность, Ф.И.О., подпись, БИН или ИИН, печать

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Құрылысшы-ТБС", БИН 030440000930,Карасайский район,с.Кемертоган,квартал 4,90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темірқазық-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Казахстанская 209**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы №49 в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы по разделу АС**
(наименование)

Договор суб.подряда № _____ от _____

Акт выполненных работ №1 СП

за июнь месяц 2022 год по л.с. 02-01-01 Архитектурно-строительное решение - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Окна и двери										
1	1	Е12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	677,67	579,36	23,73	392615	16081	0	277286	723493	
						555,63	12,67	376534	8586		53592		
2	2	Е12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	193	1672,45	64,61	322783	12470	0	228029	594877	
						1607,84	33,13	310313	6394		44065		
3	3	Е12-060101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	237,1845	1144,39	0	271432	0	0	195431	504212	
						1144,39	0	271432	0		37349		
4	4	Е11-120101-0801	Демонтаж оконных сливов м2 фасада (без вычета проемов)		73,32	110,2	0,69	8080	51	0	5799	14989	
						109,51	0,34	8029	25		1110		
5	5	Е12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие	м2	170,94	429,19	0	73366	0	0	52823	136284	
						429,19	0	73366	0		10095		
6	6	Е12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	73	2490,15	127,99	181781	9343	0	127550	334077	
						2362,16	64,59	172438	4715		24746		
			Итого по разделу: 1. Окна и двери									2307932	
			Раздел: 2. Полы										
7	24	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	41,31	988,38	36,75	40830	1518	0	28888	75295	
						951,63	19,61	39312	810		5577		
8	25	Е12-070101-0208	Полы из мозаики. Разборка покрытия	м2	514,9	2179,48	664,94	1122214	342378	0	686381	1953283	
						1514,54	336,9	779837	173470		144688		
9	26	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1042,59	133,17	3,32	138842	3461	0	98803	256657	
						129,85	1,77	135380	1845		19012		
10	27	Е12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	1103,5	2179,48	664,94	2405056	733761	0	1471096	4186142	
						1514,54	336,9	1671295	371769		310085		
11	28	Е12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	1091,1	404,99	21,95	441885	23950	0	310112	812157	
						383,04	11,71	417935	12777		60160		
12	29	Е12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	1091,1	87,44	0	95406	0	0	68692	177226	
						87,44	0	95406	0		13128		
13	30	Е12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	3118,85	42,98	0	134048	0	0	96515	249008	
						42,98	0	134048	0		18445		
			Итого по разделу:2. Полы									7709773	
			Раздел: 3. Внутренняя отделка										
14	75	Е12-120104-0504	Обдирка потолка с земли и лесов	м2	3077,7	292,98	0	901705	0	0	649227	1675007	
						292,98	0	901705	0		124075		

15	76	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Затирка бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		1721,6	875,68	9,58	1507571	16485	206368	931334	2634017	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			746,24	5,11	1284718	8802		195112		
16	79	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		2600,9119	1514,39	47,44	3938801	123381	842019	2217371	6648666	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1143,22	40,86	2973401	106280		492494		
17	85	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Затирка бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		1356,1	875,68	9,58	1187510	12985	162556	733610		
			м2 оштукатуриваемой поверхности			746,24	5,11	1011969	6933		153690		
18	88	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		2255,12	1514,39	47,44	3415137	106977	730073	1922571		
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1143,22	40,86	2578087	92150		427017		
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка										
			Раздел: 4. Наружная отделка										
19	124	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		191	117		22347				24135	
				т							1788		
20	125	С3411-103-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		1910	67		127970				138208	
				т·км							10238		
			Итого по разделу: 4. Наружная отделка									162343	
			ИТОГО:					16729379	1402841	1941016	10101428	28977273	
								13235205	794556		2146466		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2		347727					
			Итого с временными									29324997	
			Зимние удорожания			1,35		395887					
			Итого с зимними удорожаниями									29720884	
			Непредвиденные работы и затраты			2		594418					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									30315302	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									31832626	
			НДС			12		3819915					
			Итого с НДС									35652541	
			Скидка 5 %									1782628	
			К оплате:									33869913	

Подрядчик:

ТОО "Темірқазық-строипроект",БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор **Кусаинов К.З.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик:

ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор **Тохтаев Б.С.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Құрылысшы-ТБС", БИН 030440000930,Карасайский район,с.Кемертоган,квартал 4,90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темірқазық-стройпроект",БИН 041040000970,г.Талдыкорган,ул.Казахстанская 209**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы №49 в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы по разделу Усиление**
(наименование)

Договор суб.подряда № _____ от _____

Акт выполненных работ №2 СП

за июнь месяц 2022 год по л.с. 02-01-01 Архитектурно-строительное решение - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Усиление несущих стен										
1	1	E11-460101-0402 Изм. и доп. вып. 12	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	т	3,0828	349732,31	39908,32	1078155	123030	37752	691723	1911468	
						297577,84	14062,79	917373	43353		141590		
2	2	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	34,4652604	24358,78	1080,22	839532	37231	9926	580314	1533434	
						22990,56	395,08	792376	13617		113588		
	2.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	103,3958	96				9925,99			
3	3	C1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	34,4652604	319930		11026471		11026471		11908589	Казахстан
											882118		
4	4	C1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,2371	325908		403181		403181		435435	
											32254		
5	5	C1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,8457	319930		590495		590495		637735	Казахстан
											47240		
6	6	E11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	4734,285	1061,17	87,8	5023860	415670	1278	3568239	9279467	
						973,1	73,71	4606911	348976		687368		
7	7	C1212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	189,3714	16187		3065355		3065355		3310583	Казахстан
											245228		
			Итого по разделу: 1. Усиление несущих стен									29016711	
			ИТОГО:					22027049 6316660	575931 405946	15134458	4840276 2149386	29016711	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**348201**				**29364911**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**396426**				**29761337**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**595227**				**30356564**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**31875894**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										
			НДС			12 %		3825107				35701001	
			Итого с НДС									1785050	
			Скидка 5%									33915951	
			К оплате:										

ТОО "Темірказық-стройпроект",БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор _____ **Кусаинов К.З.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:
ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор _____ **Тохтаев Б.С.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)