Заказчик: ТОО "Құрылысшы -ТБС"
Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"
Наименование объекта: Капитальный ремонт Средней школы №49 с.Сарыозек
Договор: № _____ от _____ 2022 г.

Реестр за сентябрь 2022 год

№	Сметы	ОФ	Наименование	Сумма за сентябрь
10СП	02-01-01		Общестроительные работы АС	61 052 228
11СП	02-01-02а		Кровля КР	36 832 462
12СП	02-01-03		ОиВ	35 199 764
ИТОГО:				**133 084 454**

Сдал:
Инженер ПТО — Закиров Е.

Принял : — Абдыхалык З.

Приложение
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года
№ 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы-ТБС"

Субподрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Средней школы №49 с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге, из графы 1: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А										
Капитальный ремонт Средней школы №49 с.Сарыозек Кербулакского района	360 847 910	118 074 929							15 009 525	133 084 454

М.П. (при наличии)
Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект"
Кусаинов К.З.

М.П. (при наличии)
Генподрядчик:
Директор ТОО "Құрылысшы-ТБС"
Тохтаев Б.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Программный комплекс АВС (редакция 2021.2)

Генподрядчик : **ТОО "Құрылысшы-ТБС", БИН 030440000930,Карасайский район,с.Кемертоган,квартал 4,90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы №49 в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы по разделу АС**
(наименование)

Договор субподряда № _____ от _____.2022 г.

Акт выполненных работ №10СП

за сентябрь месяц 2022 год по л.с. 02-01-01 Архитектурно-строительное решение- работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Окна и двери										
			Установка окон.										
1	7	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	677,67	3137,57 / 1665,33	256,73 / 127,25	2126238 / 1128542	173975 / 86234	823721	874638 / 240070	3240946	
2	10	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной 0,35 м	м	366,6	3668,33 / 331,9	7,44 / 3,74	1344809 / 121675	2726 / 1370	1220408	88593 / 114672	1548074	
3	11	Е11-120101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, поясы, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	73,32	193,67 / 76,75	0,41 / 0,2	14200 / 5627	31 / 15	8543	4062 / 1461	19723	
			Двери										
4	12	Е11-100402-0502 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	27,6	3207,6 / 2895,82	190,35 / 87,74	88530 / 79924	5254 / 2422	3351	59289 / 11826	159645	
5	13	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	10,8	53571		578567		578567	46285	624852	
6	14	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	16,8	40727		684214		684214	54737	738951	
7	15	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	139,44	2210,46 / 1587,06	113,86 / 52,54	308227 / 221299	15877 / 7326	71050	164610 / 37827	510664	
8	16	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	31,5	1907,54 / 1352,14	158,43 / 75,8	59773 / 42592	4991 / 2388	12190	32386 / 7373	99532	
9	17	С1223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	31,5	7136		224784		224784	17983	242767	
10	18	С1223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	73,08	5519		403329		403329	32266	435595	
11	19	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	64,89	5812		377141		377141	30171	407312	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	20	С1223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1,47	7622		11204		11204	896	12100	
13	21	С1223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	73	5262		384126		384126	30730	414856	
14	22	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	166	520		86320		86320	6906	93226	
15	23	С Прайс лист	Москитные сетки	шт	195	4553,57		887946		887946	71036	958982	
			Итого по разделу: 1. Окна и двери									9507225	
			Раздел: 2. Полы										
			Полы 1-го этажа										
			Тип 1										
16	35	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	2,8917	14657,97	2345,4	42386	6782	20024	12999	59816	
						5388,07	855,56	15581	2474		4431		
17	36	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	41,31	1878,94	110,46	77619	4563	33886	28756	114885	
						948,19	18,64	39170	770		8510		
18	37	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	41,31	1158,29	55,2	47849	2280	21935	17332	70395	
						572,1	10,63	23634	439		5214		
19	38	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	41,31	821,87	42,44	33951	1753	12191	15048	52919	
						484,32	21,63	20007	893		3920		
20	39	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	41,31	4039,2	112,89	166859	4663	86128	56321	241034	
						1841,39	52,17	76068	2155		17854		
			Тип 2										
21	44	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	351,91	821,87	42,44	289224	14934	103852	128195	450813	
						484,32	21,63	170438	7610		33394		
22	45	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	351,91	4039,2	112,89	1421435	39726	733704	479783	2053315	
						1841,39	52,17	648004	18361		152097		
			Тип 3										
23	46	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	60,2	4039,2	112,89	243160	6796	125512	82075	351254	
						1841,39	52,17	110852	3141		26019		
			Тип 4										
24	51	Е11-110101-1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	60,91	855,31	126,91	52097	7730	22076	18295	76023	
						365,96	51,21	22291	3119		5631		
25	52	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	60,91	204,9	5,21	12481	318	942	8163	22295	
						184,23	1,9	11221	116		1651		
			Тип 5										
26	57	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1042,59	821,87	42,44	856873	44245	307679	379797	1335604	
						484,32	21,63	504950	22546		98934		
27	58	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1035,7275	3312,57	31,7	3430919	32832	2809773	435610	4175851	
						568,02	16,13	588313	16701		309322		
			Итого по разделу: 2. Полы									9004204	
			Раздел: 3. Внутренняя отделка										
			1-й этаж										
28	78	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по	м2 окрашиваемой поверхности	1721,6	988,05	7,21	1701028	12417	264472	1029842	2949340	
						827,22	3,6	1424139	6198		218470		
29	81	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по	м2 окрашиваемой поверхности	3295,42	805,61	6,8	2654817	22409	462710	1570220	4563040	
						658,4	3,39	2169698	11163		338003		
30	84	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	146,85	4155,99	50,01	610306	7344	300308	220603	897382	
						2060,97	25,46	302654	3739		66473		
			2-й этаж										

Программный комплекс АВС (редакция 2021.2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	87	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по	м2 окрашиваемой поверхности	1356,1	988,05	7,21	1339895	9781	208324	811204	2323187	
						827,22	3,6	1121790	4882		172088		
32	90	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по	м2 окрашиваемой поверхности	1669,22	805,61	6,8	1344737	11350	234375	795359	2311304	
						658,4	3,39	1099011	5654		171208		
33	93	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	45	4155,99	50,01	187019	2251	92025	67600	274989	
						2060,97	25,46	92744	1146		20370	13319242	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка										
			Раздел: 4. Наружная отделка										
34	94	Е11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	991,30935	1065,04	60,78	1055786	60246	307227	517069	1698683	
						694,35	30,1	688313	29838		125828		
35	95	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	2754	2881,01	4,53	7934295	12462	6885716	749102	9378069	
						376,22	1,56	1036117	4303		694672		
36	96	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	516,30935	2668,05	50,65	1377537	26151	312135	757545	2305889	
						2012,85	24,98	1039251	12895		170807		
37	97	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,1462068	337503		386848		386848	30948	417796	
38	98	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	2754	1467,5	7,01	4041488	19312	1154367	2071366	6601882	
						1041,33	3,3	2867809	9088		489028	20402319	
			Итого по разделу: 4. Наружная отделка					36888017	553199	20663103	11475862	52232990	
			ИТОГО:					15671714	266986		3869111		
										0			
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		626796				52859785	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,35 %		713607				53573392	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		1071468				54644860	
			Непредвиденные работы и затраты									57379914	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142			12 %		6885590				64265504	
			НДС									3213276	
			Итого с НДС									61052228	
			Скидка 5%										
			К оплате:										

Генподрядчик:

ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930

(наименование организации)

Директор **Тохтаев Б.С.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:

ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970

(наименование организации)

Директор **Нусаинов К.З.**

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Программный комплекс АВС (редакция 2021.2)

Заказчик : **ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930,Карасайский район,с.Кемертоган,квартал 4,90**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы №49 в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области.**
(наименование, адрес)

Объект : **Кровля**
(наименование)

Договор субподряда № _____ от _____.2022 г.

Акт выполненных работ №11СП
за сентябрь 2022 месяц, 2022 год по л.с. 02-01-02а Конструктивное решение - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел:2. Кровля Блок 1										
1	44	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	935,4	1163,14 742,45	69,53 18,63	1087998 694489	65034 17422	328475	512576 128046	1728620	
2	45	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	144,5193	28105		4061715		4061715	324937	4386652	Казахстан
3	46	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	Карниз. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	197,03	3256,57 1837,87	11,71 2,48	641641 362116	2308 488	277217 627659	261075 72217	974933 677872	
4	47	С1261-107-0605	Сайдинг шириной 0,25 м прим.	м	866,932	724		627659			50213	7768077	
			Итого по разделу: 2. Кровля Блок 1										
			Раздел: 3. Кровля Блок 2										
			Парапет										
5	70	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	57,6	1514,39 1143,22	47,44 40,86	87229 65849	2733 2354	18647	49106 10907	147242	
6	71	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	57,6	1107,5 1041,33	7,01 3,3	84528 59980	404 190	24144	43323 10228	138079	
			Кровля										
7	80	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	217,5	1163,14 742,45	69,53 18,63	252982 161483	15122 4051	76377	119185 29773	401940	
8	81	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	33,60375	28105		944433		944433	75555	1019988	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	82	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	Карниз. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	64,2	3256,57 / 1837,87	11,71 / 2,48	209071 / 117991	752 / 159	90328	85068 / 23531	317670	
10	83	С1261-107-0605	Сайдинг шириной 0,25 м прим.	м	282,48	724		204516		204516	16361	220877	
			Итого по разделу: 3. Кровля Блок 2									2245796	
			Раздел: 4. Кровля Блок 3										
			Парапет										
11	109	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,8	1514,39 / 1143,22	47,44 / 40,86	16355 / 12347	512 / 441	3496	9207 / 2045	27607	
			Кровля										
12	118	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	41,4	1163,14 / 742,45	69,53 / 18,63	48154 / 30737	2878 / 771	14538	22686 / 5667	76507	
13	119	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	6,3963	28105		179768		179768	14381	194149	Казахстан
14	120	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	Карниз. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	25,6	3256,57 / 1837,87	11,71 / 2,48	83368 / 47050	299 / 63	36019	33921 / 9383	126672	
15	121	С1261-107-0605	Сайдинг шириной 0,25 м прим.	м	112,64	724		81551		81551	6524	88075	
			Итого по разделу: 4. Кровля Блок 3									513010	
			Раздел: 5. Кровля Блок 4										
			Парапет										
16	137	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	67	1514,39 / 1143,22	47,44 / 40,86	101464 / 76595	3179 / 2738	21691	57120 / 12687	171271	
			Кровля										
17	146	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	533,2	1163,14 / 742,45	69,53 / 18,63	620184 / 395875	37071 / 9931	187239	292180 / 72989	985353	
18	147	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	82,3794	28103		2315273		2315273	103222	2500495	Казахстан
19	148	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	Карниз. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	154,5	3256,57 / 1837,87	11,71 / 2,48	503139 / 283951	1809 / 382	217378	204720 / 56629	764488	
20	149	С1261-107-0605	Сайдинг шириной 0,25 м прим.	м	679,8	724		492175		492175	39374	531549	
			Итого по разделу: 5. Кровля Блок 4									4953156	
			Раздел: 7. Кровля Блок 5										
			Парапет										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	180	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,8	1514,39 1143,22	47,44 40,86	16355 12347	512 441	3496	9207 2045	27607	
			Кровля										
22	189	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	41,4	1163,14 742,45	69,53 18,63	48154 30737	2878 771	14538	22686 5667	76507	
23	190	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	6,3963	28105		179768		179768	14381	194149	Казахстан
24	191	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	Карниз. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	25,6	3256,57 1837,87	11,71 2,48	83368 47050	299 63	36019	33921 9383	126672	
25	192	С1261-107-0605	Сайдинг шириной 0,25 м прим.	м	112,64	724		81551		81551	6524	88075	
			Итого по разделу: 7. Кровля Блок 5									513010	
			Раздел: 8. Кровля Блок 6										
			Парапет										
26	211	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	40	1514,39 1143,22	47,44 40,86	60576 45729	1897 1634	12950	34101 7574	102251	
27	212	Е11-150212-0305 Изм. и доп. вып. 19	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	40	1467,5 1041,33	7,01 3,3	58700 41653	280 132	16766	30085 7103	95888	
			Кровля										
28	221	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	264	1163,14 742,45	69,53 18,63	307068 196007	18355 4917	92706	144665 36139	487872	
29	222	С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	40,788	28105		1146347		1146347	91708	1238055	Казахстан
30	223	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	Карниз. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	61	3256,57 1837,87	11,71 2,48	198650 112110	714 151	85826	80828 22358	301836	
31	224	С1261-107-0605	Сайдинг шириной 0,25 м прим.	м	268,4	724		194322		194322	15546	209868	
32	239	С1261-107-0997	Петля ПВ2-100-1 прим.	шт.	-4	295		-1180		-1180	-94	-1274	
			Итого по разделу: 8. Кровля Блок 6									2434496	
			Раздел:9. Входные группы										
			ВГ-2										
33	240	Е11-090101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Входная группа ВГ-2. Монтаж	т конструкций	5,41632	71844,71 37421	22947,44 7201,44	389134 202684	124290 39005	62159	174016 45052	608202	
34	241	С1222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012		5,41632	741626		4016884		4016884		4338235	Казахстан

Программный комплекс АВС (редакция 2021.2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	242	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	157,07328	90,11 36,62	2,43 0,41	14154 5751	381 65	8022	321351 4188 1467	19809	
36	243	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-120	м2	157,07328	6871,96 550,98	57,69 1,63	1079402 86544	9061 255	983797	62495 91352	1233249	
37	244	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство	м2 кровли	66,5	5041,34 956,03	29,31 12,11	335249 63576	1949 805	269724	46355 30528	412132	
38	245	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	66,5	129,67 112,93	16,74 4,71	8623 7510	1113 313	0	5633 1140	15396	
39	246	С1261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	73,15	104		7608		7608	609	8217	
40	247	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	22,4	4334,45 1522,44	18,93 5,49	97092 34103	424 123	62565	24642 9739	131473	
41	248	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	36,4	20960,31 2803,68	2253,19 593,85	762955 102054	82016 21616	578886	89042 68160	920157	
42	249	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,17689	28077,42 26439,14	1350,28 493,85	4967 4677	238 87	51	3430 672	9069	
43	250	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17689	319930		56592		56592	4527	61119	Казахстан
44	251	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1456	307964		44840		44840	3587	48427	Казахстан
45	252	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0448	325908		14601		14601	1168	15769	
46	253	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	67,9	989,27 390,56	25,61 4,06	67171 26519	1739 176	38913	19292 6917	93380	
			Входная группа ВГ-1										
47	254	Е11-090101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Входная группа ВГ-1. Монтаж	т конструкций	2,65577	71844,71 37421	22947,44 7201,44	190803 99382	60943 19125	30478	85325 22090	298218	
48	255	С1222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	2,65577	741626		1969588		1969588	157567	2127155	Казахстан
49	256	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	77,01733	90,11 36,62	2,43 0,41	6940 2820	187 32	3933	2053 719	9712	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	257	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство	м2 кровли	75,5	5041,34 956,03	29,31 12,11	380621 72180	2213 914	306228	52628 34660	467909	
51	258	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	7,5	129,67 112,93	16,74 4,71	973 847	125 35	0	635 129	1737	
52	259	С1261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	83,05	104		8637		8637	691	9328	
53	260	С1224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	5,7	1692		9644		9644	772	10416	Казахстан
54	261	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	12,9	4334,45 1522,44	18,93 5,49	55914 19639	244 71	36031	14191 5608	75713	
55	262	Е11-130301-1709 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-120	м2	77,01733	6871,96 550,98	57,69 1,63	529260 42435	4443 125	482383	30643 44792	604695	
56	263	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,7	20960,31 2803,68	2253,19 593,85	56593 7570	6083 1603	42939	6605 5056	68254	
57	264	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01404	28077,42 26439,14	1350,28 493,85	394 371	19 7	4	272 53	719	
58	265	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01404	319930		4492		4492	359	4851	Казахстан
59	266	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,6	989,27 390,56	25,61 4,06	6529 2578	169 27	3782	1875 672	9076	
			Пандус П-1										
60	267	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	6,5	20960,31 2803,68	2253,19 593,85	136242 18224	14646 3860	103372	15900 12171	164313	
61	268	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,113832	20077,42 26439,14	1350,28 493,85	3196 3010	153 56	33	2207 137	5835	
62	269	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,113832	319930		36418		36418	2913	39331	Казахстан
63	270	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0104	307964		3203		3203	256	3459	Казахстан
64	271	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0032	325908		1043		1043	83	1126	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге: Сметная	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	272	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	37,8	989,27	25,61	37394	969	21663	10740	51985	
						390,56	4,06	14763	154		3851		
			Плита монолитная Пм-1 (ВГ-1)										
66	273	Е11-060801-0107 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	10,8	50773,47	4253,3	548353	45936	257625	183797	790722	
						22666,04	970,44	244793	10481		58572		
67	274	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,02076	28077,42	1350,28	28660	1378	294	19794	52330	
						26439,14	493,85	26988	504		3876		
68	275	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,02076	319930		326572		326572		352698	Казахстан
											26126		
69	276	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05712	325908		18616		18616		20105	
											1489		
			Итого по разделу: 9. Входные группы					26276239	515755	21877368	2901418	13084321	
			ИТОГО:					3883114	146638		2334209	31511866	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2 %		378142				31890011	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1,35 %		430515				32320523	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		646411				32966934	
			Непредвиденные работы и затраты									34616976	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142			12 %		4154037				38771013	
			НДС									1938551	
			Итого с НДС									36832462	
			Скидка 5 %										
			К оплате:										

Генподрядчик:
ТОО "Курылысшы-ТЕС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)