Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы-ТБС"

Субп**одрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Средней школы №49 с.Сарыозек Кербулакского района

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2023 года

Код	Код		Доп согл к дог.№06/22 от 02.06.2022 г.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование			код
			1	**05.04.23 г.**						
	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Средней школы №49 с.Сарыозек Кербулакского района	**114 722 405,33**	**8 008 865,18**							**961 063,83**	**8 969 929,01**

М.П. (при наличии)
ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Құрылысшы-ТБС"
Тохтаев Б.С._____

М.П. (при наличии)
СУБПОДРЯДЧИК:

директор ТОО "Темирказык-Стройпроект"
Кусаинов К.З._____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930,Карасайский район,с.Кемертоган,квартал 4,90**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли средней школы №49 в п.Сарыозек Кербулакского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение**

(наименование)

Договорсуб подряда № _____ _____ **2023 год**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 07-01-01 Генеральный план -работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Ведомость элементов покрытий										
1	1	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	430,767	1962,68 / 933,23	34,29 / 14,83	845458 / 402005	14771 / 6388	428682	294043 / 91160	1230661	
2	2	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	23,261418	46783		1088239		1088239	87059	1175298	Казахстан
3	3	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	464	1833,25 / 933,23	34,29 / 14,83	850628 / 433019	15910 / 6881	401699	316728 / 93388	1260744	
4	4	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,424	46783		347317		347317	27785	375102	Казахстан
5	5	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из балласта. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	805	1326,28 / 173,52	1150,8 / 292,81	1067655 / 139684	926394 / 235712	1578	270285 / 107035	1444975	
6	6	С1261-101-0106	Балласт гравийно-песчаный ГОСТ 7394-85	м3	805	2516		2025380		2025380	162030	2187410	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Ведомость элементов покрытий									7074130	
			ИТОГО:					6224677	957075	4292895	881056	7674187	
								974708	248981		568457		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		92090					
			Итого с временными									7766277,0	
			Зимние удорожания			1,35 %		104845					
			Итого с зимними удорожаниями									7871122,0	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		157423					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8028545,0	
			Итого в текущих ценах 2022 года К=1,05005142									***8430385,01***	
			НДС			12 %		1011646					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**9442031,01**	
			Скидка 5 % (0,94999999935234)									**472102,00**	
			Итого к оплате:									**8969929,01**	

Генподрядчик:

ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор _____ Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:

ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор _____ Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы-ТБС"

Субп**одрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Средней школы №49 с.Сарыозек Кербулакского района

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2023 года

Код	Код		Доп согл к дог.№06/22 от 02.06.2022 г.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование			код
			1	**05.04.23 г.**						
	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге									
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Средней школы №49 с.Сарыозек Кербулакского района	**105 752 476,32**	**858 787,79**							**103 054,53**	**961 842,32**

М.П. (при наличии)
ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Құрылысшы-ТБС"
Тохтаев Б.С._____

М.П. (при наличии)
СУБПОДРЯДЧИК:

директор ТОО "Темирказык-Стройпроект"
Кусаинов К.З._____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Құрылысшы-ТБС", БИН 030440000930,Карасайский район,с.Кемертоган,квартал 4,90**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли средней школы №49 в п.Сарыозек Кербулакского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение**

(наименование)

Договор суб подряда **№ _____ _____ 2023 год**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 07-01-01 Генеральный план -работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Ведомость элементов покрытий										
1	1	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство		37,510855	18992,18	1168,03	712413	43814	610870	49532	822901	
				м3		1539	294,98	57729	11065		60956		
			Итого по разделу:									822901	
			ИТОГО:					712413	43814	610870	49532	822901	
								57729	11065		60956		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		9875					
			Итого с временными									832776	
			Зимние удорожания			1,35 %		11242					
			Итого с зимними удорожаниями									844018	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		16880					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									860898	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 105005142									903987,32	
			НДС			12 %		108478					
			Итого с НДС									1012465,32	
			Скидка 5%									50623,00	
			К оплате:									961842,32	

Генподрядчик:

ТОО "Құрылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Токтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:

ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.Э.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Генподрядчик: ТОО "Құрылысшы-ТБС"

Субп**одрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Средней школы №49 с.Сарыозек Кербулакского района

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2023 года

Код	Код		Доп согл к дог.№06/22 от 02.06.2022 г.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование			код
			1	**05.04.23 г.**						
	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Средней школы №49 с.Сарыозек Кербулакского района	**104 790 634,00**	**41 071 429,00**							**4 928 571,00**	**46 000 000,00**

М.П. (при наличии)
ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Құрылысшы-ТБС"
Тохтаев Б.С._____

М.П. (при наличии)
СУБПОДРЯДЧИК:

директор ТОО "Темирказык-Стройпроект"
Кусаинов К.З._____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Қурылысшы-ТБС", БИН 030440000930,Карасайский район,с.Кемертоган,квартал 4,90**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт кровли средней школы №49 в п.Сарыозек Кербулакского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство и озеленение**

(наименование)

Договорсуб подряда № _____ _____ **2023 год**

Акт выполненных работ

за октярь 2023 (месяц, год) на 07-01-01 Генеральный план -работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Озеленение										
1	1	Е11-470113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	133,25	552,46	0	73615	0	0	53003	136747	
						552,46	0	73615	0		10129		
2	2	С1211-101-0102	Земля растительная	м3	26,65	833		22199		22199		23975	Казахстан
											1776		
3	3	Е11-470113-0202 К=2	Цветники. Подготовка почвы. добавлять на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 1147-0113-0201	м2	133,25	128,24	0	17088	0	0	12303	31742	
						128,24	0	17088	0		2351		
4	4	С1211-101-0102	Земля растительная	м3	13,325	833		11100		11100		11988	Казахстан
											888		
5	5	Е11-470113-0301 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	133,25	2390,03	551,88	318471	73538	8364	183146	541746	
						1775,38	133,58	236569	17800		40129		
6	6	Е11-470113-0302 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	Вычитается позиция: Цветники многолетние. Посадка. исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301	м2	133,25	37,69	0	-5022	0	-200	-3472	-9174	
						36,19	0	-4822	0		-680		
7	7	С1254-104-0201	Роза прим.	шт.	1599	916		1464684		1464684		1581859	
											117175		
8	8	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	215	1833,25	34,29	394149	7372	186132	146760	584182	
						933,23	14,83	200644	3188		43273		
9	9	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,44	46783		160934		160934		173809	Казахстан
											12875		
10	10	Е11-470102-0308	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 30 %	яма	10	1507,31	0	15073	0	1838	9529	26570	
						1323,54	0	13235	0		1968		
11	11	С1211-101-0102	Земля растительная	м3	2,29	833		1908		1908		2061	Казахстан
											153		
12	12	Е11-470103-0102 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.	10	1288,04	174,77	12880	1748	1110	7521	22033	
						1002,23	42,3	10022	423		1632		
13	13	С1254-104-0402	Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	10	9249		92490		92490		99889	
											7399		
14	14	Е11-470102-0313	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	яма	30	1887,31	0	56619	0	3917	37946	102130	
						1756,74	0	52702	0		7565		
15	15	С1211-101-0102	Земля растительная	м3	4,83	833		4023		4023		4345	Казахстан
											322		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-470103-0103 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	30	3130,14	972,55	93904	29176	3520	51655	157204	
						2040,26	351,17	61208	10535		11645		
17	17	С1254-101-0201	Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	30	14905		447150		447150		482922	
											35772		
18	18	Е11-470104-0208	Деревья-саженцы. Подготовка нестандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	м3 ям	34	4047	0	137598	0	0	99071	255602	
						4047	0	137598	0		18933		
19	19	С1211-101-0102	Земля растительная	м3	13,43	833		11187		11187		12082	Казахстан
											895		
20	20	Е11-470103-0105 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	34	4189,29	1058,76	142436	35997	3989	83020	243492	
						3013,2	378,13	102449	12856		18036		
21	21	С1254-103-2001	Каштан конский Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	34	4918		167212		167212		180589	
											13377		
22	22	Е11-470108-0105	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	56,3	632,08	42,7	35586	2404	0	24756	65169	
						589,38	21,34	33182	1201		4827		
23	23	С1211-101-0102	Земля растительная	м3	14,075	833		11724		11724		12662	Казахстан
											938		
24	24	Е11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	56,3	709,1	114,27	39922	6433	99	25162	70291	
						593,07	27,66	33390	1557		5207		
25	25	С1254-104-0601	Кизильник прим.	шт.	168,9	916		154712		154712		167089	
											12377		
			Итого по разделу:									4981004	
			Раздел: 5. Ведомость элементов покрытий										
26	26	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2604,67	1554,33	200,54	4048517	522340	3454808	106839	4487784	
						27,4	29,57	71368	77020		332428		
27	27	Е11-270602-0403 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	2604,67	333,73	0,04	869257	104	856598	9039	948560	
						4,82	0	12555	0		70264		
28	28	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2604,67	1621,98	211,95	4224723	552060	3601295	105489	4676629	
						27,4	28,85	71368	75145		346417		
29	29	Е11-270602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2604,67	347,69	0,04	905618	104	892959	9039	987830	
						4,82	0	12555	0		73173		
30	30	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	915	1962,68	34,29	1795852	31375	910571	674587	2614069	
						333,23	14,83	333903	13569		193635		
31	31	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	49,41	46783		2311548		2311548		2496472	Казахстан
											184924		
32	32	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	464	1833,25	34,29	850628	15910	401699	316728	1260744	
						933,23	14,83	433019	6881		93388		
33	33	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,424	46783		347317		347317		375102	Казахстан
											27785		
34	34	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из балласта. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	805	1326,28	1150,8	1067655	926394	1578	270285	1444975	
						173,52	292,81	139684	235712		107035		
35	35	С1261-101-0106	Балласт гравийно-песчаный ГОСТ 7394-85	м3	805	2516		2025380		2025380		2187410	Казахстан
											162030		

Программный комплекс АВС (редакция 2021.2)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство		172,5	10244,5	1666,55	1767176	287480	1433979	86919	2002423	
			м3 материала основания в плотном теле			265,03	434,8	45718	75003		148328		
37	37	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева щебня. Устройство		5,288	10244,5	1666,55	54173	8812	43959	2665	61385	
			м3 материала основания в плотном теле			265,03	434,8	1401	2299		4547		
38	38	У86-010703-0102 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)		1150	5690	472	6543500	542800	4796650	1299500	8470900	
				м2		1047	150	1204050	172500		627900		
39	39	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		9	4006,62	1150,8	36060	10357	24141	3022	42209	
			м3 материала основания в плотном теле			173,52	292,81	1562	2635		3127		
40	40	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Деревянный бордюр. Установка		0,156	116893,85	1239,51	18235	193	13426	3389	23354	
			м3 древесины в конструкции			29587,5	585,72	4616	91		1730		
41	41	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву		9,88	976,34	2,88	9646	28	1760	5668	16539	
			м2 окрашиваемой поверхности			795,34	1,44	7858	14		1225		
42	42	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство		74,674	10244,5	1666,55	764998	124448	620759	37627	866835	
			м3 материала основания в плотном теле			265,03	434,8	19791	32468		64210		
43	43	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86		119	1833,25	34,29	218157	4081	103022	81230	323338	
			м бортового камня			933,23	14,83	111054	1765		23951		
44	44	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		1,904	46783		89075		89075		96201	Казахстан
				м3							7126		
45	45	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		80,0685	3717,48	1150,8	297653	92143	191617	26884	350500	
			м3 материала основания в плотном теле			173,52	292,81	13893	23445		25963		
46	46	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство		29,2128	18992,18	1168,03	554815	34121	475735	38574	640860	
				м3		1539	294,98	44958	8617		47471		
			Итого по разделу:									[redacted]	
								32681625	3309418	25355968	3757879	[redacted]	
			ИТОГО:					4016235	774724		2915619	[redacted]	
			В том числе :							0		[redacted]	
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,2 %		472261				39827385	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,35 %		537670				40365055	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		807301				41172356	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									43233090	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										
			НДС			12 %		5187971				48421061	
			Итого с НДС									**[illegible]1001,00**	
			Скидка 5 % (0,9499999993523 4)									**46000000,00**	
			Итого к оплате:										

Генподрядчик:

ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:

ТОО "Темірказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)