Декларация о соответствии

«___»_____2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *АО «Трест Средазэнергомонтаж», 050040 г.Алматы, проспект Аблай хана, 56*

наименование организации, юридический адрес

в лице*заместитель генерального директора по экономике и финансам Тигай Н.В.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *Реконструкция ячеек 110кВ и РЗА ВЛ-110кВ №137, 140 ПС«Майкаин-64», расположенных по адресу Павлодарская область, Баянаульский район, Баянаульский с.о., с.Баянаул*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» , генеральный директор Бодрухин Ф.Ф. г. Павлодар, промышленная зона центральное строение 2014*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:*ТОО «АСБ Электромонтаж», государственная лицензия №14021292 от 29.12.2014г*

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «ПроектЭнергоСтрой НС» ,№ 1312.15-6

утвержденного *АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», приказ №14от 05.01.2018г*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Выключатель элегазовыйGL 312 F1/4031 P фирмы ALSTOMGridGmbH *2* *шт*

Разъединитель трехполюсный РГНП.1а-110/1000 УХЛ1 *4* *шт*

Трансформатор тока ТФЗМ-110Б-IV У1Кт 300/5 *6* *шт*

Шкаф распределения переменного тока АС2 *2* *шт*

Шкаф зажимов выключателей НР1, НР2 *2* *шт*

Шкаф зажимов трансформаторов тока НР3, НР4 *2* *шт*

Шкаф зажимов трансформаторов напряжения НР5, НР6 *2* *шт*

Шкаф микропроцессорных защит ШЭ 2607011021 *2* *шт*

Шкаф оперативного тока ШОТ-1-100 *1* *шт*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. **Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:**

начало работ *май 2018 г.*

месяц, год

окончание работ *июль 2018 г.*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 ;

фактически, месяц: 2;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «ПРЭК» Бодрухин Ф.Ф.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подписьруководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Реконструкция ячеек 110кВ и РЗА ВЛ-110кВ №137, 140 ПС «Майкаин-64», расположенных по адресу Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию.

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Тигай Наталья Валерьевна «_____» _____ 2018г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

ГАЗМ МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК № 12