Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Атбасарского района"
БИН 060140008217, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ04070103KSN0304000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005", БИН 050540005047,
БИК HSBKKZKX, ИИК KZ92601A261000221471, АО "Народный Банк Казахстана"

Объект: Строительство наружного освещения въезда в село Шуйское,Атбасарского района, Акмолинской области

Договор подряда (контракт) № 3 от 16.02.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 19 июля 2023 года

Строительство наружного освещения въезда в село Шуйское,Атбасарского района, Акмолинской области

Составлен(а) в текущих цена х 07 07 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы /траншея Т1/										
1	1101-0102-0431 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³**	м³ грунта		145,157	241,96	241,96	35122	35122	--	9946	48674
		НР - 72%, СП - 8%				--	95,16	--	13813		3606	
2	412-102-0115 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км		3919,239	52,00	--	203800	--		--	220104
		СП - 8%				--	--	--	--		16304	
3	1101-0101-0431 РСНБ РК 2022	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м³**	м³ грунта		264,1116	230,74	230,74	60941	60941	--	17257	84455
		НР - 72%, СП - 8%				--	90,75	--	23968		6257	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачисткадна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта		8,1684	2759,06	--	22537	--	--	16227	41865
		НР - 72%, СП - 8%				2759,06	--	22537	--		3101	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта		13,614	1200,42	--	16343	--	--	11767	30358
		НР - 72%, СП - 8%				1200,42	--	16343	--		2249	

6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	258,666	50,26 --	50,26 14,89	13001 --	13001 3852	--	2773 1262	17036
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%, СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	272,28	225,56 116,96	108,60 48,51	61415 31846	29569 13208	--	32439 7509	101364
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³ основания	136,14	10011,96 1447,38	237,58 64,68	1363028 197046	32345 8806	1133637	203793 125345	1692167
				Наружное освещение							
9	1133-0101-0302 РСНБ РК 2022	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 *НР - 80%, СП - 8%*	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	71	6857,44 1644,72	5212,72 2427,88	486878 116775	370103 172379	--	231324 57456	775658
10	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м³	9,02	52932,00 7580,30	1657,46 369,91	477447 68374	14951 3337	394122	65257 43416	586120
11	1129-0175-0104 РСНБ РК 2022	Детали металлические закладные массой до 100 кг. Установка *НР - 110%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т закладных деталей	1,4697	1086414,10 46569,60	2249,85 --	1596703 68443	3307 --	1524953	75288 133759	1805750
12	1133-0301-0401 РСНБ РК 2022	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля *НР - 80%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	71	38595,18 20748,00	12005,49 4926,23	2740258 1473108	852389 349762	414761	1458296 335884	4534438
13	247-306-0107 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, типфланца Б *СП - 8%*	шт.	71	116393,00 --	-- --	8263903 --	-- --	8263903	-- 661112	8925015
14	1308-0305-0318 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	71	4007,84 2609,84	1156,72 907,93	284557 185299	82127 64463	17131	179828 37151	501536
15	247-306-0309 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм *СП - 8%*	шт.	71	11266,00 --	-- --	799886 --	-- --	799886	-- 63991	863877

16	247-103-0603 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 72, мощность 89 Вт, IP67	шт.	71	102699,00	--	7291629	--	7291629	--	7874959
		СП - 8%			--	--	--	--		583330	
17	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	852	160,48	4,17	136729	3553	26480	77915	231812
		НР - 72%, СП - 8%			125,23	1,79	106696	1525		17168	
18	243-111-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,86052	130589,00	--	112374	--	112374	--	121364
		СП - 8%			--	--	--	--		8990	
19	1308-0305-0910 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	7453,34	219,18	7453	219	1477	4210	12596
		НР - 72%, СП - 8%			5757,00	89,74	5757	90		933	
20	247-201-0505 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	21394,00	--	21394	--	21394	--	23106
		СП - 8%			--	--	--	--		1712	
21	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	1935,26	--	3871	--	33	2763	7165
		НР - 72%, СП - 8%			1919,00	--	3838	--		531	
22	247-204-2526 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	2965,00	--	2965	--	2965	--	3202
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
23	247-204-0661 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2446,00	--	2446	--	2446	--	2642
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
24	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1811,16	104,37	1811	105	36	1234	3289
		НР - 72%, СП - 8%			1669,53	44,87	1670	45		244	
25	247-301-0226 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IPP, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	64549,00	--	64549	--	64549	--	69713
		СП - 8%			--	--	--	--		5164	
26	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	34918,15	8349,60	34918	8350	2544	19882	59184
		НР - 72%, СП - 8%			24024,00	3589,60	24024	3590		4384	

27	515-301-0218 РСНБ РК 2022 прим	Устройство (ящик) управления ГОСТ30011.1-2003 типа РУСМ 5113-3474 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А/ЯУО 9601-3474/	шт.	1	349856,00	--	349856	--		--	349856
					--	--	--	--	349856	--	
28	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	71	1935,26	--	137403	--	1154	98099	254343
		НР - 72%, СП - 8%			1919,00	--	136249	--		18841	
29	247-204-0606 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 3А 4,5 кА "В"	шт.	71	989,00	--	70219	--	70219	--	75837
		СП - 8%			--	--	--	--		5618	
30	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,42	5671,00	--	8053	--	8053	--	8697
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
31	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладкав траншеях	м	2269	183,17	16,31	415613	37007	7193	268150	738469
		НР - 72%, СП - 8%			163,69	0,45	371413	1021		54706	
32	241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	2291,69	431,00	--	987718	--	987718	--	1066735
		СП - 8%			--	--	--	--		79017	
33	1121-0101-0203 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 50мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	145	555,30	4,84	80519	702	6170	53074	144281
		НР - 72%, СП - 8%			507,91	0,47	73647	68		10688	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	146,45	239,00	--	35002	--	35002	--	37802
		СП - 8%			--	--	--	--		2800	
35	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2414	421,43	179,33	1017332	432903	138322	432275	1565576
		НР - 72%, СП - 8%			184,80	63,91	446107	154279		115969	
36	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	мкабеля	132	869,99	466,83	114839	61622	19066	43082	170555
		НР - 72%, СП - 8%			258,72	194,59	34151	25686		12634	

37	243-111-0807 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х35 (ок)-0,66**	км	2,57146	1468931,00	--	3777297	--	3777297	--	4079481
		СП - 8%			--	--	--	--		302184	
38	1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцийнапряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования**	шт.	4	2096,92	104,37	8388	417	579	5451	14947
		НР - 72%, СП - 8%			1848,00	44,87	7392	179		1107	
39	243-903-7401 РСНБ РК 2022	**Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряженнедо 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-НF-в-10/25**	шт.	4	17473,00	--	69892	--	69892	--	75483
		СП - 8%			--	--	--	--		5591	
40	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглойстали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	5041,44	205,55	5041	206	3583	947	6467
		НР - 72%, СП - 8%			1252,30	62,82	1252	63		479	
41	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из сталиполосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	3	968,02	30,29	2904	91	2062	562	3744
		НР - 72%, СП - 8%			250,46	9,87	751	30		277	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								37229719
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3392718				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2039030			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					840164			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						25200632		
		- Перевозка грузов	тенге				203800				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						349856		
		- Накладные расходы	тенге							3311839	
		- Сметная прибыль	тенге							2731846	
	Временные здания и сооружения (2,4%)		Тенге								885117
	Непредвиденные работы и затраты, 2%		Тенге								755300
	в текущих ценах 2023		Тенге								39126827

Налог на добавленную стоимость	Тенге	4695219
Итого	Тенге	43822046
С учетом конкурсной скидки, 5%	Тенге	**41630943,93**
в том числе НДС12%	Тенге	**4460458,28**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005", БИН 050540005047,область Абай, г.Семей, Кабанбай батыра, 166 2 , тел.87073835363

(наименование организации ,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Сиырбаев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства Атбасарского района" Акмолинская область, Атбасарский район, г.Атбасар, Ч.Валиханова, 9, 87164324077

(наименование организации ,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Қаиржан А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Саулет Эксперт", БИН 120540013896, г.Алматы, Алмалинский район , Абая 151, 1305, тел.87776758899

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора (аттестат №KZ41VJE00009917;KZ49VJE00065566)

_____ Тлеуханов Н.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "PNP Project", БИН 080640002180, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау , М. Ауэзова , 268 , 84 тел 87162523262

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Потапов Н.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)