Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Шардаринского района" управления образования Туркестанской области

Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"

Технический надзор: ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"

Авторский надзор: ТОО "Architectural Design Company"

Подрядчик : ТОО "ЖАЙЛЫАКТАУ"

Обьект: Проведение инженерных сетей к зданиям столовой Шардаринской начальной школы № 7

Договор №56 от 09.10.2023 г.

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№56	09.10.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведение инженерных сетей к зданиям столовой Шардаринской начальной школы № 7	3 011 341,64	2 688 697,89							322 643,76	3 011 341,64
Авторский надзор	12 505									12 505
Технический надзор:	52 465									52 465
Итого:	**3 076 311,64**	2 688 697,89							**322 643,76**	**3 076 311,64**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Отдел образования Шардаринского района" управления образования Туркестанской области
Нускабаева Д.О

ПЛАТЕЛЬЩИК:
ТОО "Арыс Инвест Строй"
Садык Н

Авторский надзор:
ТОО "Architectural Design Company"
Сиротина Ю.Д

Технический надзор:
ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"
Естемесова Р.К

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ЖАЙЛЫАКТАУ"
Ержанулы Е

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Шардаринского района" управления образования Туркестанской области
Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"
Технический надзор: ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"
Авторский надзор: ТОО "Architectural Design Company"
Подрядчик : ТОО "ЖАЙЛЫАКТАУ"
Объект : Проведение инженерных сетей к зданиям столовой Шардаринской начальной школы № 7
Договор подряда (контракт) № 56 от 09.10.2023

Акт выполненных работ

за ноябрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э22713: 1	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,027	124508,00 82614,00	40185,00 11923,00	3362,00 2231,00	1085,00 322,00	46,00		3362,00
2	Э22713: 2	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,026	1172935,00		30496,00		30496,00		30496,00
3	Э22713: 3	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,001	1107834,00		1108,00		1108,00		1108,00
4	Э22713: 4	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	4	8217,00 4590,00	3627,00 1093,00	32868,00 18360,00	14508,00 4372,00			32868,00
5	Э22713: 5	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3н,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	6087,00		24348,00		24348,00		24348,00
6	Э22713: 6	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с подкосом.Установка	опора	2	52020,00 28527,00	22568,00 7211,00	104040,00 57054,00	45136,00 14422,00	1850,00		104040,00
7	Э22713: 7	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	4	47906,00		191624,00		191624,00		191624,00
8	Э22713: 8	252-207-1403 *РСНБ РК 2022*	Зажим оттяжки типа SH702R	шт.	4	42758,00		171032,00		171032,00		171032,00
9	Э22713: 9	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП6)	т	0,001	1138350,00		1138,00		1138,00		1138,00
10	Э22713: 10	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11530,00		23060,00		23060,00		23060,00
11	Э22713: 11	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	8	235,00		1880,00		1880,00		1880,00
12	Э22713: 12	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2691,00		5382,00		5382,00		5382,00
13	Э22713: 13	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	3467,00		6934,00		6934,00		6934,00
14	Э22713: 14	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	4091,00		8182,00		8182,00		8182,00
15	Э22713: 15	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	4169,00		8338,00		8338,00		8338,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Э22713: 16	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO234S**	шт.	2	18650,00		37300,00		37300,00		37300,00
17	Э22713: 17	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	2	7580,00		15160,00		15160,00		15160,00
18	Э22713: 18	1133-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ.Демонтаж трех проводов с одной опоры**	шт.	2	9625,00 5630,00	3995,00 1101,00	19250,00 11260,00	7990,00 2202,00			19250,00
19	Э22713: 19	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	172,272	327,00 31,00	296,00 64,00	56333,00 5340,00	50992,00 11025,00			56333,00
20	Э22713: 20	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м**	м^3 грунта	5,328	10220,00 10220,00	0,00 0,00	54452,00 54452,00	0,00 0,00			54452,00
21	Э22713: 21	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	142,08	88,00 0,00	88,00 22,00	12503,00 0,00	12503,00 3126,00			12503,00
22	Э22713: 22	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	142,08	87,00 0,00	87,00 21,00	12361,00 0,00	12361,00 2984,00			12361,00
23	Э22713: 23	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	м^3 уплотненного грунта	142,08	193,00 40,00	150,00 33,00	27421,00 5683,00	21312,00 4689,00	426,00		27421,00
24	Э22713: 24	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	142,08	575,00 353,00	222,00 70,00	81696,00 50154,00	31542,00 9946,00			81696,00
25	Э22713: 25	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	22,32	3623,00 3623,00	0,00 0,00	80865,00 80865,00	0,00 0,00			80865,00
26	Э22713: 26	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022*	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	66	158,00 0,00	158,00 36,00	10428,00 0,00	10428,00 2376,00			10428,00
27	Э22713: 27	6122-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 150 мм.Укладка**	км трубопровода	0,05	1913730,00 1830645,00	9883,00 3080,00	95686,00 91532,00	494,00 154,00	3661,00		95686,00
28	Э22713: 28	241-701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами**	м	50,4	4788,00		241315,00		241315,00		241315,00
29	Э22713: 29	6122-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты мокрые**	м^3 конструкций колодца	2,7	136496,00 80467,00	29256,00 8810,00	368539,00 217261,00	78991,00 23787,00	72287,00		368539,00
30	Э22713: 30	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	1,8	28881,00		51986,00		51986,00		51986,00
31	Э22713: 31	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	5	18945,00		94725,00		94725,00		94725,00
32	Э22713: 32	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	5	17837,00		89185,00		89185,00		89185,00
33	Э22713: 33	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	5	13110,00		65550,00		65550,00		65550,00
34	Э22713: 34	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	5	6085,00		30425,00		30425,00		30425,00
35	Э22713: 35	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**		15	785,00		11775,00		11775,00		11775,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	Э22713: 36	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**шт.** **комплект**	5	19349,00		96745,00		96745,00		96745,00
37	Э22713: 37	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие бетонные.Устройство/отмостка/**	**м^3 подстилающего слоя**	1,41	51359,00 14731,00	13,00 0,00	72416,00 20771,00	18,00 0,00	51627,00		72416,00
38	Э22713: 38	241-201-1211 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм**	**м**	3,6	5741,00		20668,00		20668,00		20668,00
39	Э22713: 39	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	**м^3 основания**	5	12862,00 4321,00	401,00 94,00	64310,00 21605,00	2005,00 470,00	40700,00		64310,00
40	Э22713: 40	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности.диаметр до 100 мм.Демонтаж**	**м трубопровода**	10,2	1893,00 1888,00	5,00 0,00	19309,00 19258,00	51,00 0,00			19309,00
			ИТОГО по акту					2344195,00 655826,00	289416,00 79875,00	1398953,00 0,00	0,00 0,00	2344195,00
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,20			145340,09				2489535,09
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					124476,75				
			Сметная прибыль	%	5,00			74686,05				
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00							2688697,90
			Итого с непредвиденными работами и затратами					322643,75				
			НДС	%	12,00							3011341,64
			Итого с НДС									
			Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 2718,379х0,46% = 12,505					12505,00				
			Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 2718,379х1,93% = 52,465					52465,00				
			Всего									3076311,64

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение «Отдел образования Шардаринского района» управления образования Туркестанской области

Нускабаева Д.О.

ПЛАТЕЛЬЩИК:

ТОО "Арыс Инвест Строй"

Садык Н

Авторский надзор:

ТОО "Architectural Design Company"

Сиротина Ю.Д

Технический надзор:

ТОО "АКНИЕТ-Нур Курылыс"

Естемесова Р.К

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ЖАЙЛЫАКТАУ"

Ержануль Е