Утвердена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйтсва
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Бестамакского сельского округа Алгинского района Актюбинской области"
Подрядчик:ТОО "Орхан Иншаат"
Наименование объекта: Установка самокатно-роликовой площадки в село. Бестамак Алгинского района Актюбинской области, размером 20х40 м.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2022 года.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационнно-правовая форма	
		Номер	дата	наименован	код	наименование	код
		21	24.02.2022				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в .тенге						Налог на добавленную стоимость - 12%	Всего
			из графы 3							
			СМР (в сметных, базовых ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установка самокатно-роликовой площадки в село. Бестамак Алгинского района Актюбинской области , размером 20х40 м.	**18 816 000,00**									
Акт № 1		16 800 000,00							2 016 000,00	**18 816 000,00**
ИТОГО:		**16 800 000,00**							**2 016 000,00**	**18 816 000,00**

К оплате: 18 816 000,00 (восемьнадцать миллионов восемьсот шестнадцать тысяч 00 тиын)тенг в т.ч НДС12% 2 016 000,00 тенге

Заказчик
Аким
ГУ "Аппарат Акима Бестамакского сельского округа
Алгинского района Актюбинской области"
_____ Даулеталин К.С.

Эксперт(ы)техническтго надзора
Руководитель
ТОО"Мастер МеталПласт"
_____ Кубаев С.З.

Подрядчик:
Директор
ТОО"Орхан Иншшат"
_____ Сулейменов А.А.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1 Приказа
Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Аппарат Акима Бестамакского сельского округа Алгинского района Актюбинской области", Алгинский район,с. Бестамак, Бокенбай батыра,10В , БИН 920240000494, тел:87133735101

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Орхан Иншшат", Адрекс: г. Актобе, ул. Абилкайр хана, 15,30, БИН: 060940009105, Тел: 77054760000

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Установка самокатно-роликовой площадки в село. Бестамак Алгинского района Актюбинской области, размером 20х40 м.**

(наименование, адрес)

Объект : Установка самокатно-роликовой площадки в село. Бестамак Алгинского района Актюбинской области, размером 20х40 м.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 24.02..2022 г **Форма 2В**

Акт приемки выполненных работ №1

за май-июнь месяц 2022 г

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 02-01-01										
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка (корыта) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м в насыпь**	м3 грунта	210		33,82	33,82	7102	7103	--	2158	10000
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,27	--	2997		741	
2	2	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	800		1,14	1,14	912	912	--	276	1284
			НР - 72%; СП - 8%				--	0,48	--	384		95	
3	3	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	210		78,46	78,46	16477	16477	--	4894	23081
			НР - 72%; СП - 8%				--	32,37	--	6798		1710	
4	4	1101-0201-0107	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на**	м3	210		29,80	29,80	6258	6258	--	1453	8328
			НР - 72%; СП - 8%				--	9,61	--	2018		617	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
5	5	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы. Разработка (грунт непригодный и подлежащий удалению-торф.мусор) с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	560		125,38	120,99	70213	67754	163	11177	87901
			НР - 72%; СП - 8%				4,10	23,62	2296	13227		6511	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	5.1	211-201-0607	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,0001	0,056	2870,00				161		
6	6	412-102-0103 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	2688		76,00	--	204288	--		--	220631
			СП - 8%				--	--	--	--		16343	
7	7	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	560		17,81	14,95	9974	8372	34	3673	14739
			НР - 72%; СП - 8%				2,80	6,31	1568	3534		1092	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	7.1	211-201-0607	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00002	0,0112	2870,00				32		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					315224	106876	197	23631	365964
									3864	28958	--	27109	
			ИТОГО:	Тенге					365964				
			В том числе:										
			Накладные расходы	Тенге					23631				
			Сметная прибыль	Тенге					27109				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					365964				
			РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетонное покрытие площадок -701,3м2										
8	8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка ,толщиной 50мм. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	35,065		3514,24	1078,81	123227	37829	79909	15522	149849
			НР - 108%; СП - 8%				156,53	253,35	5489	8884		11100	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	8.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1	38,5715	2068,00				79766		
	8.2	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,05	1,75325	82,00				144		
9	9	1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	701,3		786,47	179,65	551551	125989	399502	70022	671299
			НР - 108%; СП - 8%				37,16	55,29	26060	38775		49726	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	9.1	211-201-0507	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,189	132,546	2727,00				361452		
	9.2	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,03	21,039	82,00				1725		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
10	10	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		701,3	1693,47	197,51	1187631	138514	1031795	38908	1324662
			НР - 108%; СП - 8%				24,70	26,67	17322	18704		98123	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	10.1	212-501-0104	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	0,0968	67,8858	15180,00				1030507		
	10.2	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	1,1E-05	0,00757	162222,00				1229		
	10.3	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,001	0,7013	82,00				58		
11	11	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия		701,3	738,31	0,08	517777	56	511634	6574	566299
			НР - 108%; СП - 8%				8,68	--	6087	--		41948	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	11.1	212-501-0104	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	0,048	33,6624	15180,00				510995		
	11.2	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	6E-06	0,00393	162222,00				637		
12	12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		701,3	2065,52	208,99	1448549	146565	1284662	38408	1605914
			НР - 108%; СП - 8%				24,70	26,01	17322	18241		118957	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	12.1	212-501-0204	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	0,0976	68,4469	18750,00				1283379		
	12.2	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	1,1E-05	0,00757	162222,00				1229		
	12.3	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,001	0,7013	82,00				58		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3828735	448953	3307502	169434	4318023
									72280	84604	--	319854	
			Итого:	Тенге					4318023				
			Накладные расходы	Тенге					169434				
			Сметная прибыль	Тенге					319854				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4318023				
			РАЗДЕЛ 3.Ограждение самокатно-роликовой площадки										
13	13	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Сетчатые панели. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций		2,726784	253818,54	64917,41	692108	177016	11373	353126	1128853
			НР - 69%; СП - 8%				184730,00	2955,10	503719	8058		83619	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	13.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,019	0,05181	206112,00				10678		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	1,82932	273545,00	--	500401	--	500401	--	540433
			СП - 8%			--	--	--	--		40032	
15	15	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,10576	277977,00	--	29399	--	29399	--	31751
			СП - 8%			--	--	--	--		2352	
16	16	214-208-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22(12х4) мм**	т	0,022264	291989,00	--	6501	--	6501	--	7021
			СП - 8%			--	--	--	--		520	
17	17	214-401-0208 РСНБ РК 2015	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм**	м2	321,62	553,00	--	177856	--	177856	--	192084
			СП - 8%			--	--	--	--		14228	
18	18	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой 3,22 м по металлическим стойкам. Установка**	м оград	120	3321,69	1142,36	398603	137083	3154	367928	827853
			НР - 118%; СП - 8%			2153,05	445,31	258366	53437		61322	
19	19	222-509-1006 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,06264	688015,00	--	43097	--	43097	--	46545
			СП - 8%			--	--	--	--		3448	
20	20	241-102-0135 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм**	м	158,34	897,00	--	142031	--	142031	--	153393
			СП - 8%			--	--	--	--		11362	
21	21	214-206-0203 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более(пластина д70мм)**	т	0,00756	300050,00	--	2268	--	2268	--	2449
			СП - 8%			--	--	--	--		181	
22	22	223-502-0903 РСНБ РК 2015	**Ручка на планке**	пара	2	3337,00	--	6674	--	6674	--	7208
			СП - 8%			--	--	--	--		534	
23	23	223-502-0402 РСНБ РК 2015	**Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД**	шт.	2	2423,00	--	4846	--	4846	--	5234
			СП - 8%			--	--	--	--		388	
24	24	223-502-0201 РСНБ РК 2015	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 (навес)**	шт.	4	520,00	--	2080	--	2080	--	2246
			СП - 8%			--	--	--	--		166	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
25	25	212-101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок под стойки**	м3	2,1		19807,00	--	41595	--	41595	--	44923
			СП - 8%				--	--	--	--		3328	
26	26	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Окраска битумом часть стоек соприкасающихся с бетоном за 2 раза**	м2	6,552		122,48	6,58	802	43	269	343	1237
			НР - 69%; СП - 8%				74,74	1,17	490	8		92	
27	27	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз**	м2	463,45719		118,89	2,67	55100	1237	31084	15810	76583
			НР - 69%; СП - 8%				49,15	0,29	22779	134		5673	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	27.1	**236-101-0108**	**Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81**	**т**	**0,00009**	**0,04171**	**700445,00**				**29216**		
28	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	463,45719		81,67	1,89	37851	876	23669	9274	50895
			НР - 69%; СП - 8%				28,71	0,29	13306	134		3770	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	28.1	**236-203-0109**	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	**т**	**0,00009**	**0,04171**	**508438,00**				**21208**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					2141212	316255	1026297	746481	3118708
									798660	61771	--	231015	
			В том числе:										
			Итого:	Тенге					3118708				
			Накладные расходы	Тенге					746481				
			Сметная прибыль	Тенге					231015				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3118708				
			ИТОГО ПО Локальной смете № 02-01-01:	**Тенге**					7802695				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Накладные расходы	Тенге					939546				
			- Сметная прибыль	Тенге					577978				

Локальная смета № 02-01-01

Приобретение и монтаж оборудования самокатно-роликовых площадок

29	1	ООО"АСПОРТ"	**Бэнк 4030x3660x1000**	шт	1		1063683,24	--	1063683	--		--	1063683
	1.1		*Отпускная цена -*				--	--	--	--	1063683	--	
	1.2		*Заготов.-складские расходы -*		1,2%		*1051070,40*				*1051070,40*		
							12612,84				*12612,84*		
30	2	ООО"АСПОРТ"	**Фанбокс 6170x3660x500/900**	шт	1		1479373,58	--	1479374	--		--	1479374
	2.1		*Отпускная цена -*				--	--	--	--	1479374	--	
	2.2		*Заготов.-складские расходы -*		1,2%		*1461831,60*				*1461831,60*		
							17541,98				*17541,98*		
31	3	ООО"АСПОРТ"	**Квотерпайп 3500x3660x1400**	шт	1		1140908,16	--	1140908	--		--	1140908
							--	--	--	--	1140908	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.1		*Отпускная цена -*			*1127379,60*				*1127379,60*		
	3.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*13528,56*				*13528,56*		
32	**4**	**ООО"АСПОРТ"**	**Рэйл 4000x40x340**	**шт**	**1**	**125340,65**	**--**	**125341**	**--**		**--**	**125341**
	4.1		*Отпускная цена -*			**--**	**--**	**--**	**--**	**125341**	**--**	
	4.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*123854,40*				*123854,40*		
33	**5**	**ООО"АСПОРТ"**	**Кикер 1450x1220x300**	**шт**	**1**	**156390,43**	**--**	**156390**	**--**		**--**	**156390**
	5.1		*Отпускная цена -*			**--**	**--**	**--**	**--**	**156390**	**--**	
	5.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*154536,00*				*154536,00*		
34	**6**	**ООО"АСПОРТ"**	**Мэнуал пэд 3550x1220x200/430**	**шт**	**1**	**372711,50**	**--**	**372712**	**--**		**--**	**372712**
	6.1		*Отпускная цена -*			**--**	**--**	**--**	**--**	**372712**	**--**	
	6.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*368292,00*				*368292,00*		
35	**7**	**ООО"АСПОРТ"**	**Грайндбокс 3660x600x300**	**шт**	**1**	**304790,11**	**--**	**304790**	**--**		**--**	**304790**
	7.1		*Отпускная цена -*			**--**	**--**	**--**	**--**	**304790**	**--**	
	7.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*301176,00*				*301176,00*		
36	**8**	**ООО"АСПОРТ"**	**Мини рампа М-2 8400x4880x1200**	**шт**	**1**	**3108402,53**	**--**	**3108403**	**--**		**--**	**3108403**
	8.1		*Отпускная цена -*			**--**	**--**	**--**	**--**	**3108403**	**--**	
	8.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*3071544,00*				*3071544,00*		
37	**9**	**ТООО"АСПОРТ"**	**Транспортные расходы**	**к-т**	**1**	**1297200,00**	**--**	**1297200**	**--**		**--**	**1400976**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**103776**	
38	**10**	**ТООО"АСПОРТ"**	**Установка**	**к-т**	**1**	**1917600,00**	**--**	**1917600**	**--**	**1917600**	**--**	**2071008**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**153408**	
			ИТОГО по смете:	**Тенге**								**11223585**
			в том числе:									
			Итого:	Тенге				**11223585**				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге				**7751601**				
			- Сметная прибыль	Тенге				**257184**				
			ИТОГО ПО Локальной смете № 02-01-01:					**11223585**				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге				**7751601**				
			- Сметная прибыль	Тенге				**257184**				
			ИТОГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:					19026280				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Накладные расходы	Тенге				939546				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Оборудование, инвентарь	Тенге				7751601				
			- Сметная прибыль	Тенге				835162				
			Временные здания и сооружения 1,3%					146571				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2.0,9%					226141				
			ИТОГО:					**19398992**				
			Непредвиденные работы и затраты-2%					232948				
			ИТОГО					**19631939**				
			С учетом понижающего коэф в договорные цены:				0,855748368	**16800000,00**				
			Налог на добавленную стоимость - 12 %					2016000,00				
			ИТОГО с учетом НДС 12%					**18816000,00**				

Подрядчик (Сдал)
Директор
ТОО "Орхан Иншшат"

_____ Сулейменов А.А.

Заказчик (Принял)
Аким
ГУ "Аппарат Акима Бестамакского сельского округа
Алгинского района Актюбинской области"

_____ Даулеталий К.С.

Эксперт(ы)технического надзора
ТОО"Мастер Металл Пласт"

_____ Кубаев С.З.

Авторский надзор
ТОО "ТенгриСтройИнвест"

_____ Дошниязов Н.С.