Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Шардаринского района" управления образования Туркестанской области

Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"

Технический надзор: ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"

Авторский надзор: ТОО "Architectural Design Company"

Подрядчик : ТОО "ЖАЙЛЫАКТАУ"

Обьект: Проведение инженерных сетей к зданиям столовой Коксуской начальной школы № 8

Договор №55 от 09.10.2023 г.

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№55	09.10.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге) с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проведение инженерных сетей к зданиям столовой Коксуской начальной школы № 8	1 993 129	1 779 579							213 549	1 993 129
Авторский надзор	8 453									8 453
Технический надзор:	53 288									53 288
Итого:	**2 054 870**	1 779 579							**213 549**	**2 054 869**

ЗАКАЗЧИК:	ПЛАТЕЛЬЩИК:	Авторский надзор:	Технический надзор:	ПОДРЯДЧИК:
Государственное учреждение «Отдел образования Шардаринского района" управления образования Туркестанской области	ТОО "Арыс Инвест Строй"	ТОО "Architectural Design Company"	ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"	ТОО "ЖАЙЛЫАКТАУ"
Нускабаева Д.О	Садык Н	Сиротина Ю.Д	Естемесова Р.К	Ержанулы Е

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Шардаринского района" управления образования Туркестанской области
Плательщик: ТОО "Арыс Инвест Строй"
Технический надзор: ТОО "АҚНИЕТ-Нұр Құрылыс"
Авторский надзор: ТОО "Architectural Design Company"
Подрядчик : ТОО "ЖАЙЛЫАКТАУ"
Объект : Проведение инженерных сетей к зданиям столовой Коксуской начальной школы № 8
Договор подряда (контракт) № 55 от 09.10.2023

Акт выполненных работ

за ноябрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э23313: 1	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	кмлинии	0,026	124508,00 82614,00	40185,00 11923,00	3237,00 2148,00	1045,00 310,00	44,00		3237,00
2	Э23313: 2	243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией изсветостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-44х50-0,6/1,0	км	0,025	1172935,00		29323,00		29323,00		29323,00
3	Э23313: 3	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,001	1107834,00		1108,00		1108,00		1108,00
4	Э23313: 4	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	4	8217,00 4590,00	3627,00 1093,00	32868,00 18360,00	14508,00 4372,00			32868,00
5	Э23313: 5	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	4	6087,00		24348,00		24348,00		24348,00
6	Э23313: 6	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с подкосом.Установка	опора	2	52020,00 28527,00	22568,00 7211,00	104040,00 57054,00	45136,00 14422,00	1850,00		104040,00
7	Э23313: 7	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.	4	47906,00		191624,00		191624,00		191624,00
8	Э23313: 8	252-207-1403 *РСНБ РК 2022*	Зажим оттяжки типа SH702R	шт.	4	42758,00		171032,00		171032,00		171032,00
9	Э23313: 9	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовойстали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП6)	т	0,001	1138350,00		1138,00		1138,00		1138,00
10	Э23313: 10	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11530,00		23060,00		23060,00		23060,00
11	Э23313: 11	252-207-0907 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	8	235,00		1880,00		1880,00		1880,00
12	Э23313: 12	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2691,00		5382,00		5382,00		5382,00
13	Э23313: 13	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	3467,00		6934,00		6934,00		6934,00
14	Э23313: 14	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	4091,00		8182,00		8182,00		8182,00
15	Э23313: 15	252-207-3204 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	2	4169,00		8338,00		8338,00		8338,00
16	Э23313: 16	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S		2	18650,00		37300,00		37300,00		37300,00

Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге			Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
		Всего		эксплуатация машин	Всего		эксплуатация машин	материалы		
		зарплата рабочих-строителей		зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей		зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
5	6	7		8	9		10	11	12	13
шт.	2	7580,00			15160,00			15160,00		15160,00
шт.	2	9625,00		3995,00	19250,00		7990,00			19250,00
		5630,00		1101,00	11260,00		2202,00			
м3грунта	122,22	327,00		296,00	39966,00		36177,00			39966,00
		31,00		64,00	3789,00		7822,00			
м3грунта	3,78	10220,00		0,00	38632,00		0,00			38632,00
		10220,00		0,00	38632,00		0,00			
м3грунта	100,8	88,00		88,00	8870,00		8871,00			8870,00
		0,00		22,00	0,00		2218,00			
м3грунта	100,8	87,00		87,00	8770,00		8770,00			8770,00
		0,00		21,00	0,00		2117,00			
м3уплотненного грунта	100,8	193,00		150,00	19454,00		15120,00	302,00		19454,00
		40,00		33,00	4032,00		3326,00			
м3уплотненного грунта	100,8	575,00		222,00	57960,00		22378,00			57960,00
		353,00		70,00	35582,00		7056,00			
м3грунта	14	3623,00		0,00	50722,00		0,00			50722,00
		3623,00		0,00	50722,00		0,00			
м3грунта	66	158,00		158,00	10428,00		10428,00			10428,00
		0,00		36,00	0,00		2376,00			
см трубопровода	0,0303	1913730,00		9883,00	57986,00		299,00	2218,00		57986,00
		1830645,00		3080,00	55469,00		93,00			
м	30,5424	4788,00			146237,00			146237,00		146237,00
м3конструкций колодца	1,08	136496,00		29256,00	147416,00		31597,00	28915,00		147416,00
		80467,00		8810,00	86904,00		9515,00			
$м^3$	0,72	28881,00			20794,00			20794,00		20794,00
шт.	2	18945,00			37890,00			37890,00		37890,00
шт.	2	17837,00			35674,00			35674,00		35674,00
шт.	2	13110,00			26220,00			26220,00		26220,00
шт.	2	6085,00			12170,00			12170,00		12170,00
шт.	6	785,00			4710,00			4710,00		4710,00
комплект	2	19349,00			38698,00			38698,00		38698,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
17	Э23313: 17	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	2	7580,00		15160,00		15160,00		15160,00
18	Э23313: 18	1133-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ.Демонтаж трех проводов с одной опоры**	шт.	2	9625,00 5630,00	3995,00 1101,00	19250,00 11260,00	7990,00 2202,00			19250,00
19	Э23313: 19	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м3грунта	122,22	327,00 31,00	296,00 64,00	39966,00 3789,00	36177,00 7822,00			39966,00
20	Э23313: 20	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м**	м3грунта	3,78	10220,00 10220,00	0,00 0,00	38632,00 38632,00	0,00 0,00			38632,00
21	Э23313: 21	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группагрунтов 2**	м3грунта	100,8	88,00 0,00	88,00 22,00	8870,00 0,00	8871,00 2218,00			8870,00
22	Э23313: 22	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждыепоследующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	м3грунта	100,8	87,00 0,00	87,00 21,00	8770,00 0,00	8770,00 2117,00			8770,00
23	Э23313: 23	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт насыщей уплотняемый.Полив водой**	м3уплотненного грунта	100,8	193,00 40,00	150,00 33,00	19454,00 4032,00	15120,00 3326,00	302,00		19454,00
24	Э23313: 24	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3уплотненного грунта	100,8	575,00 353,00	222,00 70,00	57960,00 35582,00	22378,00 7056,00			57960,00
25	Э23313: 25	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3грунта	14	3623,00 3623,00	0,00 0,00	50722,00 50722,00	0,00 0,00			50722,00
26	Э23313: 26	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022*	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов2**	м3грунта	66	158,00 0,00	158,00 36,00	10428,00 0,00	10428,00 2376,00			10428,00
27	Э23313: 27	6122-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб.диаметр 150 мм.Укладка**	км трубопровода	0,0303	1913730,00 1830645,00	9883,00 3080,00	57986,00 55469,00	299,00 93,00	2218,00		57986,00
28	Э23313: 28	241-701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительнымирезиновыми кольцами**	м	30,5424	4788,00		146237,00		146237,00		146237,00
29	Э23313: 29	6122-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Колодцы канализационные круглые сборныежелезобетонные.диаметр 1 м.Устройство.Грунты мокрые**	м3конструкций колодца	1,08	136496,00 80467,00	29256,00 8810,00	147416,00 86904,00	31597,00 9515,00	28915,00		147416,00
30	Э23313: 30	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	0,72	28881,00		20794,00		20794,00		20794,00
31	Э23313: 31	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	2	18945,00		37890,00		37890,00		37890,00
32	Э23313: 32	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	2	17837,00		35674,00		35674,00		35674,00
33	Э23313: 33	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	2	13110,00		26220,00		26220,00		26220,00
34	Э23313: 34	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2	6085,00		12170,00		12170,00		12170,00
35	Э23313: 35	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	шт.	6	785,00		4710,00		4710,00		4710,00
36	Э23313: 36	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	2	19349,00		38698,00		38698,00		38698,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	Э23313: 37	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие бетонные.Устройство/отмостка/**	**м3подстилающего слоя**	0,564	51359,00 14731,00	13,00 0,00	28966,00 8308,00	7,00 0,00	20651,00		28966,00
38	Э23313: 38	241-201-1211 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х6,2 мм**	**м**	1,5	5741,00		8612,00		8612,00		8612,00
39	Э23313: 39	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	**м3основания**	3,03	12862,00 4321,00	401,00 94,00	38972,00 13093,00	1215,00 285,00	24664,00		38972,00
			ИТОГО по акту					1523351,00 385353,00	203541,00 56114,00	934458,00 0,00	0,00 0,00	1523351,00
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,20			94448				1617799
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									
			Сметная прибыль	%	5,00			80890				
			Непредвиденные работы и затраты	%	5,00			80890				1779579
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС	%	12,00			213549				1993128
			Итого с НДС									
			Затраты на осуществление авторского надзора в сметных ценах - 1837,527х0,46% = 8,453					8453				
			Затраты на осуществление технического надзора в сметных ценах - 1837,527х2,9% = 53,288					53288				
			Всего									2054869

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Отдел образования Шардаринского района» управления образования Туркестанской области

Нускабаева Д.О

ПЛАТЕЛЬЩИК:

ТОО "Арыс Инвест Строй"

Садык Н

Авторский надзор:

ТОО "Architectural Design Company"

Сиротина Ю.Д

Технический надзор:

ТОО "АКНИЕТ-Нур Курылыс"

Естемесова Р.К

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ЖАЙЛЫАКТАУ"

Ержанулы Е