1

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"11" июля 2022 год

Заказчик Директор ТОО «Основания» Тимофеев С.П., БИН 950440000566, тел.: 42-66-66.Северо-Казахстанская область г.Петропавловск, ул. Мусрепова, 30а

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «11» июля 2022 г., ТОО «Основание» директор Тимофеев С.П., Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Мусрепова, 30а, БИН 950440000566, тел.:42-66-66,

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «11» июля 2022 г., ТОО «Казах Инжиниринг», эксперт Мукашев М.К., свидетельство об аттестации KZ27VJE00058396 от16.10.2020 г., KZ51VJE00062717 от 22.02.2021 г., KZ58VJE00061136 от 15.01.2021 г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «11» июля 2022 г., ТОО «СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ» лицензия №12013109 от 31.08.2012 г., ГИП Макашев А.М.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«30 квартирного жилого дома по проезду Индустриальный, 29 в г.Петропавловске СКО» Заказ № 8136, строительство, уровень ответственности- II, относящийся к технически не сложному уровню ответственности

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу
Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Индустриальный, 29

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "___"_____20___ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Постановление Акимата города Петропавловска СКО от 09.12.2020 г. № 1342 об изменении целевого назначения на земельный участок.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ Коммунальное государственное учерждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области» № KZ07REA00270306 от 15.04.2022 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ», № 8136 _____,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

ТОО «Основание», № 38 от 16.02.2022 г.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: апрель 2022 года;

окончание работ: июнь 2022 года;

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяцев;

фактически, месяц: 3 месяцев.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	2141,18	2141,18
Число этажей	этаж	3	3
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	6636,6	6636,6
В том числе подземной части	м3	1154,19	1154,19
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	26,42	26,42

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	30	1066,0	629,1	30	1066,0	629,1
однокомнатных	26	911,6	539,9	26	911,6	539,9
двухкомнатных	4	154,4	89,2	4	154,4	89,2
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание прямоугольное в плане. Размеры в осях 12,55 х 36,95 м.

Фундаменты (существующие) – свайные.

Блоки стен подвала (существующие) – сборные бетонные блоки по ГОСТ 13579-2018.

Наружные и внутренние стены – кладка из силикатного кирпича с усилением ремонтом.

Утепление наружных стен (проектируемое) – утеплитель мин. плита толщ. 120 мм.

Каркас лоджий (проектируемый) – трубы металлические по ГОСТ 30245-2003.

Перегородки (проектируемые) – в санузлах кирпичные из керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2.0/ на растворе М25, в остальных помещениях из легкобетонных блоков толщиной 100, 200 мм.

Лестницы (существующие) – сборные железобетонные марши и площадки.

Оконные блоки (проектируемые) – индивидуальные из ПВХ профиля (2х камерный стеклопакет).

Витражи (проектируемые) – из алюминиевого профиля консорциума «АЛПРОФ».

Дверные блоки (проектируемые) – алюминиевые, деревянные, металлические.

Кровля (проектируемая) – стропильная с покрытием из профилированного листа с полимерным покрытием по деревянной обрешетке.

Водосток (проектируемый) - наружный организованный.

Наружная отделка (проектируемая) – декоративная штукатурка с покраской.
Внутренняя отделка (проектируемые) – штукатурка, водоэмульсионная покраска, глазурованная плитка .
Полы (проектируемые) – дощатые, линолеум, керамическая плитка.
Крыльца (существующие) – бетонные.
Теплоснабжение осуществляется от существующей котельной ТОО «Основания». Теплоносителем для систем отопления здания является горячая вода с параметром 80-60 °С. Вентиляция – естественная. Водопровод – хозяйственно-питьевой от городской сети. Канализация – отвод сточных вод предусмотривается во внутриплощадочные сети и далее в проектируемый резервуар-накопитель V=50 м3. Горячее водоснабжение -- от емкостных электроводонагревателей «ARISTON».
Электроснабжение – от городских сетей напряжением – 10/0,4кВ.
Устройство связи – телефонизация, домофонная связь, видеонаблюдение.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 169 906,188 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 150 706,007 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 150 706,007 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 150 706,007 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,22% и фактически применено 95,51 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Класс энергоэффективности здания - С;
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«30 квартирный жилой дом по проезду Индустриальный, 29 в г. Петропавловске СКО»

наименование объекта (комплекса)

5

принять в эксплуатацию.

Заказчик Директор ТОО «Основания» Тимофеев С.П.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный(-ые)эксперт(-ы) Мукашев М.К, KZ27VJE00058396 от 16.10.2020г., KZ51VJE00062717 от 22.02.2021г., KZ58VJE00061136 от 15.01.2021 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО "Қазах Инжиниринг " директор Мукашев М.К.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Мукашев М.К. KZ27VJE00058396 от 16.10.2020г., KZ51VJE00062717 от 22.02.2021г., KZ58VJE00061136 от 15.01.2021 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ», директор Колкова Т.В.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация ТОО «СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ», директор Колкова Т.В.,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Макашев А.М.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор ТОО «Основания» Тимофеев С.П. ,

фамилия, им я, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь не жилых помещений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)	площадь балкона, лоджии ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
« 30 квартирный жилой дом по проезду Индустриальный, 29 в г.Петропавловске СКО»	3	30	34	625,02	6636,6	1066	629,1	1040,66	-	141,74

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Свайный фундамент	Кирпичные	Кровля стропильная с покрытием из профилированного листа с полимерным покрытием по деревянной обрешетке	Теплоснабжение осуществляется от существующей котельной ТОО «Основания».	Выполняется от городских сетей напряжением – 10/0,4кВ.	Хозяйственно-питьевой	Горячее водоснабжение предусматривается от емкостных электроводонагревателей «ARISTON».	Из пластмассовых канализационных труб d50; d110 по ГОСТ 22689-2014, d110 по ГОСТ 18599-2001.	Не предусмотрено

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	30			
2	Количество жилых комнат	34			
3	Общая площадь ($м^2$)	1066,0			
4	Жилая площадь ($м^2$)	629,1			

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
				26 шт.	4 шт.			

Нежилые помещения

Площадь ($м^2$)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы 30 квартирный жилой дом
2. Экспликация к поэтажным планам 30 квартирный жилой дом

Экспликация земельного участка ($м^2$)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
14460 м2	625,02	598,6	-	-	-	

продолжение таблицы

Незастроенная площадь ($м^2$)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-						

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

	1 подъезд					
1 этаж	1 (1-ком.)	Кухня, гостиная, сан.узел, балкон	34,9	33,8	22,1	12,8
1 этаж	2 (1-ком.)	Коридор, сан.узел, гостиная, кухня, балкон.	35,6	34,5	21,7	13,9
1 этаж	3 (1-ком.)	Коридор, сан.узел, гостиная, кухня, балкон.	34,4	33,3	22,6	11,8
1 этаж	4 (1-ком.)	Коридор, сан.узел, гостиная, кухня, балкон.	37,6	36,5	18,1	19,5
1 этаж	5 (1-ком.)	Кухня, гостиная, сан.узел, балкон	29,2	28,1	17,6	11,6
2 этаж	6 (1-ком.)	Коридор, сан.узел, гостиная, кухня, балкон.	34,1	33	22,3	11,8
2 этаж	7 (1-ком.)	Коридор, сан.узел, гостиная, кухня, балкон.	37,7	36,6	18,2	19,5
2этаж	8 (2-ком.)	Кухня, гостиная, спальная, сан.узел, коридор, балкон.	38,8	37,7	22,4	16,4
2 этаж	9 (1-ком.)	Кухня, гостиная, сан.узел, балкон.	35,1	34	22,1	13
2 этаж	10 (1-ком.)	Коридор, сан.узел, гостиная, кухня, балкон.	35,4	34,3	21,5	13,9
3 этаж	11 (1-ком.)	Коридор, сан.узел, гостиная, кухня, балкон.	34,0	32,9	22,3	11,7
3 этаж	12 (1-ком.)	Коридор, сан.узел, гостиная, кухня, балкон.	37,6	36,5	18,0	19,6
3 этаж	13 (2-ком.)	Кухня, гостиная, спальная, сан.узел, коридор, балкон.	38,7	37,6	22,4	16,3
3 этаж	14 (1-ком.)	Кухня, гостиная, сан.узел, балкон	34,6	33,5	21,7	12,9
3 этаж	15 (1-ком.)	Коридор, сан.узел, гостиная, кухня, балкон.	35,1	34	21,2	13,9
	2 подъезд					
1 этаж	16 (1-ком.)	Кухня, гостиная, сан.узел, балкон.	28,8	27,7	17,4	11,4
1 этаж	17 (1-ком.)	Коридор, сан.узел, гостиная, кухня, балкон.	37,8	36,7	18,2	19,6
1 этаж	18 (1-ком.)	Коридор, сан.узел, гостиная, кухня, балкон.	34,3	33,2	22,6	11,7
1 этаж	19 (1-ком.)	Коридор, сан.узел, гостиная, кухня, балкон.	35,9	34,8	21,4	14,5
1 этаж	20 (1-ком.)	Кухня, гостиная, сан.узел, балкон.	34,4	33,3	21,7	12,7
2 этаж	21 (1-ком.)	Коридор, сан.узел, гостиная, кухня, балкон.	36,2	35,1	22,1	14,1
2 этаж	22 (1-ком.)	Кухня, гостиная, сан.узел, балкон.	34,7	33,6	22,0	12,7
2 этаж	23 (2-ком.)	Кухня, гостиная, спальная, сан.узел, коридор, балкон.	38,6	37,5	22,3	16,3
2 этаж	24 (1-ком.)	Коридор, сан.узел, гостиная, кухня, балкон.	37,7	36,6	17,9	19,8
2 этаж	25 (1-ком.)	Коридор, сан.узел, гостиная, кухня, балкон.	34,2	33,1	22,5	11,7
3 этаж	26 (1-ком.)	Коридор, сан.узел, гостиная, кухня, балкон.	36,2	35,1	22,3	13,9
3 этаж	27 (1-ком.)	Кухня, гостиная, сан.узел, балкон	34,4	33,3	21,8	12,6
3 этаж	28 (2-ком.)	Кухня, гостиная, спальная, сан.узел, коридор, балкон.	38,3	37,2	22,1	16,2
3 этаж	29 (1-ком.)	Коридор, сан.узел, гостиная, кухня, балкон.	37,5	36,4	18,,1	19,4
3 этаж	30 (1-ком.)	Коридор, сан.узел, гостиная,	34,2	33,1	22,5	11,7

кухня, балкон.

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе

В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе

Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент(существующий)		Забивные ж/б сваи
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Наружные и внутренние стены – кладка из силикатного кирпича с усилением ремонтом
	2) перегородки		Межкомнатные – из легкобетонных блоков толщ. 100 мм Межквартирные - из легкобетонных блоков толщ. 200 мм В санузлах – кирпичные из керамического кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2.0/25 ГОСТ 530-2012
3	Перекрытия	чердачное	Сборные железобетонные панели
		междуэтажное	Сборные железобетонные панели
4	Крыша		стропильная с покрытием из профилированного листа с полимерным покрытием по деревянной обрешетке
5	Полы	1-го этажа	Линолеум, керамическая плитка
		последующих этажей	Линолеум керамическая плитка
6	Проемы	окна	индивид. из ПВХ конструкций с металлическим каркасом
		двери	инд.металлические, деревянные
7	Отделочные работы	внутренние	Масляная и водоэмульсионная покраска, глазурованная плитка
		наружные	Цоколь – оштукатуривание и покраска кремнийорганическая
8	Горячее водоснабжение		Горячее водоснабжение предусматривается от емкостных электроводонагревателей «ARISTON».
9	Водопровод		

10	Канализация			Хозяйственно-питьевой из полипропиленовых труб Из пластмассовых канализационных труб d50; d110 по ГОСТ 22689-2014, d110 по ГОСТ 18599-2001
11	Электроосвещение			Выполняется от городских сетей напряжением – 10/0,4кВ.
12		печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16	Отопление	от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	осуществляется от существующей котельной ТОО «Основания
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек					
Площадь (м 2)						
Высота строения (м)						
Объем строения (м 3)						
Фундамент						
Стены						
Перекрытия						
Крыша						
Полы						
Окна						
Двери						
Внутренняя отделка						
Наружная отделка						
Печи						

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
Техническое подполье, размещение инженерных сетей и вспомогательных помещений.	1800 мм	Сборные бетонные блоки по ГОСТ 13579-78.	Сборные ж/б многопустотные плиты	Грунт уплотненный щебнем;	Утеплитель наружных стен подвала, с последующим оштукатуриванием по сетке		

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		

Цоколь

Фундамент

Стены и перегородки

Крыша

Полы

Перекрытия

Проемы	окна
	двери
Отделочные работы	внутренние
	наружные

Разные работы

Итого:

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подвал		401,8	1,8						
Чердак теплый		502,67	2,45						
Крыша (с рулонном кровлей)									

Заказчик ТОО «Основание», директор Тимофеев С.П.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «Севгражданпроект», ГИП Макашев А.М.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮЙІМЕТ» МЕМЛЕКЕТТІК КОРПОРАЦИЯСЫ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ПЕТРОПАВЛ ҚАЛАЛЫҚ БӨЛІМІ

2

Өтініш № 00223488480 7

Тіркеу ісі №

Кадастрлық № 15:234:151:252

Тіркелген күні 24.11.22

Тіркелген уақыты 11:30

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы: СКО г. Петропавловск пр-д Индустриальный, д. 29

Тіркеуші (маман) Милорадова

Бөлім бастығы Билимгереева

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Жолдопабек Н.
(Т.А.Ә., қолы)

Күні 2022 ж. «23» 11

Проинто