ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Комплекс "Школа-детский сад имени Абая" отдела образования Жарминского района управления образования области Абай юридический адрес : область Абай, Жарминский район, г.Шар, Варепа, 160А, БИН 010640002554, БИК KKMFKZ2A , ИИК KZ95070102KSN7101010 , РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ" , БИН 980540002859, ИИК KZ39998VTB0000679846 АО "First Heartland Jusan Bank", БИК TSESKZKA , юридический адрес : РК, Абай область, Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Договор №61 от 03.03.2023г

Акт №4

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" на 14 сентябрь 2023г

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания КГУ Комплекс Школа-детский сад имени Абая отдела образования Жарминского района управления образования области Абай"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Раздел 2 Отделка фасада									
15	1115-0108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 72 %**	м	**284,75**	1633,64	6,92	465179	1970	297661	119521	631476
					581,38	1,59	165548	453	–	46776	
		Раздел 5 Оконные и дверные проемы									
		5.3 Витражи									
73	1109-0403-0104	**Витражи из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж НР = 72 %**	м2	**55,195**	15498,11	1648,07	855418	90965	392508	285298	1231973
					6738,75	440,29	371945	24302	–	91257	

74	2109-0304-0107	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82**								
			м2	**55,195**	31394		1732792		1732792	–	1871415
					–		–		–	138623	

Локальная смета № 2-1-5

Пожарная сигнализация.

Раздел 1 Пожарная сигнализация

1	1310-0701-0102	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**1**	52622,35	1,92	52622	2	560	37483	97313
					52060	–	52060	–	–	7208	
2	2308-0303-1001	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD**	**шт.**	**1**	17089		17089		17089	–	18456
					–		–		–	1367	
3	1308-0105-0106	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**1**	8030,6	–	8031	–	1556	4662	13708
					6475	–	6475	–	–	1015	
4	2308-0306-0208	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	**шт.**	**1**	2218		2218		2218	–	2395

				–		–		–	177	
5	1310-0701-0202	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**261**	2659,64	1,92	694166	501	17675	486713	1275349
					2590	–	675990	–	–	94470	
6	2308-0302-0303	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М с УС-02(ЗСУ)**	**шт.**	**121**	2872		347512		347512	–	375313
					–		–		–	27801	
7	2308-0302-0202	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**	**шт.**	**114**	334		38076		38076	–	41122
					–		–		–	3046	
8	2308-0302-0603	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М(514-2)**	**шт.**	**26**	1762		45812		45812	–	49477
					–		–		–	3665	
9	1310-0105-0301	**Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях НР = 72 %**	**м**	**1677**	165,08	22,08	276839	37028	922	179667	493026
					142,45	6,35	238889	10649	–	36520	
10	2971-0000-0000 (пл)	**Кабель для системы сигнализации огнестойкий с медными жилами сеч.1*2*0,5 мм2 КПСЭнг (А)-FRLS К=1,020;**	**м**	**1710,54**	94		160791		160791	–	173654
					–		–		–	12863	

11	1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	2478	–	2478	–	–	1784	4603
					2478	–	2478	–	–	341	
12	2307-0216-0901	Реле промежуточные 24 VCД 40.52(РПУ-2-М91440 УЗА)-аналог	шт.	1	1687		1687		1687	–	1822
					–		–		–	135	
13	1310-0701-0107	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР = 72 %	луч	20	1765,01	0,19	35300	4	326	25178	65316
					1748,5	–	34970	–	–	4838	
14	2308-0304-0101	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	20	759		15180		15180	–	16394
					–		–		–	1214	
15	1310-0904-0301	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку НР = 72 %	м канала	9	166,31	63,41	1497	571	–	845	2529
					102,9	27,45	926	247	–	187	
16	2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	9	29		261		261	–	282
					–		–		–	21	

Раздел 2 Оповещение о пожаре

17	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	52622,35	1,92	52622	2	560	37483	97313
					52060	–	52060	–	–	7208	
18	2951-0000-0000 (пл)	Система пожарного оповещения СПО-01 Набат	шт	1	479464		479464		479464	–	517821
					–		–		–	38357	
19	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 72 %	шт.	85	2924,64	–	248594	–	17224	166586	448394
					2722	–	231370	–	–	33214	
20	2952-0000-0000 (пл)	Звукосигнальное устройство ЗСУ-1	шт	85	28098		2388330		2388330	–	2579396
					–		–		–	191066	
21	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	145	161		23345		23345	–	25213
					–		–		–	1868	
22	1308-0105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	8030,6	–	40153	–	7778	23310	68540
					6475	–	32375	–	–	5077	
23	2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	5	2218		11090		11090	–	11977
					–		–		–	887	

24	1310-0105-0301	**Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях НР = 72 %**	**м**	**3365**	165,08	22,08	555494	74299	1851	360513	989288
					142,45	6,35	479344	21368	–	73281	
25	2306-0128-0302	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;**	**км**	**2,0094**	180029		361750		361750	–	390690
					–		–		–	28940	
26	2953-0000-0000 (пл)	**Кабель для радиофикации двужильный,сеч 1*2*1,2. ПРПЛМнг(А)-HF-1(2*1,2) К=1,020;**	**м**	**1422,9**	179		254699		254699	–	275075
					–		–		–	20376	
27	1308-0304-0304	**Пульт обратной связи навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка . НР = 72 %**	**шт.**	**24**	4548,89	1375,64	109173	33015	2334	63128	186085
					3076	577,25	73824	13854	–	13784	
28	2954-0000-0000 (пл)	**Пульт обратной связи.Пост-1**	**шт**	**24**	175982		4223568		4223568	–	4561453
					–		–		–	337885	

Локальная смета № 2-1-8

Электрочасофикация и звонковая сигнализация

1	1310-0702-0101	**Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**1**	4977,85	–	4978	–	22	3568	9230

				4956	–	4956	–	–	684	
2	2918-1000-0000 (пл)	Часы первичные сигнальные с пультом ДУ на ИК лучах. ЧС-100а	шт	1	169643		169643		169643	–	183214
					–		–		–	13571	
3	1310-0702-0201	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	9	2745,17	–	24707	–	209	17639	45734
					2722	–	24498	–	–	3388	
4	2918-2000-0000 (пл)	Часы вторичные .СВ-26	шт	9	25893		233037		233037	–	251680
					–		–		–	18643	
5	1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	6	1381,52	–	8289	–	123	5880	15303
					1361	–	8166	–	–	1134	
6	2918-3000-0000 (пл)	Звонок МЗ-1	шт	6	17857		107142		107142	–	115713
					–		–		–	8571	
7	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	20	161		3220		3220	–	3478
					–		–		–	258	
8	1308-0206-2301	Провод сечением до 6 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов НР = 72 %	м трубок	350	348,62	18,58	122017	6503	25235	66995	204133
					257,94	7,91	90279	2769	–	15121	

9	2306-0903-0104	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 К=1,020;**	**км**	**0,153**	106399		16279		16279	–	17581
					–		–		–	1302	
10	2306-1601-0901	**Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х0,6 мм2 К=1,020;**	**1000 м**	**0,204**	25918		5287		5287	–	5710
					–		–		–	423	
11	1310-0904-0301	**Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку НР = 72 %**	**м канала**	**350**	166,31	63,41	58209	22194	–	32849	98343
					102,9	27,45	36015	9608	–	7285	
12	2301-0504-0102	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**340**	29		9860		9860	–	10649
					–		–		–	789	
13	2301-0501-1401	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**10**	103		1030		1030	–	1112

	–	–	–	82
ВСЕГО ПО СМЕТЕ прямые затраты		**17 478 748**		
в.ч. Стоимость оборудования,всего				
Временные здания и сооружения (1,5 %)		**206 159,00**		
Всего затрат		**17 684 907,00**		
Дополнительные затраты на строительство:				
Затраты на произ-во строительно-монтажных работ в зимнее время(2,2%)		**389 067,00**	389066,94	
Всего затрат				
		18 073 974,00		
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**361 480,00**		
Итого по сметному расчету:		**18 435 454,00**		
в текущих и прогнозных ценах (инф)				
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)		**19 357 226,00**		
Итого затрат		**19 357 226,00**		
скидка 5%		**967 861,20**		
итого со скидкой		**18 389 364,80**		
ИТОГО ЗАТРАТ		**18 389 364,80**		
НДС 12%		**2 206 723,10**		
Итого		**20 596 087,90**		
всего к оплате		**20 596 087,90**		

Заказчик	Подрядчик :	Технадзор:	Авторский надзор:
КГУ"Комплекс "Школадетский сад имени Абая" отдела образования Жарминского района БИН 010640002554 управления образования области Абай	ТОО "АЛАУ" БИН 980540002859	ТОО "Музтау" БИН 050840001510	ТОО "RB Engineering Group" БИН 110840010573
Руководитель _____Бейсембаева М.Е.	Директор _____Найзабеков Г.И.	Эксперт _____Мусабеков Р.Т	Эксперт _____Кадырмолданов М.М.