Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы -ТБС" Алматинская область, Карасайский район, с.Кемертоган, КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4, 90 БИН/ИИН 030440000930 БИК IRTYKZKA ИИК KZ769650000000453181

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021г. №420

Субподрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970

Объект: Строительство школы на 80 мест с мини-центром на 25 мест в с. Тополевка Сарканского района ,области Жетысу

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ месяц 2023 года

Код	Код	доп.согл№1 от 10.03.23г.к дог.№12/22 от 12.04.22		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	10.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 80 мест с мини-центром на 25 мест в с. Тополевка Сарканского района	927 099 000,00	17 791 714							2 135 006	19 926 720

Принял Генподрядчик:

ТОО "Құрылысшы-ТБС", БИН 030440000930

Директор _____ **Тохтаев Б.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Сдал Субподрядчик:

ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970

Директор _____ **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН/ИИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ769650000000453181**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА . КОРРЕКТИРОВКА**
(наименование, адрес)

Объект : **ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ)**
(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №19

за сентябрь месяц 2023 год по л.с. 02-02-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ - БЛОК "2,3,4,6,7" работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			БЛОК№2										
			Раздел: Прочие работы										
1	83	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	1,8	39616,75 1927,48	1651,33 369,48	71310 3469	2972 665	64868	3762 6006	81078	
2	84	Е11-061301-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки в сооружениях. Устройство	м³	3,5	116079,19 55497,31	10132,54 4089,44	406277 194241	35464 14313	176573	189784 47685	643746	
3	85	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	399352		2795		2795	224	3019	Казахстан
4	86	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2907	383478		111477		111477	8918	120395	Казахстан
5	87	Е11-070202-0108 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	20	12545,78 3569,01	1857,17 650,91	250916 71380	37143 13018	142392	99590 28040	378546	
6	88	С1225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	0,68	129126		87806		87806	7024	94830	Казахстан
7	89	Е11-070202-0108 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	6	12545,78 3569,01	1857,17 650,91	75275 21414	11143 3905	42718	29877 8412	113564	
8	90	С1225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	0,114	129126		14720		14720	1178	15898	Казахстан
9	91	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	30	1208,66 425,41	28,22 4,08	36260 12762	846 122	22651	11983 3860	52103	
10	92	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,6	39616,75 1927,48	1651,33 369,48	23770 1156	991 222	21623	1254 2002	27026	
11	93	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	0,75	41481,67 3054,46	2533,77 595,09	31111 2291	1900 446	26920	2491 2688	36290	
12	94	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0145	481766		6986		6986	559	7545	
13	95	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	1,7	41481,67 3054,46	2533,77 595,09	70519 5193	4308 1012	61019	5646 6093	82258	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	96	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01626	399352		6493		6493	519	7012	Казахстан
15	97	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,204	383478		78230		78230	6258	84488	Казахстан
			Итого по разделу: 6.									1747798	
			БЛОК№3										
			Раздел: 1. Полы										
16	61	Е11-110101-1702 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м² покрытия	48,73	3767,41	141,32	183586	6886	41118	129376	337999	
						2782,29	42,14	135581	2053		25037		
17	62	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	27,4	2442,83	17,13	66934	469	55296	10669	83811	
						407,6	6,64	11168	182		6208		
			Итого по разделу: 1.									421810	
			Раздел 14. Прочие работы										
18	162	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	1,9	39616,75	1651,33	75272	3138	68472	3971	85582	
						1927,48	369,48	3662	702		6339		
19	162	Е11-061301-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки в сооружениях. Устройство	м³	3,5	116079,19	10132,54	406277	35464	176573	189784	643746	
						55497,31	4089,44	194241	14313		47685		
20	164	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0084	399352		3355		3355	268	3623	Казахстан
21	165	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3318	383478		127238		127238	10179	137417	Казахстан
22	166	Е11-070202-0108 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	25	12545,78	1857,17	313645	46430	177990	124488	473184	
						3569,01	650,91	89225	16273		35051		
23	167	С1225-202-1103	Плита перекрытия лотков II под расчетную нагрузку 5 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	0,85	129126		109757		109757	8781	118538	Казахстан
24	168	Е11-070202-0108 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	6	12545,78	1857,17	75275	11143	42718	29877	113564	
						3569,01	650,91	21414	3905		8412		
25	169	С1225-202-1103	Плита перекрытия лотков II под расчетную нагрузку 5 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	0,114	129126		14720		14720	1178	15898	Казахстан
26	170	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	40	1208,66	28,22	48346	1129	30201	15977	69469	
						425,41	4,08	17016	163		5146		
27	171	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,6	39616,75	1651,33	23770	991	21623	1254	27026	
						1927,48	369,48	1156	222		2002		
28	172	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	0,75	41481,67	2533,77	31111	1900	26920	2491	36290	
						3054,46	595,09	2291	446		2688		
29	173	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0145	481766		6986		6986	559	7545	
30	174	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	1,7	91643,88	2750,1	155795	4675	104978	42984	214681	
						27142,13	643,45	46142	1094		15902		
31	175	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01626	399352		6493		6493	519	7012	Казахстан
32	176	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2042	383478		78306		78306	6264	84570	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	177	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	5,068	1323,75	0	6709	0	0	4830	12462	
						1323,75	0	6709	0		923		
34	178	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	4,424	610,85	47,15	2702	208	2016	521	3481	
						108	17,27	478	76		258		
35	179	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,3	39616,75	1651,33	11885	496	10811	627	13513	
						1927,48	369,48	578	111		1001		
36	180	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	0,3564	41481,67	2533,77	14784	903	12792	1184	17245	
						3054,46	595,09	1089	212		1277		
37	181	Е11-060601-0205 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м³	2,0736	59695,19	5470,32	123784	11343	86112	26131	161908	
						12697,26	1150,72	26329	2386		11993		
38	182	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00384	399352		1534		1534		1657	Казахстан
											123		
39	183	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0913	383478		35012		35012		37813	Казахстан
											2801		
40	184	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0183	481766		8816		8816		9521	
											705		
41	185	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	3,33	1208,66	28,22	4025	94	2514	1330	5783	
						425,41	4,08	1417	14		428		
			Итого по разделу:									2301528	
			БЛОК №4										
			Раздел: 3. Прочие работы										
42	29	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,1	39616,75	1651,33	3962	165	3604	209	4505	
						1927,48	369,48	193	37		334		
43	30	Е11-061301-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,4	72931,31	7540,76	29173	3017	16298	10072	42385	
						24644,77	3026,37	9858	1211		3140		
44	31	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0128	331233		4240		4240		4579	
											339		
45	32	Е11-340107-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м² настила	0,64	41560,24	1973,8	26599	1263	19290	5001	34128	
						9446,24	835,56	6046	535		2528		
46	33	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,28	96,67	2,3	124	2	72	34	171	
						38,44	0,39	49	0		13		
47	34	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	1,4	39616,75	1651,33	55463	2312	50453	2926	63060	
						1927,48	369,48	2698	517		4671		
48	35	Е11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м³	3,902	55662,9	4305,37	217197	16800	150275	51610	290312	
						12845,27	1689,38	50122	6592		21505		
49	36	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м³	0,198	89392,61	2750,1	17700	544	11781	5006	24522	
						27142,13	643,45	5374	127		1816		
50	37	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0378	399352		15096		15096		16304	Казахстан
											1208		
51	38	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38	383478		145722		145722		157380	Казахстан
											11658		
52	39	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038	372799		14166		14166		15299	Казахстан
											1133		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	40	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство с уклоном	м² стяжки	1,32	1195,7	157,48	1578	208	912	469	2211	
						346,95	39,54	458	52		164		
54	41	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	5,18	1208,66	28,22	6261	146	3911	2069	8996	
						425,41	4,08	2204	21		666		
			Итого по разделу:									663852	
			БЛОК №6										
			Раздел: 6. Прочие работы										
55	149	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	5,6	200568,92	1632,47	1123186	9142	906522	190467	1418745	
						37057,5	733,67	207522	4109		105092		
56	150	Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	5,6	10227,53	62,77	57274	352	38253	16944	80155	
						3333,92	27,95	18670	157		5937		
57	151	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2182	114605,17	9861,06	25007	2152	2398	24680	53662	
						93753,83	2099,1	20457	458		3975		
58	152	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,2182	1020591		222693		222693		240508	Казахстан
											17815		
59	153	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,048	813201		39034		39034		42157	Казахстан
											3123		
60	154	С1217-101-0303	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	126	91		11466		11466		12383	
											917		
61	155	Е11-060801-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия ребристые лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м³	1	97872,34	4271,95	97872	4272	62283	29290	137335	
						31317,84	869,05	31318	869		10173		
62	156	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0061	399352		2436		2436		2631	Казахстан
											195		
63	157	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0498	383478		19097		19097		20625	Казахстан
											1528		
64	158	Е11-060801-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия ребристые лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м³	1,8	97872,34	4271,95	176170	7689	112109	52722	247203	
						31317,84	869,05	56372	1564		18311		
65	159	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02822	399352		11270		11270		12172	Казахстан
											902		
66	160	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1691	383478		64846		64846		70034	Казахстан
											5188		
67	161	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,6	39616,75	1651,33	23770	991	21623	1254	27026	
						1927,48	369,48	1156	222		2002		
68	162	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	0,75	41481,67	2533,77	31111	1900	26920	2491	36290	
						3054,46	595,09	2291	446		2688		
69	163	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0145	481766		6986		6986		7545	
											559		
70	164	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	3,706	1323,75	0	4906	0	0	3532	9113	
						1323,75	0	4906	0		675		
71	165	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	3,56	610,85	47,15	2175	167	1622	419	2802	
						108	17,27	384	61		208		
72	166	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,3	39616,75	1651,33	11885	496	10811	627	13513	
						1927,48	369,48	578	111		1001		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	167	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	0.234	41481,67 3054,46	2533,77 595,09	9707 715	593 139	8399	777 839	11323	
74	168	Е11-060601-0205 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м³	2.166	59695,19 12697,26	5470,32 1150,72	129300 27502	11848 2492	89949	27295 12528	169123	
75	169	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00384	399352		1534		1534	123	1657	Казахстан
76	170	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0889	383478		34091		34091	2727	36818	Казахстан
77	171	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0174	481766		8383		8383	671	9054	
78	172	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	3,105	1208,66 425,41	28,22 4,08	3753 1321	88 13	2344	1240 399	5392	
79	173	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	11,098	1323,75 1323,75	0 0	14691 14691	0 0	0	10578 2022	27291	
80	174	Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	15,075	610,85 108	47,15 17,27	9209 1628	710 260	6870	1775 879	11863	
81	175	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	2	39616,75 1927,48	1651,33 369,48	79234 3855	3303 739	72076	4180 6673	90087	
82	176	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	1,20375	41481,67 3054,46	2533,77 595,09	49934 3677	3050 716	43207	3998 4315	58247	
83	177	Е11-060601-0205 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м³	9,85025	59695,19 12697,26	5470,32 1150,72	588013 125071	53884 11335	409057	124130 56971	769114	
84	178	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0112	399352		4473		4473	358	4831	Казахстан
85	179	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20935	383478		80281		80281	6422	86703	Казахстан
86	180	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0435	481766		20957		20957	1677	22634	
			Итого по разделу:									3738035	
			БЛОК№7										
			Раздел: 4. Прочие работы										
87	65	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	1,1	39616,75 1927,48	1651,33 369,48	43578 2120	1816 406	39642	2299 3670	49547	
88	66	Е11-061301-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки в сооружениях. Устройство	м³	3,6	116079,19 55497,31	10132,54 4089,44	417885 199790	36477 14722	181618	195206 49047	662138	
89	67	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00456	399352		1821		1821	146	1967	Казахстан
90	68	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.267	383478		102389		102389	8191	110580	Казахстан
91	69	Е11-070202-0108 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	32	12545,78 3569,01	1857,17 650,91	401465 114208	59429 20829	227827	159344 44865	605674	
92	70	С1225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	1,088	129126		140489		140489	11239	151728	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	91	Е11-060601-0205 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, ступени железобетонные. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	4,22	61946,46	5470,32	261414	23085	184747	53179	339760	
						12697,26	1150,72	53582	4856		25167		
114	92	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0064	399352		2556		2556		2760	Казахстан
											204		
115	93	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1309	383478		50197		50197		54213	Казахстан
											4016		
116	94	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0308	481766		14838		14838		16025	
											1187		
117	95	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	2,166	1208,66	28,22	2618	61	1635	865	3762	
						425,41	4,08	921	9		279		
118	96	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	1,11	39616,75	1651,33	43975	1833	40002	2320	49999	
						1927,48	369,48	2140	410		3704		
119	97	Е11-060101-0121 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м³	3,6	47632,81	2654,65	171478	9556	145009	17227	203801	
						4697,78	560,91	16912	2019		15096		
120	98	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1117	399352		44608		44608		48177	Казахстан
											3569		
121	99	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0952	383478		36507		36507		39428	Казахстан
											2921		
122	100	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	410	1208,66	28,22	495551	11570	309562	163766	712064	
						425,41	4,08	174418	1673		52747		
123	101	Е11-060501-0109 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м³	2,92	58705,12	7683,4	171419	22436	113513	36687	224754	
						12147,52	1659,17	35471	4845		16648		
124	102	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0696	399352		27795		27795		30019	Казахстан
											2224		
125	103	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,154	372799		57411		57411		62004	Казахстан
											4593		
126	104	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0432	331233		14309		14309		15454	
											1145		
127	105	Е11-060301-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	16	488,05	45,1	7809	722	472	6050	14968	
						413,46	2,04	6615	33		1109		
128	106	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245	т	0,0032	294219		942		942		1017	
											75		
129	107	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	399352		3994		3994		4313	Казахстан
											319		
130	108	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	372799		18640		18640		20131	Казахстан
											1491		
131	109	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0084	372974,03	1961,63	3133	16	0	2843	6454	
						371012,4	864,72	3117	7		478		
132	110	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0084	1020591		8573		8573		9259	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							686		
133	111	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		3,3	89392,61	2750,1	294996	9075	196351	83440	408711	
				м³		27142,13	643,45	89569	2123		30275		
134	112	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0411	399352		16413		16413		17726	Казахстан
				т							1313		
135	113	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,3203	372799		119408		119408		128961	Казахстан
				т							9553		
136	114	С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,1368	331233		45313		45313		48938	
				т							3625		
			Итого по разделу:									4739775	
			ИТОГО:					10274592	552290	7440186	2329848	13612799	
								2282103	167241		1008358		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		204192					
			Итого с временными									13816981	
			Зимние удорожания			0,7 %		96719					
			Итого с зимними удорожаниями									13913700	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		278274					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14191974	
			НДС			12 %		1703037					
			Итого с НДС									15895011	
			Скидка 5 % (0,94999999935234)									794751	
			Итого к оплате:									15100260	

Генподрядчик:
ТОО "Құрылысшы-ТБСК", БИН 030440000980
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН/ИИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ76965000000453181**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА . КОРРЕКТИРОВКА**
(наименование, адрес)

Объект : **СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ (ОВ)**
(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №20

за сентябрь месяц, 2023 год по л.с. 02-09-02 СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ [-25°С] (ОВ) - БЛОКИ "1-7" - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Система П1										
1	1	Е11-202501-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка	камера	1	88856,61 77331,72	4412,97 1327,68	88857 77332	4413 1328	7112	77086 13275	179218	
2	11	Е11-200101-0310 Кзтр и Кэм=1,04	Короб из оцинкованной стали, толщина 0.7 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,36	10101,7 2187,54	60,21 24,64	3637 788	22 9	2827	780 353	4770	
3	12	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	3	223		669		669	54	723	Казахстан
4	14	Е11-200501-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	1	2913,43 2195,71	67,35 20,6	2913 2196	68 21	650	2172 407	5492	
5	16	Е11-200501-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	4	2529,13 1972,41	64,24 20,6	10117 7890	257 82	1970	7813 1434	19364	
6	20	Е11-200301-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 400х300 мм. Установка	решетка	4	5669,24 1991,02	79,17 20,6	22677 7964	316 82	14396	7886 2445	33008	
7	21	Е11-200301-0207 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 200х200 мм. Установка	решетка	3	3902,19 1991,02	79,17 20,6	11707 5973	238 62	5496	5914 1410	19031	
8	22	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 200х150 мм. Установка	решетка	1	2638 1991,02	48,51 20,6	2638 1991	49 21	598	1971 369	4978	
9	23	Е11-200301-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	3252,21 1991,02	79,17 20,6	3252 1991	80 21	1182	1971 418	5641	
10	24	Е11-200401-0115 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	4	8466,78 7616,37	122,39 20,6	33867 30465	489 82	2912	29937 5104	68908	
11	25	С1246-306-0679	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 400 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	85482		85482		85482	6839	92321	Казахстан
12	26	С1246-306-0611	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 150 мм х 200 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	64227		64227		64227	5138	69365	Казахстан
13	27	С1246-306-0604	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 100 мм х 200 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	62880		62880		62880	5030	67910	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	28	С1246-306-0602	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 100 мм х 150 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	61533		61533		61533	4923	66456	Казахстан
15	29	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	2,8	34116,75 28707,26	2230,92 1039,36	95527 80380	6246 2910	8900	63301 12706	171534	
			Итого по разделу: 1. Система П1									808719	
			Раздел: 2. Система П2										
16	31	Е11-202501-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка	камера	1	88856,61 77331,72	4412,97 1327,68	88857 77332	4413 1328	7112	77086 13275	179218	
17	38	Е11-200301-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х300 мм. Установка	решетка	4	4919,36 1991,02	79,17 20,6	19677 7964	316 82	11397	7886 2205	29768	
18	39	Е11-200401-0115 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	8466,78 7616,37	122,39 20,6	8467 7616	123 21	728	7484 1276	17227	
19	40	С1246-306-0622	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 200 мм х 400 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	73305		73305		73305	5864	79169	Казахстан
20	41	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	1	34116,75 28707,26	2230,92 1039,36	34117 28707	2231 1039	3179	22607 4538	61262	
			Итого по разделу: 2. Система П2									366644	
			Раздел: 3. Система В1										
21	43	Е11-201501-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7901,99 7521,2	317,41 111,87	7902 7521	318 112	63	7480 1231	16613	
22	48	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,03	34116,75 28707,26	2230,92 1039,36	1024 861	67 31	95	678 136	1838	
			Итого по разделу: 3. Система В1									18451	
			Раздел: 4. Система В2										
23	50	Е11-201501-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7901,99 7521,2	317,41 111,87	7902 7521	318 112	63	7480 1231	16613	
24	55	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,03	34116,75 28707,26	2230,92 1039,36	1024 861	67 31	95	678 136	1838	
			Итого по разделу: 4. Система В2									18451	
			Раздел: 5. Система В3										
25	57	Е11-201501-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка		1	7901,99	317,41	7902	318	63	7480	16613	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				вентилятор		7521,2	111,87	7521	112		1231		
26	62	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,03	34116,75	2230,92	1024	67	95	678	1838	
						28707,26	1039,36	861	31		136		
			Итого по разделу: 5. Система В3									18451	
			Раздел: 6. Система В4										
27	64	Е11-201501-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7901,99	317,41	7902	318	63	7480	16613	
						7521,2	111,87	7521	112		1231		
28	66	Е11-201201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м²	0,11775	10563,96	44,08	1244	5	25	1192	2631	
						10310,12	20,6	1214	2		195		
29	67	С1246-305-0201	Вставки гибкие диам.125мм типа Н к радиальным вентиляторам	шт.	2	4262		8524		8524		9206	Казахстан
											682		
30	68	Е11-201001-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	18526,06	65,02	18526	65	16470	1972	22138	
						1991,34	20,6	1991	21		1640		
31	73	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,2	34116,75	2230,92	6823	446	636	4521	12252	
						28707,26	1039,36	5741	208		908		
			Итого по разделу: 6. Система В4									62840	
			Раздел: 7. Система В5										
32	75	Е11-201501-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7901,99	317,41	7902	318	63	7480	16613	
						7521,2	111,87	7521	112		1231		
33	77	Е11-201201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м²	0,36	10563,96	44,08	3803	15	76	3645	8044	
						10310,12	20,6	3712	7		596		
34	78	С1246-305-0102	Гибкая вставка для прямоугольных каналовТ от -40°С до 80°С, размерами 500 мм х 250 мм	шт.	2	9080		18160		18160		19613	
											1453		
35	79	Е11-201001-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП сечением 500х250 мм. Установка	глушитель шума	1	3809,2	123,83	3809	124	360	3299	7677	
						3324,98	41,21	3325	41		569		
36	80	С1246-201-0205	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП, сечение обечайки 500х250 мм, масса наполнителя 3,92 кг	шт.	1	63023		63023		63023		68065	Казахстан
											5042		
37	85	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	1,1	34116,75	2230,92	37528	2454	3496	24868	67388	
						28707,26	1039,36	31578	1143		4992		
			Итого по разделу: 7. Система В5									187400	
			Раздел: 8. Система В6										
38	87	Е11-201501-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7901,99	317,41	7902	318	63	7480	16613	
						7521,2	111,87	7521	112		1231		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	89	Е11-201201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м²	0,11775	10563,96	44,08	1244	5	25	1192	2631	
						10310,12	20.6	1214	2		195		
40	90	С1246-305-0201	Вставки гибкие диам.125мм типа Н к радиальным вентиляторам	шт.	2	4262		8524		8524	682	9206	Казахстан
41	96	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,2	34116,75	2230,92	6823	446	636	4521	12252	
						28707,26	1039,36	5741	208		908		
			Итого по разделу: 8. Система В6									40702	
			Раздел: 9. Система В7										
42	98	Е11-201501-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7901,99	317,41	7902	318	63	7480	16613	
						7521,2	111,87	7521	112		1231		
43	103	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,03	34116,75	2230,92	1024	67	95	678	1838	
						28707,26	1039,36	861	31		136		
			Итого по разделу: 9. Система В7									18451	
			Раздел: 10. Система В8										
44	105	Е11-201501-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7901,99	317,41	7902	318	63	7480	16613	
						7521,2	111,87	7521	112		1231		
45	110	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,03	34116,75	2230,92	1024	67	95	678	1838	
						28707,26	1039,36	861	31		136		
			Итого по разделу: 10. Система В8									18451	
			Раздел: 11. Система В9										
46	112	Е11-201501-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7901,99	317,41	7902	318	63	7480	16613	
						7521,2	111,87	7521	112		1231		
47	117	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,03	34116,75	2230,92	1024	67	95	678	1838	
						28707,26	1039,36	861	31		136		
			Итого по разделу: 11. Система В9									18451	
			Раздел: 12. Система В10										
48	119	Е11-201401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11554,83	230,89	11555	231	972	10194	23489	
						10352,16	50,04	10352	50		1740		
49	123	Е11-201201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м²	0,42255	10563,96	44,08	4464	19	89	4278	9441	
						10310,12	20,6	4357	9		699		
50	124	С1246-305-0207	Вставки гибкие диам.450мм к радиальным вентиляторам	шт.	1	6328		6328		6328	506	6834	Казахстан
51	125	С1246-305-0103	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 510 мм х 270 мм		1	9608		9608		9608		10377	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							769		
52	126	Е11-201001-0210 Кзтр и Кэм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка		1	3809,2	123,83	3809	124	360	3299	7677	
				глушитель шума		3324,98	41,21	3325	41		569		
53	127	С1246-201-0211	Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 1-6, сечение обечайки 400 мм х 500 мм		1	74391		74391		74391		80342	Казахстан
				шт.							5951		
54	137	Е11-200501-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка		1	2913,43	67,35	2913	68	650	2172	5492	
				заслонка		2195,71	20,6	2196	21		407		
55	139	Е11-200501-0107 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка		1	2913,43	67,35	2913	68	650	2172	5492	
				заслонка		2195,71	20,6	2196	21		407		
56	141	Е11-200501-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка		6	2529,13	64,24	15175	386	2955	11719	29045	
				заслонка		1972,41	20,6	11834	124		2151		
57	144	Е11-200501-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка		2	2529,91	65,02	5060	130	985	3906	9683	
				заслонка		1972,41	20,6	3945	41		717		
58	149	Е11-200301-0206 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 100х400 мм. Установка		2	4312,59	79,17	8625	158	4485	3943	13573	
				решетка		1991,02	20,6	3982	41		1005		
59	150	Е11-200301-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 100х200 мм. Установка		2	3568,95	79,17	7138	158	2998	3943	11967	
				решетка		1991,02	20,6	3982	41		886		
60	151	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 100х100 мм. Установка		3	2358,28	48,51	7075	146	956	5914	14028	
				решетка		1991,02	20,6	5973	62		1039		
61	152	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,8	34116,75	2230,92	27293	1784	2543	18086	49009	
				м³ изоляции		28707,26	1039,36	22966	831		3630		
			Итого по разделу: 12. Система В10									276449	
			Раздел: 13. Система В11										
62	154	Е11-201501-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка		1	7901,99	317,41	7902	318	63	7480	16613	
				вентилятор		7521,2	111,87	7521	112		1231		
63	156	Е11-201201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка		0,1884	10563,96	44,08	1990	8	40	1907	4209	
				м²		10310,12	20,6	1942	4		312		
64	157	С1246-305-0201	Вставки гибкие № 2 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46		2	4262		8524		8524		9206	Казахстан
				шт.							682		
65	158	Е11-201001-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка		1	24262,06	65,02	24262	65	22206	1972	28333	
				глушитель шума		1991,34	20,6	1991	21		2099		
66	159	Е11-200101-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		5,652	7054,65	75,89	39873	429	23837	15469	59769	
				м² поверхности воздуховодов		2761,32	31,38	15607	177		4427		
67	160	Е11-200101-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		7	6784,65	75,89	47493	532	27632	19158	71983	
				м² поверхности воздуховодов		2761,32	31,38	19329	220		5332		
68	162	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281		4	223		892		892		963	Казахстан
				шт.							71		
69	163	Е11-200501-0106 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка		7	2529,13	64,24	17704	449	3447	13672	33886	
				заслонка		1972,41	20,6	13807	144		2510		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	167	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	5365,27 1991,02	48,51 20,6	5365 1991	49 21	3326	1971 587	7923	
71	168	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 150х100 мм. Установка	решетка	6	2428,21 1991,02	48,51 20,6	14569 11946	291 124	2332	11828 2112	28509	
72	169	Е11-200301-0210 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 100х100 мм. Установка	решетка	1	2358,28 1991,02	48,51 20,6	2358 1991	49 21	319	1971 346	4675	
73	171	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,9	34116,75 28707,26	2230,92 1039,36	30705 25837	2007 935	2861	20347 4084	55136	
			Итого по разделу: 13. Система В11									321205	
			Раздел: 14. Система В12										
74	173	Е11-201501-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7901,99 7521,2	317,41 111,87	7902 7521	318 112	63	7480 1231	16613	
75	175	Е11-200101-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,471	9907,65 2761,32	75,89 31,38	4667 1301	36 15	3330	1289 476	6432	
76	176	Е11-200101-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,826	9747,61 2761,32	75,89 31,38	27547 7803	215 89	19529	7734 2822	38103	
77	177	С1246-301-0502	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	790		3160		3160	253	3413	Казахстан
78	178	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,03	34116,75 28707,26	2230,92 1039,36	1024 861	67 31	95	678 136	1838	
			Итого по разделу: 14. Система В12									66399	
			Раздел: 15. Система В13										
79	180	Е11-201501-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7901,99 7521,2	317,41 111,87	7902 7521	318 112	63	7480 1231	16613	
80	185	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,03	34116,75 28707,26	2230,92 1039,36	1024 861	67 31	95	678 136	1838	
			Итого по разделу: 15. Система В13									18451	
			Раздел: 16. Система В14										
81	187	Е11-201501-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	7901,99 7521,2	317,41 111,87	7902 7521	318 112	63	7480 1231	16613	
82	190	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,03	34116,75 28707,26	2230,92 1039,36	1024 861	67 31	95	678 136	1838	
			Итого по разделу: 16. Система В14									18451	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 17. Система В15										
83	193	Е11-201501-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка		1	7901,99	317,41	7902	318	63	7480	16613	
				вентилятор		7521,2	111,87	7521	112		1231		
84	197	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,03	34116,75	2230,92	1024	67	95	678	1838	
				м³ изоляции		28707,26	1039,36	861	31		136		
			Итого по разделу: 17. Система В15									18451	
			Раздел: 18. Система В16										
85	199	Е11-201501-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка		1	7901,99	317,41	7902	318	63	7480	16613	
				вентилятор		7521,2	111,87	7521	112		1231		
86	203	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,03	34116,75	2230,92	1024	67	95	678	1838	
				м³ изоляции		28707,26	1039,36	861	31		136		
			Итого по разделу: 18. Система В16									18451	
			Раздел: 19. Система ВЕ1										
87	207	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка		1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
				решетка		1991,02	20,6	1991	21		340		
88	208	С1246-304-0576	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 250 мм х 200 мм		1	4819		4819		4819		5205	Казахстан
				шт.							386		
89	210	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,06	34116,75	2230,92	2047	133	191	1356	3675	
				м³ изоляции		28707,26	1039,36	1722	62		272		
			Итого по разделу: 19. Система ВЕ1									13473	
			Раздел: 20. Система ВЕ2										
90	214	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка		1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
				решетка		1991,02	20,6	1991	21		340		
91	215	С1246-304-0576	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 250 мм х 200 мм		1	4819		4819		4819		5205	Казахстан
				шт.							386		
92	217	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,06	34116,75	2230,92	2047	133	191	1356	3675	
				м³ изоляции		28707,26	1039,36	1722	62		272		
			Итого по разделу: 20. Система ВЕ2									13473	
			Раздел: 21. Система ВЕ3										
93	221	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка		1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
				решетка		1991,02	20,6	1991	21		340		
94	222	С1246-304-0576	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 250 мм х 200 мм		1	4819		4819		4819		5205	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							386		
95	224	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,06	34116,75	2230,92	2047	133	191	1356	3675	
						28707,26	1039,36	1722	62		272		
			Итого по разделу: 21. Система ВЕ3									13473	
			Раздел: 22. Система ВЕ4										
96	228	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
						1991,02	20,6	1991	21		340		
97	229	С1246-304-0576	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	4819		4819		4819		5205	Казахстан
											386		
98	231	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,06	34116,75	2230,92	2047	133	191	1356	3675	
						28707,26	1039,36	1722	62		272		
			Итого по разделу: 22. Система ВЕ4									13473	
			Раздел: 23. Система ВЕ5										
99	234	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
						1991,02	20,6	1991	21		340		
100	235	С1246-304-0576	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	4819		4819		4819		5205	Казахстан
											386		
101	237	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,06	34116,75	2230,92	2047	133	191	1356	3675	
						28707,26	1039,36	1722	62		272		
			Итого по разделу: 23. Система ВЕ5									13473	
			Раздел: 24. Система ВЕ6										
102	240	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
						1991,02	20,6	1991	21		340		
103	241	С1246-304-0576	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	4819		4819		4819		5205	Казахстан
											386		
104	243	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,06	34116,75	2230,92	2047	133	191	1356	3675	
						28707,26	1039,36	1722	62		272		
			Итого по разделу: 24. Система ВЕ6									13473	
			Раздел: 25. Система ВЕ7										
105	247	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
						1991,02	20,6	1991	21		340		
106	248	С1246-304-0528	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	5831		5831		5831		6297	Казахстан
											466		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	250	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,04	34116,75 28707,26	2230,92 1039,36	1365 1148	90 42	127	904 182	2451	
			Итого по разделу: 25. Система ВЕ7									13341	
			Раздел: 26. Система ВЕ8										
108	254	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57 1991,02	79,17 20,6	2282 1991	80 21	211	1971 340	4593	
109	255	С1246-304-0528	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	5831		5831		5831	466	6297	Казахстан
110	257	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,04	34116,75 28707,26	2230,92 1039,36	1365 1148	90 42	127	904 182	2451	
			Итого по разделу: 26. Система ВЕ8									13341	
			Раздел: 27. Система ВЕ9										
111	261	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57 1991,02	79,17 20,6	2282 1991	80 21	211	1971 340	4593	
112	262	С1246-304-0505	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	1	5459		5459		5459	437	5896	Казахстан
113	264	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,035	34116,75 28707,26	2230,92 1039,36	1194 1005	78 36	111	791 159	2144	
			Итого по разделу: 27. Система ВЕ9									12633	
			Раздел: 28. Система ВЕ10										
114	268	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57 1991,02	79,17 20,6	2282 1991	80 21	211	1971 340	4593	
115	269	С1246-304-0505	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	1	5459		5459		5459	437	5896	Казахстан
116	271	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,035	34116,75 28707,26	2230,92 1039,36	1194 1005	78 36	111	791 159	2144	
			Итого по разделу: 28. Система ВЕ10									12633	
			Раздел: 29. Система ВЕ11										
117	275	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57 1991,02	79,17 20,6	2282 1991	80 21	211	1971 340	4593	
118	276	С1246-304-0576	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	4819		4819		4819	386	5205	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	278	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,06	34116,75 28707,26	2230,92 1039,36	2047 1722	133 62	191	1356 272	3675	
			Итого по разделу: 29. Система ВЕ11									13473	
			Раздел: 30. Система ВЕ12										
120	282	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57 1991,02	79,17 20,6	2282 1991	80 21	211	1971 340	4593	
121	283	С1246-304-0576	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	4819		4819		4819	386	5205	Казахстан
122	285	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,06	34116,75 28707,26	2230,92 1039,36	2047 1722	133 62	191	1356 272	3675	
			Итого по разделу: 30. Система ВЕ12									13473	
			Раздел: 31. Система ВЕ13										
123	289	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57 1991,02	79,17 20,6	2282 1991	80 21	211	1971 340	4593	
124	290	С1246-304-0576	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	4819		4819		4819	386	5205	Казахстан
125	292	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,06	34116,75 28707,26	2230,92 1039,36	2047 1722	133 62	191	1356 272	3675	
			Итого по разделу: 31. Система ВЕ13									13473	
			Раздел: 32. Система ВЕ14										
126	296	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57 1991,02	79,17 20,6	2282 1991	80 21	211	1971 340	4593	
127	297	С1246-304-0576	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	4819		4819		4819	386	5205	Казахстан
128	299	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,06	34116,75 28707,26	2230,92 1039,36	2047 1722	133 62	191	1356 272	3675	
			Итого по разделу: 32. Система ВЕ14									13473	
			Раздел: 33. Система ВЕ15										
129	302	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57 1991,02	79,17 20,6	2282 1991	80 21	211	1971 340	4593	
130	303	С1246-304-0576	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	4819		4819		4819	386	5205	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	305	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,06	34116,75	2230,92	2047	133	191	1356	3675	
						28707,26	1039,36	1722	62		272		
			Итого по разделу: 33. Система ВЕ15									13473	
			Раздел: 34. Система ВЕ16										
132	308	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
						1991,02	20,6	1991	21		340		
133	309	С1246-304-0576	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	4819		4819		4819		5205	Казахстан
											386		
134	311	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,06	34116,75	2230,92	2047	133	191	1356	3675	
						28707,26	1039,36	1722	62		272		
			Итого по разделу: 34. Система ВЕ16									13473	
			Раздел: 35. Система ВЕ17										
135	315	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
						1991,02	20,6	1991	21		340		
136	316	С1246-304-0528	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	5831		5831		5831		6297	Казахстан
											466		
137	318	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,04	34116,75	2230,92	1365	90	127	904	2451	
						28707,26	1039,36	1148	42		182		
			Итого по разделу: 35. Система ВЕ17									13341	
			Раздел: 36. Система ВЕ18										
138	322	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
						1991,02	20,6	1991	21		340		
139	323	С1246-304-0528	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	5831		5831		5831		6297	Казахстан
											466		
140	325	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,04	34116,75	2230,92	1365	90	127	904	2451	
						28707,26	1039,36	1148	42		182		
			Итого по разделу: 36. Система ВЕ18									13341	
			Раздел: 37. Система ВЕ19										
141	329	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
						1991,02	20,6	1991	21		340		
142	330	С1246-304-0528	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	5831		5831		5831		6297	Казахстан
											466		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	332	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,04	34116,75	2230,92	1365	90	127	904	2451	
						28707,26	1039,36	1148	42		182		
			Итого по разделу: 37. Система ВЕ19									13341	
			Раздел: 38. Система ВЕ20										
144	336	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
						1991,02	20,6	1991	21		340		
145	337	С1246-304-0528	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	5831		5831		5831		6297	Казахстан
											466		
146	339	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,04	34116,75	2230,92	1365	90	127	904	2451	
						28707,26	1039,36	1148	42		182		
			Итого по разделу: 38. Система ВЕ20									13341	
			Раздел: 39. Система ВЕ21										
147	343	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
						1991,02	20,6	1991	21		340		
148	344	С1246-304-0528	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	5831		5831		5831		6297	Казахстан
											466		
149	346	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,04	34116,75	2230,92	1365	90	127	904	2451	
						28707,26	1039,36	1148	42		182		
			Итого по разделу: 39. Система ВЕ21									13341	
			Раздел: 40. Система ВЕ22										
150	350	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
						1991,02	20,6	1991	21		340		
151	351	С1246-304-0528	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	5831		5831		5831		6297	Казахстан
											466		
152	353	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,04	34116,75	2230,92	1365	90	127	904	2451	
						28707,26	1039,36	1148	42		182		
			Итого по разделу: 40. Система ВЕ22									13341	
			Раздел: 41. Система ВЕ23										
153	357	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
						1991,02	20,6	1991	21		340		
154	358	С1246-304-0528	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	5831		5831		5831		6297	Казахстан
											466		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	360	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,04	34116,75	2230,92	1365	90	127	904	2451	
						28707,26	1039,36	1148	42		182		
			Итого по разделу: 41. Система ВЕ23									13341	
			Раздел: 42. Система ВЕ24										
156	364	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
						1991,02	20,6	1991	21		340		
157	365	С1246-304-0528	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	5831		5831		5831		6297	Казахстан
											466		
158	367	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,04	34116,75	2230,92	1365	90	127	904	2451	
						28707,26	1039,36	1148	42		182		
			Итого по разделу: 42. Система ВЕ24									13341	
			Раздел: 43. Система ВЕ25										
159	371	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
						1991,02	20,6	1991	21		340		
160	372	С1246-304-0528	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	5831		5831		5831		6297	Казахстан
											466		
161	374	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,04	34116,75	2230,92	1365	90	127	904	2451	
						28707,26	1039,36	1148	42		182		
			Итого по разделу: 43. Система ВЕ25									13341	
			Раздел: 44. Система ВЕ26										
162	378	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
						1991,02	20,6	1991	21		340		
163	379	С1246-304-0528	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	5831		5831		5831		6297	Казахстан
											466		
164	381	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,04	34116,75	2230,92	1365	90	127	904	2451	
						28707,26	1039,36	1148	42		182		
			Итого по разделу: 44. Система ВЕ26									13341	
			Раздел: 45. Система ВЕ27										
165	385	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
						1991,02	20,6	1991	21		340		
166	386	С1246-304-0528	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	5831		5831		5831		6297	Казахстан
											466		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
167	388	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,04	34116,75	2230,92	1365	90	127	904	2451	
						28707,26	1039,36	1148	42		182		
			Итого по разделу: 45. Система ВЕ27									13341	
			Раздел: 46. Система ВЕ28										
168	392	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
						1991,02	20,6	1991	21		340		
169	393	С1246-304-0528	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	5831		5831		5831		6297	Казахстан
											466		
170	395	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,04	34116,75	2230,92	1365	90	127	904	2451	
						28707,26	1039,36	1148	42		182		
			Итого по разделу: 46. Система ВЕ28									13341	
			Раздел: 47. Система ВЕ29										
171	399	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
						1991,02	20,6	1991	21		340		
172	400	С1246-304-0528	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	5831		5831		5831		6297	Казахстан
											466		
173	402	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,04	34116,75	2230,92	1365	90	127	904	2451	
						28707,26	1039,36	1148	42		182		
			Итого по разделу: 47. Система ВЕ29									13341	
			Раздел: 48. Система ВЕ30										
174	406	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
						1991,02	20,6	1991	21		340		
175	407	С1246-304-0528	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	5831		5831		5831		6297	Казахстан
											466		
176	409	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,04	34116,75	2230,92	1365	90	127	904	2451	
						28707,26	1039,36	1148	42		182		
			Итого по разделу: 48. Система ВЕ30									13341	
			Раздел: 49. Система ВЕ31										
177	413	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
						1991,02	20,6	1991	21		340		
178	414	С1246-304-0528	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	5831		5831		5831		6297	Казахстан
											466		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
179	416	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,04	34116,75 28707,26	2230,92 1039,36	1365 1148	90 42	127	904 182	2451	
			Итого по разделу: 49. Система ВЕ31									13341	
			Раздел: 50. Система ВЕ32										
180	420	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57 1991,02	79,17 20,6	2282 1991	80 21	211	1971 340	4593	
181	421	С1246-304-0528	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	5831		5831		5831	466	6297	Казахстан
182	423	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,04	34116,75 28707,26	2230,92 1039,36	1365 1148	90 42	127	904 182	2451	
			Итого по разделу: 50. Система ВЕ32									13341	
			Раздел: 51. Система ВЕ33										
183	426	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57 1991,02	79,17 20,6	2282 1991	80 21	211	1971 340	4593	
184	427	С1246-304-0528	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	5831		5831		5831	466	6297	Казахстан
185	429	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,04	34116,75 28707,26	2230,92 1039,36	1365 1148	90 42	127	904 182	2451	
			Итого по разделу: 51. Система ВЕ33									13341	
			Раздел: 52. Система ВЕ34										
186	433	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57 1991,02	79,17 20,6	2282 1991	80 21	211	1971 340	4593	
187	434	С1246-304-0528	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	5831		5831		5831	466	6297	Казахстан
188	436	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,04	34116,75 28707,26	2230,92 1039,36	1365 1148	90 42	127	904 182	2451	
			Итого по разделу: 52. Система ВЕ34									13341	
			Раздел: 53. Система ВЕ35										
189	440	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57 1991,02	79,17 20,6	2282 1991	80 21	211	1971 340	4593	
190	441	С1246-304-0576	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	4819		4819		4819	386	5205	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
191	443	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,06	34116,75	2230,92	2047	133	191	1356	3675	
						28707,26	1039,36	1722	62		272		
			Итого по разделу: 53. Система ВЕ35									13473	
			Раздел: 54. Система ВЕ36										
192	447	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
						1991,02	20,6	1991	21		340		
193	448	С1246-304-0576	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	4819		4819		4819		5205	Казахстан
											386		
194	450	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,06	34116,75	2230,92	2047	133	191	1356	3675	
						28707,26	1039,36	1722	62		272		
			Итого по разделу: 54. Система ВЕ36									13473	
			Раздел: 55. Система ВЕ37										
195	454	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
						1991,02	20,6	1991	21		340		
196	455	С1246-304-0576	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	4819		4819		4819		5205	Казахстан
											386		
197	457	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,06	34116,75	2230,92	2047	133	191	1356	3675	
						28707,26	1039,36	1722	62		272		
			Итого по разделу: 55. Система ВЕ37									13473	
			Раздел: 56. Система ВЕ38										
198	461	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
						1991,02	20,6	1991	21		340		
199	462	С1246-304-0576	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	4819		4819		4819		5205	Казахстан
											386		
200	464	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,06	34116,75	2230,92	2047	133	191	1356	3675	
						28707,26	1039,36	1722	62		272		
			Итого по разделу: 56. Система ВЕ38									13473	
			Раздел: 57. Система ВЕ39										
201	467	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
						1991,02	20,6	1991	21		340		
202	468	С1246-304-0576	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	4819		4819		4819		5205	Казахстан
											386		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203	470	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,06	34116,75 28707,26	2230,92 1039,36	2047 1722	133 62	191	1356 272	3675	
			Итого по разделу: 57. Система ВЕ39									13473	
			Раздел: 58. Система ВЕ40										
204	473	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57 1991,02	79,17 20,6	2282 1991	80 21	211	1971 340	4593	
205	474	С1246-304-0576	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 250 мм х 200 мм	шт.	1	4819		4819		4819	386	5205	Казахстан
206	476	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,06	34116,75 28707,26	2230,92 1039,36	2047 1722	133 62	191	1356 272	3675	
			Итого по разделу: 58. Система ВЕ40									13473	
			Раздел: 59. Система ВЕ41										
207	480	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57 1991,02	79,17 20,6	2282 1991	80 21	211	1971 340	4593	
208	481	С1246-304-0553	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	4167		4167		4167	333	4500	Казахстан
209	483	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,2	34116,75 28707,26	2230,92 1039,36	6823 5741	446 208	636	4521 908	12252	
			Итого по разделу: 59. Система ВЕ41									21345	
			Раздел: 60. Система ВЕ42; ВЕ43										
210	485	Е11-200501-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 5600 мм. Установка	клапан	1	10893,28 7488,06	357,01 120,7	10893 7488	357 121	3048	7457 1468	19818	
211	486	С1246-302-0102	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 1600х1000Б	шт.	1	123480		123480		123480	9878	133358	
212	487	Е11-200501-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны воздушные утепленные КВУ с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	7757,53 5521,15	379,39 141,31	7758 5521	379 141	1857	5549 1065	14372	
213	488	С1246-302-0101	Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-40/63-0.25 КВУ 600х1000Б	шт.	1	46562		46562		46562	3725	50287	
			Итого по разделу: 60. Система ВЕ42; ВЕ43									217835	
			Раздел: 61. Система ВЕ44										
214	491	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57 1991,02	79,17 20,6	2282 1991	80 21	211	1971 340	4593	
215	492	С1246-304-0505	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	1	5459		5459		5459	437	5896	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
216	494	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,035	34116,75	2230,92	1194	78	111	791	2144	
						28707,26	1039,36	1005	36		159		
			Итого по разделу: 61. Система ВЕ44									12633	
			Раздел: 62. Система ВЕ45										
217	497	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
						1991,02	20,6	1991	21		340		
218	498	С1246-304-0528	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	5831		5831		5831		6297	Казахстан
											466		
219	500	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,04	34116,75	2230,92	1365	90	127	904	2451	
						28707,26	1039,36	1148	42		182		
			Итого по разделу: 62. Система ВЕ45									13341	
			Раздел: 63. Система ВЕ46										
220	503	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
						1991,02	20,6	1991	21		340		
221	504	С1246-304-0505	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	1	5459		5459		5459		5896	Казахстан
											437		
222	506	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,035	34116,75	2230,92	1194	78	111	791	2144	
						28707,26	1039,36	1005	36		159		
			Итого по разделу: 63. Система ВЕ46									12633	
			Раздел: 64. Система ВЕ47										
223	509	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
						1991,02	20,6	1991	21		340		
224	510	С1246-304-0505	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	1	5459		5459		5459		5896	Казахстан
											437		
225	512	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,035	34116,75	2230,92	1194	78	111	791	2144	
						28707,26	1039,36	1005	36		159		
			Итого по разделу: 64. Система ВЕ47									12633	
			Раздел: 65. Система ВЕ48										
226	515	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
						1991,02	20,6	1991	21		340		
227	516	С1246-304-0528	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	5831		5831		5831		6297	Казахстан
											466		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
228	518	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,2	34116,75	2230,92	6823	446	636	4521	12252	
						28707,26	1039,36	5741	208		908		
			Итого по разделу: 65. Система ВЕ48									23142	
			Раздел: 66. Система ВЕ49										
229	521	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	1	2281,57	79,17	2282	80	211	1971	4593	
						1991,02	20,6	1991	21		340		
230	522	С1246-304-0505	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 100 мм х 150 мм	шт.	1	5459		5459		5459		5896	Казахстан
											437		
231	524	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	0,035	34116,75	2230,92	1194	78	111	791	2144	
						28707,26	1039,36	1005	36		159		
			Итого по разделу: 66. Система ВЕ49									12633	
			Раздел: 67. Системы ВЕ50 - ВЕ53										
232	526	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	4	2281,57	79,17	9126	316	846	7886	18373	
						1991,02	20,6	7964	82		1361		
233	527	С1246-304-0707	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 500 мм х 200 мм	шт.	4	8127		32508		32508		35109	Казахстан
											2601		
			Итого по разделу: 67. Системы ВЕ50 - ВЕ53									53482	
			Раздел: 68. Система ПЕ1 - ПЕ4										
234	528	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	4	2281,57	79,17	9126	316	846	7886	18373	
						1991,02	20,6	7964	82		1361		
235	529	С1246-304-0707	Алюминиевые нерегулируемые решетки, размерами 500 мм х 200 мм	шт.	4	8127		32508		32508		35109	Казахстан
											2601		
236	530	Е11-200301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки переточные, площадь в свету до 0,5 м². Установка	решетка	14	2281,57	79,17	31942	1108	2959	27599	64304	
						1991,02	20,6	27874	288		4763		
237	531	С1246-304-0651	Алюминиевые переточные решетки, размерами 400 мм х 150 мм	шт.	4	6210		24840		24840		26827	Казахстан
											1987		
238	532	С1246-304-0528	Алюминиевые переточные решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	10	5831		58310		58310		62975	Казахстан
											4665		
			Итого по разделу: 68. Система ПЕ1 - ПЕ4									207588	
			ИТОГО:					2330260	47610	1365574	851900	3436733	
								917048	18125		254573		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		51551					
			Итого с временными									3488253	
			Зимние удорожания			0,7 %		24418					
			Итого с зимними удорожаниями									3512671	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		70253					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3582924	
			НДС			12 %		429951					
			Итого с НДС									4012875	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Скидка 5 % (0,94999999935234)									200644	
			Итого к оплате:									3812231	

Генподрядчик:
ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Бектаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН/ИИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ769650000000453181**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА . КОРРЕКТИРОВКА**
(наименование, адрес)

Объект : **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 кВ**
(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №22

за СЕНТЯБРЬ месяц 2023 год по л.с. 04-02 ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ - 0,4 КВ - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Дизель-генератор в шумопогодозащищенном контейнере ДЭС										
1	1	Ц13-080301-0906 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 3 т. Установка	шт.	1	127833 54017,6	63121,54 28556,55	127833 54018	63122 28557	10694	59453 14983	202269	
2	2	Ц13-080301-0125 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	1	10486,96 6232,8	149,68 48,58	10487 6233	150 49	4104	4523 1201	9542	
			Итого по разделу: 2. Дизель-генератор в шумопогодозащищенном контейнере ДЭС										
			ИТОГО:					138320	63272	14798	63976	211811	
								60251	28606		16184	211811	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		3177					
			Итого с временными									214988	
			Зимние удорожания			0,7 %		1505					
			Итого с зимними удорожаниями									216493	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4330					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									220823	
			НДС			12 %		26499					
			Итого с НДС									247322	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Скидка 5 % (0,9499999935234)									12366	
			Итого к оплате:									234956	

Генподрядчик:
ТОО "Құрылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН/ИИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ76965000000045318 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА . КОРРЕКТИРОВКА**
(наименование, адрес)

Объект : **ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ЛИФТЫ)**
(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ 21

за СЕНТЯБРЬ месяц, 2023 год по л.с. 02-01-05.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ТХ) - ЛИФТЫ - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ - БЛОК "1" работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата	эксплуатация / зарплата	Всего / зарплата	эксплуатация / зарплата	материалы / оборудование,	Сметная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-030501-0114 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44(12,6) м. Монтаж оборудования		1	1563006,1	39367,81	1563006	39368	111578	865913	2623233	
				лифт		1412060,33	7469,1	1412060	7469		194314		
2	2	Ц13-030501-0115 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12(3), высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта		9	76678,75	602,19	-690109	-5420	-89633	-363546	-1137947	
				остановка		66117,37	102,31	-595056	-921		-84292		
3	3	Ц13-030501-0116 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м.Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта		31,4	16405,32	140,09	-515127	-4399	-85260	-259970	-837105	
				м		13549,95	22,67	-425468	-712		-62008		
4	5	Ц13-030502-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования		1	84560,96	8843,01	84561	8843	0	48535	143744	
				подъемник		75717,95	3847,52	75718	3848		10648		
5	6	Ц13-030502-0104 Кзтр и Кэм=1,06	Подъемники вертикального перемещения на 2(1) остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку перемещения , более или менее 2		1	34866,85	2952,21	-34867	-2953	0	-20250	-59526	
				остановка		31914,64	1282,51	-31915	-1283		-4409		
			ИТОГО:					407464	35439	-63315	270682	732399	
								435339	8401		54253		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		87888					
			Итого с НДС									820287	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация	Всего	эксплуатация	материалы			
						зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудование,	Сметная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Скидка 5 % (0,94999999935234)									41014	
			Итого к оплате:									779273	

Генподрядчик:
ТОО "Құрылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)