Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы -ТБС" Алматинская область, Карасайский район, с.Кемертоган, КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4, 90 БИН/ИИН 030440000930 БИК IRTYKZKA ИИК KZ769650000000453181

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021г. №420

Субподрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970

Объект: Строительство школы на 80 мест с мини-центром на 25 мест в с. Тополевка Сарканского района ,области Жетысу

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	дог.№12/22 номер	дог.№12/22 дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		12/22	12.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 80 мест с мини-центром на 25 мест в с. Тополевка Сарканского района	583 493 845,00	80 385 121							9 646 215	90 031 336

Принял Генподрядчик:

ТОО "Құрылысшы -ТБС" БИН 030440000930

Директор _____ **Тохтаев Б.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Сдал Субподрядчик:

ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970

Директор _____ **Кусаинов К.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ769650000000453181

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА . КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОК "1"

(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ№39

за июнь месяц 2023 год по л.с 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ - БЛОК "1" работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Стены наружные из газоблоков										
1		Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	5,4099	97563,17	28716,38	527807	155353	47738	249605	839605	
						60022,63	6844,78	324716	37030		62193		
2		С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	5,217044	579776		3024717		3024717		3266694	
											241977		
3		С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,177	1036166		183401		183401		198073	Казахстан
											14672		
4		С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,01584	814490		12902		12902		13934	Казахстан
											1032		
5		С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,03396	694126		23573		23573		25459	
											1886		
6		Е11-080301-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м³	123,4	44947,91	734,24	5546572	90606	4378626	1022508	7094606	
						8730,48	179,34	1077341	22131		525526		
7		Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,3597	97563,17	28716,38	35093	10329	3174	16596	55824	
						60022,63	6844,78	21590	2462		4135		
8		С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,349762	579776		202784		202784		219007	
											16223		
9		С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,01	1036166		10362		10362		11191	Казахстан
											829		
10		С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0024	694126		1666		1666		1799	
											133		
11		Е11-080301-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м³	7,8	44947,91	734,24	350594	5727	276769	64632	448444	
						8730,48	179,34	68098	1399		33218		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12		Е11-080301-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м³	12,6	44947,91	734,24	566344	9252	447088	104405	724409	
						8730,48	179,34	110004	2260		53660		
			Итого по разделу: 4. Стены наружные из газоблоков									12899045	
			Раздел: 5. Перегородки										
13		Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,05966	97563,17	28716,38	5821	1713	526	2753	9260	
						60022,63	6844,78	3581	408		686		
14		С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0042	1012800		4254		4254		4594	Казахстан
											340		
15		С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0554	1029630		57042		57042		61605	Казахстан
											4563		
16		С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00264	694126		1832		1832		1979	
											147		
17		С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0693	481766		33386		33386		36057	
											2671		
18		Е11-080201-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	13,2	46580,46	4387,77	614862	57919	433833	127902	802185	
						9326,55	1092,35	123110	14419		59421		
19		Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м³	0,444	54488,88	6973,59	24193	3097	17121	4241	30709	
						8955,47	1541,93	3976	685		2275		
20		С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	399352		2955		2955		3191	Казахстан
											236		
21		С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0262848	383478		10080		10080		10886	Казахстан
											806		
22		Е11-060501-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м³	1,032	54488,88	6973,59	56233	7196	39794	9858	71378	
						8955,47	1541,93	9242	1591		5287		
23		С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0086	399352		3434		3434		3709	Казахстан
											275		
24		С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,108704	372799		40525		40525		43767	Казахстан
											3242		
25		Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,376269	97563,17	28716,38	36710	10805	3320	17360	58396	
						60022,63	6844,78	22585	2575		4326		
26		С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,358449	579776		207820		207820		224446	
											16626		
27		С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,00682	1036166		7067		7067		7632	Казахстан
											565		
28		С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,011	1029630		11326		11326		12232	Казахстан
											906		
29		С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00396	694126		2749		2749		2969	
											220		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30		С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0150749	481766		7263		7263	581	7844	
31		Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-	т стальных элементов	0,01122	1144235,17 93753,83	9861,06 2099,1	12838 1052	111 24	11676	1269 1129	15236	
32		Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	32,7	7897,18 3057,33	403,86 98,43	258238 99975	13207 3219	145057	95970 28337	382545	
33		Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	2,120408	97563,17 60022,63	28716,38 6844,78	206874 127272	60891 14514	18711	97832 24376	329082	
34		С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	2,030504	579776		1177237		1177237	94179	1271416	
35		С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,02666	1036166		27624		27624	2210	29834	Казахстан
36		С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,063244	1029630		65118		65118	5209	70327	Казахстан
37		С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01512	694126		10495		10495	840	11335	
38		С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0894201	481766		43080		43080	3446	46526	
39		Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-	т стальных элементов	0,07616	498083,17 93753,83	9861,06 2099,1	37934 7140	751 160	30043	8614 3724	50272	
40		Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	133,1	7897,18 3057,33	403,86 98,43	1051115 406931	53754 13101	590430	390630 115339	1557084	
41		Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	2,945553	97563,17 60022,63	28716,38 6844,78	287377 176800	84586 20162	25992	135903 33862	457142	
42		С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	2,818809	579776		1634278		1634278	130742	1765020	
43		С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,03906	1036166		40473		40473	3238	43711	Казахстан
44		С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,087684	1029630		90282		90282	7223	97505	Казахстан
45		С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,02124	694126		14743		14743	1179	15922	
46		С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1356908	481766		65371		65371	5230	70601	
47		Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-	т стальных элементов	0,1071	498083,17 93753,83	9861,06 2099,1	53345 10041	1056 225	42248	12114 5237	70696	
48		Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	201,4	7897,18 3057,33	403,86 98,43	1590492 615746	81338 19824	893408	591081 174525	2356098	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49		Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	2,571557	97563,17 60022,63	28716,38 6844,78	250889 154352	73846 17602	22692	118648 29563	399100	
50		С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	2,46036	579776		1426458		1426458	114117	1540575	
51		С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,03317	1036166		34370		34370	2750	37120	Казахстан
52		С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,07732	1029630		79611		79611	6369	85980	Казахстан
53		С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01866	694126		12952		12952	1036	13988	
54		С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1209761	481766		58282		58282	4663	62945	
55		Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-	т стальных элементов	0,09265	498083,17 93753,83	9861,06 2099,1	46147 8686	913 194	36547	10479 4530	61156	
56		Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	179,7	7897,18 3057,33	403,86 98,43	1419123 549402	72574 17688	797147	527394 155721	2102238	
			Итого по разделу: 5. Перегородки									14336293	
			Раздел: 6. Прочие работы										
57		Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,09	39616,75 1927,48	1651,33 369,48	3566 173	148 33	3243	188 300	4054	
58		Е11-061301-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м³	0,34	72931,31 24644,77	7540,76 3026,37	24797 8379	2564 1029	13854	8561 2669	36027	
59		С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00615	331233		2037		2037	163	2200	
60		Е11-340107-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м² настила	0,64	41560,24 9446,24	1973,8 835,56	26599 6046	1263 535	19290	5001 2528	34128	
61		Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115(за 2 раза), (эмаль пентафталевая ПФ-133 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003)	м²	0,64	193,34 76,88	4,6 0,78	124 49	2 0	72	34 13	171	
62		Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,6	39616,75 1927,48	1651,33 369,48	23770 1156	991 222	21623	1254 2002	27026	
63		Е11-060601-0205 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м³	3,3446	59695,19 12697,26	5470,32 1150,72	199657 42467	18296 3849	138893	42148 19344	261149	
64		Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м³	1,1554	89392,61 27142,13	2750,1 643,45	103284 31360	3177 743	68747	29214 10600	143098	
65		С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06056	399352		24185		24185	1935	26120	Казахстан
66		С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39119	383478		150013		150013	12001	162014	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67		Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01056	372974,03 371012,4	1961,63 864,72	3939 3918	21 9	0	3574 601	8114	
68		С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01056	1020591		10777		10777	862	11639	Казахстан
69		Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,62778	97563,17 60022,63	28716,38 6844,78	158811 97704	46744 11142	14364	75103 18713	252627	
70		Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов	т конструкций	2,14303	92106,57 54566,03	28716,38 6844,78	197387 116937	61540 14669	18910	90808 23056	311251	
71		С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,3967	463375		1573946		1573946	125916	1699862	Казахстан
72		С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,37327	492392		183795		183795	14704	198499	
73		Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,89997	116,65 65,75	3,15 0,39	105 59	2 0	43	41 12	158	
74		Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза). (эмаль пентафталевая ПФ-133 СТ РК ГОСТ Р 51691-2003)	м²	0,89997	193,34 76,88	4,6 0,78	174 69	4 1	101	48 18	240	
75		Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014)	т стальных элементов	0,00576	495252,17 93753,83	9861,06 2099,1	2853 540	57 12	2256	651 280	3784	
76		Е11-080401-0501 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	17	1995,04 1392,02	120,51 29,55	33916 23664	2048 502	8203	22475 4511	60902	
77		С1213-302-0102	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, цветной	шт.	231,8603382	0		0				0	Казахстан
78		С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07737	383478		29670		29670	2374	32044	Казахстан
79		Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	6,8	34116,75 28707,26	2230,92 1039,36	231994 195209	15171 7068	21614	153731 30858	416583	
80		С1234-101-0206	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м³	8,432	49780		419745		419745	33580	453325	Казахстан
81		Е11-100102-0603 Кзтр и Кэм=1,08	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	6,8	1384,51 1335,34	21,49 9,99	9415 9080	146 68	188	8233 1412	19060	
82		С1215-304-0104	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 6 мм	м²	6,97	2463		17167		17167	1373	18540	
83		Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		3,3264	1323,75	0	4403	0	0	3170	8179	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ грунта		1323,75	0	4403	0		606		
84		Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем		4,752	610,85	47,15	2903	224	2165	560	3740	
				м² площади уплотнения		108	17,27	513	82		277		
85		Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)		0,5	39616,75	1651,33	19808	826	18019	1045	22521	
				м³		1927,48	369,48	964	185		1668		
86		Е11-060601-0205 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, ступени железобетонные. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		3,5	61946,46	5470,32	216813	19147	153226	44106	281792	
				м³		12697,26	1150,72	44440	4028		20873		
87		С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0071	399352		2835		2835		3062	Казахстан
				т							227		
88		С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,108	383478		41416		41416		44729	Казахстан
				т							3313		
89		С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0335	481766		16139		16139		17430	
				т							1291		
90		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		5,72	1208,66	28,22	6914	161	4319	2285	9935	
				м² поверхности		425,41	4,08	2433	23		736		
91		Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)		0,36	39616,75	1651,33	14262	594	12974	752	16215	
				м³		1927,48	369,48	694	133		1201		
92		Е11-060601-0205 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, ступени железобетонные. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		1,62	61946,46	5470,32	100353	8862	70922	20415	130429	
				м³		12697,26	1150,72	20570	1864		9661		
93		С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0101	399352		4033		4033		4356	Казахстан
				т							323		
94		С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1935	383478		74203		74203		80139	Казахстан
				т							5936		
95		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,075	1208,66	28,22	3717	87	2322	1228	5341	
				м² поверхности		425,41	4,08	1308	13		396		
96		Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)		0,54	39616,75	1651,33	21393	892	19460	1129	24324	
				м³		1927,48	369,48	1041	200		1802		
97		Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		0,67	41481,67	2533,77	27793	1698	24049	2225	32419	
				м³		3054,46	595,09	2046	399		2401		
98		С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0131	481766		6311		6311		6816	
				т							505		
			Итого по разделу: 6. Прочие работы									**4874042**	
			ИТОГО:					**25603135**	**979689**	**20086581**	**4127773**	**32109380**	
								4536862	**238482**		**2378472**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**481641**					
			Итого с временными									**32591016**	
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**228137**					
			Итого с зимними удорожаниями									**32819153**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**656383**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**33475536**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**4017064**					
			Итого с НДС									**37492600**	
			Скидка 5 % (0,94999999935234)									**1874630**	
			Итого к оплате:									**35617970**	

Генподрядчик
ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Мусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ76965000000453181
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА . КОРРЕКТИРОВКА
(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОК "1"
(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №40

за июнь месяц 2023 год по л.с. 02-02-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ - БЛОК "2" работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Перегородки										
1		Е11-090402-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,738948	97563,17 / 60022,63	28716,38 / 6844,78	169657 / 104376	49937 / 11903	15345	80232 / 19991	269880	
2		С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	1,662864	579776		964089		964089	77127	1041216	
3		С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,02232	1036166		23127		23127	1850	24977	Казахстан
4		С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,053764	1029630		55357		55357	4429	59786	Казахстан
5		С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0126	694126		8746		8746	700	9446	
6		С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,080262	481766		38668		38668	3093	41761	
7		Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-	т стальных элементов	0,06154	498083,17 / 93753,83	9861,06 / 2099,1	30652 / 5770	607 / 129	24276	6961 / 3009	40622	
8		Е11-080401-0303 Кзтр и Кзм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	113,4	7897,18 / 3057,33	403,86 / 98,43	895540 / 346701	45798 / 11162	503041	332813 / 98268	1326621	
9		Е11-090402-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,832531	97563,17 / 60022,63	28716,38 / 6844,78	178788 / 109993	52623 / 12543	16171	84550 / 21067	284405	
10		С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	1,754067	579776		1016966		1016966	81357	1098323	
11		С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,02418	1036166		25054		25054	2004	27058	Казахстан
12		С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,054284	1029630		55892		55892	4471	60363	Казахстан
13		С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01368	694126		9496		9496	760	10256	
14		С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0842408	481766		40584		40584	3247	43831	
15		Е11-070107-0103 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-	т стальных элементов	0,06596	498083,17 / 93753,83	9861,06 / 2099,1	32854 / 6184	650 / 138	26019	7461 / 3225	43540	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16		Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	119,9	7897,18 3057,33	403,86 98,43	946872 366574	48423 11802	531875	351890 103901	1402663	
17		Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам. применен коэффициент к затратам труда - 1.1	т конструкций	1,832531	97563,17 60022,63	28716,38 6844,78	178788 109993	52623 12543	16171	84550 21067	284405	
18		С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	1,754067	579776		1016966		1016966		1098323	
19		С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,02418	1036166		25054		25054	81357	27058	Казахстан
20		С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,054284	1029630		55892		55892	2004	60363	Казахстан
21		С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01368	694126		9496		9496	4471	10256	
22		С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0842408	481766		40584		40584	760	43831	
23		Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-	т стальных элементов	0,06596	498083,17 93753,83	9861,06 2099,1	32854 6184	650 138	26019	7461 3225	43540	
24		Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	119,9	7897,18 3057,33	403,86 98,43	946872 366574	48423 11802	531875	351890 103901	1402663	
			Итого по разделу: 5. Перегородки									8755187	
			Раздел: 6. Прочие работы										
25		Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010)	м³	1,8	39616,75 1927,48	1651,33 369,48	71310 3469	2972 665	64868	3762 6006	81078	
26		Е11-061301-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки в сооружениях. Устройство	м³	3,5	116079,19 55497,31	10132,54 4089,44	406277 194241	35464 14313	176573	189784 47685	643746	
27		С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	399352		2795		2795	224	3019	Казахстан
28		С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2907	383478		111477		111477	8918	120395	Казахстан
29		Е11-070202-0108 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	20	12545,78 3569,01	1857,17 650,91	250916 71380	37143 13018	142392	99590 28040	378546	
30		С1225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м²	0,68	129126		87806		87806	7024	94830	Казахстан
31		Е11-070202-0108 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	6	12545,78 3569,01	1857,17 650,91	75275 21414	11143 3905	42718	29877 8412	113564	
32		С1225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м²	0,114	129126		14720		14720	1178	15898	Казахстан
33		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичч, бетонч	м² поверхности	30	1208,66 425,41	28,22 4,08	36260 12762	846 122	22651	11983 3860	52103	
34		Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,6	39616,75 1927,48	1651,33 369,48	23770 1156	991 222	21623	1254 2002	27026	
35		Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	0,75	41481,67 3054,46	2533,77 595,09	31111 2291	1900 446	26920	2491 2688	36290	
36		С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0145	481766		6986		6986	559	7545	
37		Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	1,7	41481,67 3054,46	2533,77 595,09	70519 5193	4308 1012	61019	5646 6093	82258	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38		С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01626	399352		6493		6493	519	7012	Казахстан
39		С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,204	383478		78230		78230	6258	84488	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Прочие работы									1747798	
			ИТОГО:					8072793	394501	5944034	1652195	10502985	
			В том числе :					1734255	105863		777997		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		157545				10660529	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		74624				10735153	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		214703				10949856	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		1313983				12263839	
			Итого с НДС									613192	
			Скидка 5 % (0,9499999993523 4)									11650647	
			Итого к оплате:										

Генподрядчик:
ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложение 2-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ769650000000453181
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект". БИН 041040000970. г.Талдыкорган
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА . КОРРЕКТИРОВКА
(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОК "3"
(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №41

за июнь месяц 2023 год по л.с. 02-03-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ - БЛОК "3" работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. Перегородки										
1		Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	2,379725	97563,17 60022,63	28716,38 6844,78	232174 142837	68337 16289	20999	109797 27358	369329	
2		С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	2,275833	579776		1319473		1319473		1425031	
3		С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,03038	1036166		31479		31479	105558 2518	33997	Казахстан
4		С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,073512	1029630		75690		75690		81745	Казахстан
5		С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00636	694126		4415		4415	6055 353	4768	
6		С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0973091	481766		46880		46880		50630	
7		Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-	т стальных элементов	0,07905	498083,17 93753,83	9861,06 2099,1	39373 7411	780 166	31183	3750 8941 3865	52179	
8		Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	152,8	7897,18 3057,33	403,86 98,43	1206689 467160	61710 15040	677819	448447 132410	1787546	
9		Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	2,373564	97563,17 60022,63	28716,38 6844,78	231572 142468	68161 16247	20945	109513 27287	368372	
10		С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	2,2624	579776		1311685		1311685		1416620	
11		С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,031	1036166		32121		32121	104935 2570	34691	Казахстан
12		С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,080164	1029630		82539		82539		89142	Казахстан
13		С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01764	694126		12244		12244	6603 980	13224	
14		С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0998473	481766		48103		48103		51951	
15		Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-	т стальных элементов	0,08279	498083,17 93753,83	9861,06 2099,1	41236 7762	817 174	32658	3848 9364 4048	54648	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16		Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1.08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	145,8	7897,18 3057,33	403,86 98,43	1151409 445759	58883 14351	646767	427903 126344	1705656	
17		Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1.08	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1.1	т конструкций	2,373564	97563,17 60022,63	28716,38 6844,78	231572 142468	68161 16247	20945	109513 27287	368372	
18		С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	2,2624	579776		1311685		1311685		1416620	
19		С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,031	1036166		32121		32121	104935	34691	Казахстан
20		С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,080164	1029630		82539		82539	2570	89142	Казахстан
21		С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01764	694126		12244		12244	6603	13224	
22		С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0998473	481766		48103		48103	980	51951	
23		Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-	т стальных элементов	0,08279	498083,17 93753,83	9861,06 2099,1	41236 7762	817 174	32658	3848 9364 4048	54648	
24		Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1.08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	145,8	7897,18 3057,33	403,86 98,43	1151409 445759	58883 14351	646767	427903 126344	1705656	
			Итого по разделу: 13. Перегородки									11273833	
			Раздел: 14. Прочие работы										
25		Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	1,9	39616,75 1927,48	1651,33 369,48	75272 3662	3138 702	68472	3971 6339	85582	
26		Е11-061301-0301 Кзтр и Кэм=1.08	Лотки в сооружениях. Устройство	м³	3,5	116079,19 55497,31	10132,54 4089,44	406277 194241	35464 14313	176573	189784 47685	643746	
27		С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0084	399352		3355		3355	268	3623	Казахстан
28		С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3318	383478		127238		127238	10179	137417	Казахстан
29		Е11-070202-0108 Кзтр и Кэм=1.08	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	25	12545,78 3569,01	1857,17 650,91	313645 89225	46430 16273	177990	124488 35051	473184	
30		С1225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м²	0,85	129126		109757		109757	8781	118538	Казахстан
31		Е11-070202-0108 Кзтр и Кэм=1.08	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	6	12545,78 3569,01	1857,17 650,91	75275 21414	11143 3905	42718	29877 8412	113564	
32		С1225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м²	0,114	129126		14720		14720	1178	15898	Казахстан
33		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1.08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	40	1208,66 425,41	28,22 4,08	48346 17016	1129 163	30201	15977 5146	69469	
34		Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1.08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,6	39616,75 1927,48	1651,33 369,48	23770 1156	991 222	21623	1254 2002	27026	
35		Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1.08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	0,75	41481,67 3054,46	2533,77 595,09	31111 2291	1900 446	26920	2491 2688	36290	
36		С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0145	481766		6986		6986	559	7545	
37		Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1.08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		1,7	91643,88	2750,1	155795	4675	104978	42984	214681	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		27142,13	643,45	46142	1094		15902		
38		С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01626	399352		6493		6493		7012	Казахстан
				т							519		
39		С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2042	383478		78306		78306		84570	Казахстан
				т							6264		
40		Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		5,068	1323,75	0	6709	0	0	4830	12462	
				м³ грунта		1323,75	0	6709	0		923		
41		Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем		4,424	610,85	47,15	2702	208	2016	521	3481	
				м² площади уплотнения		108	17,27	478	76		258		
42		Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)		0,3	39616,75	1651,33	11885	496	10811	627	13513	
				м³		1927,48	369,48	578	111		1001		
43		Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		0,3564	41481,67	2533,77	14784	903	12792	1184	17245	
				м³		3054,46	595,09	1089	212		1277		
44		Е11-060601-0205 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство		2,0736	59695,19	5470,32	123784	11343	86112	26131	161908	
				м³		12697,26	1150,72	26329	2386		11993		
45		С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00384	399352		1534		1534		1657	Казахстан
				т							123		
46		С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0913	383478		35012		35012		37813	Казахстан
				т							2801		
47		С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0183	481766		8816		8816		9521	
				т							705		
48		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		3,33	1208,66	28,22	4025	94	2514	1330	5783	
				м² поверхности		425,41	4,08	1417	14		428		
			Итого по разделу: 14. Прочие работы									2301528	
			ИТОГО:					10463587	504462	7737999	2106194	13575361	
								2221133	132956		1005579		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		203630					
			Итого с временными									13778994	
			Зимние удорожания			0,7 %		96453					
			Итого с зимними удорожаниями									13875447	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		277509					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14152956	
			НДС			12 %		1698355					
			Итого с НДС									15851311	
			Скидка 5 % (0,9499999993523-4)									792566	
			Итого к оплате:									15058745	

Генподрядчик:
ТОО "Құрылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темірказық-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ76965000000045318 1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект". БИН 041040000970. г.Талдыкорган
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА . КОРРЕКТИРОВКА
(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОК "4"
(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №42

за июнь месяц 2023 год по л.с. 02-04-01.01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ - БЛОК "4" работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Перегородки										
1		Е11-090402-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,0822	97563,17 / 60022,63	28716,38 / 6844,78	8020 / 4934	2361 / 563	725	3793 / 945	12758	
2		С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0031955	1012800		3236		3236	259	3495	Казахстан
3		С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,050182	1029630		51669		51669	4134	55803	Казахстан
4		С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00264	694126		1832		1832	147	1979	
5		С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0693	481766		33386		33386	2671	36057	
6		Е11-080201-0107 Кзтр и Кзм=1,08	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	5,56	46580,46 / 9326,55	4387,77 / 1092,35	258987 / 51856	24396 / 6073	182736	53874 / 25029	337890	
7		Е11-060501-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м³	0,2808	54488,88 / 8955,47	6973,59 / 1541,93	15300 / 2515	1958 / 433	10828	2682 / 1439	19421	
8		С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00468	399352		1869		1869	150	2019	Казахстан
9		С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0166234	383478		6375		6375	510	6885	Казахстан
10		Е11-060501-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м³	0,561	54488,88 / 8955,47	6973,59 / 1541,93	30568 / 5024	3912 / 865	21632	5359 / 2874	38801	
11		С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004675	399352		1867		1867	149	2016	Казахстан
12		С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059092	372799		22029		22029	1762	23791	Казахстан
13		Е11-090402-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,499909	97563,17 / 60022,63	28716,38 / 6844,78	146336 / 90028	43072 / 10267	13235	69204 / 17243	232783	
14		С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	1,433089	579776		830871		830871	66470	897341	
15		С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,01798	1036166		18630		18630	1490	20120	Казахстан
16		С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,04884	1029630		50287		50287	4023	54310	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17		С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,01044	694126		7247		7247		7827	
18		С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0558404	481766		26902		26902	580	29054	
19		Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-	т стальных элементов	0,05457	498083,17	9861,06	27180	539	21526	2152	36020	
						93753,83	2099,1	5116	115		6172		
20		Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	98,7	7897,18	403,86	779452	39861	437832	2668	1154652	
						3057,33	98,43	301758	9715		289671		
21		Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,692594	97563,17	28716,38	67572	19889	6112	85529	107489	
						60022,63	6844,78	41571	4741		31955		
22		С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,663166	579776		384488		384488	7962	415247	
23		С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,00868	1036166		8994		8994	30759	9714	Казахстан
24		С1222-509-1006	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,020748	1029630		21363		21363	720	23072	Казахстан
25		С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00492	694126		3415		3415	1709	3688	
26		С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0358778	481766		17285		17285	273	18668	
27		Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-	т стальных элементов	0,02414	498083,17	9861,06	12024	238	9522	1383	15934	
						93753,83	2099,1	2263	51		2730		
28		Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	76,5	7897,18	403,86	604134	30895	339353	1180	894943	
						3057,33	98,43	233886	7530		224517		
			Итого по разделу: 2. Перегородки								66292	4461777	
			Раздел: 3. Прочие работы										
29		Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,1	39616,75	1651,33	3962	165	3604	209	4505	
						1927,48	369,48	193	37		334		
30		Е11-061301-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010)	м³	0,4	72931,31	7540,76	29173	3017	16298	10072	42385	
						24644,77	3026,37	9858	1211		3140		
31		С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0128	331233		4240		4240	339	4579	
32		Е11-340107-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	м² настила	0,64	41560,24	1973,8	26599	1263	19290	5001	34128	
						9446,24	835,56	6046	535		2528		
33		Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,28	96,67	2,3	124	2	72	34	171	
						38,44	0,39	49	0		13		
34		Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)	м³	1,4	39616,75	1651,33	55463	2312	50453	2926	63060	
						1927,48	369,48	2698	517		4671		
35		Е11-061301-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м³	3,902	55662,9	4305,37	217197	16800	150275	51610	290312	
						12845,27	1689,38	50122	6592		21505		
36		Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м³	0,198	89392,61	2750,1	17700	544	11781	5006	24522	
						27142,13	643,45	5374	127		1816		
37		С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0378	399352		15096		15096	1208	16304	Казахстан
38		С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38	383478		145722		145722	11658	157380	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39		С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,038	372799		14166		14166		15299	Казахстан
				т							1133		
40		Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство с уклоном		1,32	1195,7	157,48	1578	208	912	469	2211	
				м² стяжки		346,95	39,54	458	52		164		
41		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону		5,18	1208,66	28,22	6261	146	3911	2069	8996	
				м² поверхности		425,41	4,08	2204	21		666		
			Итого по разделу: 3. Прочие работы									663852	
			ИТОГО:					3978599	191578	2971066	767353	5125629	
								815953	49445		379677		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		76884					
			Итого с временными									5202511	
			Зимние удорожания			0,7 %		36418					
			Итого с зимними удорожаниями									5238929	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		104779					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5343708	
			НДС			12 %		641245					
			Итого с НДС									5984953	
			Скидка 5 % (0,9499999935234)									299248	
			Итого к оплате:									5685705	

Генподрядчик:
ТОО "Құрылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ769650000000453181

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА . КОРРЕКТИРОВКА

(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОК "6"

(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №43

за июнь месяц 2023 год по л.с. 02-04-01.03 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ - БЛОК "6" работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Стены наружные из газоблоков										
1		**Е11-090402-0101 Кзтр и Кзм=1,08**	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	2,766	97563,17	28716,38	269860	79430	24408	127619	429277	
						60022,63	6844,78	166023	18933		31798		
		222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0028	965674				2671,05			Казахстан 100%
		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	7,1916	428				3078			
		261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0443	289955				12832,25			
		214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0054	545661				2928,04			
2		**С1214-203-0401**	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	т	2,6726	579776		1549509		1549509		1673470	
											123961		
3		**С1222-509-1005**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	т	0,0857	1036166		88799		88799		95903	**Казахстан**
											7104		
4		**С1222-509-1002**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	т	0,768	814490		625528		625528		675570	**Казахстан**
											50042		
5		**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,01608	694126		11162		11162		12055	
											893		
6		**Е11-080301-0303 Кзтр и Кзм=1,08**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м³	62,4	44947,91	734,24	2804750	45817	2214151	517055	3587549	
						8730,48	179,34	544782	11191		265744		
		222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0593	1036166				61488,58			Казахстан 100%
		261-107-0468	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м³	0,6427	9465				6083,34			
		212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1200,576	41				49223,62			Казахстан 100%
		213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м³	61,152	33685				2059905,12			Казахстан 100%
7		**Е11-090402-0101 Кзтр и Кзм=1,08**	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,2012	97563,17	28716,38	19630	5778	1775	9283	31226	
						60022,63	6844,78	12077	1377		2313		
		222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	965674				194,29			Казахстан 100%
		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,5231	428				223,9			
		261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	289955				933,42			
		214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0004	545661				212,99			
8		**С1214-203-0401**	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**		0,195216	579776		113182		113182		122237	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							9055		
9		С1222-509-1005	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	т	0,006	1036166		6217		6217		6714	Казахстан
											497		
10		С1261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00132	694126		916		916		989	
											73		
11		Е11-080301-0303 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м³	4,2	44947,91	734,24	188781	3084	149029	34802	241470	
						8730,48	179,34	36668	753		17887		
		222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,004	1036166				4138,65			Казахстан 100%
		261-107-0468	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м³	0,0433	9465				409,46			
		212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	80,808	41				3313,13			Казахстан 100%
		213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м³	4,116	33685				138647,46			Казахстан 100%
12		Е11-080301-0303 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м³	6,5	44947,91	734,24	292161	4773	230641	53860	373703	
						8730,48	179,34	56748	1166		27682		
		222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0062	1036166				6405,06			Казахстан 100%
		261-107-0468	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м³	0,067	9465				633,68			
		212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	125,06	41				5127,46			Казахстан 100%
		213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м³	6,37	33685				214573,45			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Стены наружные из газоблоков									7250163	
			Раздел: 5. Перегородки										
13		Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1.1**	т конструкций	0,199196	97563,17	28716,38	19434	5720	1758	9191	30915	
						60022,63	6844,78	11956	1363		2290		
		222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	965674				192,36			Казахстан 100%
		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,5179	428				221,67			
		261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	289955				924,13			
		214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0004	545661				210,87			
14		С1214-203-0401	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	т	0,189476	579776		109854		109854		118642	
											8788		
15		С1222-509-1005	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	т	0,00372	1036166		3855		3855		4163	Казахстан
											308		
16		С1222-509-1006	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,006	1029630		6178		6178		6672	Казахстан
											494		
17		С1261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0216	694126		14993		14993		16192	
											1199		
18		С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0112161	481766		5404		5404		5836	
											432		
19		Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-**	т стальных элементов	0,0102	498083,17	9861,06	5080	100	4024	1154	6733	
						93753,83	2099,1	956	21		499		
		214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0102	383478				3911,48			Казахстан 100%
20		Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м² перегородок (за вычетом проемов)	102	7897,18	403,86	805512	41194	452471	299356	1193257	
						3057,33	98,43	311848	10040		88389		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	2,346	31979				75022,73			Казахстан 100%
		213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,1408	66289					340778,49			Казахстан 100%
		214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0918	399352					36660,51			Казахстан 100%
21		**Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**2,698998**	**97563,17** / **60022,63**	**28716,38** / **6844,78**	**263323** / **162001**	**77505** / **18474**	**23816**	**124528** / **31028**	**418879**	
		222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0027	965674				2606,35			Казахстан 100%
		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	7,0174	428				3003,44			
		261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0432	289955				12521,41			
		214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0052	545661				2857,11			
22		**С1214-203-0401**	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	**т**	**2,576308**	**579776**		**1493682**		**1493682**	**119495**	**1613177**	
23		**С1222-509-1005**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,03255**	**1036166**		**33727**		**33727**	**2698**	**36425**	**Казахстан**
24		**С1222-509-1006**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,09014**	**1029630**		**92811**		**92811**	**7425**	**100236**	**Казахстан**
25		**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,01854**	**694126**		**12869**		**12869**	**1030**	**13899**	
26		**С1214-403-0101**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1139446**	**481766**		**54895**		**54895**	**4392**	**59287**	
27		**Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-**	**т стальных элементов**	**0,09435**	**498083,17** / **93753,83**	**9861,06** / **2099,1**	**46994** / **8846**	**930** / **198**	**37218**	**10672** / **4613**	**62279**	
		214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0944	383478				36181,15			Казахстан 100%
28		**Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**209,6**	**7897,18** / **3057,33**	**403,86** / **98,43**	**1655249** / **640816**	**84649** / **20631**	**929784**	**615147** / **181631**	**2452027**	
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	4,8208	31979				154164,36			Казахстан 100%
		213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,5638	66289					700266,39			Казахстан 100%
		214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1886	399352					75333,76			Казахстан 100%
29		**Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**1,567171**	**97563,17** / **60022,63**	**28716,38** / **6844,78**	**152898** / **94066**	**45004** / **10727**	**13829**	**72307** / **18016**	**243221**	
		222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0016	965674				1513,38			Казахстан 100%
		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	4,0746	428				1743,95			
		261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0251	289955				7270,55			
		214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,003	545661				1658,98			
30		**С1214-203-0401**	**Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	**т**	**1,508031**	**579776**		**874320**		**874320**	**69946**	**944266**	
31		**С1222-509-1005**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,01798**	**1036166**		**18630**		**18630**	**1490**	**20120**	**Казахстан**
32		**С1222-509-1006**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,04116**	**1029630**		**42380**		**42380**	**3390**	**45770**	**Казахстан**
33		**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,01854**	**694126**		**12869**		**12869**	**1030**	**13899**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34		С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0758716	481766		36552		36552	2924	39476	
35		Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-**	т стальных элементов	0,04998	498083,17 93753,83	9861,06 2099,1	24894 4686	493 105	19716	5653 2444	32991	
		214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05	383478				19166,23			Казахстан 100%
36		Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м² перегородок (за вычетом проемов)	118,2	7897,18 3057,33	403,86 98,43	933447 361376	47736 11634	524334	346900 102427	1382774	
		212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	2,7186	31979				86938,11			Казахстан 100%
		213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,9573	66289				394902,13			Казахстан 100%
		214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1064	399352				42483,07			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. Перегородки									8861136	
			Раздел: 6. Прочие работы										
37		Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,08	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м³ древесины в конструкции	5,6	200568,92 37057,5	1632,47 733,67	1123186 207522	9142 4109	906522	190467 105092	1418745	
		215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	5,208	141521				737041,37			
38		Е11-100115-0102 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**	м³ древесины в конструкции	5,6	10227,53 3333,92	62,77 27,95	57274 18670	352 157	38253	16944 5937	80155	
		236-202-0605	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности	кг	54,88	682				37428,16			
39		Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,2182	114605,17 93753,83	9861,06 2099,1	25007 20457	2152 458	2398	24680 3975	53662	
40		С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,2182	1020591		222693		222693	17815	240508	Казахстан
41		С1217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,048	813201		39034		39034	3123	42157	Казахстан
42		С1217-101-0303	**Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90**	шт.	126	91		11466		11466	917	12383	
43		Е11-060801-0106 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия ребристые лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м³	1	97872,34 31317,84	4271,95 869,05	97872 31318	4272 869	62283	29290 10173	137335	
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,015	34805				35327,07			Казахстан 100%
		222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0074	973588				7204,55			Казахстан 100%
		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,041	138824				5691,78			
		215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0353	125068				4414,9			
44		С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0061	399352		2436		2436	195	2631	Казахстан
45		С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0498	383478		19097		19097	1528	20625	Казахстан
46		Е11-060801-0106 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия ребристые лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м³	1,8	97872,34 31317,84	4271,95 869,05	176170 56372	7689 1564	112109	52722 18311	247203	
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,827	34805				63588,74			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0133	973588				12968,19			Казахстан 100%
		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0738	138824				10245,21			
		215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,0635	125068				7946,82			
47		С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02822	399352		11270		11270	902	12172	Казахстан
48		С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1691	383478		64846		64846	5188	70034	Казахстан
49		Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)**	м³	0,6	39616,75 1927,48	1651,33 369,48	23770 1156	991 222	21623	1254 2002	27026	
		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,612	33094				20253,53			Казахстан 100%
50		Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м³	0,75	41481,67 3054,46	2533,77 595,09	31111 2291	1900 446	26920	2491 2688	36290	
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,7613	34805				26495,31			Казахстан 100%
51		С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0145	481766		6986		6986	559	7545	
52		Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	3,706	1323,75 1323,75	0 0	4906 4906	0 0	0	3532 675	9113	
53		Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м² площади уплотнения	3,56	610,85 108	47,15 17,27	2175 384	167 61	1622	419 208	2802	
		211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,1816	8934				1622,06			Казахстан 100%
54		Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)**	м³	0,3	39616,75 1927,48	1651,33 369,48	11885 578	496 111	10811	627 1001	13513	
		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,306	33094				10126,76			Казахстан 100%
55		Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м³	0,234	41481,67 3054,46	2533,77 595,09	9707 715	593 139	8399	777 839	11323	
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,2375	34805				8266,54			Казахстан 100%
56		Е11-060601-0205 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м³	2,166	59695,19 12697,26	5470,32 1150,72	129300 27502	11848 2492	89949	27295 12528	169123	
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,1985	34805				76518,44			Казахстан 100%
57		С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00384	399352		1534		1534	123	1657	Казахстан
58		С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0889	383478		34091		34091	2727	36818	Казахстан
59		С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0174	481766		8383		8383	671	9054	
60		Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	3,105	1208,66 425,41	28,22 4,08	3753 1321	88 13	2344	1240 399	5392	
		261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-маслянная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	7,452	295				2198,34			
61		Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	11,098	1323,75 1323,75	0 0	14691 14691	0 0	0	10578 2022	27291	
62		Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м² площади уплотнения	15,075	610,85 108	47,15 17,27	9209 1628	710 260	6870	1775 879	11863	
		211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,7688	8934				6868,68			Казахстан 100%
63		Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)**		2	39616,75	1651,33	79234	3303	72076	4180	90087	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		1927,48	369,48	3855	739		6673		
		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,04	33094				67511,76			Казахстан 100%
64		Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**		1,20375	41481,67	2533,77	49934	3050	43207	3998	58247	
				м³		3054,46	595,09	3677	716		4315		
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,2218	34805				42524,97			Казахстан 100%
65		Е11-060601-0205 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**		9,85025	59695,19	5470,32	588013	53884	409057	124130	769114	
				м³		12697,26	1150,72	125071	11335		56971		
		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	9,998	34805				347980,52			Казахстан 100%
66		С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,0112	399352		4473		4473		4831	Казахстан
				т							358		
67		С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,20935	383478		80281		80281		86703	Казахстан
				т							6422		
68		С1214-403-0101	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**		0,0435	481766		20957		20957		22634	
				т							1677		
			Итого по разделу: 6. Прочие работы									3738035	
			ИТОГО:					15655089	542850	12177276	2723926	19849335	
								2934963	130304		1470320		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		297740					
			Итого с временными									20147071	
			Зимние удорожания			0,7 %		141029					
			Итого с зимними удорожаниями									20288100	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		405762					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20693862	
			НДС			12 %		2483263					
			Итого с НДС									23177125	
			Скидка 5 % (0,9499999935234)									1158856	
			Итого к оплате:									22018269	

Генподрядчик:
ТОО "Құрылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)