Заказчик ТОО "ДКБ-Строй"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Каспий-АК"

организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик ТОО "Ынталы"

организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства и его адрес: "Строительство и эксплуатация многоэтажного отеля с бизнес центром и жилым домом" по адресу: Мангистауская область, г. Актау, 19 мкр., участок №5, Жилой дом

(наименование)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ДЕКАБРЬ 2020 года

Код заказчика	код подрядчика	Договор и доп. согл		Источник финансирования		ционно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Доп. Работы		НДС	Всего к оплате
	с нач. строительства по отчетный месяц включ. без НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		ст-ть прочих затрат не вход СМР	на приобретение мат-лов	другие дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 294 995 535,71**								155 399 464,29	1 450 395 000,00
в том числе :		1 294 995 535,71							155 399 464,29	1 450 395 000,00
Итого к оплате										**1 450 395 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "ДКБ-Строй" _____ **Дербисов Е.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Каспий-Ак" _____ **Дербисова Н.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ынталы" _____ **Кабдулов А.М.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "ДКБ-Строй"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Каспий-АК"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Ынталы"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Мангистауская область, г. Актау, 19 мкр., участок №5**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство и эксплуатация многоэтажного отеля с бизнес центром и жилым домом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 1** от **24.01.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.12.2020	01.02.2018	30.12.2020

Акт приемки выполненных работ №1

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	24984,240	169,59	4237112
			Накладные расходы			*34,02*	*849987*
			Сметная прибыль			*12,56*	*313860*
2	2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1880,640	5175,25	9732781
			Накладные расходы			*1902,53*	*3577972*
			Сметная прибыль			*383,35*	*720947*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	11-010104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	26864,880	42,23	1134376
			Накладные расходы			*8,44*	*226738*
			Сметная прибыль			*3,13*	*84028*
4	4	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	7558,320	2050,05	15494901
			Накладные расходы			*753,64*	*5696247*
			Сметная прибыль			*151,86*	*1147770*
5	5	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	5669,040	23,59	133742
			Накладные расходы			*4,72*	*26732*
			Сметная прибыль			*1,75*	*9907*
6	6	11-010104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	5669,040	9,70	54979
			Накладные расходы			*1,94*	*10989*
			Сметная прибыль			*0,72*	*4073*
7	7	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13227,360	293,68	3884597
			Накладные расходы			*95,13*	*1258363*
			Сметная прибыль			*21,75*	*287748*
8	8	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)	м3 грунта	13637,520	245,02	3341448
			Накладные расходы			*49,11*	*669723*
			Сметная прибыль			*18,15*	*247515*
9	9	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	22501,908	288,30	6487392
			Накладные расходы			*10,86*	*244331*
			Сметная прибыль			*21,36*	*480548*
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ				
10	10	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1231,500	4354,49	5362556
			Накладные расходы			*520,14*	*640554*
			Сметная прибыль			*322,55*	*397226*
11	11	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	7,250	34659,87	251284
			Накладные расходы			*3264,48*	*23667*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2567,40*	*18614*
12	12	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,416	239471,53	99692
			Накладные расходы			*9019,07*	*3755*
			Сметная прибыль			*17738,63*	*7385*
13	13	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,188	214339,80	40382
			Накладные расходы			*8072,55*	*1521*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*2991*
14	14	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037	224079,91	8336
			Накладные расходы			*8439,38*	*314*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*617*
15	15	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	11,200	34659,87	388191
			Накладные расходы			*3264,48*	*36562*
			Сметная прибыль			*2567,40*	*28755*
16	16	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,662	239471,53	158626
			Накладные расходы			*9019,07*	*5974*
			Сметная прибыль			*17738,63*	*11750*
17	17	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,353	214339,80	75576
			Накладные расходы			*8072,55*	*2846*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*5598*
18	18	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,066	224079,91	14720
			Накладные расходы			*8439,38*	*554*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*1090*
19	19	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	21,600	34659,87	748653
			Накладные расходы			*3264,48*	*70513*
			Сметная прибыль			*2567,40*	*55456*
20	20	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,297	239471,53	310642
			Накладные расходы			*9019,07*	*11700*
			Сметная прибыль			*17738,63*	*23011*
21	21	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,597	214339,80	127935
			Накладные расходы			*8072,55*	*4818*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15877,02*	*9477*
22	22	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,131	224079,91	29441
			Накладные расходы			*8439,38*	*1109*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*2181*
23	23	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	25,000	34659,87	866497
			Накладные расходы			*3264,48*	*81612*
			Сметная прибыль			*2567,40*	*64185*
24	24	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,555	239471,53	372378
			Накладные расходы			*9019,07*	*14025*
			Сметная прибыль			*17738,63*	*27584*
25	25	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,639	214339,80	136920
			Накладные расходы			*8072,55*	*5157*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*10142*
26	26	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,137	224079,91	30771
			Накладные расходы			*8439,38*	*1159*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*2279*
27	27	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	26,000	34659,87	901157
			Накладные расходы			*3264,48*	*84877*
			Сметная прибыль			*2567,40*	*66752*
28	28	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,589	239471,53	380401
			Накладные расходы			*9019,07*	*14327*
			Сметная прибыль			*17738,63*	*28178*
29	29	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,785	214339,80	168150
			Накладные расходы			*8072,55*	*6333*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*12456*
30	30	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,140	224079,91	31259
			Накладные расходы			*8439,38*	*1177*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*2315*
31	31	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	13,800	34659,87	478306
			Накладные расходы			*3264,48*	*45050*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2567,40*	*35430*
32	32	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,785	239471,53	187937
			Накладные расходы			*9019,07*	*7078*
			Сметная прибыль			*17738,63*	*13921*
33	33	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,349	214339,80	74719
			Накладные расходы			*8072,55*	*2814*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*5535*
34	34	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,074	224079,91	16672
			Накладные расходы			*8439,38*	*628*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*1235*
35	35	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	10,000	34659,87	346599
			Накладные расходы			*3264,48*	*32645*
			Сметная прибыль			*2567,40*	*25674*
36	36	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,622	239471,53	148951
			Накладные расходы			*9019,07*	*5610*
			Сметная прибыль			*17738,63*	*11033*
37	37	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,314	214339,80	67260
			Накладные расходы			*8072,55*	*2533*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*4982*
38	38	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,055	224079,91	12324
			Накладные расходы			*8439,38*	*464*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*913*
39	39	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	48,000	34659,87	1663674
			Накладные расходы			*3264,48*	*156695*
			Сметная прибыль			*2567,40*	*123235*
40	40	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,879	239471,53	689439
			Накладные расходы			*9019,07*	*25966*
			Сметная прибыль			*17738,63*	*51070*
41	41	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,344	214339,80	288073
			Накладные расходы			*8072,55*	*10850*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15877,02*	*21339*
42	42	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,251	224079,91	56244
			Накладные расходы			*8439,38*	*2118*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*4166*
43	43	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	73,600	34659,87	2550967
			Накладные расходы			*3264,48*	*240266*
			Сметная прибыль			*2567,40*	*188960*
44	44	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,509	239471,53	1079729
			Накладные расходы			*9019,07*	*40665*
			Сметная прибыль			*17738,63*	*79980*
45	45	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,482	214339,80	317566
			Накладные расходы			*8072,55*	*11960*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*23523*
46	46	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,334	224079,91	74932
			Накладные расходы			*8439,38*	*2822*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*5551*
47	47	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	17,760	34659,87	615559
			Накладные расходы			*3264,48*	*57977*
			Сметная прибыль			*2567,40*	*45597*
48	48	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,141	239471,53	273189
			Накладные расходы			*9019,07*	*10289*
			Сметная прибыль			*17738,63*	*20236*
49	49	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,514	214339,80	110256
			Накладные расходы			*8072,55*	*4153*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*8167*
50	50	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,078	224079,91	17568
			Накладные расходы			*8439,38*	*662*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*1301*
51	51	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	36,800	34659,87	1275483
			Накладные расходы			*3264,48*	*120133*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2567,40*	*94480*
52	52	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,254	239471,53	539865
			Накладные расходы			*9019,07*	*20333*
			Сметная прибыль			*17738,63*	*39990*
53	53	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,122	214339,80	240575
			Накладные расходы			*8072,55*	*9061*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*17820*
54	54	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,167	224079,91	37466
			Накладные расходы			*8439,38*	*1411*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*2775*
55	55	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	14,200	34659,87	492170
			Накладные расходы			*3264,48*	*46356*
			Сметная прибыль			*2567,40*	*36457*
56	56	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,811	239471,53	194211
			Накладные расходы			*9019,07*	*7314*
			Сметная прибыль			*17738,63*	*14386*
57	57	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,243	214339,80	51999
			Накладные расходы			*8072,55*	*1958*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*3852*
58	58	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,076	224079,91	16940
			Накладные расходы			*8439,38*	*638*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*1255*
59	59	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	14,000	34659,87	485238
			Накладные расходы			*3264,48*	*45703*
			Сметная прибыль			*2567,40*	*35944*
60	60	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А 400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,850	239471,53	203551
			Накладные расходы			*9019,07*	*7666*
			Сметная прибыль			*17738,63*	*15078*
61	61	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,656	214339,80	140521
			Накладные расходы			*8072,55*	*5292*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15877,02*	*10409*
62	62	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,092	224079,91	20705
			Накладные расходы			*8439,38*	*780*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*1534*
63	63	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	29,040	34659,87	1006523
			Накладные расходы			*3264,48*	*94801*
			Сметная прибыль			*2567,40*	*74557*
64	64	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,736	239471,53	415723
			Накладные расходы			*9019,07*	*15657*
			Сметная прибыль			*17738,63*	*30794*
65	65	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,008	214339,80	216055
			Накладные расходы			*8072,55*	*8137*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*16004*
66	66	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,170	224079,91	38004
			Накладные расходы			*8439,38*	*1431*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*2815*
67	67	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	32,000	34659,87	1109116
			Накладные расходы			*3264,48*	*104463*
			Сметная прибыль			*2567,40*	*82157*
68	68	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,984	239471,53	475207
			Накладные расходы			*9019,07*	*17897*
			Сметная прибыль			*17738,63*	*35201*
69	69	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,344	214339,80	288158
			Накладные расходы			*8072,55*	*10853*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*21345*
70	70	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,196	224079,91	43830
			Накладные расходы			*8439,38*	*1651*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*3247*
71	71	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	29,280	34659,87	1014841
			Накладные расходы			*3264,48*	*95584*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2567,40*	*75173*
72	72	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,816	239471,53	434785
			Накладные расходы			*9019,07*	*16375*
			Сметная прибыль			*17738,63*	*32206*
73	73	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,228	214339,80	263209
			Накладные расходы			*8072,55*	*9913*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*19497*
74	74	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,218	224079,91	48939
			Накладные расходы			*8439,38*	*1843*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*3625*
75	75	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	29,200	34659,87	1012068
			Накладные расходы			*3264,48*	*95323*
			Сметная прибыль			*2567,40*	*74968*
76	76	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,785	239471,53	427409
			Накладные расходы			*9019,07*	*16097*
			Сметная прибыль			*17738,63*	*31660*
77	77	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,954	214339,80	204394
			Накладные расходы			*8072,55*	*7698*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*15140*
78	78	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,220	224079,91	49387
			Накладные расходы			*8439,38*	*1860*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*3658*
79	79	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	21,800	34659,87	755585
			Накладные расходы			*3264,48*	*71166*
			Сметная прибыль			*2567,40*	*55969*
80	80	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,546	239471,53	370271
			Накладные расходы			*9019,07*	*13945*
			Сметная прибыль			*17738,63*	*27427*
81	81	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,754	214339,80	161698
			Накладные расходы			*8072,55*	*6090*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15877,02*	*11978*
82	82	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,174	224079,91	39035
			Накладные расходы			*8439,38*	*1470*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*2891*
83	83	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	22,500	34659,87	779847
			Накладные расходы			*3264,48*	*73451*
			Сметная прибыль			*2567,40*	*57766*
84	84	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,391	239471,53	333201
			Накладные расходы			*9019,07*	*12549*
			Сметная прибыль			*17738,63*	*24682*
85	85	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,906	214339,80	194128
			Накладные расходы			*8072,55*	*7311*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*14380*
86	86	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,139	224079,91	31057
			Накладные расходы			*8439,38*	*1170*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*2301*
87	87	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	16,000	34659,87	554558
			Накладные расходы			*3264,48*	*52232*
			Сметная прибыль			*2567,40*	*41078*
88	88	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,978	239471,53	234251
			Накладные расходы			*9019,07*	*8822*
			Сметная прибыль			*17738,63*	*17352*
89	89	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,581	214339,80	124489
			Накладные расходы			*8072,55*	*4689*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*9221*
90	90	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,097	224079,91	21691
			Накладные расходы			*8439,38*	*817*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*1607*
91	91	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	21,600	34659,87	748653
			Накладные расходы			*3264,48*	*70513*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***2567,40***	***55456***
92	92	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,309	239471,53	313468
			Накладные расходы			***9019,07***	***11806***
			Сметная прибыль			***17738,63***	***23220***
93	93	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,060	214339,80	227114
			Накладные расходы			***8072,55***	***8554***
			Сметная прибыль			***15877,02***	***16823***
94	94	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,131	224079,91	29354
			Накладные расходы			***8439,38***	***1106***
			Сметная прибыль			***16598,51***	***2174***
95	95	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	43,800	34659,87	1518102
			Накладные расходы			***3264,48***	***142984***
			Сметная прибыль			***2567,40***	***112452***
96	96	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,651	239471,53	634791
			Накладные расходы			***9019,07***	***23908***
			Сметная прибыль			***17738,63***	***47022***
97	97	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,176	214339,80	466446
			Накладные расходы			***8072,55***	***17567***
			Сметная прибыль			***15877,02***	***34552***
98	98	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,246	224079,91	55124
			Накладные расходы			***8439,38***	***2076***
			Сметная прибыль			***16598,51***	***4083***
99	99	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	21,800	34659,87	755585
			Накладные расходы			***3264,48***	***71166***
			Сметная прибыль			***2567,40***	***55969***
100	100	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,519	239471,53	363757
			Накладные расходы			***9019,07***	***13700***
			Сметная прибыль			***17738,63***	***26945***
101	101	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,939	214339,80	201179
			Накладные расходы			***8072,55***	***7577***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15877,02*	*14902*
102	102	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,180	224079,91	40424
			Накладные расходы			*8439,38*	*1522*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*2994*
103	103	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	28,000	34659,87	970476
			Накладные расходы			*3264,48*	*91405*
			Сметная прибыль			*2567,40*	*71887*
104	104	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А 400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,701	239471,53	407389
			Накладные расходы			*9019,07*	*15343*
			Сметная прибыль			*17738,63*	*30177*
105	105	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,627	214339,80	134434
			Накладные расходы			*8072,55*	*5063*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*9958*
106	106	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,201	224079,91	45085
			Накладные расходы			*8439,38*	*1698*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*3340*
107	107	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	28,400	34659,87	984340
			Накладные расходы			*3264,48*	*92711*
			Сметная прибыль			*2567,40*	*72914*
108	108	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,744	239471,53	417638
			Накладные расходы			*9019,07*	*15729*
			Сметная прибыль			*17738,63*	*30936*
109	109	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,959	214339,80	205509
			Накладные расходы			*8072,55*	*7740*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*15223*
110	110	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,189	224079,91	42306
			Накладные расходы			*8439,38*	*1593*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*3134*
111	111	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	18,800	34659,87	651606
			Накладные расходы			*3264,48*	*61372*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***2567,40***	***48267***
112	112	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,278	239471,53	305997
			Накладные расходы			***9019,07***	***11525***
			Сметная прибыль			***17738,63***	***22666***
113	113	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,592	214339,80	126932
			Накладные расходы			***8072,55***	***4781***
			Сметная прибыль			***15877,02***	***9402***
114	114	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,154	224079,91	34553
			Накладные расходы			***8439,38***	***1301***
			Сметная прибыль			***16598,51***	***2559***
115	115	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	20,000	34659,87	693197
			Накладные расходы			***3264,48***	***65290***
			Сметная прибыль			***2567,40***	***51348***
116	116	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,245	239471,53	298238
			Накладные расходы			***9019,07***	***11232***
			Сметная прибыль			***17738,63***	***22092***
117	117	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,596	214339,80	127704
			Накладные расходы			***8072,55***	***4810***
			Сметная прибыль			***15877,02***	***9460***
118	118	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,135	224079,91	30206
			Накладные расходы			***8439,38***	***1138***
			Сметная прибыль			***16598,51***	***2237***
119	119	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	7,600	34659,87	263415
			Накладные расходы			***3264,48***	***24810***
			Сметная прибыль			***2567,40***	***19512***
120	120	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,517	239471,53	123711
			Накладные расходы			***9019,07***	***4659***
			Сметная прибыль			***17738,63***	***9164***
121	121	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,264	214339,80	56629
			Накладные расходы			***8072,55***	***2133***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15877,02*	*4195*
122	122	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	224079,91	7977
			Накладные расходы			*8439,38*	*300*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*591*
123	123	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	46,200	34659,87	1601286
			Накладные расходы			*3264,48*	*150819*
			Сметная прибыль			*2567,40*	*118614*
124	124	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,007	239471,53	720139
			Накладные расходы			*9019,07*	*27122*
			Сметная прибыль			*17738,63*	*53344*
125	125	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,849	214339,80	396400
			Накладные расходы			*8072,55*	*14929*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*29363*
126	126	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,249	224079,91	55841
			Накладные расходы			*8439,38*	*2103*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*4136*
127	127	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	156,000	34659,87	5406940
			Накладные расходы			*3264,48*	*509259*
			Сметная прибыль			*2567,40*	*400514*
128	128	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	10,436	239471,53	2499221
			Накладные расходы			*9019,07*	*94127*
			Сметная прибыль			*17738,63*	*185127*
129	129	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,156	214339,80	1105093
			Накладные расходы			*8072,55*	*41620*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*81859*
130	130	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,694	224079,91	155556
			Накладные расходы			*8439,38*	*5859*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*11523*
131	131	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	117,200	34659,87	4062137
			Накладные расходы			*3264,48*	*382597*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2567,40*	*300899*
132	132	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,445	239471,53	1303922
			Накладные расходы			*9019,07*	*49109*
			Сметная прибыль			*17738,63*	*96587*
133	133	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,633	214339,80	993079
			Накладные расходы			*8072,55*	*37402*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*73561*
134	134	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,386	224079,91	86405
			Накладные расходы			*8439,38*	*3254*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*6400*
135	135	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	690,000	34659,87	23915312
			Накладные расходы			*3264,48*	*2252492*
			Сметная прибыль			*2567,40*	*1771505*
136	136	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	25,721	239471,53	6159375
			Накладные расходы			*9019,07*	*231977*
			Сметная прибыль			*17738,63*	*456250*
137	137	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,038	224079,91	456764
			Накладные расходы			*8439,38*	*17203*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*33834*
138	138	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	487,600	2282,79	1113086
			Накладные расходы			*190,78*	*93022*
			Сметная прибыль			*169,10*	*82451*
139	139	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2230,690	1018,54	2272048
			Накладные расходы			*158,22*	*352946*
			Сметная прибыль			*75,45*	*168300*
			Раздел: СТЕНЫ				
140	140	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м толщиной 300мм. Кладка без облицовки	м3 кладки	15000,000	27940,43	419106472
			Накладные расходы			*3191,33*	*47869966*
			Сметная прибыль			*2069,66*	*31044924*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
141	141	22-050110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	375000,000	51,46	19297482
			Накладные расходы			*1,94*	*726789*
			Сметная прибыль			*3,81*	*1429443*
			Раздел: Диафрагма жесткости				
142	142	11-060601-0208 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 200 мм(ДЖ-1,ДЖ-2). Устройство	м3	448,380	59201,58	26544803
			Накладные расходы			*9876,39*	*4428375*
			Сметная прибыль			*4385,30*	*1966282*
143	143	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	66,890	27956,04	1869966
			Накладные расходы			*8818,17*	*589843*
			Сметная прибыль			*2070,82*	*138516*
144	144	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,898	224079,91	1769806
			Накладные расходы			*8439,38*	*66655*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*131097*
145	145	21-050301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,620	220747,76	357611
			Накладные расходы			*8313,88*	*13468*
			Сметная прибыль			*16351,69*	*26490*
146	146	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	43,266	219961,72	9516917
			Накладные расходы			*8284,28*	*358430*
			Сметная прибыль			*16293,46*	*704957*
147	147	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	14,105	214339,80	3023297
			Накладные расходы			*8072,55*	*113865*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*223948*
			Раздел: КОЛОННЫ				
148	148	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Устройство	м3	74,000	53172,33	3934753
			Накладные расходы			*7663,60*	*567106*
			Сметная прибыль			*3938,69*	*291463*
149	149	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	9,281	214339,80	1989288
			Накладные расходы			*8072,55*	*74921*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*147355*
150	150	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,233	224079,91	500258

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8439,38*	*18841*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*37056*
151	151	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,632	253972,31	160511
			Накладные расходы			*9565,20*	*6045*
			Сметная прибыль			*18812,76*	*11890*
152	152	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные. Установка	т	0,821	523069,25	429335
			Накладные расходы			*120913,29*	*99246*
			Сметная прибыль			*38745,87*	*31803*
153	153	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Устройство	м3	56,000	53172,33	2977651
			Накладные расходы			*7663,60*	*429161*
			Сметная прибыль			*3938,69*	*220567*
154	154	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,425	214339,80	1591430
			Накладные расходы			*8072,55*	*59937*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*117884*
155	155	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,752	224079,91	392678
			Накладные расходы			*8439,38*	*14789*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*29087*
156	156	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,482	253972,31	122415
			Накладные расходы			*9565,20*	*4610*
			Сметная прибыль			*18812,76*	*9068*
157	157	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные. Установка	т	1,094	523069,25	572447
			Накладные расходы			*120913,29*	*132328*
			Сметная прибыль			*38745,87*	*42403*
158	158	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Устройство	м3	24,400	53172,33	1297405
			Накладные расходы			*7663,60*	*186992*
			Сметная прибыль			*3938,69*	*96104*
159	159	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,712	214339,80	795715
			Накладные расходы			*8072,55*	*29969*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*58942*
160	160	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,777	224079,91	174155

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8439,38*	*6559*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*12900*
161	161	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,208	253972,31	52775
			Накладные расходы			*9565,20*	*1988*
			Сметная прибыль			*18812,76*	*3909*
162	162	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные. Установка	т	0,034	523069,25	17575
			Накладные расходы			*120913,29*	*4063*
			Сметная прибыль			*38745,87*	*1302*
163	163	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Устройство	м3	86,400	53172,33	4594090
			Накладные расходы			*7663,60*	*662135*
			Сметная прибыль			*3938,69*	*340303*
164	164	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	12,776	214339,80	2738405
			Накладные расходы			*8072,55*	*103135*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*202845*
165	165	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,088	224079,91	691959
			Накладные расходы			*8439,38*	*26061*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*51256*
166	166	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,740	253972,31	187940
			Накладные расходы			*9565,20*	*7078*
			Сметная прибыль			*18812,76*	*13921*
167	167	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные. Установка	т	0,274	523069,25	143112
			Накладные расходы			*120913,29*	*33082*
			Сметная прибыль			*38745,87*	*10601*
168	168	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Устройство	м3	24,800	53172,33	1318674
			Накладные расходы			*7663,60*	*190057*
			Сметная прибыль			*3938,69*	*97680*
169	169	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,281	214339,80	703206
			Накладные расходы			*8072,55*	*26484*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*52089*
170	170	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,796	224079,91	178368

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8439,38*	*6718*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*13212*
171	171	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,212	253972,31	53842
			Накладные расходы			*9565,20*	*2028*
			Сметная прибыль			*18812,76*	*3988*
172	172	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные. Установка	т	0,259	523069,25	135580
			Накладные расходы			*120913,29*	*31341*
			Сметная прибыль			*38745,87*	*10043*
173	173	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Устройство	м3	222,000	53172,33	11804258
			Накладные расходы			*7663,60*	*1701319*
			Сметная прибыль			*3938,69*	*874390*
174	174	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	32,808	214339,80	7032060
			Накладные расходы			*8072,55*	*264844*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*520893*
175	175	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,908	224079,91	1772024
			Накладные расходы			*8439,38*	*66739*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*131261*
176	176	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,082	253972,31	528770
			Накладные расходы			*9565,20*	*19915*
			Сметная прибыль			*18812,76*	*39168*
177	177	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные. Установка	т	0,653	523069,25	341460
			Накладные расходы			*120913,29*	*78932*
			Сметная прибыль			*38745,87*	*25293*
178	178	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Устройство	м3	185,400	53172,33	9858151
			Накладные расходы			*7663,60*	*1420831*
			Сметная прибыль			*3938,69*	*730233*
179	179	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	27,382	214339,80	5868967
			Накладные расходы			*8072,55*	*221039*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*434738*
180	180	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,548	224079,91	1467365

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8439,38*	*55264*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*108694*
181	181	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,586	253972,31	402749
			Накладные расходы			*9565,20*	*15168*
			Сметная прибыль			*18812,76*	*29833*
182	182	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные. Установка	т	4,147	523069,25	2169273
			Накладные расходы			*120913,29*	*501452*
			Сметная прибыль			*38745,87*	*160687*
183	183	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Устройство	м3	45,200	53172,33	2403390
			Накладные расходы			*7663,60*	*346395*
			Сметная прибыль			*3938,69*	*178029*
184	184	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,978	214339,80	1281409
			Накладные расходы			*8072,55*	*48261*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*94919*
185	185	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,462	224079,91	327694
			Накладные расходы			*8439,38*	*12342*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*24274*
186	186	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,382	253972,31	97119
			Накладные расходы			*9565,20*	*3658*
			Сметная прибыль			*18812,76*	*7194*
187	187	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные. Установка	т	0,485	523069,25	253584
			Накладные расходы			*120913,29*	*58619*
			Сметная прибыль			*38745,87*	*18784*
188	188	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Устройство	м3	220,000	53172,33	11697914
			Накладные расходы			*7663,60*	*1685992*
			Сметная прибыль			*3938,69*	*866512*
189	189	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	29,892	214339,80	6407045
			Накладные расходы			*8072,55*	*241305*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*474596*
190	190	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,258	224079,91	1626372

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8439,38*	*61253*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*120472*
191	191	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,872	253972,31	475436
			Накладные расходы			*9565,20*	*17906*
			Сметная прибыль			*18812,76*	*35217*
192	192	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные. Установка	т	2,909	523069,25	1521347
			Накладные расходы			*120913,29*	*351676*
			Сметная прибыль			*38745,87*	*112692*
193	193	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Устройство	м3	235,200	53172,33	12506133
			Накладные расходы			*7663,60*	*1802478*
			Сметная прибыль			*3938,69*	*926380*
194	194	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	34,692	214339,80	7435876
			Накладные расходы			*8072,55*	*280053*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*550806*
195	195	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,201	224079,91	1837635
			Накладные расходы			*8439,38*	*69210*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*136121*
196	196	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,009	253972,31	510180
			Накладные расходы			*9565,20*	*19215*
			Сметная прибыль			*18812,76*	*37791*
197	197	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные. Установка	т	3,461	523069,25	1810238
			Накладные расходы			*120913,29*	*418457*
			Сметная прибыль			*38745,87*	*134092*
198	198	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Устройство	м3	166,000	53172,33	8826608
			Накладные расходы			*7663,60*	*1272157*
			Сметная прибыль			*3938,69*	*653823*
199	199	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	24,656	214339,80	5284848
			Накладные расходы			*8072,55*	*199040*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*391470*
200	200	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,753	224079,91	1289087

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8439,38*	*48550*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*95488*
201	201	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,426	253972,31	362063
			Накладные расходы			*9565,20*	*13636*
			Сметная прибыль			*18812,76*	*26819*
202	202	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные. Установка	т	1,354	523069,25	708027
			Накладные расходы			*120913,29*	*163668*
			Сметная прибыль			*38745,87*	*52446*
203	203	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Устройство	м3	152,800	53172,33	8124733
			Накладные расходы			*7663,60*	*1170998*
			Сметная прибыль			*3938,69*	*601832*
204	204	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	16,313	214339,80	3496482
			Накладные расходы			*8072,55*	*131686*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*258999*
205	205	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,857	224079,91	864231
			Накладные расходы			*8439,38*	*32549*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*64017*
206	206	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,349	253972,31	342558
			Накладные расходы			*9565,20*	*12902*
			Сметная прибыль			*18812,76*	*25375*
207	207	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные. Установка	т	0,902	523069,25	472018
			Накладные расходы			*120913,29*	*109112*
			Сметная прибыль			*38745,87*	*34964*
208	208	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Устройство	м3	3,400	53172,33	180786
			Накладные расходы			*7663,60*	*26056*
			Сметная прибыль			*3938,69*	*13392*
209	209	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,625	214339,80	133920
			Накладные расходы			*8072,55*	*5044*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*9920*
210	210	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059	224079,91	13288

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8439,38*	*500*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*984*
211	211	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,012	253972,31	3048
			Накладные расходы			*9565,20*	*115*
			Сметная прибыль			*18812,76*	*226*
212	212	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Устройство	м3	7,300	53172,33	388158
			Накладные расходы			*7663,60*	*55944*
			Сметная прибыль			*3938,69*	*28752*
213	213	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,483	214339,80	103440
			Накладные расходы			*8072,55*	*3896*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*7662*
214	214	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,055	224079,91	12369
			Накладные расходы			*8439,38*	*466*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*916*
215	215	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,021	253972,31	5283
			Накладные расходы			*9565,20*	*199*
			Сметная прибыль			*18812,76*	*391*
216	216	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Устройство	м3	12,500	53172,33	664654
			Накладные расходы			*7663,60*	*95795*
			Сметная прибыль			*3938,69*	*49234*
217	217	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,408	214339,80	87451
			Накладные расходы			*8072,55*	*3294*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*6478*
218	218	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,055	224079,91	12369
			Накладные расходы			*8439,38*	*466*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*916*
219	219	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,018	253972,31	4495
			Накладные расходы			*9565,20*	*169*
			Сметная прибыль			*18812,76*	*333*
220	220	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Устройство	м3	12,500	53172,33	664654

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***7663,60***	***95795***
			Сметная прибыль			***3938,69***	***49234***
221	221	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,349	214339,80	74826
			Накладные расходы			***8072,55***	***2818***
			Сметная прибыль			***15877,02***	***5543***
222	222	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046	224079,91	10218
			Накладные расходы			***8439,38***	***385***
			Сметная прибыль			***16598,51***	***757***
223	223	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,014	253972,31	3581
			Накладные расходы			***9565,20***	***135***
			Сметная прибыль			***18812,76***	***265***
224	224	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Устройство	м3	14,600	53172,33	776316
			Накладные расходы			***7663,60***	***111889***
			Сметная прибыль			***3938,69***	***57505***
225	225	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,143	214339,80	459330
			Накладные расходы			***8072,55***	***17299***
			Сметная прибыль			***15877,02***	***34024***
226	226	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,243	224079,91	54451
			Накладные расходы			***8439,38***	***2051***
			Сметная прибыль			***16598,51***	***4033***
227	227	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,083	253972,31	20953
			Накладные расходы			***9565,20***	***789***
			Сметная прибыль			***18812,76***	***1552***
228	228	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Устройство	м3	6,800	53172,33	361572
			Накладные расходы			***7663,60***	***52112***
			Сметная прибыль			***3938,69***	***26783***
229	229	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,152	214339,80	246919
			Накладные расходы			***8072,55***	***9300***
			Сметная прибыль			***15877,02***	***18290***
230	230	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,119	224079,91	26576

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8439,38*	*1001*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*1969*
231	231	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,028	253972,31	7162
			Накладные расходы			*9565,20*	*270*
			Сметная прибыль			*18812,76*	*531*
232	232	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Устройство	м3	5,000	53172,33	265862
			Накладные расходы			*7663,60*	*38318*
			Сметная прибыль			*3938,69*	*19693*
233	233	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,857	214339,80	183732
			Накладные расходы			*8072,55*	*6920*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*13610*
234	234	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,091	224079,91	20436
			Накладные расходы			*8439,38*	*770*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*1514*
235	235	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,028	253972,31	7162
			Накладные расходы			*9565,20*	*270*
			Сметная прибыль			*18812,76*	*531*
236	236	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Устройство	м3	21,900	53172,33	1164474
			Накладные расходы			*7663,60*	*167833*
			Сметная прибыль			*3938,69*	*86257*
237	237	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,671	214339,80	786841
			Накладные расходы			*8072,55*	*29634*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*58285*
238	238	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,495	224079,91	110920
			Накладные расходы			*8439,38*	*4177*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*8216*
239	239	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,124	253972,31	31493
			Накладные расходы			*9565,20*	*1186*
			Сметная прибыль			*18812,76*	*2333*
240	240	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Устройство	м3	30,000	53172,33	1595170

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7663,60*	*229908*
			Сметная прибыль			*3938,69*	*118161*
241	241	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,048	214339,80	867648
			Накладные расходы			*8072,55*	*32678*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*64270*
242	242	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,778	224079,91	174245
			Накладные расходы			*8439,38*	*6562*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*12907*
243	243	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,168	253972,31	42667
			Накладные расходы			*9565,20*	*1607*
			Сметная прибыль			*18812,76*	*3161*
244	244	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Устройство	м3	15,000	53172,33	797585
			Накладные расходы			*7663,60*	*114954*
			Сметная прибыль			*3938,69*	*59080*
245	245	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,715	214339,80	367636
			Накладные расходы			*8072,55*	*13846*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*27232*
246	246	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,389	224079,91	87122
			Накладные расходы			*8439,38*	*3281*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*6454*
247	247	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,084	253972,31	21334
			Накладные расходы			*9565,20*	*803*
			Сметная прибыль			*18812,76*	*1580*
248	248	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Устройство	м3	15,000	53172,33	797585
			Накладные расходы			*7663,60*	*114954*
			Сметная прибыль			*3938,69*	*59080*
249	249	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,066	214339,80	657252
			Накладные расходы			*8072,55*	*24754*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*48685*
250	250	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,389	224079,91	87122

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8439,38*	*3281*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*6454*
251	251	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,084	253972,31	21334
			Накладные расходы			*9565,20*	*803*
			Сметная прибыль			*18812,76*	*1580*
252	252	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Устройство	м3	5,100	53172,33	271179
			Накладные расходы			*7663,60*	*39084*
			Сметная прибыль			*3938,69*	*20087*
253	253	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,804	214339,80	172372
			Накладные расходы			*8072,55*	*6492*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*12768*
254	254	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,126	224079,91	28324
			Накладные расходы			*8439,38*	*1067*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*2098*
255	255	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,021	253972,31	5333
			Накладные расходы			*9565,20*	*201*
			Сметная прибыль			*18812,76*	*395*
256	256	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Устройство	м3	8,200	53172,33	436013
			Накладные расходы			*7663,60*	*62842*
			Сметная прибыль			*3938,69*	*32297*
257	257	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,792	214339,80	384011
			Накладные расходы			*8072,55*	*14463*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*28445*
258	258	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,193	224079,91	43158
			Накладные расходы			*8439,38*	*1625*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*3197*
259	259	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,046	253972,31	11632
			Накладные расходы			*9565,20*	*438*
			Сметная прибыль			*18812,76*	*862*
260	260	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Устройство	м3	17,600	53172,33	935833

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7663,60*	*134879*
			Сметная прибыль			*3938,69*	*69321*
261	261	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,755	214339,80	590463
			Накладные расходы			*8072,55*	*22238*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*43738*
262	262	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,361	224079,91	80938
			Накладные расходы			*8439,38*	*3048*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*5995*
263	263	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,098	253972,31	24788
			Накладные расходы			*9565,20*	*934*
			Сметная прибыль			*18812,76*	*1836*
264	264	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Устройство	м3	20,000	53172,33	1063447
			Накладные расходы			*7663,60*	*153272*
			Сметная прибыль			*3938,69*	*78774*
265	265	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,672	214339,80	787141
			Накладные расходы			*8072,55*	*29646*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*58307*
266	266	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,455	224079,91	101912
			Накладные расходы			*8439,38*	*3838*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*7549*
267	267	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,113	253972,31	28648
			Накладные расходы			*9565,20*	*1079*
			Сметная прибыль			*18812,76*	*2122*
268	268	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Устройство	м3	19,000	53172,33	1010274
			Накладные расходы			*7663,60*	*145608*
			Сметная прибыль			*3938,69*	*74835*
269	269	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,355	214339,80	719067
			Накладные расходы			*8072,55*	*27082*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*53264*
270	270	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,455	224079,91	101912

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8439,38*	*3838*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*7549*
271	271	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,106	253972,31	27023
			Накладные расходы			*9565,20*	*1018*
			Сметная прибыль			*18812,76*	*2002*
272	272	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Устройство	м3	17,600	53172,33	935833
			Накладные расходы			*7663,60*	*134879*
			Сметная прибыль			*3938,69*	*69321*
273	273	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,607	214339,80	558741
			Накладные расходы			*8072,55*	*21044*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*41388*
274	274	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,341	224079,91	76366
			Накладные расходы			*8439,38*	*2876*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*5657*
275	275	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,098	253972,31	24788
			Накладные расходы			*9565,20*	*934*
			Сметная прибыль			*18812,76*	*1836*
276	276	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные. Устройство	м3	13,500	53172,33	717827
			Накладные расходы			*7663,60*	*103459*
			Сметная прибыль			*3938,69*	*53172*
277	277	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,062	214339,80	441926
			Накладные расходы			*8072,55*	*16644*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*32735*
278	278	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,364	224079,91	81610
			Накладные расходы			*8439,38*	*3074*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*6045*
279	279	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,080	253972,31	20267
			Накладные расходы			*9565,20*	*763*
			Сметная прибыль			*18812,76*	*1501*
			Раздел: ПРОЕМЫ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
280	280	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	1605,022	10907,40	17506614
			Накладные расходы			*4017,36*	*6447959*
			Сметная прибыль			*807,96*	*1296786*
281	281	21-090304-0108 РСНБ РК 2015	Стоимость витража	м2	1603,743	37590,38	60285282
			Накладные расходы			*1415,74*	*2270487*
			Сметная прибыль			*2784,47*	*4465576*
282	282	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3553,880	2988,09	10619318
			Накладные расходы			*649,55*	*2308428*
			Сметная прибыль			*221,34*	*786616*
283	283	21-090201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей	м2	3553,880	23285,09	82752422
			Накладные расходы			*876,97*	*3116653*
			Сметная прибыль			*1724,82*	*6129809*
284	284	11-200301-0102 РСНБ РК 2015	Решетки стальные. Установка	решетка	84,000	4747,49	398789
			Накладные расходы			*1110,68*	*93297*
			Сметная прибыль			*351,67*	*29540*
285	285	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	697,410	3345,79	2333386
			Накладные расходы			*1177,77*	*821387*
			Сметная прибыль			*247,84*	*172843*
286	286	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка блоков	м2	14623,140	3056,55	44696412
			Накладные расходы			*757,25*	*11073436*
			Сметная прибыль			*226,41*	*3310845*
287	287	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	574,770	3916,43	2251047
			Накладные расходы			*702,00*	*403490*
			Сметная прибыль			*290,11*	*166744*
288	288	11-090403-0403 РСНБ РК 2015	Ворота. Установка	м2	115,000	3832,05	440686
			Накладные расходы			*1310,09*	*150660*
			Сметная прибыль			*283,86*	*32643*
289	289	21-090403-0405 РСНБ РК 2015	Ворота 4,6х5	шт.	5,000	530326,50	2651632
			Накладные расходы			*19973,36*	*99867*
			Сметная прибыль			*39283,44*	*196417*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
290	290	21-090102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные ДНГ 21-12	м2	1443,960	16225,68	23429233
			Накладные расходы			*611,10*	*882401*
			Сметная прибыль			*1201,90*	*1735499*
291	291	21-090102-0216 РСНБ РК 2015	Блоки дверные ДНГ 21-20	м2	16,800	14759,13	247953
			Накладные расходы			*555,86*	*9339*
			Сметная прибыль			*1093,27*	*18367*
292	292	21-090102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные ДНГ 21-9	м2	109,620	16225,68	1778659
			Накладные расходы			*611,10*	*66989*
			Сметная прибыль			*1201,90*	*131753*
293	293	21-090402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные ДНГ 21-9	м2	697,410	24032,15	16760259
			Накладные расходы			*905,11*	*631231*
			Сметная прибыль			*1780,16*	*1241501*
294	294	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные ДНГ 21-7, ДНГ 21-8	м2	13052,760	15327,62	200067801
			Накладные расходы			*577,27*	*7535028*
			Сметная прибыль			*1135,38*	*14819837*
295	295	21-090203-0101 РСНБ РК 2015	Дверь из ПВХ профилей БП 21-7	м2	574,770	23314,95	13400734
			Накладные расходы			*878,10*	*504703*
			Сметная прибыль			*1727,03*	*992647*
296	296	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	17762,000	482,28	8566222
			Накладные расходы			*18,16*	*322624*
			Сметная прибыль			*35,72*	*634535*
297	297	21-090404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной	шт.	8881,000	1100,39	9772600
			Накладные расходы			*41,44*	*368059*
			Сметная прибыль			*81,51*	*723896*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПЕРЕМЫЧКИ				
298	298	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки. Монтаж	т конструкций	4,543	126190,65	573253
			Накладные расходы			*42461,41*	*192892*
			Сметная прибыль			*9347,46*	*42463*
299	299	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Стоимость перемычки	т	4,543	389957,84	1771481
			Накладные расходы			*14686,74*	*66718*
			Сметная прибыль			*28885,77*	*131221*
			Раздел: ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ				
300	300	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия . Устройство	м3	37,320	50017,96	1866670
			Накладные расходы			*5963,30*	*222550*
			Сметная прибыль			*3705,03*	*138272*
301	301	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,835	219961,72	1063603
			Накладные расходы			*8284,28*	*40058*
			Сметная прибыль			*16293,46*	*78785*
302	302	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,136	224079,91	30399
			Накладные расходы			*8439,38*	*1145*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*2252*
303	303	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,142	214339,80	30479
			Накладные расходы			*8072,55*	*1148*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*2258*
304	304	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия . Устройство	м3	142,900	50017,96	7147566
			Накладные расходы			*5963,30*	*852155*
			Сметная прибыль			*3705,03*	*529449*
305	305	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	13,317	219961,72	2929208

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8284,28*	*110321*
			Сметная прибыль			*16293,46*	*216978*
306	306	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,534	224079,91	119728
			Накладные расходы			*8439,38*	*4509*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*8869*
307	307	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,285	214339,80	1561412
			Накладные расходы			*8072,55*	*58806*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*115660*
308	308	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия . Устройство	м3	384,100	50017,96	19211898
			Накладные расходы			*5963,30*	*2290503*
			Сметная прибыль			*3705,03*	*1423104*
309	309	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	35,892	219961,72	7894910
			Накладные расходы			*8284,28*	*297341*
			Сметная прибыль			*16293,46*	*584808*
310	310	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,375	224079,91	308065
			Накладные расходы			*8439,38*	*11602*
			Сметная прибыль			*16598,51*	*22820*
311	311	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	18,414	214339,80	3946874
			Накладные расходы			*8072,55*	*148649*
			Сметная прибыль			*15877,02*	*292361*
			Раздел: КРОВЛЯ				
312	312	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Стропильная система. Монтаж	т конструкций	47,971	494974,59	23744228
			Накладные расходы			*56350,69*	*2703176*
			Сметная прибыль			*36664,78*	*1758832*
313	313	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3000,000	859,66	2578966

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***129,50***	***388498***
			Сметная прибыль			***63,68***	***191035***
314	314	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	600,000	12575,67	7545400
			Накладные расходы			***2068,28***	***1240971***
			Сметная прибыль			***931,53***	***558919***
315	315	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	3000,000	832,34	2497012
			Накладные расходы			***167,37***	***502096***
			Сметная прибыль			***61,65***	***184964***
316	316	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	3000,000	277,44	832334
			Накладные расходы			***20,16***	***60473***
			Сметная прибыль			***20,55***	***61654***
317	317	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	10,200	244659,55	2495527
			Накладные расходы			***15220,85***	***155253***
			Сметная прибыль			***18122,93***	***184854***
318	318	11-120101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство	м2 кровли	3000,000	3806,89	11420671
			Накладные расходы			***311,45***	***934358***
			Сметная прибыль			***281,99***	***845976***
			Раздел: ПОЛЫ				
319	319	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	5520,900	363,28	2005648
			Накладные расходы			***59,92***	***330828***
			Сметная прибыль			***26,91***	***148566***
320	320	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	5520,900	1730,02	9551261
			Накладные расходы			***402,07***	***2219782***
			Сметная прибыль			***128,15***	***707501***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
321	321	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	5520,900	1123,72	6203965
			Накладные расходы			*245,39*	*1354801*
			Сметная прибыль			*83,24*	*459553*
322	322	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	552,090	31350,77	17308444
			Накладные расходы			*3289,12*	*1815891*
			Сметная прибыль			*2322,28*	*1282107*
323	323	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	18,705	308885,05	5777695
			Накладные расходы			*17639,73*	*329951*
			Сметная прибыль			*22880,37*	*427977*
324	324	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	5520,900	1534,58	8472256
			Накладные расходы			*278,72*	*1538765*
			Сметная прибыль			*113,67*	*627575*
325	325	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	5520,900	1994,37	11010728
			Накладные расходы			*172,70*	*953432*
			Сметная прибыль			*147,73*	*815609*
			ИТОГО:				**1294995536**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**148277858**
			Сметная прибыль				**107436667**
			Итого с НДС		**12 %**	**155399464,00**	**1450395000,00**

Заказчик ТОО "ДКБ-Строй" _____ **Дербисов Е.К.**

Подрядчик ТОО "Каспий-Ак" _____ **Дербисова Н.К.**

Субподрядчик ТОО "Ынталы" _____ **Кабдулов А.М.**

Технический надзор
ТОО "Марапат Group" _____ **Джапизаков Е.А**

Авторский надзор
ИП "Имангазиев Д.Ж." _____ **Имангазиев Д.Ж**