Генподрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"
Супподрядчик: ТОО "Жанакорган жибек жолы"
Наименование стройки: Строительство гравийной дороги №4 участка 32 квартала в сельском округе Байтерек Шиелийском районе Кызылординской области
Договор субподряда: №10 от 24.11.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Земляные работы**				
5	**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м /50м/ бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**41**	**110**	**4510**
6	**6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м^3**	**41**	**349**	**14309**
7	**6101-0102-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**218**	**391**	**85238**
8	**412-102-0205** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**1 798,5**	**70**	**125895**
9	**6101-0107-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**187**	**249**	**46563**
10	**6101-0107-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м^3**	**187**	**86**	**16082**
11	**6101-0107-0601**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**	**187**	**199**	**37213**
12	**6101-0109-0106**	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	**м^2**	**478**	**18**	**8604**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			**338414**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%					**22674**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			**36547**
	Итого		Тенге			**397635**
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			**18054**
	Непредвиденные работы и затраты-3%					**11929**
	Итого в сметных ценах		Тенге			**427618**
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075		Тенге			**459689**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			**55163**
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			**514853**

Генподрядчик:
ТОО "Кызылорда жолдары"
Директор_____Шоманов А.

Субподрядчик:
ТОО "Жанакорган жибек жолы"
Директор_____Шоманов М.